Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области работы)"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		180540005422/220142/01	03.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области работы)"	50 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

Масимханов М.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахметов А.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
Генеральный директор ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Кайгородцева М.С. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт авторского надзора:
Директор ТОО «АРС Лтд»

Файзулин Р.Д. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНТУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак сели Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ АС									
1	1	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,92	21793,22	7780,02	63636	22718	0	37279	108989
						14013,2	3718,56	40919	10858		8073	
2	2	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,8	66473,69	35010,09	53179	28008	0	27762	87416
						31465,6	16733,52	25171	13387		6475	
3	3	Е11-460201-0802	Стены фасада и цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1081,17	234,13	0	253138	0	0	182259	470229
						234,13	0	253138	0		34832	
4	4	Е11-460401-0102	Отмостка бетонные. Разборка	м3	21,8	19433,58	8698,92	423648	189636	0	233748	709988
						10734,46	4157,76	234011	90639		52592	
5	5	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	194,38	521,73	21,44	101414	4167	0	71614	186870
						500,29	11,4	97247	2216		13842	
6	6	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	65	1507,47	60,54	97985	3935	0	69111	180464
						1446,93	29,81	94050	1938		13368	
7	7	Е11-460401-0102	Подоконники бетонные. Разборка	м3	1,91	19433,38	8698,92	37118	16615	0	20480	62205
						10734,46	4157,76	20503	7941		4608	
8	8	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	96,39	386,38	0	37243	0	0	26815	69183
						386,38	0	37243	0		5125	
9	9	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	41	2248,52	121,6	92189	4985	0	64503	169227
						2126,93	58,12	87204	2383		12535	
10	10	Е12-070101-0209	Полы мозаичные. Разборка покрытия	м2	581	616,02	147,2	357909	85524	0	225587	630176
						468,82	70,45	272386	40929		46680	
11	11	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	697,4	119,86	3	83589	2090	0	59480	154514
						116,86	1,59	81499	1112		11445	
12	12	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы из линолиума . Разборка	м3	34,87	17286,58	6922,38	602783	241383	0	343276	1021744
						10364,2	3308,64	361400	115372		75685	
13	13	Е12-070101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	14	616,02	147,2	8624	2061	0	5436	15185
						468,82	70,45	6564	986		1125	
14	14	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	155,7	364,56	19,82	56762	3086	0	39828	104317
						344,74	10,54	53675	1642		7727	
15	15	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	155,7	78,69	0	12253	0	0	8822	22761
						78,69	0	12253	0		1686	
16	16	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	155,7	146,31	0	22780	0	0	16402	42316
						146,31	0	22780	0		3135	
17	17	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	594,15	146,51	0	87051	0	0	62676	161705
						146,51	0	87051	0		11978	
18	18	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка	м	355,54	38,68	0	13752	0	0	9902	25546
						38,68	0	13752	0		1892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	4808,31	234,13 234,13	0 0	1125785 1125785	0 0	0	810565 154908	2091258
20	20	E11-070519-0102	**Демонтаж ограждения металлические с поручнями из хвойных пород**	м ограждения	15,8	1239,63 1177,06	62,57 28,22	19586 18597	989 446	0	13711 2664	35961
	20.1	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т		699894						
	20.2	2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м		1388						
21	21	E12-080101-0202	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий**	м2 кровли	1702,86	107,7 107,63	0,07 0	183394 183274	119 0	0	131958 25228	340579
22	22	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1702,86	181,56 161,45	20,11 6,73	309172 274934	34239 11468	0	206209 41230	556612
23	23	E12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1702,86	263,29 250,61	12,68 4,25	448346 426761	21585 7230	0	312473 60866	821684
24	24	E12-080101-2001	**Демонтаж цементно-песчаную стяжку**	м2	1310	479,59 435,91	43,68 14,52	628262 571045	57218 19025	0	424850 84249	1137361
	24.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3		15524						
25	25	E12-190101-0901	**Утеплитель из керамзита очистка и спуск**	т	117,9	2198,92 2198,92	0 0	259253 259253	0 0	0	186662 35673	481588
26	26	E12-080101-0202	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий**	м2 кровли	20	107,7 107,63	0,07 0	2154 2153	1 0	0	1550 296	4000
27	27	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	20	181,56 161,45	20,11 6,73	3631 3229	402 135	0	2422 484	6537
28	28	E12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	20	263,29 250,61	12,68 4,25	5266 5012	254 85	0	3670 715	9651
29	29	E12-070101-0209	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	12,92	616,02 468,82	147,2 70,45	7959 6057	1902 910	0	5016 1038	14014
30	30	E11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж трубы дымовые**	т	0,375	59535,54 52401,49	7134,04 2037,29	22326 19651	2675 764	0	14698 2962	39986
31	31	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (пристройка котельной)**	м3 кладки	8,55	26174,4 21156,04	5018,36 2347,72	223791 180884	42907 20073	0	144689 29478	397959
32	32	E11-460401-0102	**Фундаменты бетонные (пристройка котельной). Разборка**	м3	4,1	19433,38 10734,46	8698,92 4157,76	79677 44011	35666 17047	0	43962 9891	133530
33	33	E12-080101-0202	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий**	м2 кровли	72	107,7 107,63	0,07 0	7754 7749	5 0	0	5579 1067	14400
34	34	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	72	181,56 161,45	20,11 6,73	13072 11625	1448 485	0	8719 1743	23535
35	35	E12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	72	263,29 250,61	12,68 4,25	18957 18044	913 306	0	13212 2574	34742
36	36	E11-070519-0104	**Демонтаж ограждения металлические без поручня.**	м ограждения	15,2	411,16 353,08	58,08 25,91	6250 5367	883 394	0	4148 832	11229
	36.1	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т		699894						
37	37	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	13,5	834,74 776,44	58,3 28,3	11269 10482	787 382	0	7822 1527	20618
38	38	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	62	889,8 856,61	33,19 17,65	55167 53110	2058 1095	0	39027 7536	101730
39	39	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (входная группа)**	м3 кладки	2,85	26174,4 21156,04	5018,36 2347,72	74597 60295	14302 6691	0	48230 9826	132653

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических балок, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,13	25956,85 / 11754,6	14202,25 / 3961,65	3374 / 1528	1846 / 515	0	1471 / 388	5233
41	41	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических стоек, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,31	15929,49 / 7685,7	8243,79 / 2472,57	4938 / 2383	2556 / 766	0	2267 / 576	7782
42	42	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные (входная группа - крыльцы). Разборка	м3	14,28	19433,38 / 10734,46	8698,92 / 4157,76	277509 / 153288	124221 / 59373	0	153116 / 34450	465074
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ АС									11110551
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД									
43	43	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	66	546,72 / 534,54	1,47 / 0	36083 / 35279	97 / 0	707	25401 / 4919	66403
44	44	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	634,93 / 628,94	5,99 / 3,19	1270 / 1258	12 / 6	0	910 / 174	2355
45	45	Е12-150101-0301	Краны. Снятие	шт. арматуры	3	70,11 / 69,88	0,23 / 0,12	210 / 210	1 / 0	0	151 / 29	390
46	46	Е12-160101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	1	1048,7 / 762,5	286,2 / 146,4	1049 / 763	286 / 146	0	654 / 136	1839
47	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Разборка колодцы круглые из сборного железобетона.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	16723,46 / 9030,11	7693,35 / 3301,08	22744 / 12281	10463 / 4489	0	12075 / 2785	37604
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		12415						108591
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД									
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЯ									
48	48	Е12-150102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1	2581,12 / 2514,27	66,85 / 35,55	2581 / 2514	67 / 36	0	1836 / 353	4770
49	49	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	61	1201,13 / 1149,5	51,63 / 27,46	73269 / 70120	3150 / 1675	0	51692 / 9997	134958
50	50	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.	м труб нитки регистра	28	145,57 / 132,54	13,03 / 6,22	4076 / 3711	365 / 174	0	2797 / 550	7423
	50.1	2305-1003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м		2414						
51	51	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж котла стальные на твердом топливе	котел	1	29849,21 / 26873,94	2975,27 / 1320,2	29849 / 26874	2975 / 1320	0	20300 / 4012	54161
	51.1	5104-0103-9900	Котлы стальные	комплект								
52	52	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	796	546,72 / 534,54	1,47 / 0	435189 / 425491	1171 / 0	8527	306353 / 59323	800865
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЯ									1002177
			Раздел: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРИКА									
53	53	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щитов силовых	шт.	6	1208,26 / 912,6	295,66 / 106,68	7250 / 5476	1774 / 640	0	4403 / 932	12585
54	54	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	3212,5	99,14 / 98,91	0,23 / 0,12	318477 / 317737	740 / 394	0	229054 / 43803	591334
55	55	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	158	59,92 / 59,92	0 / 0	9467 / 9467	0 / 0	0	6816 / 1303	17586
56	56	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	23	65,53 / 64,84	0,69 / 0,37	1507 / 1491	16 / 8	0	1080 / 207	2794
57	57	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	103	195,95 / 194,11	1,84 / 0,98	20183 / 19993	190 / 101	0	14468 / 2772	37423
58	58	Е12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	316,94 / 315,33	1,61 / 0,86	317 / 315	2 / 1	0	228 / 44	588
			Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРИКА									662310

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ГП									
59	59	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1255,3	3096,01	1291,81	3886416	1621604	0	2152574	6522110
						1804,2	577,45	2264812	724874		483119	
60	60	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	587,1	832,2	0	488582	0	0	351779	907589
						832,2	0	488582	0		67229	
61	61	E11-070111-0108	**Разборка ограды металлические из сетки, высотойдо 1,7 м без цоколя.**	м оград	338,4	2377,9	696,74	804682	235776	0	476454	1383627
						1681,16	274,34	568906	92836		102491	
	61.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт								
	61.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1603						
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ ГП									8813326
			Раздел: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									29457
62	62	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	267,4	102		27275			2182	
63	63	C341-020103-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	267,4	63		16846			1348	18194
			Итого по разделу: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									47651
			ИТОГО:					12383864	2829869	9234	7750031	21744606
								9500642	1263293		1610712	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		260935				22005544
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		297075				22302619
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		446052				22748671
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2729841				25 478 512,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120440015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскарова А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ94VJE00073055, №KZ89VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Абдырахманов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак селя Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за июнь 2022 года на 2-1-1 Сейсмоусиления, раздел КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)									
1	1	E12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа. без крепления		278,016	3690,51	0,29	1026021	80	0	738707	1905907
				м3 грунта		3690,23	0,15	1025942	41		141178	
2	2	E12-010101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри зданий в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м		780,864	5910,79	2,86	4615520	2235	454430	2995199	8219576
				м3 грунта		5325,97	1,46	4158855	1143		608857	
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)									10125483
			Раздел: 8. УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)									
3	3	E12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в стенах глубиной 125 мм. Сверление электроперфоратором		7350	68,2	0,89	501245	6536	0	356191	926031
				отверстие		67,31	0	494709	0		68595	
4	4	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		24,30195	22015,63	1032,75	535023	25098	6999	368329	975620
				т		20694,88	355,64	502926	8643		72268	
5	5	E11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		31,4488566	63467,9	2201,59	1995993	69237	1137520	590747	2793679
				м3		25095,84	993,56	789235	31246		206939	
	5.1	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7046	2665				7207,74		
	5.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	32,0777	13713				439881,69		
6	6	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		25,18395	224534		5654653		5654653		6107025
				т							452372	
			Итого по разделу: 8. УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)									10802355
			ИТОГО:					14328455	103186	7253602	5049173	20927838
								6971667	41073		1550209	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		251134				21178972
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		285916				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**21464888**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		429298				**21894186**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2627302				**24 521 488,00**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140028124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимхалов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапарбалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00073055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Абдыраззиев С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №