Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области",Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180540005422**
Исполнитель	**ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140015124**

Договор (контракт) Доп. соглашение №180540005422/220142/01 от 03.06.2022г

Номер документа	Дата составления
23	**31.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области"			Работа	1	114 285 714,00	114 285 714,00	12 244 897,93
				Итого	1	x	114 285 714,00	12 244 897,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) НЧ. отд / _____ / Мусилханов. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		180540005422/220142/01	03.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		из графы 1								
				из них			Дополнительные			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области работы"	338 000 001,00	102 040 816,07							12 244 897,93	114 285 714,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

Масимханов М.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Ташанов О.Г. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт авторского надзора
Директор ТОО «АРС ЛТД»

Файзулин Р.Д. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 139

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНТУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Кантальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за август 2022 года на 2-1-2 Общестроительные работы, раздел АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФАСАДЫ (АС-10)										
1	1	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. устройство**	м3 основания	52,32	5547,54	1804,94	290247	94434	145826	66633	385431	
						955,4	813,44	49987	42559		28550		
	1.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,168	2420				145606,56			Казахстан 100%
2	2	**Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая в один слой**	м2 поверхности	218	1167,99	202,57	254622	44160	105277	91589	373907	
						482,5	101,82	105185	22021		27697		
	2.1	2110-0101-1002	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	248,52	228				56662,56			
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 20693-2000	кг	109	446				48614			Казахстан 100%
3	3	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Отмостки бетонные. Устройство**	м3	43,6	15314,89	1217,46	667729	53081	562798	46689	771572	
						1189,22	298,87	51850	12996		57153		
	3.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	44,472	12376				550385,47			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с легкой**	м2	1081,17	3913,83	25,52	4231517	27596	1307020	2091305	6828648	
						2679,41	7,11	2896901	7689		505826		
5	7	**Е11-150303-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (поребрики, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка**	м деталей	551,9	541,92	6,17	299084	3404	16297	202119	541299	
						506,22	2,42	279383	1338		40096		
			Итого по разделу: 1. ФАСАДЫ (АС-10)									8900857	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ (АС-15-17)										
6	15	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	22,2	3099,09	182,67	68800	4055	33291	24093	100324	
						1416,82	90,52	31453	2009		7431		
7	16	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		139,2	2643,05	181,94	367913	25326	161996	139856	548390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1303,81	91,62	181491	12753		40621		
8	17	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	16,1	58696,66 / 1428,02	28,18 / 5,56	945015 / 22991	454 / 90	921570	10618 / 76931	1038563	
	17.1	2109-0301-0820	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фрикционной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	16,1	56841				915140,1			
9	18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	103,8	1227,58 / 259,79	5,22 / 2,69	127423 / 26966	541 / 279	99916	19616 / 11763	158803	
10	19	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(АС-25.1). Устройство**	м	98,5	1516,74 / 500,05	5,74 / 1,26	149399 / 49254	566 / 124	99579	35552 / 14796	199748	
	19.1	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	103,425	656				67846,8			
11	24	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установки блоков из ПВХ профилей**	м2	10,1	1740,8 / 1082,79	185,31 / 91,62	17582 / 10936	1872 / 925	4774	8540 / 2090	28212	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ (АС-15-17)									2074040	
			Раздел: 3. ПОЛЫ (АС 18-21)										
12	35	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	469,2	1019,51 / 488,25	30,78 / 15,57	478352 / 229087	14443 / 7306	234822	170203 / 51884	700439	
	35.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5717	24485				234362,58			Казахстан 100%
13	36	Е11-110101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	469,2	809,16 / 28,64	31,27 / 15,45	379656 / 13440	14672 / 7248	351544	14895 / 31564	426115	
	36.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	14,3575	24485				351543,88			Казахстан 100%
14	37	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	469,2	674,88 / 379,14	30,72 / 15,57	316655 / 177892	14416 / 7306	124346	133343 / 36000	488997	
15	38	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	469,2	1767,48 / 1441,66	81,25 / 37,57	829304 / 676426	38122 / 17627	114756	499718 / 106322	1435344	
16	39	С122-060301-0657	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	478,584	2323		1111751		1111751	88940	1200691	
17	40	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	333,37	362,74 / 340,31	1,72 / 0,88	120926 / 113450	572 / 293	6904	81895 / 16226	219046	
18	41	С122-060301-0657	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	33,67037	2323		78216		78216	6257	84474	
19	42	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	631,1	1019,51 / 488,25	30,78 / 15,57	643410 / 308135	19427 / 9826	315849	228932 / 69787	942130	
	42.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	17,8744	24485				315230,66			Казахстан 100%
20	43	Е11-110101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	631,1	809,16 / 28,64	31,27 / 15,45	510658 / 18077	19735 / 9749	472846	20035 / 42455	573148	
	43.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	19,3117	24485				472846			Казахстан 100%
21	44	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	631,1	674,88 / 379,14	30,72 / 15,57	425918 / 239275	19390 / 9826	167252	179353 / 48422	653693	
22	47	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,6	1019,51 / 488,25	30,78 / 15,57	23041 / 11034	696 / 352	11341	8198 / 2499	33738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	47.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,461	24485				11288,56			Казахстан 100%
23	48	Е11-110101-1106 К=5,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	22,6	701,27 24,82	27,1 13,39	15849 561	612 303	14675	622 1318	17788	
	48.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5994	24485				14675,13			Казахстан 100%
24	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,6	674,88 379,14	30,72 15,57	15252 8569	694 352	5989	6423 1734	23409	
25	50	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,7	1986,79 458,5	16,57 7,65	49074 11325	409 189	37339	8290 4589	61953	
26	51	Е11-110101-0404 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24,7	1319,92 329,94	11,15 5,18	32602 8149	276 128	24177	5960 3085	41647	
27	52	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,6	1767,48 1441,66	81,25 37,57	39945 32581	1836 849	5527	24070 5121	69136	
28	53	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,052	2323		53550		53550	4284	57834	
29	54	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21	362,74 340,31	1,72 0,88	7617 7147	36 18	435	5159 1022	13798	
30	55	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,121	2323		4927		4927	394	5321	
31	56	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1019,51 488,25	30,78 15,57	14273 6836	431 218	7007	5079 1548	20900	
	56.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	24485				6992,92			Казахстан 100%
32	57	Е11-110101-1106 К=5,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	14	701,27 24,82	27,1 13,39	9818 348	379 187	9091	385 816	11019	
	57.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3713	24485				9090,79			Казахстан 100%
33	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	674,88 379,14	30,72 15,57	9448 5308	430 218	3710	3979 1074	14501	
34	59	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	14	162,5 144,2	3,73 1,37	2275 2019	52 19	204	1467 299	4042	
35	60	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	20,7	178,24 152,26	1,14 0,59	3690 3152	24 12	514	2278 477	6445	
36	61	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги из брусков 150х150 мм. Укладка по бетонным столбикам	м2 пола	155,7	2888,79 548,02	20,34 9,08	449784 85327	3168 1413	361289	62453 40979	553216	
	61.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,8373	65631				120581,21			
37	62	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,24	12376		40098		40098	3208	43306	Казахстан
38	63	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	м2 покрытия	155,7	3893,1 736,83	50,33 25,42	606155 114724	7837 3958	483595	85451 55328	746935	
39	64	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство	м2 покрытия	155,7	4438,18 736,83	50,33 25,42	691025 114724	7837 3958	568465	85451 62118	838594	
40	65	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	155,7	850,26 628,58	3,61 1,86	132385 97870	562 289	33953	70675 16245	219304	
	65.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	84,078	98				7298,86			
	65.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,925	461				17944,42			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	66	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,2	358,61 / 134,22	0,86 / 0,44	19437 / 7275	47 / 24	12115	5255 / 1975	26667	
	66.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	54,742	192				10510,46			
42	67	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,7	1019,51 / 488,25	30,78 / 15,57	149562 / 71626	4516 / 2284	73420	53216 / 16222	218999	
	67.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9927	24485				73275,77			Казахстан 100%
43	68	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	146,7	944,01 / 33,42	36,48 / 18,02	138487 / 4902	5352 / 2644	128233	5433 / 11514	155434	
	68.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2372	24485				128232,6			Казахстан 100%
44	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,7	674,88 / 379,14	30,72 / 15,57	99005 / 55620	4507 / 2284	38878	41691 / 11256	151952	
45	70	Е11-110101-1102 К=0,2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,7	16,74 / 0,94	1,04 / 0,51	2456 / 137	153 / 76	2166	153 / 209	2818	
46	73	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8	1019,51 / 488,25	30,78 / 15,57	8972 / 4297	271 / 137	4404	3192 / 973	13137	
	73.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1795	24485				4395,55			Казахстан 100%
47	74	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	8,8	944,01 / 33,42	36,48 / 18,02	8307 / 294	321 / 159	7692	326 / 691	9324	
	74.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3142	24485				7692,21			Казахстан 100%
48	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,8	674,88 / 379,14	30,72 / 15,57	5939 / 3336	270 / 137	2332	2501 / 675	9115	
49	76	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,8	1767,48 / 1441,66	81,25 / 37,57	15554 / 12687	715 / 331	2152	9372 / 1994	26920	
50	77	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,976	2323		20851		20851	1668	22519	
51	78	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,7	362,74 / 340,31	1,72 / 0,85	3881 / 3641	18 / 9	222	2629 / 521	7031	
52	79	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,0807	2323		2510		2510	201	2711	
53	80	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей . Устройство	м2 покрытия	50,6	1767,48 / 1441,66	81,25 / 37,57	89435 / 72948	4111 / 1901	12376	53891 / 11466	154792	
54	81	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	51,612	2323		119895		119895	9592	129486	
55	82	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	863,01 / 629,93	3,38 / 1,73	1208 / 882	5 / 2	322	637 / 148	1993	
	82.1	2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,714	88				62,83			
	82.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2572	461				118,56			
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ (АС 18-21)									10436861	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЕЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)#										
56	83	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1469,05	870,16 / 592,03	4,94 / 1,68	1278311 / 869724	7255 / 2468	401332	627978 / 152503	2058793	
	83.1	2205-0101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4105,9947	88				361327,54			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	86	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1268,5	1470,66	12,41	1865527	15742	829903	738145	2811965	
			м2 отделываемой поверхности			804,01	4,19	1019882	5319		208294		
	86.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8861,341	33				779833,21			
58	87	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		151,8	2730,77	22,12	414530	3357	82865	237194	703862	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2162,77	7,43	328308	1128		52138		
	87.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1946,076	41				79789,12			
59	89	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		103,6525	863,01	3,38	89453	350	23809	47141	147521	
			м2 окрашиваемой поверхности			629,93	1,73	65294	179		10928		
	89.1	2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	52,8633	88				4651,97			
	89.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,0417	461				8777,98			
60	90	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17*ТЧ 15 п.3.11 Ктр=0,9, Кзм=0,9	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9		62,6	3542,63	32,5	221769	2035	128848	66182	310987	
			м2 поверхности облицовки			1451,86	16,5	90896	1033		23036		
	90.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	249,148	42				10464,22			
	90.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	62,6	1817				113431,2			
61	91	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	Деформационные швы. Устройство		14	1383,99	9,73	19376	136	633	13447	35449	
			м шва			1329,04	4,98	18607	70		2626		
62	92	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		0,42	25969		10907		10907		11780	Казахстан
			м3								873		
63	93	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		4,2	2715		11403		11403		12315	Казахстан
			м2								912		
64	94	С121-130205-0704	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм		0,084	45558		3827		3827		4133	
			1000 шт.								306		
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЕЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)#									6896805,308	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#										
65	95	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка		12,8	4230,35	89,39	54148	1144	19129	24762	85223	
			м ограждения			2646,54	40,31	33876	516		6313		
	95.1	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	13,056	1388				18121,73			Казахстан 100%
66	96	С121-060510-0101	Ограждения лестниц и площадок		0,30792	699894		215511		215511		232752	
			т								17241		
67	97	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,52	159,98	3,48	1843	40	1142	480	2509	
			м2			57,34	0,59	661	7		186		
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#									320484	
			Раздел: 6. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)#										
68	98	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,26	26710,74	1971,62	33656	2484	21378	7484	44431	
			м3			7772,84	477	9794	601		3291		
	98.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2789	14607				18680,89			Казахстан 100%
69	99	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,134568	224534		30215		30215		32632	
			т								2417		
70	100	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,13608	611484,69	2351,69	83211	320	31844	36858	129674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		375122	1064,68	51047	145		9605		
	100.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1361	234011				31844,27			
71	101	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических стоек	т конструкций	1,16676	26757,78	11776,84	31220	13741	2534	13728	48544	
						12809,5	3532,24	14946	4121		3596		
72	102	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,91914	159,98	3,48	4946	107	3066	1290	6735	
						57,34	0,59	1773	18		499		
73	103	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1,16676	487113		568344		568344	45468	613811	
74	104	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,9656	69206,49	27790,46	66826	26834	17370	23643	97706	
						23427	10579,94	22621	10216		7237		
75	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,5884	159,98	3,48	4094	89	2537	1067	5574	
						57,34	0,59	1467	15		413		
76	106	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9656	497928		480799		480799	38464	519263	
77	107	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,11	108403,04	1477,45	120327	1640	90133	21067	152706	
						25724,4	635,88	28554	706		11312		
	107.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1776	53047				9421,15			Казахстан 100%
	107.2	2107-0703-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9213	68107				62746,98			Казахстан 100%
78	108	Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	81,6	2911,27	63,48	237560	5180	207638	19433	277552	
						303,21	27,55	24742	2248		20559		
	108.1	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,4272	50417				172789,14			Казахстан 100%
79	109	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлаты. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,11	8928,33	60,2	9910	67	8761	802	11569	
						975	28,03	1082	31		857		
	109.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова коросиновый	т	0,0011	70347				78,09			Казахстан 100%
	109.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0019	74632				140,83			
	109.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0074	1148547				8541,74			Казахстан 100%
80	110	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	67,6	311,22	2,79	21038	189	18352	1862	24732	
						36,95	1,3	2498	88		1832		
	110.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова коросиновый	т	0,0027	70347				190,22			Казахстан 100%
	110.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0041	74632				302,71			
	110.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0155	1148547				17857,61			Казахстан 100%
81	111	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	81,6	846,51	22,15	69075	1808	6178	44497	122658	
						748,65	8,72	61090	712		9086		
82	112	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	93,84	2591		243139		243139	19451	262591	Казахстан
83	113	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,9	3612,12	14,39	46596	186	31038	11105	62317	
						1191,67	3,95	15373	51		4616		
84	114	Е11-070107-0103	Установка Мс-1		0,03168	769613,19	6964,11	24381	221	22026	1571	28029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		67380,6	1507,92	2135	48		2076		
85	114.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0317	686948				21762,51			
86	115	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	10,73	1721,25	38,95	18469	418	805	12554	33505	
						1607,32	17,65	17247	189		2482		
87	116	Е11-100211-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фронтоны из готовых щитов. Сборка	м2 фронтонов	3,12	471,62	66,26	1471	207	129	885	2545	
						364,12	30,02	1136	94		189		
88	117	С121-070301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,1108	69604		7712		7712		8329	Казахстан
											617		
89	118	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	14,5425	1345		19560		19560		21124	
											1565		
90	119	Е11-260201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	10,7415	42358,47	1932,12	454994	20754	270578	125309	626727	
						15236,42	966,24	163662	10379		46424		
	119.1	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 180-150	м3	10,4193	25969				270577,63			Казахстан 100%
91	120	Е11-100603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной Сайдинг-листами. Устройство	м2	69,3	1930,16	14,79	133760	1025	39892	67148	216982	
						1339,72	6,05	92843	419		16073		
92	121	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	72,765	1345		97869		97869		105698	
											7830		
93	122	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	1594,65	92,67	4784	278	156	3191	8613	
						1450	27,4	4350	82		638		
94	123	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16	3791,79	153,7	60669	2459	43498	11186	77603	
						919,5	51,54	14712	825		5748		
95	124	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005		6015		6015		6496	Казахстан
											481		
96	125	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833		1833		1833		1980	Казахстан
											147		
97	126	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1010		6060		6060		6545	Казахстан
											485		
98	127	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	16	1513		24208		24208		26145	Казахстан
											1937		
99	128	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32	757		24224		24224		26162	Казахстан
											1938		
100	129	С121-100302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570		1696	Казахстан
											126		
101	130	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,98	227,38	32,91	17958	2599	8991	5318	25138	
						80,63	12,88	6368	1018		1862		
102	131	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,36	19054,78	1731,74	216462	19673	171860	21446	256941	
						2194,54	427,49	24930	4856		19033		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	131.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,5304	14607				168424,55			Казахстан 100%
103	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674086	224534		151355		151355	12108	163464	
104	133	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,98	706,09 379,14	30,72 15,57	55767 29944	2427 1230	23396	22445 6257	84470	
105	134	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,98	167,42 9,37	10,42 5,15	13223 740	823 407	11659	826 1124	15172	
106	135	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,98	1767,48 1441,66	81,25 37,57	139596 113862	6417 2967	19317	84117 17897	241610	
107	136	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	80,5596	2323		187140		187140	14971	202111	
108	137	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	53,2	2649,98 1143,37	2,68 0	140979 60827	143 0	80009	43796 14782	199556	
109	138	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4	1492,57 947,22	186,75 94,93	5970 3789	747 380	1434	3001 718	9689	
110	139	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14	1227,58 259,79	5,22 2,69	17186 3637	73 38	13476	2646 1587	21418	
111	140	С121-090201-0901	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающимся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	53,2	17980		956536		956536	76523	1033059	
112	141	С121-090202-1406	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4	30391		121564		121564	9725	131289	
113	142	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	14	1196		16744		16744	1340	18084	
114	143	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,02	32256,51 11453,26	2600,35 625	32902 11682	2652 637	18567	8870 3342	45114	
	143.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0353	14607				15122,63			Казахстан 100%
115	144	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,38	19054,78 2194,54	1731,74 427,49	26296 3028	2390 590	20877	2605 2312	31213	
	144.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4007	14607				20460,02			Казахстан 100%
116	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205145	224534		46062		46062	3685	49747	
117	150	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,1796	32256,51 11453,26	2600,35 625	134819 47870	10868 2612	76081	36347 13693	184860	
	150.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2423	14607				61967,19			Казахстан 100%
118	151	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами непр. Устройство	м3	1,6204	24621,48 5074,16	2146,17 508,5	39897 8222	3478 824	28197	6513 3713	50123	
	151.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6447	14607				24024,22			Казахстан 100%
119	152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481668	224534		108151		108151	8652	116803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	153	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029952	273377		8188		8188	655	8843	
121	158	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 164ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж конструкции козырька . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,2816	103684,8 / 79179,1	22116,77 / 6366,61	29198 / 22297	6228 / 1793	673	17345 / 3723	50266	
122	159	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,4624	159,98 / 57,34	3,48 / 0,59	1194 / 428	26 / 4	740	311 / 120	1625	
123	160	С121-060501-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2816	497928		140217		140217	11217	151434	
124	161	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,2	846,51 / 748,65	22,15 / 8,72	11174 / 9882	292 / 115	999	7198 / 1470	19842	
125	162	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,18	2264		34368		34368	2749	37117	Казахстан
126	163	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,28	3183,67 / 1191,67	14,39 / 3,95	16810 / 6292	76 / 21	10442	4545 / 1708	23063	
			Итого по разделу: 14. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)#									6782725	
			Раздел: 7. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#										
127	172	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	133,845	1721,25 / 1607,32	38,95 / 17,65	230380 / 215132	5213 / 2363	10036	156596 / 30958	417934	
128	175	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлаты. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,67	8928,33 / 975	60,2 / 28,03	32767 / 3578	221 / 103	28968	2650 / 2833	38251	
	175.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0037	70947				258,17			Казахстан 100%
	175.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония каменно высшего сорта ГОСТ 9097-83	т	0,0062	74632				465,63			
	175.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0046	1148547				28241,62			Казахстан 100%
129	176	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1276,04	749,36 / 219,79	26,52 / 4,54	956210 / 280461	33846 / 5792	641903	206102 / 92985	1255296	
	176.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1403,644	161				225986,68			Казахстан 100%
130	177	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	1276,04	609,93 / 143,22	23,05 / 3,83	778292 / 182752	29412 / 4884	566128	135098 / 73071	986461	
	177.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1403,644	161				225986,68			Казахстан 100%
131	178	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1276,04	966,27 / 581,13	53,48 / 13,41	1233003 / 741540	68240 / 17108	423223	546227 / 142338	1921568	
132	179	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1276,04	775,35 / 449,9	52,09 / 13,41	989382 / 574096	66468 / 17108	348818	425667 / 113204	1528252	
133	181	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1276,04	545,31 / 249,32	105,17 / 28,4	695841 / 318140	134196 / 36242	243505	255155 / 76080	1027075	
	181.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	56,1458	161				9039,47			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	182	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1276,84	73,28	7,77	93507	9919	77697	6259	107748	
						4,62	2,2	5891	2802		7981		
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)9									7282505	
			Раздел: 16. ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1,2 3 шт (АС 10, 33)										
135	183	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,17352	64127,25	2667,6	11127	463	781	7204	19798	
						57131,6	529,2	9913	92		1466		
136	184	С121-060405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и полос	т	0,17352	763013		132398		132398		142990	
											10592		
137	185	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,59828	970,09	1,09	4461	5	600	2778	7818	
						838,51	0,56	3856	3		579		
	185.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1312	461				521,47			
												170606	
			Итого по разделу: 16. ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1,2 3 шт (АС 10, 33)										
			ИТОГО:					30152749	956792	17318995	8796294	42064963	
								11876965	340113		3115922		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		504780					
			Итого с временными									42569743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимнее удорожания			1,35 %		574692					
			Итого с зимним удорожанием									43144434	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		862889					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44007323	
			НДС			12 %		5280879					
			Итого с НДС									49288202	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Таланов О.Г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдыраманов С.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за август 2022 года на 2-1-3 Водопровод и канализация ВК

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	290	892,86 888,26	1,42 0,5	258697 257597	413 146	688	185574 35542	479813	
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,131	28				31,67			
2	2	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	860,68 851,76	3,46 1,15	68854 68141	277 92	436	49128 9439	127420	
	2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,256	28				35,17			
3	21	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	32	7676		245632		245632	19651	265283	Казахстан
4	22	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками и раздельных отверстиях, настенный/частенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	32	4784		153088		153088	12247	165335	
5	23	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	32	976		31232		31232	2499	33731	Казахстан
6	24	Е11-070201-0201	Опоры из плит . Установка	из сборных железобетонных конструкций	3,9	14596,69 6521,43	7690,99 2905,09	56927 25434	29995 11330	1499	26470 6672	98869	
7	25	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,9	48843		190488		190488	15239	285727	
8	26	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	892,86 888,26	1,42 0,5	8921 8883	14 5	24	6399 1226	16545	
	26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,039	28				1,09			
9	27	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	31	860,68 851,76	3,46 1,15	26681 26405	107 36	169	19037 3657	49375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4867	78				13.63			
10	42	С123-030102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	9	976		8784		8784	703	9487	Казахстан
11	43	С123-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	9	3480		31320		31320	2506	33826	
12	44	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	3091		27819		27819	2226	30045	
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									1506656	
			Раздел: 5. ВОДОПРОВОД										
13	45	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	200	1559,36 1531,34	15,75 0,11	311873 306269	3151 21	2453	220529 42592	574994	
14	46	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	47,5	1683,27 1653	18,96 0,18	79955 78518	901 8	537	56539 10920	147414	
15	47	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	23	1838,35 1803,65	22,43 0,28	42282 41484	516 7	282	29873 5772	77928	
16	48	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	33	2035,88 1993,24	26,55 0,43	67184 65777	876 14	531	47369 9164	123718	
17	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	303,5	94,72 92,84	1,22 0	28747 28176	369 0	202	20286 3923	52956	
	49.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,035	78				84.98			
18	54	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода м	173,5	658,51 520,93	71,55 36,6	114251 55682	12414 6350	46155	44663 12713	171627	
19	60	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21514,23 439,2	0 0	43028 878	0 0	42150	632 3493	47154	
	60.1	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436				2872			
20	66	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18515,53 7981,78	303,44 79,48	18516 7982	303 79	10230	5804 1946	26365	
21	67	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484		71484		71484	5719	77203	Казахстан
22	68	С123-040602-0705	Вентили запорные полиэтилен для систем питьевого водоснабжения, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19022		38044		38044	3044	41088	
23	69	С123-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2484		2484		2484	199	2683	
24	70	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17322,85 1306,6	229,7 78,84	17323 1307	230 79	15787	998 1466	19786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, набор, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15768				15768			Казахстан 100%
25	71	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка		4	11767,67	84,22	47071	337	40761	4337	55520	
				вставка		1493,25	12,5	5973	50		4113		
	71.1	2304-1012-3401	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10.	шт	4	8541				34164			
26	72	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях		11	1683,27	18,96	18516	209	124	13093	34138	
				м трубопровода		1653	0,18	18183	2		2529		
27	73	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях		19,5	1838,35	22,43	35848	437	239	25327	66869	
				м трубопровода		1803,65	0,28	35171	6		4894		
28	74	Е11-160501-0204 Изм. [illegible]	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. [illegible]		5	2035,88	26,55	10179	133	80	7177	18745	
				м трубопровода		1993,24	0,43	9966	2		1389		
29	75	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		35,5	94,72	1,22	3362	43	24	2373	6194	
				м трубопровода		92,84	0	3296	0		459		
	75.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,355	28				9,94			
30	79	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		16,5	658,51	71,55	10865	1181	4389	4247	16322	
				м трубопровода		320,93	36,6	5295	604		1209		
31	84	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18515,53	303,44	18516	303	10230	5804	26265	
				узел		7981,78	79,48	7982	79		1946		
32	85	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч		1	30751		30751		30751		33211	Казахстан
				шт.							2460		
33	86	С123-040602-0705	Вентили запорные полиэтилен для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	19022		38044		38044		41885	
				шт.							3044		
34	87	С123-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	2484		2484		2484		2683	
				шт.							199		
35	88	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	17322,85	229,7	17323	230	15787	998	19786	
				фильтр		1306,6	78,84	1307	79		1466		
	88.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15768				15768			Казахстан 100%
36	89	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык		210	1559,36	15,75	327466	3308	2576	231555	603743	
				м трубопровода		1531,34	0,11	321582	22		44722		
37	90	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях		14,5	1683,27	18,96	24407	275	164	17259	45000	
				м трубопровода		1653	0,18	23969	3		3333		
38	91	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях		50	1838,35	22,43	91918	1121	614	64942	169408	
				м трубопровода		1803,65	0,28	90182	14		12549		
39	92	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		274,5	94,72	1,22	26000	334	183	18348	47896	
				м трубопровода		92,84	0	25483	0		3548		
	92.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,745	28				76,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	96	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	154,5	658,51 320,93	71,55 36,6	101739 49584	11054 5655	41101	39772 11321	152832	
41	102	С123-051002-0204	Электрический полотенцесушитель, с терморегулятором	шт.	6	21812		130872		130872	10470	141342	
42	103	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	212,07 195,04	0 0	212 195	0 0	17	140 28	381	
43	109	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18515,53 7981,78	303,44 79,48	18516 7982	303 79	10230	5804 1946	26265	
44	110	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	42103		42103		42103	3368	45471	
45	111	С123-040602-0704	Вентили запорные полипропилен для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13013		26026		26026	2082	28108	
46	112	С123-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2484		2484		2484	199	2683	
47	113	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16683,73 1095,41	158,84 47,18	16684 1095	159 47	15429	823 1401	18907	
	113.1	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15413				15413			Казахстан 100%
48	114	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие , давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	2	5274,67 1493,25	84,22 12,5	10549 2987	168 25	7394	2168 1017	13735	
	114.1	2304-1012-3503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM для воды, PN 16, DN 25, типа STEelPEX ГОСТ 27036-86	шт	2	3383				6766			
49	115	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	6	1889,36 1531,34	15,75 0,11	7797 7657	79 1	61	5513 1065	14375	
50	116	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,5	1683,27 1653	18,96 0,18	19358 19010	218 2	130	13688 2644	35690	
51	117	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	1838,35 1803,65	22,43 0,28	25737 25251	314 4	172	18184 3514	47434	
52	118	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,5	94,72 92,84	1,22 0	2889 2831	37 0	20	2039 394	5332	
	118.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,305	28				8,54			
53	122	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	658,51 320,93	71,55 36,6	9878 4814	1073 549	3990	3861 1099	14838	
54	125	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18515,53 7981,78	303,44 79,48	18516 7982	303 79	10230	5804 1946	26265	
55	126	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus		1	42103		42103		42103		45471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3368		
56	127	С123-040602-0704	Вентили запорные полиэтилен для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	13013		26026		26026		28108	
				шт.							2082		
57	128	С123-040905-2436	Краны шаровые латунные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	2484		2484		2484		2683	
				шт.							199		
58	129	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16683,73	158,84	16684	159	15429	823	18997	
				фильтр		1095,41	47,18	1095	47		1401		
	129.1	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15413				15413			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ВОДОПРОВОД									3217701	
			Раздел: 6. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ										
59	130	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		4,206405	288,64	265,75	1214	1118	0	344	1683	
				м3 грунта		22,8	90,83	96	382		125		
60	131	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,130095	2188,03	0	285	0	0	205	529	
				м3 грунта		2188,03	0	285	0		39		
61	132	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		7,588875	63		478				516	
				т							38		
62	133	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4,3365	21,9	18,4	95	80	0	35	140	
				м3 грунта		3,41	7,67	15	33		10		
63	134	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		21,67368	175,23	167,8	3798	3637	0	976	5156	
				м3 грунта		7,43	55,13	161	1195		382		
64	135	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,67032	2188,03	0	1467	0	0	1056	2725	
				м3 грунта		2188,03	0	1467	0		202		
65	136	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,67032	866,42	0	581	0	0	418	1079	
				м3 грунта		866,42	0	581	0		80		
66	137	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		21,67368	31,11	31,11	674	674	0	189	932	
				м3 грунта		0	12,09	0	262		69		
67	138	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		22,344	171,86	79,2	3840	1770	0	2109	6425	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	2070	859		476		
68	139	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,41	30686,32	7438,84	43268	10489	14455	16445	64490	
				м3 конструкции/объема		12995,63	3203,42	18324	4517		4777		
	139.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7332	13620				9986,18			
	139.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0169	9979				168,84			Казахстан 100%
69	140	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15		1	24207		24207		24207		26144	
				шт.							1937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	141	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	15749		31498		31498	2520	34018	
71	142	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17966		17966		17966	1437	19403	
72	143	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000	
73	144	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390	
74	145	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	1551	20934	Казахстан
75	146	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,4511	898,48	19,98	8492	189	5414	2100	11439	
						305,7	2,93	2889	28		847		
	146.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,6826	223				5058,23			Казахстан 100%
76	147	С121-060304-0401	Стремянки СТ-04-01	т	0,0195	614994		11992		11992	959	12952	
77	148	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0464	769613,19	6964,11	35710	323	32260	2301	41052	
						67380,6	1507,92	3126	70		3041		
	148.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0464	686948				31874,39			
78	149	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	3,295	250,4	2,02	825	7	758	65	939	
						18,44	0,44	61	1		70		
	149.1	2704-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,0007	795720				576,82			
79	150	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,28	227,38	32,91	64	9	32	19	89	
						80,63	12,88	23	4		7		
80	151	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	0,28	15314,89	1217,46	4288	341	3614	300	4955	
						1189,22	298,07	333	83		367		
	151.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	12376				3534,59			Казахстан 100%
81	152	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3910		7820		7820	626	8446	
82	153	С123-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2870		5740		5740	459	6199	
			Итого по разделу: 6. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ									275635	
			ИТОГО:					3395697	89982	1624399	1233922	4999992	
								1680836	32950		370380		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		60000				5059985	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		68310					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с именными упражнениями									5128298	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102566					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5230861	
			НДС			12 %		627703					
			Итого с НДС									5858564	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов А.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Тапанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдыраманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за август 2022 года на 2-1-4 Отопление и вентиляция ОВ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЯ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		62,1	18066,28	167,2	1121916	10383	1053864	45365	1268664	
				кмт		928,65	85,96	57669	5338		93383		
	1.1	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	62,1	16800				1043280			Казахстан 100%
2	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		63	303,07	0	19093	0	6806	8847	30176	
				комплект		195,04	0	12288	0		2235		
	2.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 70738 латунные ГОСТ 21345-2005	шт	63	91				5733			
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		6	212,07	0	1272	0	102	843	2284	
				комплект		195,04	0	1170	0		169		
4	4	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Нест, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		6	3259		19554		19554		21118	
				шт.							1564		
5	5	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка		28	2852,5	32,58	79870	912	69680	6993	93813	
				м труб нитки регистра		331,34	15,55	9278	436		6949		
	5.1	2305-1003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	28	2414				67592			
6	6	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические угловые (угловые). Установка на резьбовом соединении		63	306	0,57	19278	36	536	13481	35379	
				шт.		296,91	0,29	18705	18		2621		
7	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		67	2371,32	94,77	158879	6350	19961	96155	275436	
				шт.		1978,62	14,64	132568	981		20403		
8	13	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		385	1524,37	18,9	586884	7277	412206	122680	766328	
				м трубопровода		434,81	7,76	167401	2987		56765		
	13.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	385	1063				409255			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	14	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		107	1650,67	18,9	176622	2022	128075	34095	227575	
				м трубопровода		434,81	7,76	46524	830		16857		
	14.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	107	1189				127223			Казахстан 100%
10	15	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		276	1348,06	18,9	372066	5217	246842	87947	496814	
				м трубопровода		434,81	7,76	120007	2142		36801		
	15.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	276	886				244536			Казахстан 100%
11	16	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		28	1942,75	18,9	54397	529	41693	8922	68385	
				м трубопровода		434,81	7,76	12175	217		5066		
	16.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	28	1480				41440			Казахстан 100%
12	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		796	94,72	1,22	75395	967	531	53206	138889	
				м трубопровода		92,84	0	73897	0		10288		
	17.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,96	28				222,88			
13	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		78	658,51	71,55	51363	5581	20750	20079	77158	
				м трубопровода		320,93	36,6	25033	2855		5715		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЯ									3494019	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
14	33	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды гибкие изолированный, диаметр до 355 мм. Прокладка**		0,9891	3294,76	55,47	3259	55	1166	1484	5122	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	2038	23		379		
	33.1	2305-0101-0102	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм	м2	0,9891	1010				998,99			Казахстан 100%
15	34	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		1,9782	5268,31	41,19	10422	81	7112	2342	13785	
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	12,54	3228	25		1021		
	34.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1,9782	3454				6832,7			Казахстан 100%
16	35	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		13	5657,17	44,05	73543	573	51755	15448	96110	
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	18,38	21216	239		7119		
	35.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13	3840				49920			Казахстан 100%
17	36	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Фасонные части. Прокладка**		5	5941,59	46,28	29708	231	20046	6846	39478	
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	15,44	9431	77		2924		
	36.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5	3840				19200			Казахстан 100%
18	37	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**		0,7	24362,71	1466,42	17054	1026	1586	10774	30055	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	14442	523		2226		
19	47	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		1,9782	5268,31	41,19	10422	81	7112	2342	13785	
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	12,54	3228	25		1021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	47.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1,9782	3454				6832,7			Казахстан 100%
20	48	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		12	5657,17	44,05	67886	529	47774	14259	88717	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	18,38	19584	221		6572		
	48.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	12	3840				46080			Казахстан 100%
21	49	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Фасонные части. Прокладка		5	5941,59	46,28	29708	231	20046	6846	39478	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	15,44	9431	77		2924		
	49.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5	3840				19200			Казахстан 100%
22	50	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,65	24362,71	1466,42	15836	953	1472	10005	27908	
			м3 изоляции			20631,2	746,64	13410	485		2067		
23	60	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,256	5353,76	55,47	6724	70	4067	1884	9297	
			м2 поверхности воздуховодов			2060,06	23,41	2587	29		689		
	60.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,256	3069				3854,66			Казахстан 100%
24	61	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		6,4	5361,36	44,05	34313	282	21959	8776	46536	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	12071	118		3447		
	61.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6,4	3262				20876,8			Казахстан 100%
25	62	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка		3	5361,36	44,05	16084	132	10293	4114	21814	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	5658	55		1616		
	62.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3	3262				9786			Казахстан 100%
26	73	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,57	5353,76	55,47	8405	87	5084	2355	11621	
			м2 поверхности воздуховодов			2060,06	23,41	3234	37		861		
	73.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,57	3069				4818,33			Казахстан 100%
27	74	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,1	5361,36	44,05	43427	357	27792	11107	58897	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	15278	149		4363		
	74.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8,1	3262				26422,2			Казахстан 100%
28	75	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка		3	5361,36	44,05	16084	132	10293	4114	21814	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	5658	55		1616		
	75.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3	3262				9786			Казахстан 100%
29	84	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды гибкие изолированный, диаметр до 355 мм. Прокладка		0,9891	3294,76	55,47	3259	55	1166	1484	5122	
			м2 поверхности воздуховодов			2060,06	23,41	2038	23		379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	84.1	2305-0101-0102	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ диаметр 200 мм	м2	0,9891	1010				998,99			Казахстан 100%
30	85	**Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		1,9782	5268,31	41,19	10422	81	7112	2342	13785	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	12,54	3228	25		1021		
	85.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных	м2	1,9782	3454				6832,7			Казахстан 100%
31	86	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,**		19,5	5657,17	44,05	110315	859	77632	23171	144165	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	18,38	31824	358		10679		
	86.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	19,5	3840				74880			Казахстан 100%
32	87	**Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Фасонные части. Прокладка**		7	5941,59	46,28	41591	324	28064	9584	55269	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	15,44	13203	108		4094		
	87.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных	м2	7	3840				26880			Казахстан 100%
33	94	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		3,9	5361,36	44,05	20909	172	13381	5348	28358	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	7356	72		2101		
	94.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,9	3262				12721,8			Казахстан 100%
34	95	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		2	5361,36	44,05	10723	88	6862	2743	14542	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	3772	37		1077		
	95.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2	3262				6524			Казахстан 100%
35	101	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		6,8	5657,17	44,05	38469	300	27072	8080	58273	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	18,38	11098	125		3724		
	101.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	6,8	3840				26112			Казахстан 100%
36	107	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		2,8	5361,36	44,05	15012	123	9607	3840	20359	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	5281	51		1508		
	107.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,8	3262				9133,6			Казахстан 100%
37	108	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		1	5361,36	44,05	5361	44	3431	1371	7271	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1886	18		539		
	108.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3262				3262			Казахстан 100%
38	115	**Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		18,84	5268,31	41,19	99255	776	67732	22308	131288	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	12,54	30747	236		9725		
	115.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	18,84	3454				65073,36			Казахстан 100%
39	116	**Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Фасонные части. Прокладка**		6	5941,59	46,28	35650	278	24055	8215	47374	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	15,44	11317	93		3509		
	116.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	6	3840				23040			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	123	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,4	5361,36	44,05	23590	194	15097	6034	31993	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	8299	81		2370		
	123.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4.4	3262				14352.8			Казахстан 100%
41	124	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		2	5361,36	44,05	10723	88	6862	2743	14542	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	3772	37		1077		
	124.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2	3262				6524			Казахстан 100%
42	130	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,3	5361,36	44,05	23054	189	14754	5896	31266	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	8110	79		2316		
	130.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4.3	3262				14026.6			Казахстан 100%
43	131	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		2	5361,36	44,05	10723	88	6862	2743	14542	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	3772	37		1077		
	131.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2	3262				6524			Казахстан 100%
44	137	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,7	5361,36	44,05	3753	31	2402	960	5090	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1320	13		377		
	137.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,7	3262				2283.4			Казахстан 100%
45	138	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		0,5	5361,36	44,05	2681	22	1716	686	3636	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	943	9		269		
	138.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,5	3262				1631			Казахстан 100%
46	144	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,7	5361,36	44,05	3753	31	2402	960	5090	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1320	13		377		
	144.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.7	3262				2283.4			Казахстан 100%
47	145	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		1	5361,36	44,05	5361	44	3431	1371	7271	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1886	18		539		
	145.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3262				3262			Казахстан 100%
48	151	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,8	5361,36	44,05	4289	35	2745	1097	5817	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1509	15		431		
	151.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,8	3262				2609.6			Казахстан 100%
49	152	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		0,5	5361,36	44,05	2681	22	1716	686	3636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	943	9		269		
	152.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,5	3262				1631			Казахстан 100%
50	158	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладки**		1	5361,36	44,05	5361	44	3431	1371	7271	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1886	18		539		
	158.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3262				3262			Казахстан 100%
51	159	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладки**		1	5361,36	44,05	5361	44	3431	1371	7271	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	1886	18		539		
	159.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3262				3262			Казахстан 100%
52	166	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладки**		2,4	5361,36	44,05	12867	106	8235	3291	17451	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	4527	44		1293		
	166.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,4	3262				7828,8			Казахстан 100%
53	167	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладки**		4,8	5657,17	44,05	27154	211	19109	5704	35487	
			м2 поверхности воздуховодов			1631,99	18,38	7834	88		2629		
	167.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	4,8	3840				18432			Казахстан 100%
54	168	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Фасонные части. Прокладки**		3	5941,59	46,28	17825	139	12027	4107	23687	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	15,44	5658	46		1755		
	168.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	3	3840				11520			Казахстан 100%
55	174	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		5,6	5361,36	44,05	30024	247	19214	7679	40719	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	10562	103		3016		
	174.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	5,6	3262				18267,2			Казахстан 100%
56	175	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (фасонные части) Прокладка**		2	5361,36	44,05	10723	88	6862	2743	14542	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	3772	37		1077		
	175.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2	3262				6524			Казахстан 100%
57	183	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,5	5361,36	44,05	2681	22	1716	686	3636	
			м2 поверхности воздуховодов			1886,16	18,38	943	9		269		
	183.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,5	3262				1631			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									1315170	
			Раздел: 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
58	185	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		1	27833,03	6720	27833	6720	2081	15751	47071	
				шкаф		19032	2844,8	19032	2845		3487		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	187	ЦЗ-121101-0303	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**		1	6845,92	114,48	6846	114	143	4786	12562	
				шт.		6588	58,56	6588	59		931		
60	189	Е11-180701-0102	**Грязевик, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**		2	54277,64	234,58	108555	469	100505	5511	123192	
				шт.		3790,56	36,63	7581	73		9125		
	189.1	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 57 мм, Dn корпуса 273 мм	шт	2	42805				85610			
61	191	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		3	19518,19	235,98	58555	708	53927	2992	66470	
				фильтр		1306,6	78,63	3920	236		4924		
	191.1	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	3	17955				53865			Казахстан 100%
62	192	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		18	2540,69	0	45732	0	39529	4467	54215	
				комплект		344,66	0	6204	0		4016		
	192.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	18	2179				39222			Казахстан 100%
63	193	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		12	2236,68	0	26840	0	21407	3912	33212	
				комплект		452,77	0	5433	0		2460		
	193.1	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	12	1715				20580			
64	194	Е11-180601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка**		2	29902,88	226,55	59806	453	38664	15001	80792	
				шт.		10344,33	73,25	20689	147		5985		
	194.1	2305-1206-0403	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dn корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dn 89 мм	комплект	2	19245				38490			
65	197	ЦЗ-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**		3	16625,52	3740,2	49877	11221	1018	30529	86838	
				шт.		12546	1587,64	37638	4763		6432		
66	203	ЦЗ-121101-0301	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования**		2	6569,93	57,24	13140	114	142	9318	24255	
				шт.		6441,6	29,28	12883	59		1797		
67	208	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		1	22534	455,97	22534	456	3412	13549	38970	
				насос		18665,66	152,98	18666	153		2887		
68	210	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		9	2399,94	123,39	21599	1111	2681	13011	37380	
				шт.		1978,62	29,28	17808	264		2769		
69	215	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		12	659,49	2,3	7914	28	838	5080	14034	
				шт.		587,33	0,64	7048	8		1040		
70	226	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		20	2941,36	40,93	58827	819	41496	12119	76622	
				м трубопровода		825,63	15,96	16513	319		5676		
	226.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2049				40980			Казахстан 100%
71	227	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		20	95,5	1,22	1910	24	29	1337	3507	
				м трубопровода		92,84	0	1857	0		260		
	227.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,76	28				21,28			
72	228	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		20	658,51	71,55	13170	1431	5320	5148	19784	
				м трубопровода		320,93	36,6	6419	732		1465		
73	230	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		45	95,38	2,45	4292	110	1974	1599	6362	
				м2		49,06	0,29	2208	13		471		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	230.1	2204-0101-0503	Грунтовка гипфталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0041	439514				1780,03			
74	231	Е11-130301-1423 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой**	м2	45	230,2 / 43,07	6,31 / 0,88	10359 / 1938	284 / 40	8137	1424 / 943	12726	
	231.1	2204-0201-0908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,1	963				7800,3			
75	232	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	537		10740		10740	859	11599	
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									749591	
			ИТОГО:					4261563 / 1200326	72908 / 29473	2988326	885457 / 411763	5558780	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		66705				5625485	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		75944				5701427	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114029				5815456	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		697855					
			Итого с НДС									6513311	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарлит Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алманов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханар М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Тапанов О.Г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдыраманов С.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2014 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за август 2022 года на 2-1-8 Электромонтажные работы ЭМ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	119	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		50	520,93	52,73	26046	2636	4976	13874	43114	
				м		368,68	16,71	18434	836		3194		
2	120	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	676,78	80,86	4061	485	598	2267	6834	
				м		496,3	28,45	2978	171		506		
3	121	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1450	385,64	15,21	559178	22061	84775	329770	960063	
				м		311,96	3,91	452342	5672		71116		
4	122	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		550	504,23	34,08	277326	18742	32413	167490	480402	
				м		411,22	11,73	226171	6454		35585		
5	131	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1450	98,32	0,84	138964	1218	26941	74391	221783	
				м		78,9	0,36	102805	516		16428		
6	132	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		446	106,32	1,68	47418	749	8724	27549	80965	
				м		85,08	0,71	37946	317		5997		
7	133	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		160	124,82	3,36	19971	538	3551	11599	34095	
				м		99,26	1,42	15882	228		2526		
8	134	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		124	374,07	164,48	46385	20396	3131	22458	74351	
				м кабеля		184,34	67,21	22858	8334		5507		

№ п/п	№ позиции по-смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	145	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	676,78	80,86	4061	485	598	2267	6834	
				м		496,3	28,45	2978	171		506		
10	146	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2300	385,64	15,21	886971	34993	134471	523083	1522859	
				м		311,96	3,91	717508	8997		112804		
11	149	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		2306	90,32	0,84	208277	1937	42845	118307	352711	
				м		70,9	0,36	163495	820		26127		
12	150	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		244	374,07	164,48	91274	40134	6161	44192	146383	
				м кабеля		184,34	67,21	44979	16399		10837		
			Итого по разделу: 4. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									3030314	
			ИТОГО:					2301932	144375	349184	1337247	3030314	
								1808376	48915		291133		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		47164					
			Итого с временными									3077478	
			Зимние удорожания			1,35 %		53696					
			Итого с зимними удорожаниями									4031174	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80623					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4111797	
			НДС			12 %		493416					
			Итого с НДС									4605213	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2015", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата эксперта, подпись)

Абдыразманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата эксперта, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176.

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №5

за август 2022 года на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация АПС

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок бионный на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	25046,16	2,24	25046	2	260	17844	46322	
				шт.		24784	0	24784	0		3431		
2	2	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Пульт контроля и управления охрано пожарный С2000-М. НПО "Болид"		1	40445		40445				40445	
				шт						40445			
			Отпускная цена			40445		40445					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		485					
			Сметная стоимость оборудования					*40930*					
3	3	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		1	2666,42	0,22	2666	0	80	1862	4890	
				луч		2585,7	0	2586	0		362		
4	4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал -20М. НПО "Болид"		1	26815		26815				26815	
				шт						26815			
			Отпускная цена			26815		26815					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		322					
			Сметная стоимость оборудования					*27137*					
5	5	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования		3	17911,19	4,06	53734	12	723	38159	99243	
				шт.		17666	0	52998	0		7351		
6	6	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01		2	11741		23482		23482		25361	
				шт.							1879		
7	7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ верс 2.22		1	28105		28105				28105	
				шт						28105			
			Отпускная цена			28105		28105					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		337					
			Сметная стоимость оборудования					*28442*					
8	8	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	19282,86	2057,88	19283	2058	1475	11804	33574	
				шт.		15750	644,16	15750	644		2487		
9	9	С123-080М06-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	19116		19116		19116		20645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вида ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1529		
10	10	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч		1	6917		6917		6917		7470	
				шт.							553		
11	11	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		54	1508,24	0,84	81445	45	2344	56920	149435	
				шт.		1464	0	79056	0		11069		
12	12	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		38	3009,55	2,24	114363	85	3014	80110	210831	
				шт.		2928	0	111264	0		15558		
13	13	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в моноблочном исполнении. Монтаж оборудования		34	7966,81	1,26	270872	43	2569	193147	501140	
				шт.		7890	0	268260	0		37122		
14	14	С123-080302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02		54	2196		118584		118584		128071	
				шт.							9487		
15	15	С123-080302-0204	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D		27	2383		64341		64341		69488	
				шт.							5147		
16	16	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3-СУ		11	1349		14839		14839		16026	
				шт.							1187		
17	17	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010		34	1201		40834		40834		44101	
				шт.							3267		
18	18	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования		11	5152,51	1,82	56678	20	1445	39753	104145	
				шт.		5019,3	0	55212	0		7714		
19	19	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфсигнализации модели УКШ-1		11	9716		106876		106876		115426	
				шт.							8550		
20	20	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		45	154		6930		6930		7484	
				шт.							554		
21	21	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		10	382,58	37,73	3826	377	471	2257	6569	
				м		297,78	15,65	2978	156		487		
22	22	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		300	385,64	15,21	115692	4564	17540	68228	198634	
				м		311,96	3,91	93588	1173		14714		
23	23	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава		310	90,32	0,84	27999	260	5760	15904	47416	
				м		70,9	0,36	21979	110		3512		
24	24	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		2000	258,27	2,24	516543	4484	42256	338435	923376	
				м		234,9	0,12	469804	245		68398		
25	25	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	990	374,07	164,48	370333	162839	24997	179304	593608	
						184,34	67,21	182497	66536		43971		
26	26	С123-061710-0501	Миниканал ТМС 15х17	м	2000	328		656000		656000		708480	
											52480		
27	27	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	306	29		8874		8874		9584	
											710		
28	28	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	10,2	350		3570		3570		3856	
											286		
29	29	С123-061623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,3162	100236		31695		31695		34230	Казахстан
											2536		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	177811		4534		4534	363	4897	Казахстан
31	31	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,9843	91753		90312		90312	7225	97537	
			ИТОГО:					2951893	174789	1299838	1043727	4306404	
								1380756	68864	95365	311929		
			В том числе :							96509			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		50532				4358081	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		57531				4415612	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86382				4501994	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		540239				5042233	
			Итого с НДС										

Слева (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2010", БИН 120140015124

(наименование организации, номер идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Справа (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Коксускому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, номер идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маенбасанов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата оценщика)

Абдыраманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата оценщика)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Кантальный ремонт здании средней школы в с. Карабулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №6

за август 2022 года на 2-1-7 Система связи СС

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
1	25	Ц13-100412-0202 Изм. и доп. вып. 17	Установка шкафа, количество пар 100	шт	1	43768,74	0	43769	0	4241	28460	78007	
						39528	0	39528	0		5778		
2	26	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKNET 600x800x22U, EUROLAN	шт	1	367143,75		367144		367144		367144	
						367144		367144					
			Отпускная цена	%		1,2		4406					
			Заготовительно-складские расходы					371549					
			Сметная стоимость оборудования										
3	27	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Полка вентиляторная с 4 элементами и с выкл. для шкафов. EUROLAN	шт	1	61076,79		61077		61077		61077	
						61077		61077					
			Отпускная цена	%		1,2		733					
			Заготовительно-складские расходы					61810					
			Сметная стоимость оборудования										
4	28	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Панель электропитания с фильтром 19" 6x2K+3, EUROLAN	шт	1	22657,66		22658		22658	1813	24470	
5	29	Ц13-100902-0912	Монтаж коммутационной панели	панель	3	4356,58	1075,42	13070	3226	1059	7400	22107	
						2928	497,76	8784	1493		1638		
6	30	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Панель коммутационная в сборе, cat.5e, 1U 24xRJ45, EUROLAN	шт	3	30158,93		90477		90477		90477	
						30159		90477					
			Отпускная цена	%		1,2		1086					
			Заготовительно-складские расходы					91563					
			Сметная стоимость оборудования										
7	31	Ц13-100902-1208 Изм. и доп. вып. 17	Коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1254,04	4,48	7524	27	141	5296	13846	
						1226	0	7356	0		1026		
8	32	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Кабельный организатор, 1U, EUROLAN	шт	6	13401,16		80407		80407	6433	86840	
9	39	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования		27	1240,9	0	33504	0	402	23833	61925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1226	0	33102	0		4587		
10	40	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	27	611		16497		16497	1320	17817	
11	41	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 65 мм. Прокладка по	м	10	382,58	37,73	3826	377	471	2257	6569	
12	42	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	400	297,78	15,65	2978	156	23386	487	264845	
13	43	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	410	385,64	15,21	154256	6086		90971		
						311,96	3,91	124784	1565		19618		
				м		90,32	0,84	37031	344	7618	21035	62711	
						70,9	0,36	29069	146		4645		
14	44	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	210	258,27	2,24	54237	471	4437	35536	96955	
						234,9	0,12	49329	26		7182		
15	45	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	408	29		11832		11832	947	12779	
16	46	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	10,2	350		3570		3570	286	3856	
17	47	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	210	62		13020		13020	1042	14062	
18	48	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2460,5	679,79	72,15	1672611	177533	402174	826573	2699119	
						444,18	22,4	1092905	55113		199935		
19	49	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3,06	88016		269329		269329	21546	290875	Казахстан
			Итого по разделу: 3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА									4275481	
			Раздел: 7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
20	92	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	375	385,64	15,21	144615	5705	21925	85285	248292	
						311,96	3,91	116985	1467		18392		
21	93	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	90,32	0,84	33870	315	6967	19239	57358	
						70,9	0,36	26588	133		4249		
22	94	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	382,5	24		9180		9180	734	9914	Казахстан
23	95	С123-061101-0403	Кабель радиочастотный коаксиальный РК 75-9-13	км	0,153	543481		83153		83153	6652	89805	
24	96	С123-060408-0510	Кабель радиочастотный коаксиальный РК 75-4-16	км	0,2295	125033		28695		28695	2296	30991	
			Итого по разделу: 7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					3261576	194084	1011162	1145885	436360	
			ИТОГО:					1531408	60099	518698	310606	4711841	
			В том числе :							524922			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		50318				4768381	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		57287					
			Зимние удорожания										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									4825668	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86015				4911683	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		589403				5501085	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, фамилия, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асманов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, фамилия, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусаханова М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Е

Абдыраханов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Кантальный ремонт здании средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №7

за август 2022 года на 2-1-8 Видеонаблюдение ВН

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	4595,39 4589,73	5,66 0	41359 41308	51 0	0	29741 5688	76788	
2	2	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	13	5356,37 5346,09	10,28 0	69633 69499	134 0	0	50039 9574	129246	
3	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	19282,86 15750	2057,88 644,16	96414 78750	10289 3221	7375 93869	59019 12435	167868 188518	
4	4	С123-080501-2149	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus	шт.	9	10341		93069			7446	235072	
5	5	С123-080501-2155	Видеокамера уличная модели EZM35, типа EverFocus	шт.	13	16743		217659		217659	17413	54459	
6	6	С123-080306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	5	10085		50425		50425	4034	21141	
7	7	С123-080306-0204	Аккумулятор TP 12-7	шт.	5	3915		19575		19575	1566	11969	
8	8	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	22	292,88 292,88	0 0	6443 6443	0 0	0	4639 887	2542	
9	9	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	22	107		2354		2354	188	74766	
10	10	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Приемопередатчик для HD видеонаблюдения. Разъем BNC /разъем для подключения витой пары под винт. Корпус Mini, размеры: 49х 15х15 мм.	шт	22	3146,7		69227		69227	5538	5908	
11	11	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1683,92 1226	457,92 234,24	3368 2452	916 468	0	2103 438	367591	
12	12	С123-080502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	340362		340362		340362	27229		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C35H	шт.	1	65884		65884		65884	5271	71155	
14	14	Ц13-100101-0113	Монтаж модуля	шт	2	159,38	0	319	0	0	230	592	
						159,38	0	319	0		44		
15	15	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	27102		54204		54204	4336	58540	
16	16	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19282,86	2057,88	19283	2058	1475	11804	33574	
						15750	644,16	15750	644		2487		
17	17	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания ИБП CyberPower UT1500EI черный	шт.	1	85257		85257		85257	6821	92078	
18	18	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	410	258,27	2,24	105891	919	8662	69379	189292	
						234,9	0,12	96310	50		14022		
19	19	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	60	74		4440		4440	355	4795	
20	20	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	350	46		16100		16100	1288	17388	
21	21	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	825	374,07	164,48	308611	135699	20831	149428	694673	
						184,34	67,21	152081	55447		36642		
22	22	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,8415	172235		144936		144936	11595	156531	Казахстан
23	23	С123-080201-0101	Разветвительная АМР с крышкой	шт.	22	1207		26554		26554	2124	28678	
			ИТОГО:					1841367	150866	1228389	376374	2395161	
								462911	59830		177421		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		28742				2423902	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		32723					
			Зимние удорожания										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												2456625	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49132				2505757	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		300691				2806448	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2010", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмадов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маемиханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Таваков О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата)

Абдыразаков С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №8

за август 2022 года на 4-1-1 Наружные электрические сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ФУНДАМЕНТ ПОД КТП-10/0,4 кВ (АС 20)										
1	7	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано гравийное. Устройство	м3 основания	1,254	5131,24 / 955,4	1804,94 / 813,44	6435 / 1198	2263 / 1020	2973	2063 / 680	9877	
	7.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,4421	2058				2967,84			
2	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	16867,64 / 1385,1	1125,96 / 265,42	10627 / 873	709 / 167	9045	946 / 926	12499	
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6426	12376				7952,82			Казахстан 100%
3	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19054,78 / 2194,54	1731,74 / 427,49	30488 / 3511	2771 / 684	24206	3818 / 2744	37050	
	9.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	14607				23721,77			Казахстан 100%
4	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01683	226611		3814		3814	305	4119	
5	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10148	224534		22786		22786	1823	24609	
6	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	2588 / 880	58 / 8	1650	827 / 273	3687	
	12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,912	223				1541,38			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ФУНДАМЕНТ ПОД КТП-10/0,4 кВ (АС 20)									91141	
			Раздел: 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	13	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанции комплектные трансформаторные напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	87421,73 / 39528	43240,86 / 16620,48	87422 / 39528	43241 / 16620	4653	40427 / 10228	138077	
8	14	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1434,55 / 1323,27	84 / 35,56	1435 / 1323	84 / 36	27	978 / 193	2606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудования, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
9	18	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7797,83 / 3898,44 / 3260,38 / 1700,72	31191 / 15594 / 13042 / 6803 / 2556	17917 / 3929	53037	
10	19	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	48662	194648 / 194648	15872	210220	Казахстан
11	20	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа II-3а, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3675	14700 / 14700	1176	15876	Казахстан
12	21	С121-060802-0106	Конструктивные элементы ж/б опор, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,135	635567	85802 / 85802	6864	92666	
13	22	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829	3658 / 3658	293	3951	
14	23	С124-040207-2808	Колпачки изолирующие К6	шт.	2	128	256 / 256	20	276	
15	24	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	417	1668 / 1668	133	1801	
16	25	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	549	3294 / 3294	264	3558	
17	26	С124-040109-1301	Подвески натяжные изолирующие Серия 3-407.1-143	шт.	12	17605	211260 / 211260	16901	228161	
18	27	С121-060802-0106	Конструктивные элементы ж/б опор, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0235	635567	14936 / 14936	1195	16131	
19	28	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1829	5487 / 5487	439	5926	
20	29	С124-040207-2808	Колпачки изолирующие К6	шт.	3	128	384 / 384	31	415	
21	30	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	549	3294 / 3294	264	3558	
22	31	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3956,32 / 2928	7913 / 5856 / 1325 / 525 / 731	4594 / 1001	13507	
23	32	Ц13-080103-0001 Изм. [illegible]	Привод к разъединителям с одним типом рычажным. Монтаж [illegible]	шт.	2	7306,58 / 5856	14613 / 11712 / 406 / 145 / 2495	8537 / 1852	25002	
24	33	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	89495	89495 / 89495		89495	
			Отпускная цена			89495	89495			
			Сметная стоимость оборудования				*89495*			
25	34	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в [illegible]	км линии	0,0866667	173822,27 / 73686,2	15065 / 6386 / 8369 / 3884 / 309	7416 / 1798	24279	
	34.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2947	423	124,64			
	34.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 7 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0003	544446	165,15			
26	35	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	507 / 87,84	50700 / 8784 / 41916 / 17744 / 0	19100 / 5584	75385	
27	36	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	26	79,33 / 78,73	2063 / 1839 / 0,86 / 0,44 / 22 / 11 / 201	1332 / 272	3666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	37	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях		18	44,1	0,29	794	5	70	519	1418	
				м		39,92	0,16	719	3		105		
29	38	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		18	124,82	3,36	2247	60	400	1305	3836	
				м		99,26	1,42	1787	26		284		
30	39	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		26	226,88	11,76	5899	306	800	3544	10198	
				м		184,34	4,98	4793	129		755		
31	40	Ц13-080201-0602 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений		34	269,39	120,62	9159	4101	1574	3546	13722	
				м кабеля		102,48	42,37	3484	1441		1016		
32	41	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		42	234,98	100,85	9869	4236	1944	3710	14665	
				м кабеля		87,84	34,83	3689	1463		1086		
33	42	Ц13-080201-1701	Кабель массой 1 м до 9 кг. Снятие наружного джутового покрова		0,6	29,28	0	18	0	0	13	33	
				м кабеля		29,28	0	18	0		2		
34	43	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		4	23219,05	17307,15	92876	69229	224	38864	138715	
				шт.		5856	6492,5	23424	25970		10275		
35	44	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	27388,75	20012,85	54778	40026	112	21352	82219	
				шт.		7320	7507,5	14640	15015		6090		
36	51	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3318,16	165,61	26545	1325	17280	6004	35153	
				шт.		992,6	49,78	7941	398		2604		
37	52	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		66	639,93	27,35	42235	1806	23584	12661	59170	
				м		255,24	8,89	16846	587		4383		
38	53	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		10	514,19	22,31	5142	223	2366	1886	7591	
				м		255,24	6,76	2552	68		562		
39	54	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		20	389	15,59	7780	312	2647	3528	12212	
				м		241,06	3,91	4821	78		905		
			Итого по разделу: 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1386525	
			ИТОГО:					1173364	235835	665834	201477	1477666	
								182198	91825	89495	102827		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							89495			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16658					
			Итого с временными									1494322	
			Зимние удорожания			1,35 %		18965					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с земляными упорядочениями									1512287	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28476					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1541763	
			НДС			12 %		185012					
			Итого с НДС									1726775	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Таганов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Абдыраскаков С.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНҰЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Группа 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №9

за август 2022 года на 4-1-2 Наружные электрические сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	41,4	1823,36 1823,36	0 0	75487 75487	0 0	0	54351 10387	140225	
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,6	866,42 866,42	0 0	23913 23913	0 0	0	17217 3290	44421	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,6	171,86 92,66	79,2 38,43	4743 2558	2186 1061	0	2695 588	7936	
4	4	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	13,8	288,64 22,8	265,75 90,83	3983 315	3667 1253	1	1129 409	5521	
5	5	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	24,15	66		1594			128	1721	
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,8	17,94 2,79	15,1 6,29	248 39	208 87	1	90 27	365	
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									200189	
			Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одиночный. Устройство постели	м кабеля	230	507 87,84	419,16 177,44	116610 20203	96407 40812	0	43931 12843	173384	
8	8	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	50	79,33 70,73	0,86 0,44	3966 3536	43 22	387	2562 522	7051	
9	9	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	34	44,1 39,92	0,29 0,15	1499 1357	10 5	132	981 198	2679	

№п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	ЦП3 080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	124,82 99,26	3,36 1,42	10485 8338	282 119	1864	6089 1326	17900	
11	11	ЦП3-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	196	234,98 87,84	100,85 34,83	46056 17217	19767 6827	9072	17312 5069	68437	
12	12	ЦП3-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	83	385,64 311,96	15,21 3,91	32008 25893	1263 325	4853	18876 4071	54955	
13	13	ЦП3-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	83	90,32 70,9	0,84 0,36	7497 5885	70 30	1542	4258 940	12695	
14	14	ЦП3-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	17	374,07 184,34	164,48 67,21	6359 3134	2796 1143	429	3079 755	10193	
15	15	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	2424		123624		123624	9890	133514	Казахстан
16	16	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,68	341		11826		11826	946	12772	Казахстан
17	17	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	84,66	29		2455		2455	196	2652	
18	18	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	120081		1225		1225	98	1323	Казахстан
19	19	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	61759		6299		6299	504	6803	
20	20	С123-060137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2866	494695		141228		141228	11298	152526	Казахстан
21	25	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	11	71910		791010		791010	63281	854291	Казахстан
22	26	С121-060805-0101	Гранёная коническая фланцевая опора типа СТВ 6-3, высота 6 м, с закладными элементами	т	0,504	595040		299900		299900	23992	323892	
23	27	С123-070109-0808	Кронштейн КГ 1п вылет 1 м, высота 0,42 м, угол наклона 15 гр.	шт.	7	20232		141624		141624	11330	152954	
24	28	С123-070109-0808	Кронштейн КГ 1п вылет 1 м, высота 0,42 м, угол наклона 15 гр.	шт.	4	20232		80928		80928	6474	87402	
25	29	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	479		5269		5269	422	5691	
26	30	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятник, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,4	48843		263752		263752	21100	284852	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2369966	
			ИТОГО:					2203588 187875	126701 51684	1887421	172480 190084	2566188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30794				2596949	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		35069				2632008	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52640				2684648	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		322158				3006806	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Группа 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Абдыраманов О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управлении образовании Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №10

за август 2022 года на 5-1-1 Наружные сети связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,5	1032,14	133,93	516	67	45	310	892	
						808,26	51,56	404	26		66		
2	2	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	0,5	90,32	0,84	45	0	9	26	76	
						70,9	0,36	35	0		6		
3	3	С123-010201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	735		368		368		397	Казахстан
											29		
4	4	Ц13-100902-1001	Кабель массе 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	40	595,1	68,32	23804	2733	13283	5522	31672	
						194,7	31,62	7788	1265		2346		
6	6	С123-060401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,035	189949		6644		6644		7176	Казахстан
											532		
			ИТОГО:					31377	2800	20349	5858	40213	
								8227	1291		2979		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		482,55				40695	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		549,39					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									41245	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		824,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42070	
			НДС			12 %		5048,36					
			Итого с НДС									47118	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Максимбанов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тишанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдыраманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, срок действия)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г.. Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №11

за август 2022 года на 6-1-1 Сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
1	11	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,6	23469,83 / 11287,64	9616,69 / 4126,35	154901 / 74498	63470 / 27234	16932	100715 / 20449	270865	
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8778	12376				10863,65			Казахстан 100%
2	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1284	19478,98 / 5284,56	2476,8 / 585,6	1501 / 679	318 / 75	1505	701 / 256	3458	
	21.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0308	12647				389,33			Казахстан 100%
	21.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,0488	22798				1112,36			Казахстан 100%
3	22	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5327		15981		15981	1278	17259	Казахстан
4	23	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8581		8581		8581	686	9267	Казахстан
5	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,728	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	42883 / 14591	954 / 140	27339	13699 / 4527	61109	
	24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	114,5472	223				25544,03			Казахстан 100%
6	25	С121-060304-0401	Стремянки С2	т	0,0648	614994		39852		39852	3188	43040	
7	26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14048	769613,19 / 67380,6	6964,11 / 1507,92	108115 / 9466	978 / 212	97671	11419 / 9563	129097	
	26.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1405	686948				96507,46			
8	27	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	10,264	250,4 / 18,44	2,02 / 0,44	2570 / 189	21 / 5	2360	134 / 216	2920	
	27.1	2304-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,0033	795720				1796,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	28	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,12	227,38	32,91	255	37	128	98	381	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	90	14		28		
10	29	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство		1,12	15314,89	1217,46	17153	1364	14457	1516	20162	
				м3		1189,22	298,07	1332	334		1493		
	29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	12376				14138,34			Казахстан 100%
11	30	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,37014	3895,41	1058,69	1442	392	725	456	2049	
				м3 основания		876,72	447,44	325	166		152		
	30.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4072	1778				723,92			
12	31	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,5	13043,98	2846,33	6522	1423	2818	3257	10561	
				м3 сборных конструкций		4562,1	958	2281	479		782		
13	34	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,2402	3265,98	163,7	17114	858	10249	6214	25194	
				м3 основания		1146,48	51,24	6008	269		1866		
	34.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,7642	1778				10248,78			
14	35	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,014	967383,08	36826,92	13543	516	8998	3992	18938	
				км трубопровода		287854	146,4	4030	2		1403		
	35.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24,22	263				6369,86			
	35.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,602	3635				2188,27			
15	36	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,06718	1547574,73	38871,28	103966	2611	81826	19351	133182	
				км трубопровода		290690	263,52	19529	18		9865		
	36.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	223,0376	263				58658,89			
	36.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,5088	3635				20024,34			
16	37	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,014	488038,28	72353,18	6833	1013	131	6014	13874	
				км трубопровода		406318	27568,16	5688	386		1028		
17	38	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,06718	564359,15	115310,45	37914	7747	1037	31866	75362	
				км трубопровода		433620	45509,02	29131	3057		5582		
18	39	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,07486	382674,59	109313,15	28647	8183	219	22526	55267	
				км трубопровода		270436	33515,84	20245	2509		4094		
19	40	Е12-160101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной 3 м		1	10938,78	2792,14	10939	2792	118	6545	18883	
				шт.		8028,2	1062,68	8028	1063		1399		
	40.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,04	146				5,84			Казахстан 100%
20	47	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1343,98	28,62	4032	86	519	3436	8065	
				задвижка или клапан		1142,24	14,64	3427	44		597		
21	48	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2238,44	85,86	2238	86	327	1843	4399	
				задвижка или клапан		1817,2	43,92	1817	44		326		
22	49	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	615,14	34,02	615	34	21	554	1263	
				фланец		560	0	560	0		94		
	49.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				21,12			
23	50	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		18	1179,3	68,04	21227	1225	1103	18711	43133	
				фланец		1050	0	18900	0		3195		
	50.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	211235				1102,65			
24	57	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное (Поз 21). Устройство		0,2	18996,27	2128,83	3799	426	3833	572	4721	
				м3 основания		1701,74	1186,61	340	237		350		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	57.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	17376				2524,7			Казахстан 100%
25	58	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	61	537		32757		32757	2621	35378	
26	59	Е11-220101-0101 Изм.	Упоры бетонные (Поз 29). Устройство	м3 основания	1,5	20703,73 2203,04	2175,92 1206,27	31191 3305	3264 1809	24622	5063 2900	39154	
	59.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5225	13620				20736,45			
27	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1501,48 557,24	944,23 277,84	6006 2229	3777 1111	0	3307 745	10058	
28	61	С123-020302-0010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444		5776		5776	462	6238	
29	62	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1179,3 1050	68,04 0	3538 3150	204 0	184	3119 533	7189	
	62.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211235				183,77			
30	63	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2375		14250		14250	1140	15390	
31	64	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,078	1432642,14 547225	526505,06 164398,66	111746 42684	41067 12823	27995	54952 13336	180833	
	64.1	2302-1199-0910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,078	340191				26534,9			
32	65	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	48534,22 2231,32	189,28 85,76	97068 4463	379 172	92227	4588 8133	189789	
	65.1	2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	45559				91118			Казахстан 100%
33	66	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Указатели пожарных гидрантов. Установка	шт.	2	18920,28 3923,2	836,28 291,34	37841 7846	1673 583	28322	9103 3756	50700	
	66.1	2116-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,5	2837				1418,5			Казахстан 100%
	66.2	2401-0202-0102	Стойки дорожные СД-2 из швеллера № 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	2	12978				25956			
34	67	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	65204,72 63139	0 0	913 884	0 0	29	875 143	1931	
35	68	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1425	71366,87 63139	0 0	10170 8997	0 0	1172	8907 1526	20603	
36	69	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7997 3342,63	4335,67 1474,22	7997 3343	4336 1474	319	4769 1021	13787	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									1467899	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
37	80	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		32702,09 18667,67	11200,72 4672,91	304129 173609	104167 43458	26353	214897 41522	560548	
38	90	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка	м3 кладки		19478,98 5284,56	2476,8 585,6	8337 2262	1060 251	5015	2337 854	11527	
	90.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		12647				1299,1			Казахстан 100%
	90.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт		22398				3707,87			Казахстан 100%
39	91	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		5327		47943		47943	3835	51778	Казахстан
40	92	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект		8581		8581		8581	686	9267	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		898,48 305,7	19,98 2,93	65171 22174	1449 212	41547	20819 6879	92869	
	93.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223				38820,2			Казахстан 100%
42	94	С121-060304-0401	Стремянки С 1-04-01	т		614994		69494		69494	5560	75054	
43	95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	267748 23442	2423 525	241884	28280 23682	319711	
	95.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		686948				238989,21			
44	96	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2		258,4 18,44	2,02 0,44	5770 425	47 10	5299	300 486	6556	
	96.1	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т		795720				4034,37			
45	97	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебня	м2 площади уплотнения		227,38 80,63	32,91 12,88	637 226	92 36	319	246 71	953	
46	98	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3		15314,89 1189,22	1217,46 298,07	42882 3330	3409 835	36143	3790 3734	50405	
	98.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		12376				35345,86			Казахстан 100%
47	99	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		2279257,36 485906	3705,27 1679,64	185395 39524	301 137	145570	39264 17973	242631	
	99.1	7201-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		1644				124792,74			
48	100	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		1446365,72 369900	7566,5 6005,28	20249 5179	106 56	14965	5182 2035	27466	
	100.1	7201-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,112	1045				14789,38			
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									1448765	
			Раздел: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
49	101	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,125	3623,68 156,24	1098,78 263,55	199755 8613	60570 14528	130572	24992 17980	242727	
	101.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,3937	2058				130464,34			
	101.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,8588	28				108,05			
50	102	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	367,5	871,04 57,62	293,42 90,66	320108 21175	107831 33316	191101	58850 30317	409274	
	102.1	2101-0201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,675	3198				11752,65			Казахстан 100%
	102.2	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,5125	3064				16890,3			Казахстан 100%
	102.3	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	69,4575	2336				162252,72			Казахстан 100%
	102.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,35	28				205,8			
51	103	Е11-270403-0804 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	367,5	217,26 0	70,89 22,18	-79844 0	-25759 -8150	-54084	-8802 -7092	-95738	
	103.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,1525	2336				54084,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	104	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	367,5	1341,6 49,19	128,84 33,75	493037 18077	47350 12404	427689	32920 42077	568033	
	104.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,2065	12079				425259,31			Казахстан 100%
	104.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,004	119677				475			
53	105	Е11-270602-0403 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	367,5	290,54 0,26	0,04 0	106772 97	15 0	106660	105 8550	115426	
	105.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,82	12079				106536,78			Казахстан 100%
	105.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001	119677				123,15			
54	106	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	367,5	1361,11 49,19	128,84 33,75	500209 18077	47360 12404	434782	32920 42650	575779	
	106.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,5005	12181				432431,59			Казахстан 100%
	106.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,004	119677				475			
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ —									1815501	
			ИТОГО:					3577241 634265	499644 164282	2443336	804402 350532	4732165	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		56786				4788957	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		64651					

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 марта 2020 года № 119

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №12

за август 2022 года на 6-2-1 Сети теплоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. МОНТАЖ ТК										
1	10	К11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		10,24	227,38	32,91	2328	337	1166	900	3487	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	826	132		258		
2	11	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,77	16686,68	3651,5	129655	28372	13250	115496	264764	
				м3 конструкции		11329,9	1267,04	88033	9845		19612		
3	23	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических загрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785		4,6	258,4	2,02	1152	9	1058	60	1309	
				м2		18,44	0,44	85	2		97		
	23.1	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,001	795720				805,27			
4	24	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		0,56	227,38	32,91	127	18	64	49	191	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	45	7		14		
5	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство		0,56	15314,89	1217,46	8576	682	7229	758	10081	
				м3		1189,22	298,07	666	167		747		
	25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	12376				7069,17			Казахстан 100%
6	26	С	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов с 22,5 на 25		0,7	635		445		445		480	
				м3							36		
7	27	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		24,4	1223,47	34,2	29853	834	7192	18035	51719	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		894,5	29,42	21826	718		3831		
	27.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ	м3	0,4612	15591				7189,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. МОНТАЖ ТК									332031	
			Раздел: 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1										
8	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,63	23469,83	9616,69	38256	15675	4182	24874	68186	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11287,64	4126,35	18399	6726		8050		
	28.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2168	12376				2682,99			Казахстан 100%
9	35	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		0,28	227,38	32,91	64	9	32	25	95	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	23	4		7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	36	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	0,28	15314,89 / 1189,22	1217,46 / 298,07	4288 / 333	341 / 83	3614	379 / 373	5041	
	36.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	12336				3524,59			Казахстан 100%
11	37	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,85	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	764 / 260	17 / 2	487	244 / 81	1088	
	37.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,04	223				454,92			Казахстан 100%
12	38	C121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1	2067		2274		2274	182	2496	
			Итого по разделу: 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1									76860	
			Раздел: 7. МОНТАЖ СЕТИ ТС										
13	39	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,2	3265,98 / 1146,48	163,7 / 51,24	56175 / 19719	2816 / 881	33640	20395 / 6126	82695	
	39.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,92	1778				33639,76			
14	40	E11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб до 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,108	832942,6 / 541367,82	285710,07 / 88772,28	89958 / 58468	30857 / 9587	633	67375 / 12587	169919	
15	41	E11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	14769,46 / 11135,38	3492,63 / 1150,9	236311 / 178166	55882 / 18414	2263	194615 / 34474	465400	
16	42	C123-010402-0104	Труба Ст 57х3-1 ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	21,99393	4803		105637		105637	8451	114088	
17	48	C123-021104-2205	Комплект для изоляции стыка стальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 57/125-ПЭ	шт.	15	7023		105345		105345	8428	113773	
18	49	C123-021104-2204	Комплект для изоляции стыка стальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 45/110-ПЭ	шт.	5	5183		25915		25915	2073	27988	
19	50	C123-021104-2106	Манжета стенового ввода (D1=125 мм)	шт.	4	1253		5012		5012	401	5413	
20	51	C123-021104-2107	Манжета стенового ввода (D1=140 мм)	шт.	14	1410		19740		19740	1579	21319	
21	52	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00076	880440,78 / 578160	245353,98 / 89409,94	669 / 439	186 / 68	43	502 / 94	1265	
22	53	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00076	1221901,35 / 603856	539009,2 / 185697,8	929 / 459	410 / 141	60	594 / 122	1645	
23	54	C123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,76	4708		3578		3578	286	3864	
24	55	C123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,76	8815		6699		6699	536	7235	
25	56	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1792,95 / 1575	125,01 / 14,64	7172 / 6300	500 / 59	372	6295 / 1077	14544	
	56.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211235				371,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	57	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2831,3 2502,5	206,28 14,64	11325 10010	825 59	490	9968 1703	22997	
	57.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211235				490,07			
27	58	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2484,05 2422,8	0 0	9936 9691	0 0	245	9497 1555	20988	
28	59	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,03	5785		174		174	14	187	
29	60	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22	12376		2723		2723	218	2941	
30	61	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,50058	15314,89 1189,22	1217,46 298,07	7666 595	609 149	6462	678 668	9011	
	61.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5106	12376				6319,08			Казахстан 100%
31	62	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,0284026	17438,4 11453,26	2600,35 625	35356 23232	5275 1268	6849	22295 4612	62263	
32	63	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0537	683082,67 26920	1376,67 621,24	36682 1446	74 33	35162	1346 3042	41070	
	63.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0537	654786				35162,01			
33	64	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0689706	13620		28179		28179	2254	30434	
34	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034188	226611		775		775	62	837	
35	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	224534		2398		2398	192	2590	
36	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,76347	898,48 385,7	19,98 2,93	6077 2068	135 20	3874	1941 641	8660	
	67.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,2373	223				3619,81			Казахстан 100%
37	68	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделки битумом и прядью	футляр	4	31976,35 10562,78	3225,13 73,2	127905 42251	12901 293	72754	42118 13602	183626	
	68.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1	154448				15444,8			
	68.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0392	1358592				53256,81			
38	69	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Плита из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,15586	63251,97 57131,6	2667,6 529,2	9858 8905	416 82	538	6201 1285	17344	
39	70	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15586	497928		77607		77607	6209	83816	
40	71	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,04	115,1 21,54	3,16 0,44	5 1	0 0	4	1 0	6	
	71.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0036	963				3,47			
41	72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,63562	203,75 200,74	3,01 1,15	537 529	8 3	0	575 89	1201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	73	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1881832	12993		2445		2445	196	2641	
43	74	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015814	140890		223		223	18	241	
44	75	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Козырек из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0099224	63251,97 57131,6	2667,6 529,2	628 567	26 5	34	395 82	1104	
45	76	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0099224	497928		4941		4941	395	5336	
46	77	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	115,1 21,54	3,16 0,44	460 86	13 2	362	61 42	563	
	77.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,36	963				346,68			
47	78	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	488038,28 406318	72353,18 27568,16	732 609	109 41	14	644 110	1486	
48	79	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	546		822		822	66	888	
49	80	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальныводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1650,67 434,81	18,9 7,76	3301 870	38 16	2394	867 334	4502	
	80.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1189				2378			Казахстан 100%
50	81	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1348,06 434,81	18,9 7,76	9436 3044	132 54	6260	3036 998	13470	
	81.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7	886				6202			Казахстан 100%
51	82	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	94,72 92,84	1,22 0	852 836	11 0	6	819 134	1805	
	82.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,09	28				2,52			
52	83	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2399,94 1978,62	123,39 29,28	7200 5936	370 88	894	5903 1048	14151	
53	84	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149		10149		10149	812	10961	
54	85	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11535		34605		34605	2768	37373	
55	86	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 65 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18288		18288		18288	1463	19751	
56	87	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	20557		61671		61671	4934	66605	
57	88	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1	95,38	2,45	95	2	44	34	140	

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2017 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управлении образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети топливоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №13

за август 2022 года на 6-2-2 Сети топливоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ										
1	10	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2	3895,41 / 876,72	1058,69 / 447,44	7791 / 1753	2117 / 895	3920	2463 / 820	11074	
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,2	1778				3911,6			
2	11	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (Д4-8-2,5 шт, П5-8-5 шт,). Устройство**	м3 сборных конструкций	2,68	13043,98 / 4562,1	2846,33 / 958	34958 / 12226	7628 / 2567	15103	17457 / 4193	56608	
3	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,01494	922670,67 / 266508	1376,67 / 621,34	13785 / 3982	21 / 9	9783	3632 / 1393	18810	
	15.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0149	654786				9782,5			
4	16	Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	т конструкций	5,72	157891,19 / 60375	76990,56 / 15722,38	903138 / 345345	440386 / 89932	117407	300341 / 96278	1299757	
5	23	Е11-130301-1419 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	50,6	341,76 / 36,61	3,48 / 0,59	17293 / 1853	176 / 30	15265	1299 / 1487	20079	
	23.1	2204-0501-0902	Лак сополимерно-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,18	843				12796,74			
6	24	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,03364	114380,86 / 99065,6	6968,97 / 464,36	3848 / 3333	234 / 16	281	2310 / 493	6651	
7	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,04	772495,93 / 539616	224140,83 / 102598,16	30900 / 21585	8966 / 4104	350	25432 / 4507	60838	
8	34	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5	95,38 / 49,06	2,45 / 0,29	477 / 245	12 / 1	219	170 / 52	699	
	34.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	429514				197,78			
9	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5	319,95	6,95	1600	35	992	400	2159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		114,68	1,17	573	6		160		
10	36	E11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минералонатных на синтетическом связующем		1,2	57374,01	2146,5	68849	2576	0	81369	129835	
				м3 изоляции		55227,51	1098	66273	1318		9617		
11	39	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,15	15314,89	1217,46	2297	183	1936	203	2700	
				м3		1189,22	298,87	178	45		200		
	39.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	12376				1893,53			Казахстан 100%
12	40	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		1,3	17430,4	2600,35	22660	3380	4390	14289	39904	
				м3		11453,26	625	14889	812		2956		
13	41	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,01969	683082,67	1376,67	13450	27	12893	493	15059	
				т		26920	621,24	530	12		1115		
	41.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,0197	654786				12892,74			
14	45	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,2	898,48	19,98	4672	104	2979	1493	6658	
				м2 поверхности		385,7	2,03	1590	15		493		
	45.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,48	223				2783,04			Казахстан 100%
15	46	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью		2	31976,35	3225,13	63953	6450	36377	21059	91813	
				футляр		10562,78	73,2	21126	146		6801		
	46.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	154448				7722,4			
	46.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0196	1358592				26628,4			
16	47	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Панта из листовой стали. Монтаж		0,0596	63251,97	2667,6	3770	159	206	2371	6632	
				т конструкций		57131,6	529,2	3405	32		491		
17	49	E11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		1,52	115,1	3,16	175	5	137	23	214	
				м2		21,54	0,44	33	1		16		
	49.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1368	963				131,74			
18	50	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,52	203,75	3,01	310	5	0	331	692	
				м2 покрытия		200,74	1,15	305	2		51		
19	53	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Кожурек из листовой стали. Монтаж		0,0036189	63251,97	2667,6	229	10	12	144	403	
				т конструкций		57131,6	529,2	207	2		30		
20	55	E11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		0,09	115,1	3,16	10	0	8	1	13	
				м2		21,54	0,44	2	0		1		
	55.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0081	963				7,8			
21	56	E11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	3176,76	0	6354	0	1508	4749	11990	
				сальник		2422,8	0	4846	0		888		
	56.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	320				1152			
22	57	E11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	4707,44	2407,01	9415	4814	277	5881	16520	
				врезка		2161,9	808,54	4324	1617		1224		
			Итого по разделу: 8. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ									1799108	
			ИТОГО:					1209934	477288	224043	455910	1799108	
								508603	101562		133266		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №14

за август 2022 года на 7-1-1 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренажа. Устройство**		232,5	3623,68	1098,78	842506	255466	550713	105409	1023748	
			м3 материала основания в плотном теле			156,34	263,55	36326	61275		75833		
	1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	267,375	2058				550257,75			
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	16,775	28				455,7			
2	2	Е11-270403-0801	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		1550	871,04	293,42	1350113	454799	806006	248212	1726191	
				м2 покрытия		57,62	90,66	89308	140518		127866		
	2.1	2101-0201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,5	3198				49569			Казахстан 100%
	2.2	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,25	3064				71238			Казахстан 100%
	2.3	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	292,95	2336				684331,2			Казахстан 100%
	2.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	31	28				868			
3	3	Е11-270403-0804 К=5	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**		1550	217,26	70,09	-336755	-108645	-228110	-37126	-403791	
				м2 покрытия		0	22,18	0	-34376		-29910		
	3.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	97,65	2336				228110,4			Казахстан 100%
4	4	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1550	1341,6	128,84	2079476	199708	1803522	138845	2395786	
				м2 покрытия		49,19	33,75	76245	52315		177466		
	4.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	148,49	12079				1793610,71			Казахстан 100%
	4.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0167	119677				2003,39			

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №14

за август 2022 года на 7-1-1 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		232,5	3623,68	1098,78	842506	255466	550713	105409	1023748	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	36326	61275		75833		
	1.1	2101-0601-0101	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	267,375	2054				550257,75			
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	16,775	28				455,7			
2	2	**Е11-270403-0801**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		1550	871,04	293,42	1350113	454799	806006	248212	1726191	
				м2 покрытия		57,62	90,66	89308	140518		127866		
	2.1	2101-0201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,5	3198				49569			Казахстан 100%
	2.2	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,25	3064				71238			Казахстан 100%
	2.3	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	292,95	2336				684331,2			Казахстан 100%
	2.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	31	28				868			
3	3	**Е11-270403-0804 К=5**	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**		1550	217,26	70,09	-336755	-108645	-228110	-37126	-483791	
				м2 покрытия		0	22,18	0	-34376		-29910		
	3.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	97,65	2336				228110,4			Казахстан 100%
4	4	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1550	1341,6	128,84	2079476	199708	1803522	138845	2395786	
				м2 покрытия		49,19	33,75	76245	52315		177466		
	4.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	148,49	12079				1793610,71			Казахстан 100%
	4.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0167	119677				2003,39			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-270602-0403 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	1550	290,54 / 0,26	0,04 / 0	450330 / 408	63 / 0	449858	441 / 36061	456833	
	5.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	37,2	12079				449338,8			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0043	119677				519,4			
6	6	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1550	1361,11 / 49,19	128,84 / 33,75	2109726 / 76245	199708 / 52315	1833773	138845 / 179886	2428457	
	6.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А,	т	149,73	12181				1823861,13			Казахстан 100%
	6.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0167	119677				2003,29			
7	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В 15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	560	1602,49 / 839,69	32,69 / 13,35	897396 / 470229	18305 / 7474	408862	515919 / 113065	1526380	
	7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	28,4144	13620				387004,13			
8	9	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	71	5243,45 / 238,68	1612,61 / 391,38	372285 / 16946	114496 / 27788	240843	48313 / 33648	454246	
	9.1	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,65	2948				240704,2			Казахстан 100%
	9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,97	28				139,16			
9	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	44,375	3263,98 / 156,24	1061,64 / 252,86	144839 / 6933	47110 / 11221	90796	19606 / 13156	177601	
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,0313	1778				90733,56			
	10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,2188	28				62,13			
10	11	Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	355	559,21 / 426	15,16 / 3,81	198518 / 151230	5380 / 1351	41908	134272 / 26623	359413	
11	12	Е11-470112-0105	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**	м2	355	97,75 / 58,26	0,15 / 0	-34703 / -20681	-53 / 0	-13969	-18199 / -4232	-57134	
12	13	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	355	253,33 / 63,16	159,71 / 40,11	89933 / 22421	56699 / 14240	10813	32262 / 9776	131970	
	13.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	7,1	1383				9819,3			
13	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В 15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	80	1602,49 / 839,69	32,69 / 13,35	128199 / 67176	2615 / 1068	58409	73703 / 16152	218054	
	14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0592	13620				55286,3			
14	16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	29,55	3623,68 / 156,24	1098,78 / 263,55	107080 / 4617	32469 / 7788	69994	13397 / 9638	138115	
	16.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,9825	2058				69935,99			
	16.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,0685	28				57,92			
15	17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	197	1145,28 / 200,74	3,01 / 1,15	225619 / 39545	593 / 227	185481	42953 / 21486	290058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	14,0658	12181				171335,51			Казахстан 100%
	17.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,1182	119677				14145,82			
16	18	Е11-170701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	197	718,92 129,36	0 0	141628 25485	0 0	116143	27523 13532	182683	
	18.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,5348	12181				116143,4			Казахстан 100%
17	19	Е11-[illegible] Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27	Камни бортовые естественные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других	м бортового камня	195	1602,49 839,69	32,69 13,35	312486 163740	6374 2603	142372	179650 39371	531507	
	19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8943	13620				134760,37			
18	21	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	4935,84	42,23 40,44	1,79 0,73	208451 199594	8857 3613	0	178822 30982	418254	
19	22	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,493584	282250,49 863,76	4786,73 1947,12	139314 426	2363 961	136525	1221 11243	151778	
	22.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	98,7168	1383				136525,33			
20	23	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	1,536	75920,18 22873,5	14665,44 5932,72	116613 35134	22526 9113	58954	47786 13152	177551	
	23.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7066	13620				9623,35			
	23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1229	28				3,44			
21	25	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки для лотков. Монтаж	т конструкций	0,35989	64127,25 57131,6	2667,6 529,2	23079 20561	960 190	1558	14319 2992	40389	
22	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	9,537085	159,98 57,34	3,48 0,59	1526 547	33 6	946	381 153	2959	
			Итого по разделу: 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									12392148	
			Раздел: 12. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ										
23	28	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	340	3300,68 2148,58	1127,14 444,46	1122230 730517	383226 151117	8487	1040329 173005	2335564	
24	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	145,11294	95,38 49,06	2,45 0,29	13840 7119	355 42	6366	4941 1503	20284	
	32.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0131	439514				5740,12			
25	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	470,344578	159,98 57,34	3,48 0,59	75244 26969	1635 275	46640	18799 7823	101566	
26	34	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32846,79 26575,4	5194,74 2095,17	32847 26575	5195 2095	1077	33831 5334	72012	
27	35	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12092,82 11939,85	111,37 44,44	12093 11940	111 44	42	14141 2099	28333	
28	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8743	95,38 49,06	2,45 0,29	370 190	9 1	170	132 40	542	
	39.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439514				153,25			
29	40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		13,0698	159,98	3,48	2091	45	1296	522	3822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		57,34	0,59	749	8		209		
30	41	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		32	35317	7408	1130144	237056	718176	235552	1474951	
				секция		5466	2623	174912	83936		109256		
31	42	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка		25	3300,68	1127,14	82517	28178	624	76495	171733	
				м огражд		2148,58	444,46	53715	11112		12721		
32	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,37135	159,98	3,48	1339	29	830	335	1888	
				м2		57,34	0,59	480	5		134		
33	46	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка		21,2	3300,68	1127,14	69974	23895	529	64868	145629	
				м огражд		2148,58	444,46	45550	9423		10787		
34	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,8228	95,38	2,45	746	19	343	266	1093	
				м2		49,06	0,29	384	2		81		
	51.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	439514				309,44			
35	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,6882	159,98	3,48	2030	44	1258	507	2740	
				м2		57,34	0,59	728	7		203		
36	53	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	12092,82	111,37	12093	111	42	14141	28333	
				шт.		11939,85	44,44	11940	44		2099		
37	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,5989	159,98	3,48	96	2	59	24	129	
				м2		57,34	0,59	34	0		10		
			Итого по разделу: 12. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ									4387539	
			ИТОГО:					12125313	1999743	7551336	3411437	16779687	
								2574236	617801		1242944		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		201356					
			Итого с временными									16981048	
			Зимние удорожания			1,35 %		229244					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ежемесячным удержанием									17210292	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		344206					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17554498	
			НДС			12 %		2106540					
			Итого с НДС									19661038	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимбеков М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)