Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**	**180540005422**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улицаҚ.Сәтпаев, уч. 20**	**120140015124**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение №180540005422/220142/01 от 03.06.2022г

Номер документа	Дата составления
41	**27.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области"			Работа	1	###########	34 003 999,00	3 643 285,61
				Итого	1	x	34 003 999,00	3 643 285,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) нач. отд / _____ / Мусилханов М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		180540005422/220142/01	03.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области работы"	372 004 000	30 360 713,39							3 643 285,61	34 003 999,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

Масимханов М.К _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Ташанов О.Г. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт авторского надзора:
Директор ТОО «АРС Лтд»

Файзулин Г.Л. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт): №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ АС										
1	26	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	20	107,7 107,63	0,07 0	-2154 -2153	-1 0	0	-1550 -296	-4000	
2	27	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	20	181,56 161,45	20,11 6,73	-3631 -3229	-402 -135	0	-2422 -484	-6537	
3	28	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подносами из досок	м2 кровли	20	263,29 250,61	12,68 4,25	-5266 -5012	-254 -85	0	-3670 -715	-9651	
4	29	Е12-070101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	12,92	616,02 468,82	147,2 70,45	-7959 -6057	-1902 -910	0	-5816 -1838	-14014	
5	30	Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж трубы дымовые	т	0,375	59535,54 52401,49	7134,04 2037,29	-22326 -19651	-2675 -764	0	-14698 -2962	-39986	
6	31	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (пристройка котельной)	м3 кладки	8,55	26174,4 21156,04	5018,36 2347,72	-223791 -180884	-42907 -20073	0	-144689 -29478	-397989	
7	32	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные (пристройка котельной). Разборка	м3	4,1	19433,38 10734,46	8698,92 4157,76	-79677 -44011	-35666 -17047	0	-43962 -9891	-133530	
			Итого по разделу: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. по РАЗДЕЛУ АС									-605677	
			Раздел: 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
8	62	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,97367	102		-1935			-155	-2090	
9	63	С341-020103-1002	Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	18,97367	63		-1195			96	-1291	
			Итого по разделу: 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									-3381	
			ИТОГО:					-347934 -260997	-83807 -39014		-216807 -45115	-609058	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-7308					
			Итого с временными									-616365	
			Зимние удорожания			1,35 %		-8320					
			Итого с зимними удорожаниями									-624685	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-12493					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-637178	
			НДС			12 %		-76460					
			Итого с НДС									-713638	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарант Строй Группа 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, Бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хусаинов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области" БИН 180540004722

(наименование организации, Бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 года на 2-1-1 Сейсмоусиления, раздел КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах пр 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. КОЛОННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Км-1 -1 шт, Км-2-3 шт, Км-3-4 шт, БАЛКА Бм-2 2 шт (АС-9)										
			КОЛОННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Км-3-4 шт.(АС-9)										
1	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	25501,32	1783,57	-25501	-1784	-18311	-4201	-32078	
						5406,66	427,62	-5407	-428		-2376		
	40.1	2103-0101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15890				16207,8			
2	41	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,16088	281212,96	2226,89	-45242	-358	-37716	-5251	-54532	
						14552,6	777,85	-7168	-125		-4039		
	41.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1609	234011				37647,69			
3	42	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	76	68,2	0,89	-5183	-68	0	-3683	-9575	
						67,31	0	-5115	0		-709		
4	43	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	76	65,59	0,86	-4985	-65	0	-3542	-9209	
						64,73	0	-4920	0		-682		
5	45	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических стоек	т конструкций	0,6384	26757,78	11776,84	-17082	-7518	-1386	-7511	-26561	
						12809,5	3532,24	-8178	-2255		-1967		
6	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,9176	159,98	3,48	-2706	-59	-1678	-706	-5685	
						57,31	0,59	-970	10		-273		
7	47	С121-060405-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,6384	487113		-310973		-310973		-335854	
											-24878		
8	49	Е11-060301-0101	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03572	611484,69	2351,69	-21842	-84	-8359	-9675	-34039	
						375122	1064,68	-13399	-38		-2521		
	49.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0357	234011				8358,87			
			Итого по разделу: 15. КОЛОННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Км-1 -1 шт, Км-2-3 шт, Км-3-4 шт, БАЛКА Бм-2 2 шт (АС-9)									-505530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
9	76	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,344	102		-137			-11	-148	
10	77	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,344	63		-85			-7	-91	
			Итого по разделу: 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									-239	
			Раздел: 20. ЛОТКИ (АС-17-20)										
11	89	Е12-010101-0103 Изм. и доп. вып. 16	**ПРИЯМОК Пм 2** Грунт. Разработка внутри зданий и котлованах. Глубина свыше 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	76,472	8944,48 7712,85	5,72 2,93	-684003 -589817	-438 -224	-93748	-424830 88707	-1197539	
12	90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	16867,64 1385,1	1125,96 265,42	-4217 -346	-281 -66	-3989	-297 -361	-4875	
	90.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	12376				3155,88			
13	91	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,22	40669,13 17710,82	5721,93 2173,71	-130905 -57029	-18425 6999	-65501	-46180 -14164	-191219	
	91.1	2103-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2883	14607				47748,06			
14	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	226611		-3331		-3331	-266	-3598	
15	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38612	224534		-86697		-86697	-6936	-93633	
16	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,54	898,48 305,7	19,98 2,93	-18455 -6279	-410 -60	-11768	-4564 -1842	24861	
	94.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	49,296	223				10993,01			
17	95	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09362	593430,37 54905,1	9424,08 3645,36	-55557 -5140	-882 -341	-49534	-3947 -4760	-64264	
	95.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0702	15799				1105,11			
	95.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0936	497928				46616,02			
18	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,48093	159,98 57,34	3,48 0,59	-397 -142	-9 -1	-246	-103 -40	-840	
			Итого по разделу: 20. ЛОТКИ (АС-17-20)									-1580629	
			ИТОГО:					-1417348 -703910	-30379 10547	-682834	-514410 -154539	-2086298	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-25035				-2111332	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		-28502					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ценами удорожания									-2139834	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-42796					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-21826.90	
			НДС			12 %		261915					
			Итого с НДС									-2444545	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарант Строй Групп 2016", БИН: 160140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерная компания «Лидер»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Казенскому району Управления образования Алматинской области", БИН: 980540000422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мисимханов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, заверенная подпись)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Кантальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 года на 2-1-2 Общестроительные работы, раздел АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФАСАДЫ (АС-10)										
1	9	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на выноту 2,5 м	м2	265,16	1185,38 / 536,11	3,9 / 1,42	314314 / 142155	1033 / 377	171127	102623 / 33355	450292	
	9.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	304,934	381				116179.85			Казахстан 100%
2	10	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1567,13	781,26 / 184,01	3,5 / 1,76	1224332 / 288364	5487 / 2753	930480	209605 / 114715	1548651	
	10.1	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	924,6067	461				426343.69			Казахстан 100%
3	11	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	34	1383,99 / 1329,04	9,73 / 4,98	47056 / 45187	331 / 169	1537	32657 / 6377	86089	
4	5	С121-110102-0106	Панты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	27,02925	25969		-701923		-701923	-56154	-758076	
			Итого по разделу: 1. ФАСАДЫ (АС-10)									1326956	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ (АС-15-17)										
5	24	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,1	1740,8 / 1082,79	185,31 / 91,62	-17582 / -10936	1872 / -925	-4774	-8540 / -2090	28212	
6	25	С121-090202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,7	37534		-101342		-101342	-8107	-109449	
7	26	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,4	31185		-230769		-230769	-18462	-249231	
8	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	79,74	1868,81 / 1242,53	80,71 / 37,82	149019 / 99080	6436 / 3016	43503	73609 / 17802	240329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	33	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		61,4	413,92	1,14	25414	70	19947	3912	31672	
				м коробки		87,9	0,59	5397	36		2346		
	33.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	68,768	288				19805.18			
10	34	С121-070503-0204	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	68,768	383		26338		26338	2107	28445	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ (АС-15-17)									-86446	
			Раздел: 3. ПОЛЫ (АС 18-21)										
11	45	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		631,1	2941,98	22,38	1856681	14122	1561941	207320	2229121	
				м2 покрытия		444,65	11,61	280617	7328		165120		
	45.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	643,722	2275				1464467.55			Казахстан 100%
12	46	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-3, КН-3		464,64	358,61	0,86	166625	399	103862	45049	228609	
				м плинтусов		134,22	0,44	62364	204		16934		
13	61	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги из брусков 150х150 мм. Укладка по бетонным столбикам		155,7	2888,79	20,34	-449784	-3168	-361289	-62453	-553216	
				м2 пола		548,02	9,08	-85327	-1413		-40979		
	61.1	7206-0704-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,8377	65631				120581.21			
14	62	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		3,24	12376		-40098		-40098		-43386	
				м3							-3288		
15	63	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство		155,7	3893,1	50,33	-606155	-7837	-483595	-85451	-746935	
				м2 покрытия		736,83	25,42	-114724	-3958		-55328		
16	64	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство		155,7	4438,18	50,33	-691025	-7837	-568465	-85451	-838594	
				м2 покрытия		736,83	25,42	-114724	-3958		-62118		
17	65	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		155,7	850,26	3,61	-132385	-562	-33953	-70675	-219304	
				м2 окрашиваемой поверхности		628,58	1,86	-97870	-289		-16245		
	65.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	84,078	88				7398,86			
	65.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,925	461				17944,42			
18	66	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		54,2	358,61	0,86	-19437	-47	-12115	-5255	-26667	
				м плинтусов		134,22	0,44	-7275	-24		-1975		
	66.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	54,742	192				10510,46			
19	71	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		146,7	2941,98	22,38	431588	3283	363075	48192	518162	Казахстан 100%
				м2 покрытия		444,65	11,61	65230	1703		38382		
	71.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	149,634	2275				340417,35			
20	72	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		130,7	358,61	0,86	46871	112	29216	12672	64386	
				м плинтусов		134,22	0,44	17543	57		4763		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ (АС 18-21)									612176	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)*										
21	84	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на цементной основе		36,3	803,08	4,94	29152	179	7482	15817	48243	
				м2 отделываемой поверхности		592,03	1,68	21491	61		3574		
	84.1	2205-0101-0401	Смеси сухие шпаклевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	101,4585	64				6493.34			
22	85	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1505,35	494,48	3,09	744372	4655	222298	374261	1208124	
				м2 окрашиваемой поверхности		343,72	1,59	517419	2388		89491		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2003	т	1.0382	211543				219727.92			
23	88	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2688,8	443,45	3,09	1192358	8315	362932	594272	1929560	
						305,38	1,59	821111	4266		142930		
	88.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6939	211543				358342			
24	89	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1544,446376	863,01	3,38	1332876	5218	354767	702408	2198106	
						629,93	1,73	972890	2677		162823		
	89.1	2204-0301-0001	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	787,6677	88				69314,75			
	89.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	283,7148	461				130792.52			
25	93	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,2	2715		-11403		-11403	-912	-12315	
26	94	С121-130205-0704	Анкер забивной размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,084	45558		-3827		-3827	-306	-4133	
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)#									5 367 585	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#										
27	95	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из цветнолиственных пород. Установка	м ограждения	12,8	4230,35	89,59	-54148	-1144	-19129	-24762	-85223	
						2646,54	49,31	-33876	-516		-6313		
	95.1	2307-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	13,056	1388				18121.73			
28	96	С121-060510-0101	Ограждения лестницы и площадок	т	0,30792	699894		-215511		-215511	-17241	-232752	
29	97	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,52	159,98	3,48	-1843	-40	-1142	-480	-2589	
						57,34	0,59	-661	-7		-186		
30	96	С121-060510-0101	Ограждения лестницы и площадок	т	0,30792	699894		-215511		-215511	-17241	-232752	
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#									-553236	
			Раздел: 6. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)#										
31	111	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	81,6	846,51	22,15	-69075	-1808	-6178	-44497	-122658	
						748,65	8,72	-61090	-712		-9886		
32	112	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	93,84	2591		-243139		-243139	-19451	-262591	
33	146	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8	1822,18	138,15	14577	1105	4143	7896	23407	
						1166,12	65,74	9329	526		1734		
34	147	С122-060301-0131	Плитка керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	8,16	2998		24464		24464	1957	26421	Казахстан
35	148	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8	749,36	82,97	5995	664	623	3603	10365	
						588,47	37,01	4708	296		768		
36	149	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	8	13998		111984		111984	8069	120943	
37	154	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	КРЫЛЬЦО Кр - 1, 2, 3, 4 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20	1822,18	138,15	36444	2763	10358	17739	58517	
						1166,12	65,74	23322	1315		4335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Казахстан
38	155	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	20,4	2998		61159		61159	4893	66052	
39	156	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,6	749,36 588,47	82,97 37,01	10191 8003	1128 503	1060	6125 1305	17621	
40	157	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	13,6	13998		190373		190373	15230	205603	
41	150	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,0898	32256,51 11453,26	2600,35 625	-67410 -23935	-5434 -1306	-38040	-18174 -6847	-92430	
	149.1	2103-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1211	14607				30983,59			
42	151	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,7102	24621,48 5874,16	2146,17 508,5	-91351 -18826	-7963 -1887	-64562	-14913 -8501	-114765	
	150.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7659	14607				55007,81			
43	152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,240834	224534		-54075		-54075	-4326	-58401	
44	153	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014976	273377		-4094		-4094	-328	-4422	
45	154	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	1822,18 1166,12	138,15 65,74	-18222 -11661	-1382 -657	-6179	-8869 -2167	-29258	
46	155	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,2	2998		-30580		-30580	-2446	-33026	
47	156	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,8	749,36 588,47	82,97 37,01	-5096 -4002	-564 -252	-530	-3062 -653	-8811	
48	157	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		6,8	13998		-95186		-95186	-7615	-102801	
			КОЗЫРЕК КРЫЛЕЦ Кр - 1, 2, 3, 4.										
49	157	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кутр=1,1	Монтаж конструкции козырька . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1408	183684,8 79179,1	22116,77 6366,61	-14599 -11148	-3114 -896	-336	-8672 -1862	-25133	
50	158	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8656	159,98 57,34	3,48 0,99	-298 -107	-6 -1	-185	-78 -30	-406	
51	159	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0704	497928		-35054		-35054	-2804	-37858	
52	160	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,6	846,51 748,65	22,15 8,72	-5587 -4941	-146 -58	-500	-3599 -735	-9921	
53	161	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,795	2264		-8592		-8592	-687	-9279	
54	162	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,64	3183,67 1191,67	14,39 3,95	-8405 -3146	-38 -10	-5221	-2273 -854	-11532	
			Итого по разделу: 6. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)б									394363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#										
55	170	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1682,86	846,51 748,65	22,15 8,72	-1424555 -1259871	-37278 -14680	-127406	-917677 -187379	-2529610	
56	171	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1935,289	2591		-5014334		-5014334	-401147	-5415481	
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#									-7945091	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			ПРОЕМЫ ДВЕРЕЙ										
57	1	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,5	3147,44 2563,03	50,32 22,02	33048 26912	528 231	5608	19543 4207	56798	
58	2	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2864,44 2384,42	53,1 23,46	7820 6509	145 64	1166	4733 1004	13557	
59	3	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	40518		425439		425439	34035	459474	
60	4	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	44250		120803		120803	9664	130467	
61	5	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,7	1019,51 488,25	30,78 15,57	158737 76021	4793 2424	77924	56480 17217	232435	
	5.1	2102-0204-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1763	24485				77771,22			Казахстан 100%
62	6	Е11-110101-1106 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	155,7	1618,31 57,29	62,54 30,9	251971 8920	9738 4810	233314	9886 20949	282806	
	6.1	2102-0204-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5288	24485				233313,65			Казахстан 100%
63	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,7	674,88 379,14	30,72 15,57	105079 59032	4784 2424	41263	44249 11946	161274	
64	8	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	155,7	809,16 28,64	31,27 15,45	125985 4460	4869 2405	116657	4943 10474	141483	
	8.1	2102-0204-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7644	24485				116656,82			Казахстан 100%
65	9	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	155,7	2941,98 444,65	22,38 11,61	458066 69232	3484 1808	385350	51148 40737	549951	
	9.1	2206-0101-0001	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	158,814	2275				361301,85			
66	10	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтуса	54,2	300,79 94,44	2,34 0,95	16303 5119	127 52	11057	3723 1602	21627	
	10.1	2206-0400-0900	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	54,742	192				10510,46			
			Итого по разделу:									**2049791**	
			Раздел: 1. Блок А										
67	11	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	81	1470,66 804,01	12,41 4,19	119123 65124	1005 340	52993	47134 13301	179558	
	11.1	2205-0100-0302	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	565,886	88				49796,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	12	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		81	443,45	3,09	35920	250	10933	17902	58128	
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	24736	129		4306		
	12.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,051	211543				10795,04			
69	13	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		81	863,01	3,38	69904	274	18606	36838	115282	
			м2 окрашиваемой поверхности			629,93	1,73	51024	140		8539		
	13.1	2204-0301-0901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	41,31	88				3635,28			
	13.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,8797	461				6859,54			
70	14	**Е11-100401-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков герметом по пермистру**		67,44	8309,41	113,57	560387	7659	320393	169780	788580	
			м2 перегородок			3445,06	51,46	232335	3470		58413		
	14.1	2107-0201-0201	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4586	53047				24326,93			Казахстан 100%
	14.2	2110-0302-0001	Гвоздь (шпр диаметром 40 мм)	кг	46,9382	716				33607,78			Казахстан 100%
	14.3	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-120	м3	3,4732	24113				83748,31			
	14.4	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	283,298	513				145306,22			Казахстан 100%
71	15	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		54	1019,51	30,78	55053	1662	27026	19589	80613	
			м2 стяжки			488,25	15,57	26366	841		5971		
	15.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1016	24485				26972,68			Казахстан 100%
72	16	**Е11-110101-1106 К=7**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**		54	944,01	36,48	50977	1970	47202	2000	57215	
			м2 стяжки			33,42	18,02	1805	973		4238		
	16.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1000, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9278	24485				47202,18			Казахстан 100%
73	17	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		54	674,88	30,72	36444	1659	14311	15346	55933	
			м2 стяжки			379,14	15,57	20474	841		4143		
74	18	**Е11-110101-1102 К=0,2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		54	16,74	1,04	904	56	797	56	1837	
			м2 стяжки			0,94	0,51	51	28		77		
75	19	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		45	2941,98	22,38	132389	1007	111373	14783	158945	
			м2 покрытия			444,65	11,61	20009	522		11774		
	19.1	2206-0101-0901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	45,9	2275				104422,5			
76	20	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		9	1767,48	81,25	15907	731	2201	9585	27532	
			м2 покрытия			1441,66	37,57	12975	338		2839		
77	21	**С122-060301-0657**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		9,18	2323		21325		21325		23031	
			м2								1706		
78	22	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепичной без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		68,6	2587,41	102,8	156797	6230	21035	94588	271496	
			м2 кровли			2137,5	30,37	129533	1840		20111		
	22.1	2110-0101-9903	Металлочерепица	м2	67,0736								
79	23	**С121-100101-0301**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**		67,0236	1866		125066		125066		135071	Казахстан
			м2								10005		
			Итого по разделу: 1. Блок А									1952421	
			Раздел: 2. Отделочные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	24	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1497,3	1169,42	7,7	1750976	11532	611190	815184	2771453	
						753,53	2,64	1128253	3947		205293		
	24.1	2205-0101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6276,6816	88				552347,98			
81	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,17	273377		593228		593228	47458	640686	
82	26	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,336	2693,37	14,79	14372	79	7144	5170	21106	
						1339,72	6,05	7149	32		1563		
	26.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	3,4684	20				69,37			
	26.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	9,4981	63				598,38			
	26.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	0,8538	20				17,08			
	26.4	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,4961	513				2819,49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									3433245	
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#										
83	27	Е11-070519-0104	Ограждения из нержавеющей стали. Установка	м ограждения	12,8	749,36	82,97	9592	1062	997	5764	16585	
						588,47	37,01	7532	474		1228		
84	28	С121-060208-0702	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	12,8	11369		145523		145523	11642	157165	
			Итого по разделу: 3. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#									173750	
			Раздел: 4. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)#										
85	29	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	81,6	2587,41	102,8	211133	8388	28324	127367	365579	
						2137,5	30,37	174420	2478		27080		
	29.1	2110-0101-0903	Металлочерепица	м2	90,2496								
86	30	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	90,2496	1866		168406		168406	13472	181878	Казахстан
87	31	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,3	2587,41	102,8	8538	339	1145	5151	14784	
						2137,5	30,37	7054	100		1095		
	31.1	2110-0101-0903	Металлочерепица	м2	3,6498								
88	32	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,6498	1866		6811		6811	545	7355	Казахстан
			Итого по разделу: 4. ВХОДНАЯ ГРУППА И КРЫЛЬЦЫ Кр-1, 2, 3, 4 (АС 26-28)#									569596	
			Раздел: 5. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#										
89	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1682,66	2587,41	102,8	4353732	172974	584072	2626406	7538549	
						2137,5	30,37	3596686	51101		658411		
	33.1	2110-0101-0903	Металлочерепица	м2	1861,022								
90	34	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1716,3132	1866		3202640		3202640	256211	3458852	Казахстан
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#									10997401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					10 908 186	212 442	3 404 894	5 299 027	17 503 786	
								7 281 821	79 823		1 296 573		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		210 045				17 713 831	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		239 137				17 952 968	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		359 059				18 312 028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2 197 443				20 509 470	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Грант Строй Групп 2016", БИН 160140021724

(наименование юридического, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адиханов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180140006422

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС ЛТД»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	41	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		9	2681,35	70,31	24132	633	2945	15835	42301	
				комплект		2283,84	36,43	20555	328		3133		
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									286 552,00	
			Раздел: 5. ВОДОПРОВОД										
66	66	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18515,53	303,44	-18516	-303	-10230	-5804	-26265	
				узел		7981,78	79,48	-7982	-79		-1946		
67	67	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч		1	71484		-71484		-71484		-77203	
				шт.							-5719		
70	70	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	17322,85	229,7	-17323	-230	-15787	-998	-19786	
				фильтр		1306,6	78,84	-1307	-79		-1466		
	70.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15768				15768			
71	71	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм Установка		4	11767,67	84,22	-47071	-337	-40761	-4337	-55529	
				вставка		1493,25	12,5	-5973	-50		-4113		
	71.1	2304-1012-3401	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831. T до +80°C. PN 10. DN 32. типа GEnEBrE ГОСТ 27036-86	шт.	4	8541				34164			
84	84	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18515,53	303,44	-18516	-303	-10230	-5804	-26265	
				узел		7981,78	79,48	-7982	-79		-1946		
85	85	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч		1	30751		-30751		-30751		-33211	
				шт.							-2460		
88	88	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	17322,85	229,7	-17323	-230	-15787	-998	-19786	
				фильтр		1306,6	78,84	-1307	-79		-1466		
	88.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	15768				15768			
5	101	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электрический полотенцесушитель. Монтаж оборудования		6	3129,64	87,64	18778	526	0	13298	34639	
				шт.		3042	35,56	18252	213		2566		
125	125	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18515,53	303,44	-18516	-303	-10230	-5804	-26265	
				узел		7981,78	79,48	-7982	-79		-1946		
126	126	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qmax 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus		1	42103		-42103		-42103		-45471	
				шт.							-3368		
129	129	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16683,73	158,84	-16684	-159	-15429	-823	-18907	
				фильтр		1095,41	47,18	-1095	-47		-1401		
	129.1	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления. d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15413				15413			
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД									314 040,00	
			ИТОГО:					-170177	2276	-268984	70646	-107488	
								96533	1590		7965		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-1290					
			Итого с временными									-108778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		-1469					
			Итого с зимними удорожаниями									-110246	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-2205					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-112451	
			НДС			12 %		-13494					
			Итого с НДС									- 125 945	

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 1201[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 1[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мисимханов М.К.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Тапанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС ЛТД»

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или другие, подпись)

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Кантальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 года на 2-1-4 Отопление и вентиляция ОВ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	62,1	18066,25 / 928,65	167,2 / 85,96	-1121916 / -57669	-10383 / -5338	-1053864	-45365 / -93383	-1260664	
	1.1	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	62,1	16800				1043280			
2	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81	95,38 / 49,06	2,45 / 0,29	7725 / 3974	198 / 24	3553	2878 / 848	11452	
	22.5	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023	439514				3204,06			
3	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	81	159,98 / 57,34	3,48 / 0,59	12958 / 4645	282 / 47	8032	3378 / 1307	17643	
4	24	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	398	537		213726		213726	17098	230824	
5	25	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения отопительных приборов из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,16	63251,97 / 57131,6	2667,6 / 529,2	10120 / 9141	427 / 85	552	6643 / 1341	18104	
6	26	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	9,36	122,81 / 49,06	2,45 / 0,29	1149 / 459	23 / 3	667	333 / 119	1601	
	26.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0008	747477				629,67			
7	27	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,36	230,2 / 43,07	6,31 / 0,88	2155 / 403	59 / 8	1692	296 / 196	2647	
	27.1	2704-0701-0008	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,6848	962				1677,46			
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									-978393	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
8	28	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	5887,15	228,01	5887	228	48	4100	10786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		5610,78	83,45	5611	83		799		
9	30	E11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1685,62 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1022 217	2924	
10	31	E11-201001-0110	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	18313,56 2098,87	52,98 15,37	18314 2099	53 15	16162	1522 1587	21423	
	31.1	2305-0201-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт. кг	1	15988				15988			Казахстан 100%
11	40	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5887,15 5610,78	228,01 83,45	5887 5611	228 83	48	4100 799	10786	
12	42	E11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1685,62 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1022 217	2924	
13	43	E11-201001-0110	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	18313,56 2098,87	52,98 15,37	18314 2099	53 15	16162	1522 1587	21423	
	43.1	2305-0201-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт	1	15988				15988			Казахстан 100%
14	45	E11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,99	1652,12 1235,79	132,55 61,49	1636 1223	131 61	281	925 205	2765	
15	53	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5887,15 5610,78	228,01 83,45	5887 5611	228 83	48	4100 799	10786	
16	55	E11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1685,62 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1022 217	2924	
17	57	E11-201001-0108	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12362,26 1485,56	45,93 15,37	12362 1486	46 15	10831	1081 1075	14518	
	57.1	2305-0201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт	1	10708				10708			Казахстан 100%
18	58	E11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,77	1652,12 1235,79	132,55 61,49	1272 952	102 47	219	719 159	2151	
	62.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывной линией стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2		3262							
19	63	E11-260301-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,4	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	9745 8252	587 299	906	6157 1272	17174	
20	66	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5887,15 5610,78	228,01 83,45	5887 5611	228 83	48	4100 799	10786	
21	68	E11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1685,62 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1022 217	2924	
22	70	E11-201001-0108	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12362,26 1485,56	45,93 15,37	12362 1486	46 15	10831	1081 1075	14518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70.1	2305-0201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	1	10708				10708			Казахстан 100%
23	71	E11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,275	1652,12 1235,79	132,55 61,49	454 340	36 17	78	257 57	768	
24	76	E11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,45	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	10963 9284	660 336	1019	6926 1431	19321	
25	79	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5887,15 5610,78	228,01 83,45	5887 5611	228 83	48	4100 799	10786	
26	81	E11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1685,62 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1022 217	2924	
27	82	E11-201001-0110	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	18313,56 2098,87	52,98 15,37	18314 2099	53 15	16162	1522 1587	21423	
	82.1	2305-0201-0110	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4 d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт	1	15988				15988			Казахстан 100%
28	88	E11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,05	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	25581 21663	1540 784	2378	16162 3339	45082	
29	91	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1667,1 1485,27	57,83 15,37	3334 2971	116 31	248	2161 440	5935	
30	92	C123-050306-1849	Решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2343		2343		2343	187	2530	
31	93	C123-050306-1851	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	2603		2603		2603	208	2811	
32	96	E11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,15	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	3654 3095	220 112	340	2309 477	6440	
33	99	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1667,1 1485,27	57,83 15,37	1667 1485	58 15	124	1080 220	2967	
34	100	C123-050306-1953	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	4579		4579		4579	366	4945	
35	102	E11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,25	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	6091 5158	367 187	566	3848 795	10734	
36	105	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1667,1 1485,27	57,83 15,37	1667 1485	58 15	124	1080 220	2967	
37	106	C123-050306-1851	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	2603		2603		2603	208	2811	
38	109	E11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,15	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	3654 3095	220 112	340	2309 477	6440	
39	112	E11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	3	18248,66 5728,49	149,61 37,34	54746 17185	449 112	37112	12454 5376	72876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	112.1	2305-0501-2111	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт	3	12056				36168			Казахстан 100%
40	113	Е11-200201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка		3	1962,93	97,07	5889	291	609	3625	10275	
				воздухораспределитель		1662,74	15,37	4988	46		761		
41	117	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,95	24362,71	1466,42	23145	1393	2152	14622	40788	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	19600	709		3021		
42	120	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		2	1667,1	57,83	3334	116	248	2161	5935	
				решетка		1485,27	15,37	2971	31		440		
43	121	С123-050306-1849	Решетки, размерами 200 мм х 100 мм		1	2343		2343		2343		2530	
				шт.							187		
44	122	С123-050306-1876	Решетки, размерами 250 мм х 200 мм		1	3138		3138		3138		3389	
				шт.							251		
45	125	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,15	24362,71	1466,42	3654	220	340	2309	6440	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	3095	112		477		
46	128	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		2	1667,1	57,83	3334	116	248	2161	5935	
				решетка		1485,27	15,37	2971	31		440		
47	129	С123-050306-1851	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм		2	2603		5206		5206		5622	
				шт.							416		
48	132	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,15	24362,71	1466,42	3654	220	340	2309	6440	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	3095	112		477		
49	135	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1667,1	57,83	1667	58	124	1080	2967	
				решетка		1485,27	15,37	1485	15		220		
50	136	С123-050306-1851	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм		1	2603		2603		2603		2811	
				шт.							208		
51	139	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,05	24362,71	1466,42	1218	73	113	770	2147	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	1032	37		159		
52	142	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1667,1	57,83	1667	58	124	1080	2967	
				решетка		1485,27	15,37	1485	15		220		
53	143	С123-050306-1851	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм		1	2603		2603		2603		2811	
				шт.							208		
54	146	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,05	24362,71	1466,42	1218	73	113	770	2147	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	1032	37		159		
55	149	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1667,1	57,83	1667	58	124	1080	2967	
				решетка		1485,27	15,37	1485	15		220		
56	150	С123-050306-1874	Решетки, размерами 250 мм х 150 мм		1	2732		2732		2732		2951	
				шт.							219		
57	153	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными		0,05	24362,71	1466,42	1218	73	113	770	2147	
				м3 изоляции		20631,2	746,64	1032	37		159		
58	156	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1667,1	57,83	1667	58	124	1080	2967	
				решетка		1485,27	15,37	1485	15		220		
59	157	С123-050306-1877	Решетки, размерами 250 мм х 250 мм		1	3290		3290		3290		3553	
				шт.							263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	160	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,05	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	1218 1032	73 37	113	770 159	2147	
61	163	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1667,1 1485,27	57,83 15,37	3334 2971	116 31	248	2161 440	5935	
62	164	С123-050306-1853	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2870		2870		2870	230	3100	
63	165	С123-050306-1876	Решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3138		3138		3138	251	3389	
64	169	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,25	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	6091 5158	367 187	566	3848 795	10734	
65	172	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1667,1 1485,27	57,83 15,37	1667 1485	58 15	124	1080 220	2967	
66	173	С123-050306-1977	Решетки, размерами 450 мм х 250 мм	шт.	1	5352		5352		5352	428	5780	
67	176	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	7309 6189	440 224	680	4618 954	12881	
68	179	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1667,1 1485,27	57,83 15,37	5001 4456	174 46	372	3241 659	8902	
69	180	С123-050306-1853	Решетки наружная, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2870		2870		2870	230	3100	
70	181	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые одинарные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2105		2105		2105	168	2273	Казахстан
71	182	С123-050306-1853	Решетки переточная, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2870		2870		2870	230	3100	
72	184	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									553076	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 4. ОТОПЛЕНИЯ										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	62,1	1261,91 748,5	16,81 6,13	78365 46482	1044 381	30839	33741 8968	121074	
	1.1	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	62,1								
2	2	С123-051001-0301	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	609	1548		942732		942732	78419	1018151	
			Итого по разделу: 4. ОТОПЛЕНИЯ									1139225	
			ИТОГО:					537844 195014	1845 -299	324010	140164 53099	713908	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8567				722475	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		9753					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с земляными укреплениями									732228	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14645					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									746873	
			НДС			12 %		89625					
			Итого с НДС									836497	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарант Строй Групп 2017" БИН 031 450 5123

(наименование организации, номер и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агумаев А.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области" БИН 4[illegible]

(наименование организации, номер и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимхалов М.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тапанов О.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдырахманов С.Н.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Кантальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г.,** **Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2022 года на 2-1-5 Электромонтажные работы ЭМ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27836,68 6084	3640,56 1457,96	27837 6084	3641 1458	18112	5430 2661	35928	
2	2	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1434,55 1323,27	84 35,56	1435 1323	84 36	27	978 193	2606	
3	3	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6142,14 3212	115,11 35,56	6142 3212	115 36	2815	2338 678	9159	
4	4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	5177,45 2884	114,33 35,56	67307 37492	1486 462	28329	27327 7571	102205	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42 1442	25,13 0	16863 8652	151 0	8060	6229 1847	24939	
6	6	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1533,68 1521	0 0	15337 15210	0 0	127	10951 2103	28391	
7	7	Ц13-080303-1401 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4894,73 2836	25,13 0	4895 2836	25 0	2034	2042 555	7492	
8	8	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на кронштейн	шт.	1	2009,18 1155,96	650,27 441,31	2009 1156	650 441	203	1150 253	3412	
9	9	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6504,7 4254	47,81 0	6505 4254	48 0	2203	3063 765	10833	
10	10	С123-070201-0947	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	141009		141009		141009	11281	152290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, CAP4-3721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54503		54503		54503	4360	58863	
12	12	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т 0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2345		7035		7035	563	7598	
13	13	С123-070504-0103	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	2805		8415		8415	673	9088	
14	14	С123-070504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2805		2805		2805	224	3029	
15	15	С123-070206-0127	Переключатели кулачковые модели ПКП10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В	шт.	1	4378		4378		4378	350	4728	
16	16	С123-070202-0525	Коробка испытательная переходная ЛИМГ 301591.009 (Тв6.672.112)	шт.	1	290		290		290	23	313	
17	17	С123-070207-0403	Конденсатор КЗ 0,47 мкФ 1000В/380В	шт.	3	1801		5403		5403	432	5835	
18	18	С123-070102-1333	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2632		2632		2632	211	2843	
19	19	С123-070204-0934	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 250 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9593		9593		9593	767	10360	
20	20	С123-070204-1125	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	13519		13519		13519	1082	14601	
21	21	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510		1510		1510	121	1631	
22	22	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	38	517	
23	23	С123-070204-1134	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	15708		15708		15708	1257	16965	
24	24	С123-070204-1133	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	15708		31416		31416	2513	33929	
25	25	С123-070204-1131	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА [illegible] С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	15708		141372		141372	11310	152682	
26	26	С123-070204-1130	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА [illegible] С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	15708		15708		15708	1257	16965	
27	27	С123-070204-1118	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8814		17628		17628	1410	19038	
28	28	С123-070204-1116	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8814		8814		8814	705	9519	
29	29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13174,81 3042	985,53 356,6	13175 3042	986 356	9147	2446 1250	16871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1434,55 1323,27	84 35,56	1435 1323	84 36	27	978 193	2606	
31	31	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5177,45 2884	114,33 35,56	10355 5768	229 71	4358	4204 1165	15724	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2810,42 1442	25,13 0	30915 15862	276 0	14776	11421 3387	45722	
33	33	С123-070201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зп/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12599		12599		12599	1008	13607	
34	34	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Даль, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	
35	35	С123-070204-1539	Выключатель нагрузки (инсин-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2746		2746		2746	220	2966	
36	36	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730	
37	37	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1540		3080		3080	246	3326	
38	38	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473		473		473	38	511	
39	39	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479		1437		1437	115	1552	
40	40	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856		11568		11568	925	12493	
41	41	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8083		8083		8083	647	8730	
42	42	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140	
43	43	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13174,81 3042	985,53 355,6	13175 3042	986 356	9147	2446 1250	16871	
44	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5177,45 2884	114,33 35,56	5177 2884	114 36	2179	2102 582	7862	
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2810,42 1442	25,13 0	14052 7210	126 0	6716	5191 1539	20783	
46	46	Ц13-080303-1401 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4894,73 2836	25,13 0	14684 8508	75 0	6101	6126 1665	22475	
47	47	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11092,51 4563	117,34 35,56	33278 13689	352 107	19237	9933 3457	46667	
48	48	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1533,68 1521	0 0	4601 4563	0 0	38	3285 631	8517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	4985,21 2884	25,13 0	44147 25956	226 0	17965	18688 5827	67862	
50	50	С123-070201-0903	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-2 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11718		11718		11718	937	12655	
51	51	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	
52	52	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
53	53	С123-070204-0721	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1234		1234		1234	99	1333	
54	54	С123-070206-0114	Переключатели кулачковые модели ПКП10-33 /О, положений "1 0 2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	3	4842		14526		14526	1162	15688	
55	55	С123-070208-0115	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС 3, 1НО	шт.	3	2481		7443		7443	595	8038	
56	56	С123-070216-0101	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А	шт.	2	2598		5196		5196	416	5612	
57	57	С123-070216-0112	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А	шт.	1	2598		2598		2598	208	2806	
58	58	С123-070210-0101	Светосигнальный индикатор, цвет зеленый AD16DS	шт.	3	1028		3084		3084	247	3331	
59	59	С123-070210-0101	Кнопка 1 н.о.+1 н.з., цвет зеленый ABLF-22	шт.	3	1028		3084		3084	247	3331	
60	60	С123-070210-0101	Кнопка 1 н.о.+1 н.з., цвет красный ABLF-22	шт.	3	1028		3084		3084	247	3331	
61	61	С123-061709-0405	Клеммные зажимы ЗНИ-2,5	шт.	20	114		2280		2280	182	2462	
62	62	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13174,81 3042	985,53 355,6	26350 6084	1971 711	18295	4893 2499	33742	
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5177,45 2884	114,33 35,56	10355 5768	229 71	4358	4204 1165	15724	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2810,42 1442	25,13 0	44967 23072	402 0	21493	14612 4926	66505	
65	65	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6442		12884		12884	1031	13915	
66	66	С123-070204-1530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2746		5492		5492	439	5931	
67	67	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	3856		61696		61696	4936	66632	
68	68	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13174,81 3042	985,53 355,6	13175 3042	986 356	9147	2446 1250	16871	
69	69	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5177,45 2884	114,33 35,56	5177 2884	114 36	2179	2102 582	7862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42 1442	25,13 0	16863 8652	151 0	8060	6229 1847	24939	
71	71	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ШРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	515	6957	
72	72	С123-070204-1539	Выключатель нагрузки (инин-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2746		2746		2746	220	2966	
73	73	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856		15424		15424	1234	16658	
74	74	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	473		946		946	76	1022	
75	75	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13174,81 3042	985,53 355,6	26350 6084	1971 711	18295	4893 2499	33742	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2810,42 1442	25,13 0	39346 20188	352 0	18806	14535 4311	58192	
77	77	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2502,1 1464	924 391,16	5004 2928	1848 782	228	2671 614	8299	
78	78	Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2	123894,08 13700	168 71,12	247788 27400	336 142	220052	19830 21409	289028	
79	79	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4905,21 2884	25,13 0	19621 11536	101 0	7984	8306 2234	30161	
80	80	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ШРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6442		12884		12884	1031	13915	
81	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	1540		3080		3080	246	3326	
82	82	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479		958		958	77	1035	
83	83	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856		30848		30848	2468	33316	
84	84	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6611		13222		13222	1058	14280	
85	85	С123-070208-0115	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2481		4962		4962	397	5359	
86	86	С123-070216-0112	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А	шт.	2	2598		5196		5196	416	5612	
87	87	С123-070204-0611	Сигнальный лампа модульная, цвет зеленый ЛС47	шт.	2	546		1092		1092	87	1179	
88	88	С123-070204-2201	Кнопка управления модульная КМУ11, пуск стоп	шт.	2	3984		7968		7968	637	8605	
89	89	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13174,81 3042	985,53 355,6	13175 3042	986 356	9147	2446 1250	16871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42 1442	25,13 0	16863 8652	151 0	8060	6229 1847	24939	
91	91	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	515	6957	
92	92	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	
93	93	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822	
94	94	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6012,32 4563	178,44 71,12	6012 4563	178 71	1271	3337 748	10097	
95	95	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2810,42 1442	25,13 0	28104 14420	251 0	13433	10382 3079	41566	
96	96	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
97	97	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	
98	98	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	
99	99	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6012,32 4563	178,44 71,12	6012 4563	178 71	1271	3337 748	10097	
100	100	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2810,42 1442	25,13 0	25294 12978	226 0	12090	9344 2771	37409	
101	101	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201		5201		5201	416	5617	
102	102	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	479		3832		3832	307	4139	
103	103	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	
104	104	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6012,32 4563	178,44 71,12	6012 4563	178 71	1271	3337 748	10097	
105	105	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2810,42 1442	25,13 0	36535 18746	327 0	17463	13497 4003	54035	
106	106	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
107	107	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	479		5748		5748	460	6208	
108	108	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6012,32 4563	178,44 71,12	6012 4563	178 71	1271	3337 748	10097	
110	110	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2810,42 1442	25,13 0	14052 7210	126 0	6716	5191 1539	20783	
111	111	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201		5201		5201	416	5617	
112	112	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
113	113	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	
114	114	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	6012,32 4563	178,44 71,12	12025 9126	357 142	2542	6673 1496	20194	
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2810,42 1442	25,13 0	33725 17304	302 0	16120	12459 3695	49879	
116	116	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5201		10402		10402	832	11234	
117	117	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	479		4790		4790	383	5173	
118	118	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1540		3080		3080	246	3326	
119	155	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	32	558,55 547,56	4,26 1,42	17874 17522	136 46	215	12649 2442	32964	
120	156	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	110	545,71 517,14	3,36 1,42	60028 56885	370 156	2773	41070 8088	109186	
121	157	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	296		592		592	47	639	
122	158	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	110	393		43230		43230	3458	46688	
123	159	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	430		12900		12900	1032	13932	
124	160	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Датчик. Монтаж оборудования	комплект	2	1011,64 973,44	11,09 3,56	2023 1947	22 7	54	1407 274	3705	
125	161	С123-080301-0802	Датчик движения инфракрасный ДД 013, IP65, 1200 Вт	шт.	2	6713		13426		13426	1074	14500	
126	162	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		25	457,41	3,36	11435	84	324	7965	20953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		441,09	1,42	11027	36		1552		
127	163	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		60	457,41	3,36	27445	202	778	19117	50286	
				шт.		441,09	1,42	26465	85		3725		
128	164	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		14	1143,38	17,17	16007	240	1287	10461	28586	
				шт.		1034,28	3,56	14480	50		2117		
129	165	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		25	346		8650		8650		9342	
				шт.							692		
130	166	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		70	330		23100		23100		24948	
				шт.							1848		
131	167	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	330		1320		1320		1426	
				шт.							106		
132	168	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		180	309		55620		55620		60070	
				шт.							4450		
133	169	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ВЭК		207	70		14490		14490		15649	
				шт.							1159		
134	170	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	479,38	22,31	23969	1116	11510	8411	34970	
				м		226,88	6,76	11344	338		2590		
135	171	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	639,93	27,35	31997	1368	17867	9509	44826	
				м		255,24	8,89	12762	445		3320		
136	172	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного и полированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	612,82	4,31	30641	216	2774	19947	54635	
				м		553,02	1,07	27651	53		4047		
137	173	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		0,0515	139280		7173		7173		7747	
				км							574		
138	174	С123-061702-0613	Наконечники гильзы медные луженые марки НГ 1,0-10 ГОСТ 23469.0-81		0,2	191		38		38		41	
				100 шт.							3		
139	175	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		136	601,68	4,02	81829	546	9307	51996	144531	
				шт.		529,23	1,78	71975	242		10706		
	175.1	2707-0105-0701	Держатель светильника	10 шт.	13,872	460				6381,12			
140	176	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		18	1263,34	48,2	22740	868	108	15947	41782	
				шт.		1209,16	21,34	21765	384		3095		
141	177	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		154	2502,39	16,07	385368	2474	205915	128213	554668	
				шт.		1149,21	7,11	176979	1095		41087		
	177.1	2113-0814-3303	Шнуры	комплект	314,16	640				203889,84			
142	178	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		8	758,3	16,91	6066	135	52	4274	11167	
				шт.		734,84	7,11	5879	57		827		
143	179	С123-070102-1310	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82		128	6304		806912		806912		871465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							64553		
144	180	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	26	8169		212394		212394	16992	229386	
145	181	С123-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	105	32877		3452085		3452085	276167	3728252	
146	182	С123-070106-0839	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD Кайро 1200 LED-30/B/IK(LOM), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	13592		271840		271840	21747	293587	
147	183	С123-070106-0849	Светильник Титан накладной с защитной решеткой светодиодный, 60Вт Титан LE-ССП-15-060-1528-40Д	шт.	18	32110		577980		577980	46238	624218	
148	184	С123-070106-0826	Светильники светодиодный накладной LED ДПБ Компас IP65, 1х18 Вт	шт.	5	3462		17310		17310	1385	18695	
149	185	С123-070106-0818	Светильники светодиодный накладной Led ДПО CL FORS IP65, 1х30 Вт	шт.	6	8757		52542		52542	4203	56745	
150	186	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1460,24 1247,22	142,46 39,83	11682 9978	1140 319	564	7413 1528	20623	
151	187	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	27476		219808		219808	17585	237393	
152	188	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULLUX EL LL 28W, напряжение электрической сети 220 В	шт.	282	678		191196		191196	15296	206492	
153	189	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4985,21 2884	25,13 0	24526 14420	126 0	9980	10382 2793	37701	
154	190	Ц13-080303-1401 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный пылевлагозащищенный количество групп до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4894,73 2836	25,13 0	24474 14180	126 0	10168	10210 2775	37458	
155	191	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028		5140		5140	411	5551	
156	192	С123-070206-0150	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13/К, положений "отка-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	5	8237		41185		41185	3295	44480	
157	193	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1710,64 1521	171,64 71,12	3421 3042	343 142	36	2295 457	6171	
157	194	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12838		25676		25676	2054	27730	
159	195	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО 42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834	
160	196	С123-061702-1201	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	1817		18170		18170	1454	19624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	197	С123-061702-1202	Гильзы медные дуженые соединительные марки ГМД-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	2472		24720		24720	1978	26698	
			Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									10204136	
			ИТОГО:					8794389	31066	7865588	653882	10204136	
								897735	10440		755859		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		122450				10326584	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		139409				10465993	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209320				10675313	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1281038				11956351	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2020", БИН 120740004613

(наименование организации, зарегистрированный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмаров А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 130540003918

(наименование организации, зарегистрированный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, зарегистрированный идентификационный номер, дата)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдырахманов С.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2022 года на 2-1-7 Система связи СС

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4356,58 2928	1075,42 497,76	4357 2928	1075 498	353	2467 546	7369	
2	2	С123-080200-0101	Коробка телефонная распределительная серии КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	1	1207		1207		1207	97	1304	
3	3	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	6	1240,9 1226	0 0	7445 7356	0 0	89	5296 1019	13761	
4	4	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	356		1424		1424	114	1538	
5	5	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	611		1222		1222	98	1320	
6	6	С123-080504-1103	ADSL сплиттер AS 6EE. ZyXEL	шт.	2	4475		8950		8950	716	9666	
7	7	С123-080504-1102	Разветвитель телефонный 5-портовый RJ-45	шт.	1	1757		1757		1757	141	1898	
8	8	Ц13-100203-0103 Изм. и доп. вып. 18	Таксофон и аппарат телефонный. Монтаж оборудования	шт.	5	1485,55 1200,48	0 0	7428 6002	0 0	1425	4322 940	12689	
9	9	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	8	5632		28160		28160	2253	30413	
10	10	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	225	679,79 444,18	72,15 22,4	152952 99941	16234 5040	36777	75586 18283	246820	
11	11	С123-060514-0101	Кабель распределительный КРПМ 2х2х0,4мм2	км	0,2268	55909		12625		12625	1010	13635	
12	12	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, 8901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	38		152		152	12	164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	3	161,12 157,5	0 0	483 473	0 0	11	340 66	889	
14	14	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Патч-корд, L=1м. RJ-11 - RJ-11 (UTP)	шт	3	948,96		2847		2847	228	3075	
			Итого по разделу: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									**344541**	
			Раздел: 2. ИНТЕРНЕТ, БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ(КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА, ПРИЕМНАЯ И УЧИТЕЛЬСКАЯ)										
15	15	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Точка доступа. Монтаж оборудования	номер	2	4943,73 3500	420,93 131,76	9887 7000	842 264	2046	5230 1209	16327	
16	16	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	ADSL модем ASUS AM604	шт	1	8715,54		8716		8716	697	9413	
17	17	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/сTL-WR741ND	шт	1	8232,86		8233		8233	659	8891	
18	18	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	5	1240,9 1226	9 0	6205 6130	0 0	75	4414 849	11468	
19	19	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	5	611		3055		3055	244	3299	
20	20	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, 8901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	22	38		836		836	67	903	
21	21	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	30	161,12 157,5	0 0	4834 4725	0 0	109	3402 659	8895	
22	22	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Патч-корд, L=3м. RJ-45 - RJ-45 (UTP)	шт	10	1315,98		13160		13160	1053	14213	
23	23	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	194	679,79 444,18	72,15 22,4	131878 86171	13998 4345	31710	65172 15764	212814	
24	24	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,19788	88016		17417		17417	1393	18810	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ИНТЕРНЕТ, БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ(КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА, ПРИЕМНАЯ И УЧИТЕЛЬСКАЯ)									**305033**	
			Раздел: 3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
25	33	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Точка доступа. Монтаж оборудования	номер	1	4943,73 3500	420,93 131,76	4944 3500	421 132	1023	2615 605	8163	
26	34	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	ADSL модем ASUS AM604	шт	1	8715,54		8716		8716	697	9413	
27	35	Ц13-100302-0105	Управляемый коммутатор	шт	3	10507,66 8784	1262,79 395,28	31523 26352	3788 1186	1383	19827 4608	55458	
28	36	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Управляемый коммутатор 2-го уровня GS2210-24, Zyxel	шт	3	347255		1041765		1041765		1041765	
			Отгрузочная цена			347255		1041765					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,7		12501					
			Сметная стоимость оборудования					*1054266*					
29	37	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19282,86 15750	2057,88 644,16	19283 15750	2058 644	1475	11804 2487	33574	
30	38	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Источник бесперебойного питания 5PX 3000i RT3U 3000VA Eaton		1	213926,79		213927		213927		231041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							17114		
31	48	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		129,5	679,79	72,15	88032	9344	21167	43504	142059	
				м кабеля		444,18	22,4	57521	2901		10523		
32	50	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных		324	161,12	0	52204	0	1174	36742	96061	
				м		157,5	0	51030	0		7116		
33	51	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Патч корд, L=3м. RJ-45 - RJ-45 (UTP)		108	1290,18		139339		139339		150486	
				шт							11147		
34	52	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, 8901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		54	38		2052		2052		2216	
				шт.							164		
			Итого по разделу: 3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА									1782737	
			Раздел: 4. ЧАСИФИКАЦИЯ										
35	53	Ц13-100702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЭ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования		1	4909,31	0	4909	0	7	3529	9114	
				шт.		4902	0	4902	0		675		
36	54	Ц13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений одностороннее. Монтаж на стене		9	2700,63	0	24306	0	78	17444	45090	
				шт.		2692	0	24228	0		3340		
37	55	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Первичные часы Standing-2-06S		1	95875		95875				95875	
				шт						95875			
			Отпускная цена			95875		95875					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1150					
			Сметная стоимость оборудования					97026					
38	56	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Внутренние вторичные одностороннее электронные часы Standing-114		9	38839,29		349554				349554	
				шт						349554			
			Отпускная цена			38839		349554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4195					
			Сметная стоимость оборудования					*353748*					
39	57	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Блок развязки		9	5691,96		51228		51228		55326	
				шт							4098		
40	58	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		8	154		1232		1232		1331	
				шт.							99		
41	59	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		220	385,64	15,21	84841	3347	12862	50034	145665	
				м		311,96	3,91	68631	861		16790		
42	60	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		220	90,32	0,84	19870	185	4088	11287	33650	
				м		70,9	0,36	15598	78		2493		
43	61	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		224,4	24		5386		5386		5816	Казахстан
				м							431		
44	62	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,2244	88016		19751		19751		21331	Казахстан
				км							1580		
			Итого по разделу: 4. ЧАСИФИКАЦИЯ									768097	
			Раздел: 5. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
45	63	Ц13-100608-0505	Звонок. Монтаж оборудования		5	1371,21	0	6856	0	126	4846	12638	
				шт.		1346	0	6730	0		936		
46	64	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Звонок громкого боя МТМ-1 2-х чашечный		5	4590		22950		22950		24786	
				шт							1836		
47	65	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Кнопка для звонка. Монтаж оборудования		1	1011,64	11,09	1012	11	27	703	1852	
				комплект		973,44	3,56	973	4		137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	66	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028		1028		1028	82	1110	
49	67	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	687		3435		3435	275	3710	
50	68	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	385,64 311,96	15,21 3,91	50133 40555	1978 509	7601	29566 6376	86075	
51	69	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	90,32 70,9	0,84 0,36	11742 9217	109 46	2415	6670 1473	19884	
52	70	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	132,6	24		3182		3182	255	3437	Казахстан
53	71	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	177811		23578		23578	1886	25464	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									178956	
			Раздел: 6. ЗВУКОУСИЛЕНИЯ										
54	72	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23913,53 21000	2572,35 805,2	23914 21000	2572 805	341	15700 3169	42782	
55	73	Ц13-100411-0209	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	4	7020,17 6730	0 0	28081 26920	0 0	1161	19382 3797	51260	
56	74	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	3762,93 3678	0 0	3763 3678	0 0	85	2648 513	6924	
57	75	**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**	Усилитель 120Вт, 3 микр./1 лин.вход. А-120	шт	1	170860		170860		170860		170860	
			Отпускная цена			170860		170860					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2050					
			Сметная стоимость оборудования					*172910*					
58	76	С123-080303-1302	Настенная звуковая колонна 30Вт ROXTON CS-830T	шт.	4	48187		192748		192748	15420	208168	
59	77	**СПРЕДЛОЖЕНИЯ**	Микрофон настольный на высокой стойке. RM-01	шт	1	31620		31620		31620	2530	34150	
60	78	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	385,64 311,96	15,21 3,91	42420 34316	1674 430	6431	25017 5395	72832	
61	79	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	90,32 70,9	0,84 0,36	9935 7799	92 39	2044	5643 1246	16825	
62	80	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	112,2	24		2693		2693	215	2908	Казахстан
63	81	С123-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,1122	67242		7545		7545	604	8148	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ЗВУКОУСИЛЕНИЯ									616907	
			Раздел: 7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
64	82	Ц13-100601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	56100,36 25665,8	0 0	56100 25666	0 0	30435	18479 5966	80546	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	83	С123-080100-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	28774		28774		28774	2302	31076	
66	84	С123-080101-0202	Мачта телескопическая модели МТТЕ-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	36244		36244		36244	2900	39144	
67	85	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	70	292,88 292,88	0 0	20502 20502	0 0	0	14761 2821	38084	
68	86	С123-080505-0002	Делитель DM12	шт.	6	344		2064		2064	165	2229	
69	87	С123-080505-0801	Ответвитель RF (TV) ПА 8 ОТВОДОВ 5-1000 МГЦ модели HP1G-8T, типа ASTEL	шт.	4	1492		5968		5968	477	6445	
70	88	С123-070216-0601	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	шт.	20	642		12840		12840	1027	13867	
71	89	С123-070216-0602	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	40	642		25680		25680	2054	27734	
72	90	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	18	1240,9 1226	0 0	22336 22068	0 0	268	15889 3858	41283	
73	91	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	18	337		6066		6066	485	6551	
74	97	Ц13-080205-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	479,38 226,88	22,31 6,76	14381 6806	669 203	6906	5047 1554	20982	
			Итого по разделу 7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									307943	
			Раздел: 8. ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ										
75	98	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23913,53 21000	2572,35 805,2	23914 21000	2572 805	341	15700 3169	42782	
76	99	Ц13-100411-0208	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на стойке или на крыше	шт.	17	5674,17 5384	0 0	96461 91528	0 0	4933	65900 12989	175350	
77	100	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	3762,93 3678	0 0	3763 3678	0 0	85	2648 513	6924	
78	101	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Усилитель 120Вт,3 микр./1 лин.вход. А-120	шт	1	170860		170860		170860		170860	
			Отпускная цена			170860		170860					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2050					
			Сметная стоимость оборудования					*172910*					
79	102	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Настенный громкоговоритель 10Вт SWS-10	шт	17	12240		208080		208080	16646	224726	
80	103	СПРЕДЛОЖЕНИЯ	Микрофон настольный на высокой стойке. RM-01	шт	1	31620		31620		31620	2530	34150	
81	104	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	14	154		2156		2156	172	2328	
82	105	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350	385,64 311,96	15,21 3,91	134974 109186	5325 1369	20463	79600 17166	231739	
83	106	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10	382,58 297,78	37,73 15,65	3826 2978	377 156	471	2287 487	6869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	107	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	90,32 / 70,9	0,84 / 0,36	32515 / 25524	302 / 128	6689	18469 / 4079	55063	
85	108	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	357	24		8568		8568	685	9253	
86	109	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	10,2	350		3570		3570	286	3856	
87	110	С123-060401-3003	Кабель телефонный одномарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,357	67242		24005		24005	1920	25926	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ									991576	
			ИТОГО:					4328675 / 968360	66977 / 20443	1442480 / 1828914	711940 / 255180	5273842	
			В том числе:							1850861			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		41339				5337128	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		47065				5384193	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70667				5454860	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		654583				6109443	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарлан Строй Групп 2016", БИН 160140015124

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области", БИН 980300053122

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Абдрахманов С.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерно-строительная компания "Лидер"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2022 года на 3-1-1 Блочно-модульная котельная

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
1	29	Ц13-370102-0111	Оборудование массой 13 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	464780,17	141072,31	464780	141072	19196	209137	727831	
						304512	38335,56	304512	38336		53913		
			Итого по разделу: 2. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									727831	
			ИТОГО:					464780	141073	19196	209137	727831	
								304512	38336		53913		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8734				736565	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		9944				746509	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14930				761439	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		91373				852812	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адиманов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масыбеков М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Таубаев О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Абдыраманов С.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2022 года на 4-1-2 Наружные электрические сети

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	21	Е11-330303-0201	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	9	2139,68 541,68	1598 836,8	19257 4875	14382 7531	0	9925 2335	31517	
2	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9	27851,99 16440	9615,16 3903,94	250668 147960	86536 35135	16171	146476 31772	428916	
	22.1 *	2401-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,59	- 2067			-	9487.53			Казахстан 100%
3	23	Е11-330207-0102	Светильники . Установка	светильник	11	5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	58337 28699	29451 13044	187	33394 7338	99069	
4	24	Ц13-000303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2810,42 1442	25,13 0	30915 15862	276 0	14776	11421 3387	45722	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									605224	
			ИТОГО:					359177 197396	130644 55718	31134	201216 44832	605224	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7265				61248?	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		8269					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ранними удорожаниями									620756	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12415					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									633171	
			НДС			12 %		75981					
			Итого с НДС									709152	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 170140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области", БИН 970340005[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Таушанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или удостоверения)

Приказ и. Министр. индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Отдел образовании по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Ь МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2022 года на 5-1-1 Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	Ц13-100105-0502 Изм. в дин. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	4,5	679,79 444,18	72,15 22,4	3059 1999	325 101	736	1281 347	4687	
2	6	С123-060401-0524	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0109288	189949		2074		2074	166	2239	Казахстан
3	7	С124-010202-0304	Телефонный стыковой консоль	шт.	1	3326		3326		3326	266	3592	
			ИТОГО:					8459 1999	325 101	6136	1281 779	10518	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		126				10644	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		144				10788	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		216				11004	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1321					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									12325	
			Понижающий коэффициент на договорную стоимость									-1253	
			Итого с НДС									11072	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Таразгражданстрой Групп 2016", БИН 120340015124

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или индивидуального предпринимателя-физического лица)

Директор Асанова А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району управления образования Алматинской области", БИН 180640005422

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или индивидуального предпринимателя-физического лица)

Руководитель Маремханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташалов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номинальный номер, №

Абдыраманов С.Н.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область., Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область., Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Сети водоснабжения и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №11

за октябрь 2022 года на 6-1-1 Сети водоснабжения и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ										
99	99	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,08134	2279257,36	3705,27	-185395	-301	-145570	-39264	-242631	
						485906	1679,64	-39524	-137		-17973		
	99.1	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	81,9907	1644				134792,74			
100	100	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,014	1446365,72	7566,5	-20249	-106	-14965	-5182	-27466	
						369900	4005,28	-5179	-56		-2035		
	100.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,112	1048				14789,38			
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ									-270097	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м трубопровода	81,34	1009,96	16,03	82150	1304	76276	5047	94172	
						56,19	6,49	4570	528		6976		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									94172	
			ИТОГО:					-123494	896	84259	-39399	-175925	
								-40133	335		-13032		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-2111				-178836	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		-2403					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с земляными упорожениями									-180440	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-3609					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-184048	
			НДС			12 %		-22086					
			Итого с НДС									-206134	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант-Строй Групп 2016", БИН 160440015124

(наименование организации, фамилия, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскинов А.К.

(должность подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегейлинскому району Управления образования Алматинской области", БИН 1[illegible]0134

(наименование организации, фамилия, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Ташанов О.Т.

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдырахманов С.Н.

Приказ и. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 179

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №12

за октябрь 2022 года на 6-2-1 Сети теплоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 17. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1										
28	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,63	23469,83	9616,69	-38256	-15675	-4182	-24874	-68180	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11287,64	4126,35	-18399	-6726		-5050		
	28.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2168	12376				2682,99			
29	29	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	1921		-11526		-11526	-922	-12448	
30	30	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749		-47247		-47247	-3780	-51027	
31	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17966		-17966		-17966	-1437	-19403	
32	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		-1852		-1852	-148	-2000	
33	33	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3139		-3139		-3139	-251	-3390	
34	34	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		-19383		-19383	-1551	-20934	
35	35	Е11-110001-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,28	227,38	32,91	-64	-9	-32	-25	-95	
						89,63	12,88	-23	-4		-7		
36	36	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки. Устройство	м3	0,28	15314,89	1217,46	-4288	-341	-3614	-379	-5041	
						1189,22	298,07	-333	-83		-373		
	36.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	12376				3534,50			
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,85	898,48	19,98	-764	-17	-487	-244	-1088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, забаз. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности			305,7	2,93	-260	-2		-81		
	37.1	2113-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	тг	2,04	223				454,92			
38	38	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1	2067		-2274		-2274	-182	-2456	
			Итого по разделу: 17. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1									-186062	
			ИТОГО:					-146759	-16041	-111702	-25522	-186062	
								-19015	-6815		-13782		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-2232				-188294	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		-2541				-190835	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-3816				-194651	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		-23357				-218008	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 160140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Ахманов А.К.

(должность, фамилия, роспись, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каркаралинскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180340000132

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Масимханов М.К.

(должность, фамилия, роспись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ташанов О.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Абдырахманов С.П.

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 179

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №13

за октябрь 2022 года на 6-2-2 Сети топливоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел 24. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	Е11-010102-0305	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,174426	211,51 10,1	201,32 59,68	-5959 -284	-5672 -1682	-3	-1416 -590	-7965	
2	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,871374	2188,03 2188,03	0 0	-1907 -1907	0 0	0	-1373 -262	-3542	
3	3	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	50,83015	63		3202			-256	-3458	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,0458	21,9 3,41	18,4 7,67	-636 -99	-534 -223	-3	-232 -69	-937	
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	111,107874	158,4 9,11	149,29 40,38	-17599 -1012	-16587 -4486	0	-3959 -1725	-23283	
6	6	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,436326	2188,03 2188,03	0 0	-7519 -7519	0 0	0	-5414 -1035	-13967	
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,018094	866,42 866,42	0 0	-6947 -6947	0 0	0	-5002 -956	-12905	
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,526106	31,11 0	31,11 12,09	-3314 0	-3314 -1288	0	-927 -339	-4581	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		114,5442	171,86	79,2	-19686	-9071	0	-10812	-32937	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	-10614	-4402		-2440		
10	10	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		2	3895,41	1058,69	-7791	-2117	-3920	-2463	-11074	
				м3 основания		876,72	447,44	-1753	-895		-820		
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,2	1778				3911,6			
11	11	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или покрывающиеся на плиты (ЛЗ-8-2,5 шт, ПБ-8-5 шт.). Устройство		2,68	13843,98	2846,33	-34958	-7628	-15103	-17457	-56608	
				м3 сборных конструкций		4562,1	958	-12226	-2567		-4193		
12	12	С121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8	54892		-98806		-98806	-7904	-106710	
13	13	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8	62768		-50214		-50214	-4017	-54232	
14	14	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОПП, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	20	745		-14900		-14900	-1192	-16092	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01494	922670,67	1376,67	-13785	-21	-9783	-3632	-18810	
						266508	621,24	-3982	-9		-1393		
	15.1	2106-0405-1400	Закладные детали и детали кронштейнов массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0149	654786				9782,5			
			Итого по разделу: 24. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ									-367101	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 29. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,75	26710,74	1971,62	100165	7394	63624	28153	138583	
				м3		7772,84	477	29148	1789		10265		
	1.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8063	14607				55597,89			Казахстан 100%
2	2	С121-050309-0304	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0461741	273377		12623		12623	1010	13633	
3	3	Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж		2,86	157891,19	76990,56	451569	220193	58703	150171	649879	
				т конструкций		60375	15722,38	172673	44966		48139		
4	4	С121-060303-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	2,86	525516		1502976		1502976	120238	1623214	
5	5	С121-060304-1101	Люзы световые для резервуаров	т	0,2	961365		192273		192273	15382	207655	
6	6	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	1,4	37269		52177		52177	4174	56351	
7	7	Е11-100102-0208 прим.	Стены. Обшивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку(обшивка поверхности резервуаров)		28	2623,05	6,01	73445	168	62878	9706	89804	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			382,1	3,07	10699	86		6652		
	7.1	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0504	402975				20309,04			
	7.2	2105-0404-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1232	342297				42170,99			
			Итого по разделу: 29. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ									2779119	
			ИТОГО:					2098005	182809	1752222	135343	2412018	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								166176	31289		178669		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28944				2440962	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		32953				2473915	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49478				2523394	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		302843				2826200	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015121
(наименование организации, индивидуальный номер для индивидуальных предпринимателей, бизнес-идентификационный номер для юридических лиц)

Директор Асанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Каскеленского района" Управления образования
(наименование организации, индивидуальный номер для индивидуальных предпринимателей, бизнес-идентификационный номер для юридических лиц)

Руководитель Масимханов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Таванов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдыраманов С.Н.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г.,** **Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №14

за октябрь 2022 года на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 27. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
2	2	К11-270403-0801	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	1550	871,04 / 57,62	293,42 / 98,66	-1350113 / -89308	-454799 / -140518	-806006	-248212 / -127866	-1726191	
	2.1	2101-0201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,5	3198				49569			
	2.2	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,25	3064				71238			
	2.3	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	292,95	2336				684331,2			
	2.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	31	28				868			
3	3	Е11-270403-0804 К-5	**Вычитается позиции: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя и нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	м2 покрытия	1550	217,26 / 0	70,09 / 22,18	336755 / 0	108645 / 34376	228110	37126 / 29910	403791	
	3.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	97,65	2336				228110,4			
4	4	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	78	1341,6 / 49,19	128,84 / 33,75	-104645 / -3837	-10050 / -2633	-98758	-6987 / -8931	-120562	
	4.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,4724	12039				90259,12			
	4.2	2113-0104-0701	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0008	119677				100,82			
5	5	Е11-270602-0403 К-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	78	290,54 / 0,26	0,04 / 0	-22662 / -21	-3 / 0	-22638	-22 / -1815	-24499	
	5.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,872	12079				22611,89			
	5.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0002	119677				26,14			
6	6	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	78	1361,11 / 49,19	128,84 / 33,75	-106167 / -3837	-10050 / -2633	-92280	-6987 / -9062	-122206	
	6.1	2102-0501-0701	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,5348	12181				91781,4			
	6.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0008	119677				100,82			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		44,375	3263,98	1061,64	-144839	-47110	-90796	-19686	-177601	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	252,86	-6933	-11221		-13156		
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,8313	1778				92133,36			
	10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,7188	28				62,13			
11	11	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		355	559,21	15,16	-198518	-5380	-41908	-134272	-359413	
				м2		426	3,81	-151230	-1351		-26623		
12	12	Е11-470112-0105	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать		355	97,75	0,15	34703	53	13969	18199	57134	
				м2		58,26	0	20681	0		4232		
13	13	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		355	253,33	159,71	-89933	-56699	-10813	-32262	-131970	
				м2		63,16	40,11	-22421	-14240		-9776		
	13.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	7,1	1383				9819,3			
21	21	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		4935,84	42,23	1,79	-208451	-8857	0	-178822	-418254	
				м2		40,44	0,73	-199594	3613		-30982		
22	22	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,493584	282250,49	4786,73	-139314	2363	-136525	-1221	151778	
				га		863,76	1947,12	-426	961		-11243		
	22.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	98,7168	1383				136525,33			
			Итого по разделу: 27. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									-2771549	
			Раздел: 28. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ										
30	30	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	12,272892	540121		6628847		-6628847		-7159154	
				т							-530308		
			Итого по разделу: 28. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ									-7159154	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ										
			Раздел: 32. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
1	1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16(ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кпр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В 15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		69	1602,49	32,69	110572	2255	50378	63569	188072	
				м бортового камня		839,69	13,35	57939	921		13931		
	1.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5011	13620				47684,44			
2	2	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,966	48303		46661		46661		50394	Казахстан
				м3							3733		
3	3	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		117	3623,68	1098,78	423971	128557	277133	53044	515176	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	18280	30835		38161		
	3.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	134,55	2058				276903,9			
	3.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,19	28				229,32			
4	4	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		780	1361,11	128,84	1061669	100498	922802	69870	1222062	
				м2 покрытия		49,19	33,75	38369	26326		90523		
	4.1	2302-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	75,348	12181				917813,99			Казахстан 100%
	4.2	2113-0104-0701	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0084	119677				1008,16			
5	5	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		226,7129755	3259,43	24,34	738955	5519	570340	178330	990668	
				м2 покрытия		719,39	8,93	163096	2025		73383		
6	6	С122-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		231,2472351	6491		1501026		1501026		1621108	
				м2							120082		
			Итого по разделу: 32. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									4587480	
			Раздел: 33. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ										
7	7	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		3	35317	7408	105951	22224	67329	22083	138277	
				секция		5466	2623	16398	7869		10243		
			Итого по разделу: 33. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ									138277	
			ИТОГО:					-4633226	-227558	-4242823	-186170	-5204953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-162844	-74819		-385554		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-62459				-5267412	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		-71110				-5338522	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-106770				-5445293	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		-653435				-6098728	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тарант Строй Групп 2015", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и номер плательщика налога на добавленную стоимость)

Директор Аскаров А.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области", БИН 189540005123

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и номер плательщика налога на добавленную стоимость)

Руководитель Масиутаева М.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер ЭК)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдыраманов С.П.