Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений.
КГКП Алматинского зоологического парка"
Договор №

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		210099/00	04.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений. КГКП Алматинского зоологического парка	138 256 584,00	60 943 378,57							7 313 205,43	68 256 584,00
Итого к оплате									7 313 205,43	68 256 584,00

Заказчик:
Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
_____ Адилбаев С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____Жанысбеков О.К.
М.П.

Авторский надзор
ТОО "LIGHT House Kazakhstan "
_____Иванов Д
М.П.

Подрядчик
Технический надзор
ТОО "MSK Engineering "
_____Абдулин Р.Х.
М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №210099/00 от 04.08.2021

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2 Реконструкция и благоустройство прудов

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка										
1	11	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шагеферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		4,0822	32910,65	10570,98	134348	43153	15735	61517	211534	
				т конструкций		18485,1	3354,71	75460	13695		15669		
2	12	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	4,0822	456716		1864406		1864406		2013559	
											149152		
3	13	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,04683	27332,23	12856,92	1280	602	303	387	1800	
				т конструкций		8002,68	3965,39	375	186		133		
4	14	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,04683	407605		19088		19088		20615	
											1527		
			Итого по разделу: 9. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка									2247508	
			Раздел: 10. Смета 2-1-2. Смотровая площадка. Тип 1/1, 1/2, 1/3 (3шт)										
5	1	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		191,1	1,17	1,17	223	223	0	68	315	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,5	0	95		23		
6	2	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым)способом. Грунты группы 2		24	30149,35	5765,43	723584	138370	517712	126048	917603	
				м3 конструктивного объема свай		2812,6	2492,44	67502	59819		67971		
7	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85536	216789		185433		185433		200267	
											14835		
8	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,27072	207694		679309		679309		733654	
											54345		
9	5	С121-050101-0403	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,75264	232449		174950		174950		188946	
											13996		
			Итого по разделу: 10. Смета 2-1-2. Смотровая площадка. Тип 1/1, 1/2, 1/3 (3шт)									2040785	
			Раздел: 11. Смета 2-1-7к. Беседки. Тип1, Тип 2.										
10	3	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		14,3895	2277,3	41,78	32769	601	22174	9405	45548	
				м2 поверхности		694,51	8,29	9994	119		3374		
			Итого по разделу: 11. Смета 2-1-7к. Беседки. Тип1, Тип 2.									45548	
			Раздел: 12. Смета 7-1к. Гидротехнические решения. Пруды										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	8	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1699,4175	80,13	80,13	136173	136173	0	40691	191013	
				м3 уплотненного грунта		0	33,25	0	56515		14149		
12	9	E11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками		1145,06	13201,93	3211,5	15115971	3677360	1954765	10942401	28143642	
				м3 подстилающего слоя		8282,4	1883,75	9483845	2157607		2084670		
13	10	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		2290,2	2516,39	1102,52	5763044	2524981	2869689	1068760	7378349	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	368374	621219		546544		
14	13	E11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		3435,2	1866,79	1619,17	6412801	5562170	6973	2405550	9523819	
				м3 материала основания в плотном теле		245,59	402,8	843658	1383703		705468		
15	14	C121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		3435,2	2489		8550213		8550213		9234230	
				м3							684017		
16	15	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2290,1	39,45	39,45	90341	90341	0	21655	120056	
				м3 грунта		0	13,15	0	30077		8960		
17	16	C121-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3		2290,1	464		1062606		1062606		1147615	
				м3							85009		
18	17	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2290,1	104,78	104,78	239945	239945	0	71674	336549	
				м3 уплотненного грунта		0	43,47	0	99547		24930		
19	18	E11-010201-0206 K=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2290,1	21,31	21,31	48805	48805	0	12680	66404	
				м3 уплотненного грунта		0	7,69	0	17611		4919		
			Итого по разделу: 12. Смета 7-1к. Гидротехнические решения. Пруды									56141977	
			ИТОГО:					41235289	12462726	17923357	14760836	60475818	
								10849208	4439593		4479691		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		2080368				62556186	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		675607				63231793	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1264636				64496429	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67714865	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			Скидка			10%		6771487				60943379	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		7313205				68256584	
			Итого с НДС										

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаньсебаев О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering"

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Заказчик

Заместитель руководителя Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Адилбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела Жексембаев М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)