Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений. КГКП Алматинского зоологического парка"
Договор №

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за снтябрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		210099/00	04.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений. КГКП Алматинского зоологического парка	70 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Итого к оплате									7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
_____ **Адилбаев С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**
М.П.

Авторский надзор
ТОО "LIGHT House Kazakhstan "
_____ **Иванов Д**
М.П.

Подрядчик:
Технический надзор
ТОО "MSK Engineering "
_____ **Абдулин Р.Х.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №210099/00 от 04.08.2021

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **№1 Реконструкция и благоустройство прудов**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Смета 1-1. Благоустройство. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 10 прим. Кдем=0,7	**Ограждения из сетки. Демонтаж**	м	702	917,04 646,98	270,06 121,68	643762 454179	189583 85421	0	582768 98122	1324653	
2	2	Е11-090306-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 прим.	**Зеркало. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0**	м2	24,15	3036,24 2851,86	113,51 36,11	73325 68872	2741 872	1711	48124 9716	131165	
3	3	Е11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	152,2	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3015965 1681615	1334350 651398	0	1959731 398056	5373751	
4	4	Е11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	600	1,17 0	1,17 0,5	701 0	701 297	0	214 73	988	
5	5	Е11-010207-0701	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	5	103,07 0	103,07 39,98	515 0	515 200	0	144 53	712	
6	6	Е11-010207-1001	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень	5	32,04 0	32,04 12,43	160 0	160 62	0	45 16	221	
7	7	Е11-010207-1201	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень	5	97,13 26,72	70,41 26,11	486 134	352 131	0	190 54	730	
8	8	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	367,1	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	1159433 681668	477765 218206	0	971864 170504	2301802	
9	9	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	180	188,11 188,11	0 0	33859 33859	0 0	0	24379 4659	62897	
10	10	Е12-180101-2601	**Заборы деревянные инвентарные из готовых звеньев. Разборка**	м2 забора	160,5	166,04 166,04	0 0	26650 26650	0 0	0	19188 3667	49505	
11	11	Е12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	346,9	1171,48 877,82	293,66 141,66	406386 304517	101869 49141	0	254634 52882	713902	
12	12	Е12-160101-1506 прим.	**Арык бетонный. Демонтаж**	м трубопровода	27,1	932,64 752,15	180,49 74,92	25275 20383	4891 2030	0	16138 3313	44726	
13	13	Е11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	57,6	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	1141390 636406	504984 246521	0	741659 150644	2033693	
14	14	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	128,1	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	404586 237869	166717 76143	0	339133 59498	803217	
15	15	Е12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	402,7	1171,48 877,82	293,66 141,66	471755 353500	118255 57046	0	295593 61388	828735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е12-160101-1506 прим.	Арык бетонный. Демонтаж	м трубопровода	10	932,64 752,15	180,49 74,92	9326 7522	1805 749	0	5955 1223	16504	
17	17	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 10 прим. Кдем=0,7	Ограждения из сетки. Демонтаж	м	52,2	917,04 646,98	270,06 121,68	47869 33772	14097 6352	0	43334 7296	98500	
18	18	С341-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1825,35	470		857915			68633	926548	
19	19	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1825,35	99		180710			14457	195166	
			Итого по разделу: 1. Смета 1-1. Благоустройство. Демонтажные работы									14907415	
			Раздел: 2. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка										
20	1	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонныебуронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	10,92	30149,35 2812,6	5765,43 2492,44	329231 30714	62958 27217	235559	57352 30927	417509	
21	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38808	216789		84131		84131	6731	90862	
22	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014	т	1,370432	207694		284631		284631	22770	307401	
23	4	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,43904	232449		102054		102054	8164	110219	
24	5	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опо рной площадки до 6 м	м3	17,84	46916,88 18518,4	6322,49 1454,99	836997 330368	112793 25957	393836	324256 92900	1254153	
25	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3857	216789		83616		83616	6689	90305	
26	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2901373	207694		267954		267954	21436	289390	
27	8	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	34843,14 10365,16	1873,43 475,8	174216 51826	9367 2379	113023	49326 17883	241425	
28	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	216789		26882		26882	2151	29032	
29	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,293	207694		268548		268548	21484	290032	
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка									3120328	
			Раздел: 3. Смета 2-1-3. Смотровая площадка. Тип 2										
30	1	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	77,35	1,17 0	1,17 0,5	90 0	90 38	0	28 9	127	
31	2	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением сква жин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	8	30149,35 2812,6	5765,43 2492,44	241195 22501	46123 19940	172571	42016 22657	305868	
32	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28512	216789		61811		61811	4945	66756	
33	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09024	207694		226436		226436	18115	244551	
34	5	С121-050101-0403	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,25088	232449		58317		58317	4665	62982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-3. Смотровая площадка. Тип 2									680284	
			Раздел: 4. Смета 2-1-4. Остров для пеликанов										
35	1	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	3,85	30149,35 2812,6	5765,43 2492,44	116075 10829	22197 9596	83050	20220 10904	147199	
36	2	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14335	216789		31077		31077	2486	33563	
37	3	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5285	207694		109766		109766	8781	118548	
38	4	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1232	232449		28638		28638	2291	30929	
39	5	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,56	15143,46 1425,6	1122,82 273,22	114485 10778	8489 2066	95218	11687 10094	136265	
			Итого по разделу: 4. Смета 2-1-4. Остров для пеликанов									466504	
			Раздел: 5. Смета 2-1-5. Зеркало										
40	1	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	4,2	30149,35 2812,6	5765,43 2492,44	126627 11813	24215 10468	90600	22058 11895	160580	
41	2	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15312	216789		33195		33195	2656	35850	
42	3	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,61656	207694		128056		128056	10244	138300	
43	4	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,14784	232449		34365		34365	2749	37114	
44	5	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,41	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	38307 3436	2706 658	32166	3726 3363	45396	
			Итого по разделу: 5. Смета 2-1-5. Зеркало									417240	
			Раздел: 6. Смета 2-1-7к. Беседки. Тип1, Тип 2.										
45	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,83	15143,46 1425,6	1122,82 273,22	12569 1183	932 227	10454	1283 1108	14960	
46	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,8	20389,21 4881,66	1049,74 409,93	57090 13669	2939 1148	40482	13483 5646	76219	
47	3	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	4,2105	2277,3 694,51	41,78 8,29	9589 2924	176 35	6488	2752 987	13328	
			Итого по разделу: 6. Смета 2-1-7к. Беседки. Тип1, Тип 2.									104507	
			Раздел: 7. Смета 7-1к. Гидротехнические решения. Пруды										
48	4	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1359,534	34,57 0	34,57 14,66	47005 0	47005 19933	0	14352 4909	66266	
49	5	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3398,835	147,17 5,49	141,6 35,54	500214 18664	481283 120792	267	100408 48050	648672	
50	6	С341-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8327,14575	470		3913759			313101	4226859	
51	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4758,369	22,22 3,51	18,61 7,89	105734 16682	88553 37557	498	39053 11583	156370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	53	Е11-010202-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.171 Кзтр=1,03, Кэм=1,36	Покров растительно-корневой и торф. Удаление в траншеях на болотах типа 1. Погрузка на транспортные средства, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 и к времени эксплуатации машин - 1,36	м3 грунта	11000	1208,85 593,33	431,46 124,69	13297371 6526647	4746069 1371614	2024655	5686747 1518729	20502848	
53	54	С341-020102-2030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км /вес нла 2,1т/м3/	т	21168,25	704		14902448			1192196	16094644 41695659	
			Итого по разделу: 7. Смета 7-1к. Гидротехнические решения. Пруды										
			Раздел: 8. Смета 7-2к. Благоустройство. Вертикальная планировка										
54	1	Е11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1630,3	203,03 4,04	198,99 65,24	331007 6594	324413 106354	0	81322 32986	445316	
55	2	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 упл отненного грунта	1630,3	80,13 0	80,13 33,26	130635 0	130635 54216	0	39036 13574	183244 628560	
			Итого по разделу: 8. Смета 7-2к. Благоустройство. Вертикальная планировка										
			ИТОГО:					45614188 11599573	9029729 3204764	5130055	11812198 4594112	62020497	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			3,44 %		2133505				64154002	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		692863				64846865	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1296937				66143802	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69444444	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			Скидка			10%		6944444				62500000	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		7500000				70000000	
			Итого с НДС										

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Жаппебергенов Э.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering", Абдуллин Р.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

Заместитель руководителя Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алибаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела: Жексембаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)