Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений. КГКП Алматинского зоологического парка"
Договор №

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		210099/00	04.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений. КГКП Алматинского зоологического парка	288 790 920,43	79 535 315,56							9 544 237,87	89 079 553,43
Итого к оплате									9 544 237,87	89 079 553,43

Заказчик:
Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
_____ **Адилбаев С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____**Жанысбеков О.К.**
М.П.

Авторский надзор
ТОО "LIGHT House Kazakhstan "
_____ **Иванов Д**
М.П.

Подрядчик:
Технический надзор
ТОО "MSK Engineering "
_____ **Абдулин Р.Х.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№210099/00** от **04.08.2021**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **№4 Реконструкция и благоустройство прудов**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка										
1	26	Е11-100112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады деревянные. Ограждение (декоративная решетка)	м ограждения	20	2411,46	22,72	48229	454	117	43080	98614	
						2382,9	10,44	47658	209		7305		
2	27	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 84 86-86	м3	0,208	47245		9827		9827		10613	
											786		
3	28	Е11-100116-0103 прим.	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	8	72,84	2,2	583	18	142	388	1048	
						52,83	1,03	423	8		78		
4	29	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя	м3 древесины в конструкции	0,208	17243,66	87,91	3587	18	2543	931	4879	
						4929,36	41,34	1025	9		361		
5	30	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	135,2	474,57	1,1	64162	148	41194	18318	89079	
						168,78	0,58	22820	78		6598		
6	31	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Деревянные поверхности. П окрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	76,16	474,57	1,1	36143	83	23205	10319	50179	
						168,78	0,58	12855	44		3717		
7	32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,34	618,79	1,1	16299	29	3285	10400	28835	
						492,98	0,58	12985	15		2136		
8	33	Е11-090306-0101 прим.	Ограждения сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	21,62	5057	162,16	109332	3506	3064	71675	195488	
						4753,1	51,59	102762	1115		14481		
9	34	С121-070503-0302 прим.	Поручни	м	18,2	1412		25698		25698		27754	
											2056		
10	35	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 1 2 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028574	232449		6642		6642		7173	
											531		
11	36	С123-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	592		2486		2486		2685	
											199		
12	37	С123-010201-0141	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	41,916	812		34036		34036		36759	
											2723		
13	38	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06615	239598		15849		15849		17117	
											1268		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,018727	245801		4603		4603		4971	
15	40	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,954708	429,08	0	3842	0	0	368		
						429,08	0	3842	0		2651	7013	
16	41	Е11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопров одов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	8,954708	232,98	1,05	2086	9	1011	519		
						119,04	0,45	1066	4		738	3051	
17	42	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителе й - 1,1; к времени эксплуатации машин -1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	8,954708	105,05	2,6	941	23	420	226		
						55,52	0,33	497	3		345	1389	
18	43	Е11-130301-1421 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской порошковой под хром	м2	8,954708	220,56	3,05	1975	27	1749	103		
						22,16	0,45	198	4		140	2284	
19	44	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019343	309539		599		599	169		
			Итого по разделу: 25. Смета 2-1-1. Пирс, смотровая площадка									647	
											48		
												589578	
			Раздел: 26. Смета 2-1-2. Смотровая площадка. Тип 1/1, 1/2, 1/3 (3шт)										
20	13	Е11-100112-0101 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады деревянные на сваях высотой до 3 м. Устройство	м3 древе сины в конструкции	10,1961	36341,92	9066,83	370546	92446	53253	225120	643320	
						22052,24	2480,05	224847	25287		47653		
21	14	С121-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,4001	35054		259403		259403		280155	
22	15	С121-070601-0201 прим.	Доски шпунтовые, толщиной 50 мм, 1 сорта	м3	2,796	77818		217579		217579	20752		
23	16	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГО СТ 10923-93	м2	23,7	227		5380		5380	17406		
												5810	
24	17	Е11-100116-0103 прим.	Покрытия. Антисептированиеводными растворами	м2 покрытия	139,8	72,84	2,2	10183	307	2490	430		
						52,83	1,03	7386	144		6778	18317	
25	18	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя	м3 древесины в конструкции	10,1961	17243,66	87,91	175818	896	124661	1357		
						4929,36	41,34	50260	421		45614	239146	
26	19	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,12	105181,4	1488,79	643710	9111	472567	17715		
						26475,8	654,49	162032	4005		149434	856595	
27	20	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровл и	255	6620,85	102,85	1688317	26227	1101329	63452		
						2199,06	31,26	560760	7971		523233	2388474	
28	21	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1247		89784		89784	176924		
												96967	
29	22	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя	м3 древесины в конструкции	7,56	17243,66	87,91	130362	665	92431	7183		
						4929,36	41,34	37266	313		33821	177317	
30	23	Е11-100112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады деревянные. Ограждение	м ограждения	72,6	2411,46	22,72	175072	1649	424	13135		
						2382,9	10,44	172999	758		156381	357969	
31	24	С121-070201-0207	Бруски обрезныехвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,756	47245		35717		35717	26516		
												38575	
32	25	Е11-100116-0103 прим.	Покрытия. Антисептирова ние водными растворами	м2 покрытия	29,04	72,84	2,2	2115	64	517	2857		
						52,83	1,03	1534	30		1408	3805	
											282		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	26	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя		0,756	17243,66	87,91	13036	66	9243	3382	17732	
			м3 древесины в конструкции			4929,36	41,34	3727	31		1313		
34	27	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		137,7	474,57	1,1	65348	151	41956	18657	90726	
			м2 отделываемой поверхности			168,78	0,58	23242	80		6720		
35	28	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Деревянные поверхности. Покрытие лаком за 2 раза		147,66	474,57	1,1	70075	162	44991	20006	97288	
			м2 отделываемой поверхности			168,78	0,58	24923	85		7207		
36	29	Е11-090306-0101 прим.	Ограждения сборно-разборные с остеклением. Монтаж		64,86	5057	162,16	327997	10518	9193	215026	586465	
				м2		4753,1	51,59	308286	3346		43442		
37	30	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,156	64695		10092		10092		10900	
				м3							807		
38	31	С121-050101-0403	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,06123	232449		14233		14233		15371	
				т							1139		
39	32	С123-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		301,644	812		244935		244935		264530	
				м							19595		
40	33	С123-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		37,8	592		22378		22378		24168	
				м							1790		
41	34	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,19845	239598		47548		47548		51352	
				т							3804		
42	35	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005		0,056181	245801		13809		13809		14914	
				т							1105		
43	36	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		21,347724	429,08	0	9160	0	0	6320	16719	
				м2		429,08	0	9160	0		1238		
44	37	Е11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопров одов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом		21,347724	232,98	1,05	4974	22	2410	1760	7272	
				м2		119,04	0,45	2541	10		539		
45	38	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителе й - 1,1; к времени эксплуатации машин -1,1; к расходу материалов - 1,1		21,347724	105,05	2,6	2242	55	1002	823	3310	
				м2		55,52	0,33	1185	7		245		
46	39	Е11-130301-1421 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской порошковой под хром		21,347724	220,56	3,05	4708	65	4170	333	5445	
				м2		22,16	0,45	473	10		403		
47	40	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,0058029	309539		1796		1796		1940	
				т							144		
			Итого по разделу: 26. Смета 2-1-2. Смотровая площадка. Тип 1/1, 1/2, 1/3 (3шт)									6549567	
			Раздел: 27. Смета 2-1-3. Смотровая площадка. Тип 2										
48	13	Е11-100112-0101 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады деревянные на сваях высо той до 3 м. Устройство		6,9478	36341,92	9066,83	252496	62994	36287	153401	438369	
			м3 древесины в конструкции			22052,24	2480,05	153215	17231		32472		
49	14	С121-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 848 6-86		5,5878	35054		195875		195875		211545	
				м3							15670		
50	15	С121-070601-0201 прим.	Доски шпунтовые, толщиной 50 мм, 1 сорта		1,36	77818		105832		105832		114299	
				м3							8467		
51	16	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 Г ОСТ 10923-93		14,1	227		3201		3201		3457	
				м2							256		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	17	Е11-100116-0103 прим.	Покрытия. Антисептирование в одними растворами	м2 покрытия	68	72,84	2,2	4953	149	1211	3297	8910	
						52,83	1,03	3593	70		660		
53	18	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя	м3 древесины в конструкции	6,9478	17243,66	87,91	119805	611	84946	31082	162958	
						4929,36	41,34	34248	287		12071		
54	19	Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	2,475	2103,72	42,36	5207	105	1297	3476	9377	
						1537,12	6,03	3804	15		695		
55	20	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,00332	19669,84	2148,3	65	7	13	42	116	
						13465,54	497,31	45	2		9		
56	21	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00332	230992		767		767		828	
											61		
57	22	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,3	35455,55	15893,52	81548	36555	29275	21924	111749	
						6833,59	3641,21	15717	8375		8278		
58	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	5,2	905,39	19,88	4708	103	2969	1536	6744	
						314,61	3,01	1636	16		500		
59	24	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,884	105181,4	1488,79	303343	4294	222693	70419	403664	
						26475,8	654,49	76356	1888		29901		
60	25	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кр овли	142,4	6620,85	102,85	942809	14646	615017	292190	1333799	
						2199,06	31,26	313146	4451		98800		
61	26	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,67	1247		40739		40739		43999	
											3259		
62	27	Е11-100112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады деревянные. Ограждение	м ограждения	60,8	2411,46	22,72	146616	1381	355	130964	299787	
						2382,9	10,44	144880	635		22206		
63	28	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,616	47245		29103		29103		31431	
											2328		
64	29	Е11-100116-0103 прим.	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	24,32	72,84	2,2	1771	53	433	1179	3187	
						52,83	1,03	1285	25		236		
65	30	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита в 2 слоя	м3 древесины в конструкции	0,616	17243,66	87,91	10622	54	7531	2756	14448	
						4929,36	41,34	3036	25		1070		
66	31	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раз а	м2 отделываемой поверхности	69,15	474,57	1,1	32817	76	21069	9369	45561	
						168,78	0,58	11671	40		3375		
67	32	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Деревянные поверхности. П окрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	62,08	474,57	1,1	29461	68	18915	8411	40902	
						168,78	0,58	10478	36		3030		
68	33	Е11-090306-0101 прим.	Ограждения сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	28,96	12975	162,16	375756	4696	233410	96009	509506	
						4753,1	51,59	137650	1494		37741		
69	34	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,092	64695		5952		5952		6428	
											476		
70	35	С121-050101-0403	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04082	232449		9489		9489		10248	
											759		
71	36	С123-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	592		3078		3078		3325	
											246		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	37	С123-010201-0141	Трубы стальные электросварные п рямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1457	812		1183084		1183084		1277731	
											94647		
73	38	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0819	239598		19623		19623		21193	
											1570		
74	39	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,0214022	245801		5261		5261		5682	
75	40	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,800648	429,08	0	4205	0	0	421		
						429,08	0	4205	0		2902	7675	
76	41	Е11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопров одов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	9,800648	232,98	1,05	2283	10	1106	569		
						119,04	0,45	1167	4		808	3339	
77	42	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кэтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителе й - 1,1; к времени эксплуатации машин -1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	9,800648	105,05	2,6	1030	25	460	247		
						55,52	0,33	544	3		378	1520	
78	43	Е11-130301-1421 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской порошковой под хром	м2	9,800648	220,56	3,05	2162	30	1915	113		
						22,16	0,45	217	4		153	2500	
79	44	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023949	309539		741		741	185		
												801	
			Итого по разделу: 27. Смета 2-1-3. Смотровая площадка. Тип 2								59		
												5135078	
			Раздел: 28. Смета 2-1-5. Зеркало										
80	10	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т констр укций	0,36522	98716,57	22275,24	36053	8135	866	20317	60880	
						74071,5	6552,32	27052	2393		4510		
81	11	С121-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,36522	539128		196900		196900		212652	
											15752		
82	12	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13	115,08	2,36	1496	31	787	471	2125	
						52,22	0,3	679	4		157		
83	13	Е11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170	м2	13	232,7	1,98	3025	26	2751	175	3457	
						19,11	0,45	248	6		256		
84	14	С 1 Прайс-лист СгУsТАl GlАss	Зеркало триплекс	м2	24	21463,54		515125		515125		556335	
			Итого по разделу: 28. Смета 2-1-5. Зеркало								41210		
												835449	
			Раздел: 29. Смета 2-1-8к. Ограждение зон прудов										
			Ограждение в границах реконструируемого участка										
85	1	У86-010602-0504	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м	секция	323	30375	3920	9811125	1266160	7088558	1750059	12486079	
						4509	1445	1456407	466735		924895		
86	2	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	6	72098	161	432588	966	356850	68376	541041	
						12462	61	74772	366		40077		
			Ограждение за границами реконструируемого участка										
87	3	У86-010602-0504	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м	секция	11	30375	3920	334125	43120	241406	59600	425223	
						4509	1445	49599	15895		31498		
88	4	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	1	72098	161	72098	161	59475	11396	90173	
						12462	61	12462	61		6680		
89	5	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	131437	5097	131437	5097	98822	26908	171012	
						27518	2051	27518	2051		12668		
			Итого по разделу: 29. Смета 2-1-8к. Ограждение зон прудов									13713528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 30. Смета 2-1-9. Фундаменты под очистные сооружения										
90	9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,54		9532,21	1808,14	33744	6401	14073	15232	52894	
				м3 подстилающего слоя		3748,68	828,85	13270	2934		3918		
91	10	Е11-270601-0701 прим.	Покрытия толщиной слоя 80 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации	70,8		4964,75	364,88	351504	25834	273135	77757	463602	
				м2 покрытия		742,03	274,88	52535	19461		34341		
			Итого по разделу: 30. Смета 2-1-9. Фундаменты под очистные сооружения									516496	
			Раздел: 31. Смета 4-2к. Силовое электрооборудование										
			Шкафы ШУА и ШРС										
92	21	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	1,75		2837,94	0	4966	0	0	3576	9226	
				м3 грунта		2837,94	0	4966	0		683		
93	22	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,24		8512,15	1808,14	2043	434	748	996	3282	
				м3 подстилающего слоя		3586,7	828,85	861	199		243		
94	23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,99		978,8	0	969	0	0	698	1800	
				м3 грунта		978,8	0	969	0		133		
95	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,99		175,24	79,88	173	79	0	96	291	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	94	39		22		
96	25	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,52		21502,03	1049,74	11181	546	8097	2504	14780	
				м3		4881,66	409,93	2538	213		1095		
97	26	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	7,2		379,22	31,71	2730	228	506	1500	4568	
				м		277,21	12,08	1996	87		338		
98	27	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	7,2		135		972		972		1050	
				м							78		
99	28	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1		21692,63	2955,34	21693	2955	14042	4171	27933	
				шт.		4695	1098	4695	1098		2069		
100	29	С 14 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Щит ЩРн-24з-1 У2 IP54 PRO	1		15206,25		15206		15206		16423	
				шт							1217		
101	30	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	11		1574,99	0	17325	0	110	12395	32097	
				шт.		1565	0	17215	0		2378		
102	31	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1		1483		1483		1483		1602	
				шт.							119		
103	32	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2		1396		2792		2792		3015	
				шт.							223		
104	33	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5		428		2140		2140		2311	
				шт.							171		
105	34	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2		1435		2870		2870		3100	
				шт.							230		
106	35	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1		436		436		436		471	
				шт.							35		
107	36	С 15 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина L	3		598,21		1795		1795		1938	
				шт							144		
108	37	С 16 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина N	1		598,21		598		598		646	
				шт							48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	38	С 17 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина PE	шт	1	598,21		598		598		646	
											48		
110	39	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	21692,63	2955,34	21693	2955	14042	4171	27933	
						4695	1098	4695	1098		2069		
111	40	С 18 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Щит ЩРн-12з-1 У2 IP54 PRO	шт	1	12650,89		12651		12651		13663	
											1012		
112	41	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1574,99	0	17325	0	110	12395	32097	
						1565	0	17215	0		2378		
113	42	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483		1483		1483		1602	
											119		
114	43	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870		3100	
											230		
115	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424		3698	
											274		
116	45	С 15 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина L	шт	3	598,21		1795		1795		1938	
											144		
117	46	С 16 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина N	шт	1	598,21		598		598		646	
											48		
118	47	С 17 Прайс-лист ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»	Шина PE	шт	1	598,21		598		598		646	
											48		
119	48	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3191,8	173,96	19151	1044	11979	4633	25687	
						1021,3	51,24	6128	307		1903		
120	49	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	599,33	25,91	14384	622	8860	3669	19497	
						204,26	8,05	4902	193		1444		
121	50	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1648,92	117,48	3298	235	1020	1513	5196	
						1021,3	29,28	2043	59		385		
			Итого по разделу: 31. Смета 4-2к. Силовое электрооборудование									260882	
			Раздел: 32. Смета 6-1к. Наружные сети водоснабжения										
122	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,928	1875,72	0	31752	0	0	22862	58983	
						1875,72	0	31752	0		4369		
123	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,928	978,8	0	16569	0	0	11930	30779	
						978,8	0	16569	0		2280		
124	3	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	510785,3	155551,42	68956	20999	940	53146	131870	
						348270	49377,06	47016	6666		9768		
125	4	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	136,35	2314		315514		315514		340755	
											25241		
126	5	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ПВХ шланги, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,218	325719,32	76713	71007	16723	164	58726	140111	
						248255	23850,39	54120	5199		10379		
127	6	СПРАЙС-ЛИСТ	ПВХ шланг армированный спиралью диаметром 50 мм	м	218	6581,54		1434776		1434776		1549558	
											114782		
128	7	Ц13-070301-0301 прим	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т. Монтаж оборудования	шт.	6	49253,86	8539,08	295523	51234	155	160553	492562	
						40689	3177,82	244134	19067		36486		
129	8	Прайс-лист	Воздуходувка вихревая EVL 42/44 3ф		2	652800		1305600				1305600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						1305600			
			Отпускная цена			652800		1305600					
			Сметная стоимость оборудования					*1305600*					
130	9	Прайс-лист	Воздуходувка вихревая EVH 46/36 3ф	шт	4	816000		3264000				3264000	
			Отпускная цена			816000		3264000		3264000			
			Сметная стоимость оборудования					*3264000*					
131	10	Прайс-лист	Система эрлифта (ДУ 50, ППР со вспомогательными устройствами)	комплект	5	102000		510000				510000	
			Отпускная цена			102000		510000		510000			
			Сметная стоимость оборудования					*510000*					
132	11	Прайс-лист	Система эрлифта (ДУ 100, ППР со вспомогательными устройствами)	комплект	5	204000		1020000				1020000	
			Отпускная цена			204000		1020000		1020000			
			Сметная стоимость оборудования					*1020000*					
133	12	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	10	41585,16	905,23	415852	9052	12869	240967	709364	
						39393	109,8	393930	1098		52545		
134	13	Прайс-лист	Насос подачи воды на очистку ВСm 15/50	шт	10	306000		3060000				3060000	
			Отпускная цена			306000		3060000		3060000			
			Сметная стоимость оборудования					*3060000*					
135	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Биомодуль (волокнисто-пористое полотно, трубы)	комплект	10	1511487		15114870		15114870		16324060	
136	15	СПРАЙС-ЛИСТ	Система барботажа (профильные трубы)	комплект	5	166974		834870		834870	1209190	901660	
137	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Система трубопроводов напорных из полиэтилена ПЭ-100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001	комплект	4	306159,38		1224638		1224638	66790	1322609	
138	17	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	12691,54	1069,22	50766	4277	33969	97971	65701	
						3130	366	12520	1464		10068		
139	18	Прайс-лист	Шкаф управления (кабель, щит и вспомогательные устройства)	комплект	4	336600		1346400			4867	1346400	
			Отпускная цена			336600		1346400		1346400			
			Сметная стоимость оборудования					*1346400*					
140	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Рыбозащитная система	комплект	6	71400		428400		428400		462672	
141	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Короб для воздуходувки со звукоизоляционном слоем	комплект	4	102000		408000		408000	34272	440640	
			Итого по разделу: 32. Смета 6-1к. Наружные сети водоснабжения								32640	33477323	
			Раздел: 33. Смета 7-2к. Благоустройство										
			Тип 1. Асфальтобетонное покрытие тротуаров										
142	4	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,78	3048,08	1065,28	148685	51964	88875	22184	184539	
						160,85	260,25	7846	12695		13670		
143	5	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см. Устройство	м2 покрытия	354,5	920,09	134,19	326173	47571	171869	133581	496534	
						301,08	47,83	106732	16954		36780		
144	6	Е11-270701-0202 К=6	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	354,5	318,75	28,13	112996	9974	88792	18831	142373	
						40,14	9,04	14231	3205		10546		
145	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24815	120530,37	1907,33	29910	473	29436	280	32605	
						0	1044,58	0	259		2415		
146	8	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	354,5	1450,64	103,11	514253	36551	459752	32685	590693	
						50,64	34,74	17950	12314		43755		
147	9	Е11-270602-0404 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	354,5	643,99	0,08	228293	29	228072	208	246781	
						0,54	0	192	0		18280		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	10	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	354,5	1487,77	103,11	527415	36551	472914	32685	604908	
						50,64	34,74	17950	12314		44808		
			Тип 2. Плиточное покрытие тротуаров										
149	11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	105,625	80,13	80,13	8464	8464	0	2529	11872	
						0	33,26	0	3513		879		
150	12	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчанно-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	422,5	1221,46	134,19	516067	56696	332165	159205	729293	
						301,08	47,83	127205	20207		54022		
151	13	Е11-270701-0202 К=8	Основания под тротуары из песчанно-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	422,5	632,84	37,51	267374	15849	228911	29925	321082	
						53,52	12,06	22614	5094		23784		
152	14	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	422,5	481,4	39,75	203390	16795	350	209092	445481	
						440,82	17,42	186245	7359		32999		
153	15	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	430,95	1801		776141		776141		838232	
154	16	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,7875	1655		24473		24473	62091	26431	
155	17	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,97	23141		161293		161293	1958	174196	
			Тип 1. Асфальтобетонное покрытие тротуаров								12903		
156	18	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотне иного грунта	217,45	80,13	80,13	17424	17424	0	5207	24441	
						0	33,26	0	7231		1810		
157	19	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	173,96	3048,08	1065,28	530243	185316	316946	79114	658106	
						160,85	260,25	27981	45273		48749		
158	20	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	869,8	920,09	134,19	800296	116721	421698	327754	1218294	
						301,08	47,83	261877	41599		90244		
159	21	Е11-270701-0202 К=6	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	869,8	318,75	28,13	277247	24471	217859	46204	349327	
						40,14	9,04	34917	7865		25876		
160	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,60886	120530,37	1907,33	73386	1161	72225	687	79999	
						0	1044,58	0	636		5926		
161	23	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	869,8	1450,64	103,11	1261769	89681	1128045	80196	1449322	
						50,64	34,74	44042	30213		107357		
162	24	Е11-270602-0404 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	869,8	643,99	0,08	560139	71	559596	510	605500	
						0,54	0	472	0		44852		
163	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	869,8	1487,77	103,11	1294063	89681	1160339	80196	1484200	
						50,64	34,74	44042	30213		109941		
			Камни бортовые										
164	26	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные /бордюр/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	606,43	1666,47	32,92	1010598	19963	466180	575407	1712885	
						864,82	13,74	524454	8330		126880		
165	27	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91 /бордюр/	м3	27,28935	45536		1242648		1242648		1342060	
											99412		
166	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные /поребрик/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	589,03	1666,47	32,92	981601	19390	452805	558897	1663738	
						864,82	13,74	509406	8091		123240		
167	29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /поребрик/	м3	9,42448	43685		411708		411708		444645	
											32937		
			Малые архитектурные формы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	30	2 Прайс-лист "ArCHiTrEnd"	**Урна с крышкой ROME H. Стоимость материала и монтажных работ**	шт	11	75892,86		834821				834821	
			Отпускная цена			75893		834821		834821			
			Сметная стоимость оборудования					***834821***					
169	31	3 Прайс-лист "ArCHiTrEnd"	**Скамья со спинкой APPLE. Стоимость материала и монтажных работ**	шт	11	178571,43		1964286				1964286	
			Отпускная цена			178571		1964286		1964286			
			Сметная стоимость оборудования					***1964286***					
			Итого по разделу: 33. Смета 7-2к. Благоустройство									18676644	
			ИТОГО:					67398747	2584687	44264236	7433614	79754537	
			В том числе :					7244701	898646	13305107	4922186		
			Стоимость оборудования, всего							13305107			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**2285860**				**82040397**	**82040397**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**742341**				**82782738**	**82782738**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1389553**				**84172291**	**84172291**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**88372572**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			Скидка			**10%**		**8837257**				**79535315**	
			Итого со скидкой										
			НДС			**12 %**		**9544238**				**89079553**	
			Итого с НДС										

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаныбеков О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering", Абдулин Р.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

Заместитель руководителя Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Адильбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела Жексембаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)