Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 050240003228

Исполнитель ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт) № 120 от 16 мая 2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
12	11.08.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	33 773 092,00	33 773 092,00	3 618 545,57
				Итого	1	x	33 773 092,00	3 618 545,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахманов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

гл. спец. С Сразкулова

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		№120/1	02.06.2022г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	88 247 274,00	43 077 923,22							5 169 350,79	48 247 274,00
Аванс	14 474 182,20									
Итого к оплате										**33 773 092**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

И.о.руководителя _____Сейтбеков Е.О.
Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор _____Ахманов А.К
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Эксперт _____Байжанов Ж.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, п

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»
(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
за август 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Земляные работы										
1	E11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3.**	м3 грунта	8345,880061	201,39	193,1	1680777	1611589	0	264277	2100658	
					8,29	35,69	69187	297864		155604		
2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,9081301	2219,45	0	28649	0	0	20627	53218	
					2219,45	0	28649	0		3942		
3	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	455,1216406	3694,89	179,27	1681624	81590	1070355	547817	2407796	
					1163,82	52,01	529680	23671		178355		
3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	500,6338	2138				1070355,07			Казахстан 100%
4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1182,180236	878,8	0	1038900	0	0	748008	1929861	
					878,8	0	1038900	0		142953		
5	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2362,585427	19,03	19,03	44960	44960	0	13728	63383	
					0	8,07	0	19066		4695		
6	E11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2362,585427	8,41	8,41	19869	19869	0	6073	28017	
					0	3,57	0	8434		2075		
7	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2362,585427	173,82	79,75	410665	188416	0	226377	688005	
					94,07	39,01	222248	92164		50963		
8	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2362,585427	94,16	80,63	222461	190496	6851	48923	293095	
					10,63	18,13	25114	42834		21711		
8.1	217-603-0004	Вода техническая	м3	236,2585	29				6851,5			
9	E11-010107-1305	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**		903,4981086	42,97	42,97	38823	38823	0	10441	53205	

... ...

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Скидка			-5%						- 858 567	
		Итого к оплате									16 312 781	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Сейтбеков Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

№KZ21VJE00026882, №KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №2
за август 2022 года на 2-2 Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Распределительные колодцы на абонентов										
		На 2 абонента Д2000 на трубе Д160										
1	**Е11-221301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		2,244	21370,26	9914,28	47955	22247	0	34753	89325	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			11455,98	4187,75	25707	9397		6617		
2	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,054	13416		724		724		782	
3	С1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	48915		48915		48915	58	52828	
4	С1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	3913	28140	
5	С1225-101-0111 **ПРИМ**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	2084	28140	
6	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	36506		36506		36506	2920	39426	
7	С1225-101-0206	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2311		2311		2311	185	2496	
8	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	
11	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	9400	563		3933		
11.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
11.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
11.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
11.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
12	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**20187,14**	**7,68**	**16170**	**6**	**12819**	**3144**	**20859**	
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	4176,06 13416	0 0	3345	0	10961,14	1545		
		На 3 абонента Д2000 на трубе Д160 -3шт										Казахстан 100%
47	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев**	**6,732**	**21370,26**	**9914,28**	**143865**	**66743**	**0**	**104260**	**267975**	
48	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,162	11455,98 13416	4187,75	77122 2173	28192	2173	19850	2347	
49	**С1225-101-0603**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	3	48915		146745		146745	174	158485	
50	**С1225-101-0111**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	3	26056		78168		78168	11740	84421	
51	**С1225-101-0111 ПРИМ**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	3	26056		78168		78168	6253	84421	
52	**С1225-101-0613**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	36506		109518		109518	6253	118279	
53	**С1225-101-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	3	2311		6933		6933	8761	7488	
54	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	18935		56805		56805	555	61349	
57	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,17**	**3652,31**	**142,37**	**40796**	**1590**	**29806**	**4544**	**53098**	
57.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	841,55 136105	50,43	9400	563		8369 3933		
57.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				6841,32			
57.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				3483,52			
57.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				4188,17			
57.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				10164,7 2490,91			
58	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**20187,14**	**7,68**	**16170**	**6**	**12819**	**3144**	**20859**	
58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	4176,06 13416	0 0	3345	0	10961,14	1545		
		На 5 абонента Д2000 на трубе Д160 -2шт										Казахстан 100%
93	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев**	**4,488**	**21370,26**	**9914,28**	**95910**	**44496**	**0**	**69507**	**178650**	
94	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,108	11455,98 13416	4187,75	51414 1449	18795	1449	13233	1565	
95	**С1225-101-0603**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	2	48915		97830		97830	116	105656	
96	**С1225-101-0111**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	2	26056		52112		52112	7826 4169	56281	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	С1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	26056		52112		52112	4169	56281	
98	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	36506		73012		73012	5841	78853	
99	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2311		4622		4622	370	4992	
100	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18935		37870		37870	3030	40900	
103	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
103.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	841,55	50,43	9400	563		3933		
103.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	136105				6841,32			
103.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	194915				3483,52			
103.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	474618				4188,17			
103.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	910				10164,7			
					223				2490,91			
104	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	4176,06	0	3345	0		1545		
					13416				10961,14			Казахстан 100%
		На 6 абонента Д2000 на трубе Д160 -1шт										
139	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,244	21370,26	9914,28	47955	22247	0	34753	89325	
140	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,054	11455,98	4187,75	25707	9397		6617		
					13416		724		724		782	
141	С1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	48915		48915		48915	58	52828	
142	С1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	3913	28140	
143	С1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	2084	28140	
144	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	36506		36506		36506	2084	39426	
145	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2311		2311		2311	2920	2496	
146	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935		18935		18935	185	20450	
149	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	1515		
149.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	841,55	50,43	9400	563		8369	53098	
149.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	136105				6841,32	3933		
149.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	194915				3483,52			
149.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	474618				4188,17			
149.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	910				10164,7			
					223				2490,91			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
150.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		На 2 абонента Д2000 на трубе Д110 -5шт										
185	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		11,22	21370,26	9914,28	239774	111239	0	173767	446624	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11455,98	4187,75	128536	46987		33083		
186	C1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,27	13416		3622		3622	290	5912	
187	C1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	5	48915		244575		244575	19566	264141	
188	C1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	5	26056		130280		130280	10422	140702	
189	C1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	5	26056		130280		130280	10422	140702	
190	C1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	36506		182530		182530	14602	197132	
191	C1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	5	2311		11555		11555	924	12479	
192	C1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	18935		94675		94675	7574	102249	
195	E11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	9400	563		3933		
195.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
195.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
195.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
195.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			
195.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
196	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
196.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1. Распределительные колодцы на абонентов									3508843	
		Раздел: 2. Водопроводные колодцы										
		Д1500мм (124шт)										
876	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		176,08	21370,26	9914,28	3762875	1745706	0	2727002	7009067	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11455,98	4187,75	2017169	737379		519190		
877	C1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,16	13416		55811		55811	4465	60276	
878	C1225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	124	25512		3163488		3163488	253079	3416567	
879	C1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	124	16469		2042156		2042156	163372	2205528	
880	C1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		124	16469		2042156		2042156		2205528	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							163372		
881	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		124	2311		286564		286564		309489	
			шт.							22925		
882	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		128	22777		2915456		2915456		3148692	
			шт.							233236		
883	С1244-202-0105	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		91	38353		3490123		3490123		3769333	
			комплект							279210		
884	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		32	30272		968704		968704		1046209	
			комплект							77496		
		Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы									23170680	
		ИТОГО:					21501662	2020658	17091623	3201607	26679523	
							2389380	852962		1976254		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3%		346 834					
		Итого с временными									27 026 357	
		Зимние удорожания			0,91%		245 940					
		Итого с зимними удорожаниями									27 272 297	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		545 446					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									27 817 743	
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									29 210 060	
		НДС			12 %		3 505 207					
		Итого с НДС									32 715 267	
		Скидка			-5%						- 1 635 763	
		Итого к оплате									31 079 503	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 150240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Сейтбеков В.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Крылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

№KZ21VJE00026882, № KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети -0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №3

за август 2022 года на 4-1 Наружные электрические сети -0,4кВ работы

№ позиция по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 2. ПЭС										
8	С1252-207-3415	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	51832		51832		51832	4147	55979	
10	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	1	14871		14871		14871	1190	16061	
12	С1247-301-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 AR-02 R.3x230/400 R.5(100) A.ЖКИ.A/R-1.0/2.0	шт.	1	19029		19029		19029	1522	20551	
14	С1247-204-0756	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
16	С1243-113-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	км	0,527	1081160		569771		569771	45582	615353	Казахстан
18	С1243-905-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10975		21950		21950	1756	23706	Казахстан
		Итого по разделу: 2. НЭС									733948	
		ИТОГО:					679581	0	679581		733948	
							0	0		54367		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3%		9 541					
		Итого с временными									743 489	
		Зимние удорожания			0,91%		6 766					
		Итого с зимними удорожаниями									750 255	
		Непредусмотренные работы и затраты			2 %		15 005					

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									765 260	
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									803 563	
		НДС			12 %		96 428					
		Итого с НДС									899 990	
		Скидка			-5%						45 000	
		Итого к оплате									854 990	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240004728

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Абдешев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.
№KZ21VJE00026882,№ KZ91VJE00026884

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)