Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области",Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003228**

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт) Доп.соглашение №120/1 от 02.06.2022г к Договору №120 от 16.05.2022г

Номер документа	Дата составления
28	19.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	68 425 514,00	68 425 514,00	7 331 305,07
				Итого	1	x	68 425 514,00	7 331 305,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120/1	02.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за сентябрь без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	280 569 436,00	87 277 440,18							10 473 292,82	97 750 733,00
Удержание аванса 30%	29 325 219,00									29 325 219,00
Итого к оплате	68 425 514,00									**68 425 514,00**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузлыбастау, Қ.Сәтпаев, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 2. Водоснабжение										
19	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	25,2588082	321932,53	76494,45	8131632	1932159	16243	6709317	16028225	
19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	126,294	244795 121	23510,91	6183230	593858		1187276		
20	**С1241-201-0402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2356,79	134		315810		15281,58 315810		341075	Казахстан 100%
21	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижки или клапан**	12	3265,55	220,78	39187	2649	4901	25265 32556	77482	Казахстан
21.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,2	2636,38 446	104,02	31637	1248		5739		
21.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0264	165361				535,2 4365,53			
22	**С1242-101-0604**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	12	71801		861612		861612		930541	
23	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	51	2231,06	94,62	113784	4826	14925	68929 95344	225858	
23.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,1	1843,8 446	44,58	94034	2274		16730		
23.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0765	165361				2274,6 12650,12			
24	**С1242-101-0603**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN12йй1 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	51	39086		1993386		1993386		2152857	
25	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	6	1345,09	31,54	8071	189	928	159471 6972	16246	
25.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	1158,96 446	14,86	6954	89		1203		
									133,8			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0048	165361				793,73			
26	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6**	**21534**		**129204**		**129204**		**139540**	
81	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,025**	**2401361,58**	**214229,96**	**60034**	**5356**	**45469**	**10336**	**75817**	
81.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	120,75	368384 263	42406,9	9210	1060	31757,25	10167 5616		
81.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3	4019				12057			
82	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,12**	**1585457,96**	**38083,28**	**190255**	**4570**	**150286**	**35077**	**243359**	
82.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	398,4	294995 263	267,48	35399	32	104779,2	18027		
82.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	9,84	4019				39546,96			
83	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,015**	**988945,28**	**36045,32**	**14834**	**540**	**9912**	**4340**	**20708**	
83.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	25,95	292117 263	148,6	4382	2	6824,85	1534		
83.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,645	4019				2592,26			
84	**К11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**107,334**	**20187,14**	**7,68**	**2166766**	**824**	**1717709**	**421339**	**2795153**	
84.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,4807	4176,06 13416	0	448233	0	1468792,8	207048		Казахстан 100%
85	**Е11-220901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**6857,01**	**2125,77**	**6857**	**2126**	**503**	**4874**	**12669**	
85.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	4228,64 446	694,21	4229	694	89,2	938		
85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	165361				413,4			
86	С1242-101-0605	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**102762**		**102762**		**102762**		**110983**	
87	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	**т фасонных частей**	**0,0106**	**1441954,94**	**527328,76**	**15285**	**5589**	**3805**	**8221**		
87.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0106	555667,9 340239	166933,81	5890	1769	3606,53	7583 1829	24697	
88	**Е11-221201-0106**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**12**	**2877,51**	**213,9**	**34530**	**2566**	**1470**	**30365**	**70087**	
88.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	2541,11 211214	14,86	30493	178	1470,05	5192		
89	С1241-116-0314	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 33259-2015**		**14**	**12037**		**168518**		**168518**		**181999**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2**	**1508,93**	**943,41**	**3018**	**1887**	**0**	**13481**		
					565,52	281,92	1131	564		1678	5072	
91	**С1241-214-0114**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10**	**шт.**	**2**	**5592**		**11184**		**11184**	376		
											12079	**Казахстан**
92	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ТИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,0004**	**1655227,54**	**728772,53**	**662**	**292**	**42**	**895**		
					821520	**253921,74**	**329**	**102**		**426**	1175	
92.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,024	874				20,98	87		
92.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				10,98			
92.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0568	121				6,87			
93	**С1241-102-0239**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4016**	**16654**		**6688**		**6688**			Казахстан 100%
											7223	
94	**Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**0,4**	**95,95**	**1,29**	**-38**	**-1**	**0**	**535**		
					94,24	**0**	**-38**	**0**		**-37**	**-81**	
94.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	568				0,05	-6		
94.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	483				0,1			
95	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0292**	**1101715,94**	**527328,76**	**32170**	**15398**	**547**	**20889**	**57304**	
					555667,9	**166933,81**	**16226**	**4874**		**4245**		
96	**С1241-113-0227**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**13189**		**26378**		**26378**		**28488**	
97	**С1241-114-0212**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**4038**		**8076**		**8076**	**2110**	**8722**	
98	**Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,082**	**1995450,85**	**870921,7**	**163627**	**71416**	**10010**	**646**		
					1002450	**300189,74**	**82201**	**24616**		**105748**	**290925**	
98.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,74	874				5016,76	**21550**		
98.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0115	211214				2424,74			
98.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,908	121				1924,87			
99	**С1241-102-0246**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82,328**	**26948**		**2218575**		**2218575**			Казахстан 100%
											2396061	**Казахстан**
100	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,355**	**1655227,54**	**728772,53**	**587606**	**258714**	**37252**	**377964**	**1042816**	
					821520	**253921,74**	**291640**	**90142**		**77246**		
100.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,3	874				18616,2			
100.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0462	211214				9747,53			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	50,41	121				6099,61			
101	С1241-102-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	356,42	20023		7136598		7136598	570928	7707526	Казахстан 100%
			км трубопровода	0,07	1394694,31	576839,56	97629	40379	6932	63839	174385	Казахстан
102	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**										
102.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,2	718830	202374,43	50318	14166	3670,8	12917		
102.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0091	874				1922,05			
102.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,916	211214				836,84			
103	С1241-102-0234	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	70,28	16701		1173746		1173746	93900	1267646	Казахстан 100%
			км трубопровода	0,408	1245204,89	546737,67	508044	223069	34920	323706	898290	Казахстан
104	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**										
104.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20,4	612880	188531,23	250055	76921	17829,6	66540		
104.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	874				11202,79			
104.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,6224	211214				5100,31			
105	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	409,632	11031		4518651		4518651	361492	4880143	Казахстан 100%
106	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	507	95,95	1,29	48647	654	213	46824	103109	Казахстан
106.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1014	94,24	0	47780	0	57,6	7638		
106.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2535	568				122,44			
107	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	408	95,53	1,29	38976	526	0	37681	82790	
118	Е11-270302-0102	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия Покрытия и основания песчаные-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	1260	94,24	0	38450	0		6133		
119	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	420	385,12	263,32	485251	331783	0	249639	793 681,00	
127	Е11-270302-0102	**Разборка и восстановление гравийного покрытия Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	9000	121,8	61,65	153468	77679		58791		
128	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/. Устройство**	м2 основания или покрытия	45000	3131,24	1300,69	1315121	546289	0	1096202	2 604 229,00	
128.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6705	1830,55	586,12	768831	246170		192906		
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение			396,55	152,74	17844750	6873300	8723250	4573746	24211976	
					49,96	44,15	2248200	1986750		1793480		
					1301				8723205			Казахстан 100%
											75690006	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 3. Повысительная водопроводная насосная станция										
129	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 В7,5**	м3	0,85	21102,52 / 4814,68	1047,03 / 404,44	17937 / 4092	890 / 344	12955	4037 / 1758	23732	
129.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,867	13416				11631,67			Казахстан 100%
130	**Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.Устройство**	м3	9,1	51007 / 23110,34	5653,12 / 2178,66	464164 / 210304	51444 / 19826	202416	209418 / 53887	727469	
130.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2365	15850				146398,52			Казахстан 100%
130.2	215-304-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3686	60717				22384,62			
131	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3991	419679		167494		167494	13400	180894	
132	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	30	792,54 / 223,04	26,63 / 4,61	23776 / 6691	799 / 138	16286	6283 / 2405	32464	
132.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	33	175				5775			
132.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	58,8	145				8526			Казахстан 100%
133	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу.бетону**	**м2 поверхности**	38,4	908,16 / 310,37	20,27 / 2,97	34873 / 11918	778 / 114	22177	11190 / 3685	49748	
133.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0061	183796				1129,24			Казахстан 100%
133.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0092	53822				496,02			
133.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 10693-2000	кг	92,16	223				20551,68			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство /МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА/**		3,9	23154,93	667,86	90304	2604	68398	18477	117484	
134.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9585	4949,1	257,27	19301	1003		8703		
			м3		15850				62742,23			Казахстан 100%
135	СТ261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0823	419679		34540		34540		37303	
136	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,06	16589,04	1136,42	17584	1205	34890	2763		
136.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0812	1405,35	269,41	1490	286		1615	20735	
					12073				13053,33	1536		
149	**Прайс-лист ТОО "Торговый Дом Эколос"**	**Насосная п/пож установка WILO CO-2HELIX V5203/2/K/CC-02**		1	7332165,18		7332165				7332165	Казахстан
		Отпускная цена	компл.		7332165		7332165		7332165			
		Сметная стоимость оборудования					*7332165*					
		Итого по разделу: 3. Повысительная водопроводная насосная станция										
		ИТОГО:					62226803	12752700	29989661	16290393	8521994	
		В том числе :					12152278	3699749	7332165	5694804	84212000	
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика							7332165			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		999438		0			
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			0,91 %		708701				85211436	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1571759				85926137	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									87491896	
											91870990	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			12 %		11024519					
		Итого с НДС									102895509	
		Скидка			-5%		-				5 144 775	
		Итого к оплате									97 750 733	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140013524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмалов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 950240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Сейтбеков Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

№KZ21VJE00026882,№ KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

объект подтверждаю
гл. спец отдела