Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003228
Исполнитель	ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140015124
Договор (контракт)	Доп.соглашение №120/1 от 02.06.2022г	

Номер документа	Дата составления
46	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	154 834 673,90	154 834 673,90	16 589 429,35
				Итого	1	x	154 834 673,90	16 589 429,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2022

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование			код
		№120/1	02.06.2022г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	435 404 109,90	138 245 244,55							16 589 429,35	154 834 673,90
Удержание аванса 30%	46 450 402,17									46 450 402,17
Итого к оплате	**108 384 271,73**									**108 384 271,73**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Алтаев Г.С.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 2. Водоснабжение										
11	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	65	**2952,69** / **2264,08**	**198,84** / **87,04**	**191925** / **147165**	**12925** / **5658**	**31835**	**151295** / **27458**	**370678**	
11.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3.9	446				1739.4			
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.182	165361				30095.7			
12	**С1244-404-0104**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	65	43327		2816255		2816255	225300	3041555	**Казахстан**
13	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	1,181	504973,74 / 343577	155484,02 / 48675,36	596374 / 405764	183627 / 57486	6983	458618 / 84399	1139391	
13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	56,688	121				6859,25			Казахстан 100%
27	**Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,15565	1059648,28 / 262462,9	456946,38 / 136869,93	168113 / 41640	72494 / 21714	53979	62721 / 18467	249301	
27.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.1587	340239				53978,92			
28	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	97	1822,71 / 1599,3	130,48 / 14,86	176803 / 155132	12656 / 1441	9014	155008 / 26545	358356	
28.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0427	211214				9014.61			
29	**С1241-116-0312**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	97	5107		495379		495379	39630	535009	**Казахстан**
30	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	335	1197,29 / 1066,2	69,84 / 0	401092 / 357177	23396 / 0	20519	353605 / 60376	815073	
30.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0972	211214				20519.44			
31	**С1241-116-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	335	3071		1028785		1028785	82303	1111088	**Казахстан**

№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**40**	**624,68**	**34,92**	**24987**	**1397**	**845**	**22518**	**51305**	
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	568,64 / 211214	0	22746	0	844,86	3800		
33	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40**	**1701**		**68040**		**68040**	**5443**	**73483**	**Казахстан**
34	**С1241-116-0312 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**45**	**5107**		**229815**		**229815**	**18385**	**248200**	
35	**С1241-116-0310 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**255**	**3071**		**783105**		**783105**	**62648**	**845753**	
36	**С1241-116-0307 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40**	**1701**		**68040**		**68040**	**5443**	**73483**	
37	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка под фланец. Установка**	**шт.**	**340**	**1508,93** / 565,52	**943,41** / 281,92	**513036** / 192277	**320760** / 95853	**0**	**285248** / 63863	**862147**	
38	**С1241-214-0309**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45**	**2704**		**121680**		**121680**	**9734**	**131414**	**Казахстан**
39	**С1241-214-0306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**255**	**1347**		**343485**		**343485**	**27479**	**370964**	**Казахстан**
40	**С1241-214-0303**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40**	**529**		**21160**		**21160**	**1693**	**22853**	**Казахстан**
41	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. выш. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/**	**км трубопровода**	**0,009**	**1394694,31** / 718830	**576839,56** / 202374,43	**12552** / 6469	**5191** / 1821	**891**	**8208** / 1661	**22421**	
41.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,54	874				471,96			
41.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				247,12			
41.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8892	121				107,59			Казахстан 100%
42	**С1241-102-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,036**	**9574**		**86511**		**86511**	**6921**	**93432**	
43	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. выш. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/**	**км трубопровода**	**0,051**	**1245204,89** / 612880	**546737,67** / 188531,23	**63505** / 31257	**27884** / 9615	**4365**	**40463** / 8317	**112285**	
43.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,55	874				2228,7			
43.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0066	211214				1400,35			
43.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2028	121				387,54			Казахстан 100%
44	**С1241-102-0226**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**51,204**	**9013**		**461502**		**461502**	**36920**	**498422**	
45	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. выш. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/**	**км трубопровода**	**0,008**	**574220,09** / 440100	**117624,29** / 46203,07	**4594** / 3521	**941** / 370	**132**	**3852** / 676	**9122**	
45.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	34153				49,18			
45.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				67,59			
46	**С1241-102-0176**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,032**	**3784**		**30393**		**30393**	**2431**	**32824**	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		16	21102,52	1047,03	337640	16752	243853	75990	446720	
		м3,устройство бетонные опоры под пожарные гидранты и задвижки в7,5			4814,68	404,44	77035	6471		33090		
47.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,32	13416				218949,12			Казахстан 100%
48	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		36,686	65706,64	0	2410514	0	60189	2326822	5116323	
			км трубопровода		64066	0	2350325	0		378987		
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	432,8948	121				52380,27			Казахстан 100%
49	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		10,694	70600,77	0	755005	0	69883	678271	1547938	
			км трубопровода		64066	0	685122	0		114662		
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	502,618	121				60816,38			Казахстан 100%
50	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**		2,685	91895,27	0	246739	0	40318	204356	487183	
			км трубопровода		76879,2	0	206421	0		36088		
50.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	289,98	121				35087,58			Казахстан 100%
51	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		3,413	1082996,66	527328,76	3696268	1799773	0	2441577	6628873	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	1896495	569745		491028		
52	**С1241-505-0404 #прим.**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**		4	215186		860744		860744		929604	
			шт.							68860		
53	**С1241-113-0125**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		10	8006		80060		80060		86465	
			шт.							6405		
54	**С1241-113-0117**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		54	2376		128304		128304		138568	
			шт.							10264		
55	**С1241-509-0102 #прим.**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**		2	305866		611732		611732		660671	
			шт.							48939		
56	**С1261-301-0254 #прим.**	**Крест стальной Д159х4,5мм**		0,19208	340239		65353		65353		70581	
			т							5228		
57	**С1261-301-0254 #прим.**	**Крест стальной Д108х4мм**		0,11492	340239		39100		39100		42228	
			т							3128		
58	**С1241-515-0203 #прим.**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88**		12	142239		1706868		1706868		1843417	
			шт.							136549		
59	**С1241-515-0201**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**		48	115395		5538960		5538960		5982077	
			шт.							443117		
60	**С1241-114-0142**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		11	2592		28512		28512		30793	
			шт.							2281		
61	**С1241-114-0136**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		4	1502		6008		6008		6489	
			шт.							481		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	С1241-114-0123	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	30	1387		41610		41610	3329	44939	
63	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	17	1508,93 565,52	943,41 281,92	25652 9614	16038 4793	0	14262 3193	43107	
64	С1241-201-0616	**Отвод полиэтиленовый 90°/115° Д160**	м	4	3280		13120		13120	1050	14170	Казахстан
65	С1241-201-0613	**Отвод полиэтиленовый 90° Д110**	м	12	1590		19080		19080	1526	20606	Казахстан
66	С1241-201-0610	**Отвод полиэтиленовый 90° Д63**	м	1	538		538		538	43	581	Казахстан
67	С1261-301-0219	**Хомуты для крепления задвижек**	кг	216,66	537		116346		116346	9308	125654	
68	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0526884	526783		27755		27755	2220	29975	
69	Е11-221001-0102	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	3	3858,99 3348,15	282,49 123,13	11577 10044	847 369	685	10310 1751	23638	
69.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	446				40,14			
69.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0039	165361				644,91			
70	С1242-402-0204	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100**	шт.	3	293854		881562		881562	70525	952087	
71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0123	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	13551 6835	6486 2053	230	8799 1788	24138	
72	С1241-113-0117	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	2376		7128		7128	570	7698	
73	С1241-114-0121	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	949		2847		2847	228	3075	
74	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1733,12 1488,37	94,62 44,58	5199 4465	284 134	450	4553 780	10532	
74.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446				53,52			
74.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0024	165361				396,87			
75	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чбр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
76	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	1197,29 1066,2	69,84 0	3592 3199	210 0	184	3167 541	7300	
76.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				183,76			
77	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**		3	3071		9213		9213		9950	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							757		
78	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		3	624,68	34,92	1874	105	63	1689	3848	
			фланец		568,64	0	1706	0		285		
78.1	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				63,36			
79	С1241-116-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**		3	1701		5103		5103		5511	Казахстан
			шт.							408		
80	Ц13-100901-1203 Изм. и доп. вып. 14	**Защита электродная одного ЭХЗ протектор**		131	16234,34	492,96	2126699	64578	1717067	225920	2540828	
			защита		2634	193,18	345054	25307		188209		
108	Е11-221401-0207 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		80	13230,94	8852,9	1058475	708232	7247	752079	1955398	
			м продавливания		4287,45	5208,5	342996	416680		144844		
108.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,496	5867				2910,03			
108.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0189	211214				3987,72			
109	С1241-102-0245	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		80,32	21740		1746157		1746157		1885850	
			м							139693		
110	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		240	11777,79	7946,49	2826670	1907158	14148	2010901	5224577	
			м продавливания		3772,35	4691,04	905364	1125850		387006		
110.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,744	5867				4365,05			
110.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0432	211214				9124,44			
111	С1241-102-0239	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		240,96	16654		4012948		4012948		4333984	
			м							321036		
112	Е11-221401-0204 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		50	11601,31	7889,59	580066	394479	2271	413028	1072541	
			м продавливания		3666,3	4677,69	183315	233884		79447		
112.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1	5867				586,7			
112.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	211214				1584,11			
113	С1241-102-0233	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		50,2	13682		686836		686836		741783	Казахстан
			м							54947		
114	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		100	10270,07	7030,14	1027007	703014	2813	732263	1900012	
			м продавливания		3211,8	4184,8	321180	418480		140742		
114.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,17	5867				997,39			
114.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0079	211214				1668,59			
115	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		100,4	11031		1107512		1107512		1196113	Казахстан
			м							88601		
116	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		210	1559,89	9,12	327577	1915	45744	277705	653705	
			м трубы, уложенной в футляре		1332,94	2,82	279917	592		48423		
116.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	65,1	621				40427,1			
117	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		1535	1422,55	8,49	2183614	13033	245416	1909759	4420843	
			м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	1925166	3884		327470		
117.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	346,91	621				215431,11			
120	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство**		4200	423,38	147,1	1778175	617820	1017712	347401	2295622	
			м2 основания или покрытия		33,96	42,63	142642	179025		170046		
120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	625,8	1301				814165,8			Казахстан 100%
121	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство**		4200	460,91	155,33	1935801	652365	1016316	486486	2616070	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м2 основания или покрытия			63,6	43,65	267120	183330		193783		
121.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	520,8	1301				677560,8			Казахстан 100%
122	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		4200	1544,16	198,1	6485472	832020	5548284	236099	7259297	
			м2 покрытия		25,04	27,01	105168	113442		537726		
122.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	402,78	13759				5541850,02			Казахстан 100%
122.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0454	141868				6435,13			Казахстан 100%
123	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		4200	648,09	0,08	2721978	336	2684682	39917	2982847	
			м2 покрытия		8,8	0	36960	0		220952		
123.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	194,88	13759				2681353,92			Казахстан 100%
123.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0235	141868				3336,74			Казахстан 100%
124	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		4200	1702,97	209,57	7152474	880194	6167112	233150	7976474	
			м2 покрытия		25,04	26,36	105168	110712		590850		
124.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	409,92	15029				6160687,68			Казахстан 100%
124.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0454	141868				6435,13			Казахстан 100%
125	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		672	117		78624				84914	
			т							6290		
126	**С3412-102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км**		20160	26		524160				566093	
			т·км							41933		
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение									**86161931**	
		Раздел: 3. Повысительная водопроводная насосная станция										
137	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**		0,0176	81642,81	27256,49	1437	480	225	619	2220	
			т конструкций		41587,1	9358,53	732	165		164		
137.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				152,73			Казахстан 100%
137.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				15,46			
137.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552079				18,85			
138	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**		0,0176	818918		14413		14413		15566	**Казахстан**
			т							1153		
139	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**		0,5104	991,25	1,19	506	0	71	348	922	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	434	0		68		
139.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1256	483				60,64			
140	**Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и жароварочных камер.Монтаж**		0,011932	109491,87	5143,51	1306	61	26	858	2337	
			т конструкций		102152,4	2125,05	1219	25		173		
140.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	186370				2,22			
140.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219538				1,83			
140.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				1,63			
140.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				4,66			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552079				12.78			
141	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00742	818918		6076		6076	486	6562	Казахстан
142	С1214-204-0111	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	0,64	4475		2864		2864	229	3093	Казахстан
143	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,024	568072,55 440100	117624,29 46203,07	13634 10562	2823 1109	248	11555 2015	27204	
143.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				202.77			
144	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,096	4251		102432		102432	8195	110627	Казахстан
145	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	504786,05 414020	90766,05 35405,49	1010 828	182 71	0	890 152	2052	
146	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	2183		4383		4383	351	4734	Казахстан
147	Ц13-070401-0301	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования**	комплект	1	83874,51 67639	6206,23 2165,4	83875 67639	6206 2165	10029	42581 10116	136572	
148	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене**	шт.	1	29289,81 4632	2757,12 1046,61	29290 4632	2758 1047	21901	4089 2670	36049	
150	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном.Установка**	комплект	1	2547,41 349,87	0 0	2547 350	0 0	2198	343 231	3121	
150.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
151	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1938,42 1843,8	94,62 44,58	9692 9219	473 223	0	9347 1523	20562	
152	С1242-101-0403	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	39366		157464		157464	12597	170061	
153	С1242-306-0107	**Клапан обратный дисковый межфланцевый,Т до+120°С,PN 16,DN 100,типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	1	22544		22544		22544	1804	24348	
154	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0128	1101715,94 855667,9	527328,76 166933,81	14102 7113	6750 2137	240	9157 1861	25120	
155	С1241-113-0117	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	2376		9504		9504	760	10264	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	С1241-114-0124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1043		2086		2086	167	2253	
157	С1241-114-0122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1247		2494		2494	200	2694	Казахстан
158	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установки Спускной кран	задвижка или клапан	1	1582,99 1488,37	94,62 44,58	1583 1488	95 45	0	1518 248	3349	
159	С1242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла. Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1861		1861		1861	149	2010	
160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0198	1101715,94 585667,9	527328,76 166933,81	21814 11002	10441 3305	371	14164 2878	38856	
161	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1642		14778		14778	1182	15960	Казахстан
162	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	18	1197,29 1066,2	69,84 0	21551 19192	1257 0	1102	19000 3244	43795	
162.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	211214				1102,54			
163	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2590		46620		46620	3730	50350	
164	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	1	916,27 817,42	52,38 0	916 817	52 0	46	809 138	1863	
164.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				46,47			
165	С1241-116-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1811		1811		1811	145	1956	
166	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	603,56 568,64	34,92 0	1207 1137	70 0	0	1126 187	2520	
167	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
168	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0019	1101715,94 585667,9	527328,76 166933,81	2093 1056	1002 317	36	1359 276	3728	
169	С1261-301-0254	Патрубок стальной Д50		0,0003	340239		102		102		110	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							8		
170	С1241-117-0104	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12836-67**		1	2969		2969		2969		3207	
			шт.							238		
171	Е11-180901-0107 Изм. и доп. выш. 17	**Насосы ручные.Установка**		1	9493,17	370,56	9493	370	794	8325	19243	
			узел		8328,97	166,18	8329	166		1425		
171.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	309548				705,77			
172	511-101-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных водотоков Гном 10-10,подача 10 м3/ч,напор 10 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин ГОСТ 20763-85**		1	72988		72988				72988	
			шт.						72988			
		Отпускная цена			72988		72988					
		Сметная стоимость оборудования					*72988*					
173	С1244-402-0101	**Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**		15	952		14280		14280		15422	**Казахстан**
			м							1142		
174	Е11-150403-1003 Изм. и доп. выш. 17	**Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**		7,55	626,44	1,19	4730	9	1052	2939	8282	
			м2 окрашиваемой поверхности		485,97	0,57	3669	4		613		
174.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8573	483				897,08			
175	Е11-221101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезки в существующие сети из стальных труб**		1	4634,36	2439,96	4634	2440	0	2985	8229	
			врезка		2194,4	820,95	2194	821		610		
176	Е11-060201-0101 Изм. и доп. выш. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /бетон для уворов/ В7,5**		0,14	21102,52	1047,03	2954	147	2134	665	3909	
			м3		4814,68	404,44	674	57		290		
176.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	13416				1915,8			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 3. Повысительная водопроводная насосная станция									905175	
		ИТОГО:					65514380	9312526	43799337	15108717	87067100	
							11726745	3600366	72988	6444010		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							72988			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		1130920					
		Итого с временными									88198020	
		Зимние удорожания			0,91 %		801938					
		Итого с зимними удорожаниями									88999959	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1778539					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									90778499	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**95322087**	
		НДС			**12 %**		**11438650**					
		Итого с НДС									**106 760 737,82**	
		Скидка			**-5%**					-	**5 338 033,92**	
		Итого к оплате									**101 422 703,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2010", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыс-Жоба-Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.
№KZ21VJE00026882, № KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

объем работ подтверждаю
Тлеуов С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(наименование, адрес)

Объект : Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы

(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 года на 2-2 Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Распределительные колодцы на абонентов										
9	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	Казахстан
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	991,25 / 850,78	1,19 / 0,57	491 / 421	0 / 0	69	337 / 66	894	
10.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12184	483				58,85			
13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00194	485985,76 / 412390	73595,76 / 27988,82	943 / 800	142 / 54	0	846 / 143	1932	
14	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,34536	854		1149		1149	92	1241	
15	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6024	541		326		326	26	352	Казахстан
16	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,00194	65706,64 / 64066	0 / 0	127 / 124	0 / 0	3	123 / 20	270	
16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	121				2,77			Казахстан 100%
17	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2139 / 2008,02	130,98 / 29,72	2139 / 2008	131 / 30	0	1997 / 331	4467	
18	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2131		2131		2131	170	2301	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2107,46 2008,02	99,44 14,86	4215 4016	199 30	0	3965 654	8834	
20	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2249		4498		4498		4858	
21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1286,24 1111,63	174,62 55,75	2572 2223	350 112	0	2288 389	5249	
22	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1886,56 1755,58	130,98 29,72	3773 3511	262 59	0	3499 582	7854	
23	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	2	6224		12448		12448		13444	Казахстан
24	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	2	344		688		688	996	743	
25	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0006	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	777 431	346 121	0	547 106	1430	
26	С1241-102-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ф 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	9574		5767		5767		6228	
27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0047812	271911,99 270468	1443,99 630,51	1300 1293	7 3	0	461 1180 198	2678	
28	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492313		124		124		134	Казахстан
29	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019	10	2181	
30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14 58,2	3,81 0,59	23 8	0 0	14	162 6 2	31	
30.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				12,69			
31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,39 49,8	2,68 0,3	13 7	0 0	6	5 1	19	
31.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				5,49			
32	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	163,5 162,55	0,95 0,45	1962 1951	11 5	0	1350 265	3577	
33	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
34	С1241-116-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031	Казахстан
35	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		3	1729,78	130,48	5189	392	0	4794	10782	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**фланец**		1599,3	14,86	4798	45		799		
			шт.	3	5107		15321		15321		16547	Казахстан
37	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**								1226		
			фланец	1	603,56	34,92	604	35	0	563	1260	
38	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**			568,64	0	569	0		93		
			шт.	1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
39	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**								93		
			задвижка или клапан	1	2857,16	220,78	2857	221	0	2713	6016	
40	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**			2636,38	104,02	2636	104		446		
			шт.	1	71801		71801		71801		77845	
41	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**								5744		
			шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5072	
42	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**			565,52	281,92	1131	564		376		
			шт.	2	3013		6026		6026		6508	Казахстан
43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**								482		
			т фасонных частей	0,0383	1441954,94	527328,76	55227	20197	13748	27399	89236	
43.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0383	555667,9	166933,81	21282	6394		6610		
44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/**			340239				13031,15			
			т фасонных частей	0,009	1101715,94	527328,76	9915	4746	168	6438	17661	
45	С1241-113-0125	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**			555667,9	166933,81	5001	1502		1308		
			шт.	1	8006		8006		8006		8646	
46	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**								640		
			т стальных элементов	0,02808	983045,82	7371,12	27604	207	25477	2316	32314	
46.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0281	68362,7	1530,58	1920	43	25477,32	2394		Казахстан 100%
55	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**										
			т	0,05124	887579		45480		45480		49118	Казахстан
56	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								3638		
			м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	991,25	1,19	1473	2	207	1012	2684	
56.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3655	850,78	0,57	1264	1		199		
57	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**			483				176,56			
			м2 изолируемой поверхности	22,34	3652,31	142,37	81593	3181	59612	16739	106198	
57.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,1005	841,55	50,43	18800	1127		7866		
57.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0357	136105				13682,64			
57.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0176	194915				6867,04			
57.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,34	474618				8376,34			
					910				20329,4			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22.34	223				4981.82			
58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,602	20187,14 4176,06	7,68 0	32340 6690	12 0	25637	6289 3090	41719	
58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.634	13416				21922.28			Казахстан 100%
59	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00582	485985,76 412390	73595,76 27988,82	2828 2400	428 163	0	2537 429	5794	
60	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,03608	854		3447		3447	276	3723	
61	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,8072	541		978		978	78	1056	Казахстан
62	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,00582	65706,64 64066	0 0	382 373	0 0	10	369 60	811	
62.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0687	121				8.31			Казахстан 100%
63	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2139 2008,02	130,98 29,72	6417 6024	393 89	0	5991 993	13401	
64	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2131		6393		6393	511	6904	
65	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2107,46 2008,02	99,44 14,86	18967 18072	895 134	0	17842 2945	39754	
66	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	2249		20241		20241	1619	21860	
67	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	9	1286,24 1111,63	174,62 55,75	11576 10005	1572 502	0	10296 1750	23622	
68	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	9	1886,56 1755,58	130,98 29,72	16979 15800	1178 267	0	15746 2618	35343	
69	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	9	6224		56016		56016	4481	60497	Казахстан
70	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	9	344		3096		3096	248	3344	
71	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0018	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	2332 1294	1038 364	0	1642 318	4292	
72	С1241-102-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8072	9574		17302		17302	1384	18686	
73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0143436	271911,99 270468	1443,99 630,51	3900 3879	21 9	0	3539 895	8034	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0007536	492313		371		371		401	Казахстан
										30		
75	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01359	445764		6058		6058		6543	
										485		
76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,4159644	164,14	3,81	68	1	42	17	92	
					58,2	0,59	24	0		7		
76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				38,07			
77	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,4159644	96,39	2,68	40	1	18	14	58	
					49,8	0,3	21	0		4		
77.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				16,47			
78	Е11-090501-0301	**Конструкции однотяжных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	36	163,5	0,95	5886	34	0	4049	10730	
					162,55	0,45	5852	16		795		
79	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0018969	647579		1228		1228		1326	Казахстан
										98		
80	С1241-116-0312	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	5107		30642		30642		33093	Казахстан
										2451		
81	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	9	1729,78	130,48	15568	1175	0	14382	32546	
					1599,3	14,86	14394	134		2396		
82	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	9	5107		45963		45963		49640	Казахстан
										3677		
83	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	603,56	34,92	1811	105	0	1689	3780	
					568,64	0	1706	0		280		
84	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	1168		3504		3504		3784	Казахстан
										280		
85	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.**	задвижка или клапан	3	2857,16	220,78	8571	662	0	8139	18047	
					2636,38	104,02	7909	312		1337		
86	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	71801		215403		215403		232635	
										17232		
87	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые:**	шт.	6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215	
					565,52	281,92	3393	1692		1127		
88	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	6	3013		18078		18078		19524	Казахстан
										1446		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,1149	1441954,94	527328,76	165681	60590	41244	82197	267768	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	63846	19181		19830		
89.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,1149	340239				39093,46			
90	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/		0,027	1101715,94	527328,76	29746	14238	505	19315	52986	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	15003	4507		3925		
91	C1241-113-0125	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	8006		24018		24018		25939	
92	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7		0,08424	991365,5	7371,12	83513	621	77133	6948	97698	
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	5759	129		7237		
92.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0842	907312				76431,96			Казахстан 100%
101	C1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	887579		30320		30320		32746	Казахстан
102	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,99064	991,25	1,19	982	2	138	675	1790	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	843	1		133		
102.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2437	483				117,71			
103	E11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
			м2 изолируемой поверхности		841,55	50,43	9400	563		3933		
103.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
103.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
103.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
103.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			
103.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
104	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
			м3 подстилающего слоя		4176,06	0	3345	0		1545		
104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
105	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00388	485985,76	73595,76	1886	286	0	1692	3864	
			км трубопровода		412390	27988,82	1600	109		286		
106	C1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,34536	854		1149		1149		1241	
107	C1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	541		326		326	92	352	Казахстан
108	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,00388	65706,64	0	255	0	6	26	541	
			км трубопровода		64066	0	249	0		246		
108.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0458	121				5,54	40		Казахстан 100%
109	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2139	130,98	4278	262	0	3994	8934	
					2008,02	29,72	4016	59		662		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2131		2131		2131	170	2301	
111	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2107,46 / 2008,02	99,44 / 14,86	21075 / 20080	995 / 149	0	19824 / 3272	44171	
112	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2249		11245		11245	900	12145	
113	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	10	1286,24 / 1111,63	174,62 / 55,75	12862 / 11116	1747 / 558	0	11440 / 1944	26246	
114	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	1886,56 / 1755,58	130,98 / 29,72	18866 / 17556	1310 / 297	0	17496 / 2909	39271	
115	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	5	6224		31120		31120	2490	33610	Казахстан
116	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	5	344		1720		1720	138	1858	
117	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	1295669,56 / 718830	576839,56 / 202374,43	1555 / 863	692 / 243	0	1094 / 212	2861	
118	С1241-102-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	9574		5767		5767	461	6228	
119	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0095624	271911,99 / 270468	1443,99 / 630,51	2600 / 2586	14 / 6	0	2359 / 397	5356	
120	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492313		124		124	10	134	Казахстан
121	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019	162	2181	
122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,2773096	164,14 / 58,2	3,81 / 0,59	46 / 16	1 / 0	28	11 / 5	62	
122.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				25,38			
123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	96,39 / 49,8	2,68 / 0,3	27 / 14	1 / 0	12	10 / 3	40	
123.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				10,98			
124	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	163,5 / 162,55	0,95 / 0,45	3924 / 3901	23 / 11	0	2699 / 530	7153	
125	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
126	С1241-116-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		2	5107		10214		10214		11031	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							817		
127	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**		6	1729,78	130,48	10379	783	0	9588	21564	
			фланец		1599,3	14,86	9596	89		1597		
128	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**		3	5107		15321		15321		16547	Казахстан
			шт.							1226		
129	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	603,56	34,92	1207	70	0	1126	2520	
			фланец		568,64	0	1137	0		187		
130	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
			шт.							93		
131	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		2	2857,16	220,78	5714	442	0	5426	12031	
			задвижка или клапан		2636,38	104,02	5273	208		891		
132	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**		1	71801		71801		71801		77545	
			шт.							5744		
133	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143	
			шт.		565,52	281,92	2262	1128		751		
134	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**		2	3013		6026		6026		6508	Казахстан
			шт.							482		
135	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,0766	1441954,94	527328,76	110454	40393	27496	54798	178472	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	42564	12787		13220		
135.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0766	340239				26062,31			
136	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/**		0,018	1101715,94	527328,76	19831	9492	337	12877	35325	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	10002	3005		2617		
137	С1241-113-0125	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	8006		8006		8006		8646	
			шт.							640		
138	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**		0,05616	903028,5	7371,12	50714	414	46461	4632	59774	
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	3839	86		4428		
138.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0562	818975				45993,64			Казахстан 100%
147	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,01708	887579		15160		15160		16373	Казахстан
			т							1213		
148	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		0,49532	991,25	1,19	491	0	69	337	894	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	421	0		66		
148.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	483				58,85			
151	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,00194	485985,76	73595,76	943	142	0	846	1932	
			км трубопровода		412390	27988,82	800	54		143		
152	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,34536	854		1149		1149		1241	
			м							92		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6024	541		326		326	26	352	**Казахстан**
154	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,00194	65706,64 64066	0 0	127 124	0 0	3	123 20	270	
154.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	121				2,77			Казахстан 100%
155	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2139 2008,02	130,98 29,72	2139 2008	131 30	0	1997 331	4467	
156	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2131		2131		2131	170	2301	
157	Е11-160601-0101 **Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2107,46 2008,02	99,44 14,86	12645 12048	596 89	0	11895 1963	26503	
158	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	2249		13494		13494	1080	14574	
159	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	6	1286,24 1111,63	174,62 55,75	7717 6670	1048 335	0	6864 1167	15748	
160	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	6	1886,56 1755,58	130,98 29,72	11319 10533	786 178	0	10498 1745	23562	
161	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ц**	шт.	6	6224		37344		37344	2988	40332	**Казахстан**
162	С1241-225-0101 **прим.**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	6	344		2064		2064	165	2229	
163	Е11-220301-0107 **Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0006	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	777 431	346 121	0	547 106	1430	
164	С1241-102-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6024	9574		5767		5767	461	6228	
165	Е11-060301-0407 **Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0047812	271911,99 270468	1443,99 630,51	1300 1293	7 3	0	1180 198	2678	
166	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002512	492313		124		124	10	134	**Казахстан**
167	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00453	445764		2019		2019	162	2181	
168	Е11-130301-1406 **Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,1386548	164,14 58,2	3,81 0,59	23 8	0 0	14	6 2	31	
168.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				12,69			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1386548	96,39	2,68	13	0	6	5	19	
			м2		49,8	0,3	7	0		1		
169.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				5,49			
170	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		12	163,5	0,95	1962	11	0	1350	3577	
			болт		162,55	0,45	1951	5		265		
171	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0006323	647579		409		409		442	Казахстан
			т							33		
172	С1241-116-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		2	5107		10214		10214		11031	Казахстан
			шт.							817		
173	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		3	1729,78	130,48	5189	392	0	4794	10782	
			фланец		1599,3	14,86	4798	45		799		
174	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		3	5107		15321		15321		16547	Казахстан
			шт.							1226		
175	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	603,56	34,92	604	35	0	563	1260	
			фланец		568,64	0	569	0		93		
176	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015		1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
			шт.							93		
177	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		1	2857,16	220,78	2857	221	0	2713	6016	
			задвижка или клапан		2636,38	104,02	2636	104		446		
178	С1242-101-0604	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002		1	71801		71801		71801		77545	
			шт.							5744		
179	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5072	
			шт.		565,52	281,92	1131	564		376		
180	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10		2	3013		6026		6026		6508	Казахстан
			шт.							482		
181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,0383	1441954,94	527328,76	55227	20197	13748	27399	89236	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	21282	6394		6610		
181.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0383	340239				13031,15			
182	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/		0,009	1101715,94	527328,76	9915	4746	168	6438	17661	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	5001	1502		1308		
183	С1241-113-0125	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	8006		8006		8006		8646	
			шт.							640		
184	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7		0,02808	903028,5	7371,12	25357	207	23230	2316	29887	
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	1920	43		2214		
184.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0281	818975				22996,82			Казахстан 100%
193	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0854	887579		75799		75799		81863	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							6064		
194	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	1687	4473	
		м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	2107	1		331		
194.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26			
195	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		44,68	3652,31	142,37	163185	6361	119224	33477	212395	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	37600	2253		15733		
195.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,2011	136105				27365,27			
195.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0715	194915				13934,08			
195.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0353	474618				16752,69			
195.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	44,68	910				40658,8			
195.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	44,68	223				9963,64			
196	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		3,204	20187,14	7,68	64680	25	51275	12577	83438	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	13380	0		6181		
196.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2681	13416				43844,56			Казахстан 100%
197	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0097	485985,76	73595,76	4714	713	0	4229	9658	
		км трубопровода			412390	27988,82	4000	271		715		
198	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,7268	854		5745		5745		6205	
			м							460		
199	**С1241-101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		3,012	541		1629		1629		1759	Казахстан
			м							130		
200	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0097	65706,64	0	637	0	16	615	1352	
		км трубопровода			64066	0	621	0		100		
200.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
201	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		5	2139	130,98	10695	655	0	9985	22334	
			шт.		2008,02	29,72	10040	149		1654		
202	**С1242-301-1204**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		5	2131		10655		10655		11507	
			шт.							852		
203	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		10	2107,46	99,44	21075	995	0	19824	44171	
			шт.		2008,02	14,86	20080	149		3272		
204	**С1242-207-0701**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		10	2249		22490		22490		24289	
			шт.							1799		
205	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**		10	1286,24	174,62	12862	1747	0	11440	26246	
			фильтр		1111,63	55,75	11116	558		1944		
206	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		10	1886,56	130,98	18866	1310	0	17496	39271	
			счетчик (водомер)		1755,58	29,72	17556	297		2909		
207	**С1244-301-0405**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н**		10	6224		62240		62240		67219	Казахстан
			шт.							4979		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	10	344		3440		3440	275	3715	
209	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67	546737,67	3479	1641	0	2389	6328	
					612880	188531,23	1839	566		469		
210	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147	2172	29319	
211	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99	1443,99	6500	34	0	5898	13390	
					270468	630,51	6466	15		992		
212	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618	49	667	Казахстан
213	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	808	10905	
214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14	3,81	114	2	71	28	153	
					58,2	0,59	40	0		11		
214.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
215	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39	2,68	67	2	30	24	98	
					49,8	0,3	35	0		7		
215.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439593				27,45			
216	Е11-090501-0301	Конструкции однотяжных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5	0,95	9810	57	0	6748	17883	
					162,55	0,45	9753	27		1325		
217	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047	164	2211	Казахстан
218	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2590		25900		25900	2072	27972	
219	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1136,04	69,84	22721	1397	0	21111	47339	
					1066,2	0	21324	0		3507		
220	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2590		51800		51800	4144	55944	
221	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварки	фланец	5	603,56	34,92	3018	175	0	2815	6300	
					568,64	0	2843	0		467		
222	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840	467	6307	Казахстан
223	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1938,42	94,62	9692	473	0	9347	20562	
					1843,8	44,58	9219	223		1523		
224	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	39086		195430		195430	15634	211064	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	10	1508,93 565,52	943,41 281,92	15089 5655	9434 2819	0	8390 1878	25357	
226	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	10	1401		14010		14010	1121	15131	Казахстан
227	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,00965	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	13915 5362	5089 1611	3464	6903 1665	22483	
227.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0097	340239				3283,31			
228	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,0215	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	31002 11947	11337 3589	7718	15381 3711	50094	
228.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0215	340239				7315,14			
229	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,1404	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	126785 9598	1035 215	116152	11579 11069	149433	
229.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818975				114984,09			Казахстан 100%
238	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,22204	887579		197078		197078	15766	212844	Казахстан
239	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,43916	991,25 850,78	1,19 0,57	6383 5478	8 4	897	4386 861	11630	
239.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,584	483				765,09			
242	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02522	485985,76 412390	73595,76 27988,82	12257 10400	1856 706	0	10995 1860	25112	
243	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,48968	854		14936		14936	1195	16131	
244	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,8312	541		4237		4237	339	4576	Казахстан
245	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02522	65706,64 64066	0 0	1657 1616	0 0	41	1600 261	3518	
245.1	213-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2976	121				36,01			Казахстан 100%
246	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	13	2139 2008,02	130,98 29,72	27807 26104	1702 386	0	25961 4301	58069	
247	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	13	2131		27703		27703	2216	29919	
248	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	39	2107,46 2008,02	99,44 14,86	82191 78313	3879 580	0	77314 12760	172265	
249	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	39	2249		87711		87711	7017	94728	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	39	1286,24 1111,63	174,62 55,75	50163 43353	6810 2174	0	44617 7582	102362	
251	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	39	1886,56 1755,58	130,98 29,72	73576 68468	5108 1159	0	68234 11345	153155	
252	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	36	6224		224064		224064	17925	241989	Казахстан
253	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	36	344		12384		12384	991	13375	
254	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0078	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	9045 4780	4265 1471	0	6188 1219	16452	
255	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8312	9013		70583		70583	5647	76230	
256	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0621556	271911,99 270468	1443,99 630,51	16901 16811	90 39	0	15334 2579	34814	
257	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032656	492313		1608		1608	129	1737	Казахстан
258	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05889	445764		26251		26251	2100	28351	
259	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,8025124 -	164,14 58,2	3,81 0,59	296 105	7 1	184	73 30	399	
259.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				164,96			
260	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8025124 -	96,39 49,8	2,68 0,3	174 90	5 1	79	62 19	255	
260.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				71,38			
261	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	156	163,5 162,55	0,95 0,45	25506 25358	148 70	0	17545 3444	46495	
262	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075876	647579		4914		4914	393	5307	Казахстан
263	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2590		62160		62160	4973	67133	
264	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	52	1136,04 1066,2	69,84 0	59074 55442	3632 0	0	54888 9117	123079	
265	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	2590		124320		124320	9946	134266	
266	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	603,56 568,64	34,92 0	7846 7392	454 0	0	7318 1213	16377	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1168		14016		14016	1121	15137	Казахстан
268	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	1938,42 / 1843,8	94,62 / 44,58	25199 / 23969	1231 / 580	0	24303 / 3960	53462	
269	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	39086		469032		469032	37523	506555	
270	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	26	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	39232 / 14704	24529 / 7330	0	21813 / 4884	65929	
271	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	24	1401		33624		33624	2690	36314	Казахстан
272	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,02509	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	36179 / 13942	13230 / 4188	9006	17949 / 4330	58458	
272.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0251	340239				8536,6			
273	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,0559	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	80605 / 31062	29478 / 9332	20066	39990 / 9648	130243	
273.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0559	340239				19019,36			
274	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,36504	903028,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	329642 / 24955	2691 / 559	301996	30106 / 28780	388528	
274.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,365	818975				298958,63			Казахстан 100%
283	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,32452	887579		288037		288037	23043	311080	Казахстан
284	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9,41108	991,25 / 850,78	1,19 / 0,57	9329 / 8007	11 / 5	1311	6410 / 1259	16998	
284.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3151	483				1118,21			
287	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03686	485985,76 / 412390	73595,76 / 27988,82	17913 / 15201	2713 / 1032	0	16070 / 2719	36702	
288	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,21648	854		20681		20681	1654	22335	
289	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	10,8432	541		5866		5866	469	6335	Казахстан
290	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03686	65706,64 / 64066	0 / 0	2422 / 2361	0 / 0	60	2338 / 381	5141	
290.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4349	121				52,63			Казахстан 100%
291	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установки**	шт.	19	2139 / 2008,02	130,98 / 29,72	40641 / 38152	2489 / 565	0	37943 / 6287	84871	
292	С1242-301-1204	**Вентиль проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		18	2131		38358		38358		41427	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							3069		
293	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		76	2107,46	99,44	160167	7557	0	150664	335697	
			шт.		2008,02	14,86	152610	1129		24866		
294	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		72	2249		161928		161928		174882	
			шт.							12954		
295	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		76	1286,24	174,62	97754	13271	0	86947	199477	
			фильтр		1111,63	55,75	84484	4237		14776		
296	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		76	1886,56	130,98	143379	9955	0	132969	298456	
			счетчик (водомер)		1755,58	29,72	133424	2259		22108		
297	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч		76	6224		473024		473024		510866	Казахстан
			шт.							37842		
298	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4		76	344		26144		26144		28236	
			шт.							2092		
299	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/		0,0114	1159617,67	546737,67	13220	6233	0	9045	24046	
			км трубопровода		612880	188531,23	6987	2149		1781		
300	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		11,4456	9013		103159		103159		111412	
			м							8253		
301	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0908428	271911,99	1443,99	24701	131	0	22411	50881	
			т		270468	630,51	24570	57		3769		
302	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0047728	492313		2350		2350		2538	Казахстан
			т							188		
303	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,08607	445764		38367		38367		41436	
			т							3069		
304	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		2,6344412	164,14	3,81	432	10	269	107	582	
			м2		58,2	0,59	153	2		43		
304.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				241,1			
305	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,6344412	96,39	2,68	254	7	116	91	373	
			м2		49,8	0,3	131	1		28		
305.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				104,32			
306	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		228	163,5	0,95	37278	217	0	25643	67955	
			болт		162,55	0,45	37061	103		5034		
307	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0120137	647579		7780		7780		8402	Казахстан
			т							622		
308	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		38	2590		98420		98420		106294	
			шт.							7874		

№ позиции по смете	Шифр нормы код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	76	1136,04 / 1066,2	69,84 / 0	86339 / 81031	5308 / 0	0	80221 / 13325	179885	
310	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	76	2590		196840		196840	15747	212587	
311	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	19	603,56 / 568,64	34,92 / 0	11468 / 10804	663 / 0	0	10696 / 1773	23937	
312	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	19	1168		22192		22192	1775	23967	Казахстан
313	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	19	1938,42 / 1843,8	94,62 / 44,58	36830 / 35032	1798 / 847	0	35520 / 5788	78138	
314	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	19	39086		742634		742634	59411	802045	
315	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**	шт.	38	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	57339 / 21490	35850 / 10713	0	31881 / 7138	96358	
316	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	38	1401		53238		53238	4259	57497	Казахстан
317	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,03667	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	52876 / 20376	19337 / 6121	13163	26233 / 6329	85438	
317.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0367	340239				12476,56			
318	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,0817	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	117808 / 45398	43082 / 13638	29327	58446 / 14100	190354	
318.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0817	340239				27797,53			
319	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,53352	903028,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	481784 / 36473	3933 / 817	441378	44002 / 42063	567849	
319.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5335	818975				436939,54			Казахстан 100%
328	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3416	887579		303197		303197	24256	327453	Казахстан
329	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9,9064	991,25 / 850,78	1,19 / 0,57	9820 / 8428	12 / 6	1380	6747 / 1325	17892	
329.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,437	483				1177,06			
331.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		13416							
332	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0388	485985,76 / 412390	73595,76 / 27988,82	18856 / 16001	2856 / 1086	0	16916 / 2862	38634	Казахстан 100%
333	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	26,9072	854		22979		22979	1838	24817	
334	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	12,048	541		6518		6518	521	7039	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0388**	**65706,64**	**0**	**2549**	**0**	**64**	**2461**	**5411**	
335.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4578	64066 121	0 0	2486	0	55,4	401		Казахстан 100%
336	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**20**	**2139** 2008,02	**130,98** 29,72	**42780** 40160	**2619** 594	**0**	**39940** 6618	**89338**	
337	C1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20**	**2131**		**42620**		**42620**	3410	**46030**	
338	**E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**100**	**2107,46** 2008,02	**99,44** 14,86	**210746** 200802	**9944** 1486	**0**	**198242** 32719	**441707**	
339	C1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой. Т от -30°С до +150°С. PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100**	**2249**		**224900**		**224900**	17992	**242892**	
340	**E11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**100**	**1286,24** 1111,63	**174,62** 55,75	**128624** 111163	**17461** 5575	**0**	**114403** 19442	**262469**	
341	E11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**100**	**1886,56** 1755,58	**130,98** 29,72	**188656** 175558	**13098** 2972	**0**	**174959** 29089	**392704**	
342	C1244-501-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	**100**	**6224**		**622400**		**622400**	49792	**672192**	**Казахстан**
343	**C1241-225-0101 прим.**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	**шт.**	**100**	**344**		**34400**		**34400**	2752	**37152**	
344	**E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,012**	**1159617,67** 612880	**546737,67** 188531,23	**13915** 7355	**6560** 2262	**0**	**9521** 1875	**25311**	
345	C1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,048**	**9013**		**108589**		**108589**	8687	**117276**	
346	**E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,095624**	**271911,99** 270468	**1443,99** 630,51	**26001** 25863	**138** 60	**0**	**23590** 3967	**53558**	
347	C1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм.толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,005024**	**492313**		**2473**		**2473**	198	**2671**	**Казахстан**
348	C1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм.толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0906**	**445764**		**40386**		**40386**	3231	**43617**	
349	**E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**2,773096**	**164,14** 58,2	**3,81** 0,59	**455** 161	**11** 2	**283** 253,79	**112** 45	**612**	
349.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438							
350	**E11-130301-0406**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,773096**	**96,39** 49,8	**2,68** 0,3	**267** 138	**8** 1	**122** 109,81	**96** 29	**392**	
350.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993							

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами										
			болт	240	163,5	0,95	39240	228	0	26993	71532	
352	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			162,55	0,45	39012	108		5299		
			т	0,012646	647579		8189		8189		8844	Казахстан
353	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015								655		
			шт.	40	2590		103600		103600		111888	
354	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								8288		
			фланец	80	1136,04	69,84	90883	5587	0	84443	189352	
355	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			1066,2	0	85296	0		14026		
			шт.	80	2590		207200		207200		223776	
356	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								16576		
			фланец	20	603,56	34,92	12071	698	0	11259	25196	
357	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	11373	0		1866		
			шт.	20	1168		23360		23360		25229	Казахстан
358	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								1869		
			задвижка или клапан	20	1938,42	94,62	38768	1893	0	37390	82251	
359	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002			1843,8	44,58	36876	892		6093		
			шт.	20	39086		781720		781720		844258	
360	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установки								62538		
			шт.	40	1508,93	943,41	60357	37737	0	33559	101429	
361	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			565,52	281,92	22621	11277		7513		
			шт.	40	1401		56040		56040		69523	Казахстан
362	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/								4483		
			т фасонных частей	0,0386	1441954,94	527328,76	55659	20355	13856	27614	89935	
362.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0386	555667,9	166933,81	21449	6444		6662		
363	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/			340239				13133,23			
			т фасонных частей	0,086	1441954,94	527328,76	124008	45350	30870	61522	200372	
363.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,086	555667,9	166933,81	47787	14356		14842		
364	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7			340239				29260,55			
			т стальных элементов	0,5616	903028,5	7371,12	507141	4140	464609	46317	597735	
364.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5616	68362,7	1530,58	38392	860		44277		
					818975				459936,36			Казахстан 100%
373	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83										
			т	0,66612	887579		591234		591234		638533	Казахстан
374	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								47299		
			м2 окрашиваемой поверхности	19,31748	991,25	1,19	19148	23	2691	13157	34889	
374.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,7521	850,78	0,57	16435	11		2584		
377	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			483				2295,26			
				0,07566	485985,76	73895,76	36770	5569	0	32986	75336	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода		412390	27988,82	31201	2118		5580		
			м	52,46904	854		44809		44809		48394	
379	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75								3585		
			м	23,4936	541		12710		12710		13727	Казахстан
380	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								1017		
			км трубопровода	0,07566	65706,64	0	4971	0	124	4799	10552	
380.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8928	64066	0	4847	0		782		
381	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			121				108,03			Казахстан 100%
			шт.	39	2139	130,98	83421	5108	0	77882	174207	
382	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			2008,02	29,72	78313	1159		12904		
			шт.	39	2131		83109		83109		89758	
383	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								6649		
			шт.	234	2107,46	99,44	493146	23269	0	463887	1033596	-
384	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005			2008,02	14,56	469877	3477		76563		
			шт.	234	2249		526266		526266		568367	
385	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка								42101		
			фильтр	234	1286,24	174,62	300981	40860	0	267704	614189	
386	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка			1111,63	55,75	260124	13046		45495		
			счетчик (водомер)	234	1886,56	130,98	441455	30649	0	409405	918929	
387	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20/Ц			1755,58	29,72	410896	6954		68069		
			шт.	234	6224		1456416		1456416		1572929	Казахстан
388	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4								116513		
			шт.	234	344		80496		80496		86936	
389	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/								6440		
			км трубопровода	0,0234	1159617,67	546737,67	27135	12794	0	18565	49356	
390	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80			612880	188531,23	14341	4412		3656		
			м	23,4936	9013		211748		211748		228688	
391	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка								16940		
			т	0,1864668	271911,99	1443,99	50703	270	0	46001	104440	
392	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			270468	630,51	50433	118		7736		
			т	0,0097968	492313		4823		4823		5209	Казахстан
393	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005								386		
			т	0,17667	445764		78753		78753		85053	
										6300		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
394	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		5,4075372	164,14	3,81	888	20	552	219	1196	
394.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2		58,2	0,59	315	3		89		
			т	0,001	508438				494,89			
395	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,4075372	96,39	2,68	521	15	237	187	765	
395.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2		49,8	0,3	269	2		57		
			т	0,0005	439993				214,14			
396	**Е11-090501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		468	163,5	0,95	76518	445	0	52636	139486	
397	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	болт		162,55	0,45	76073	211		10332		
			т	0,0246597	647579		15969		15969	1278	17247	Казахстан
398	С1241-116-0210	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		78	2590		202020		202020	16162	218182	
399	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	156	1136,04	69,84	177222	10895	0	164664	369237	
400	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**			1066,2	0	166327	0		27351		
			шт.	156	2590		404040		404040	32323	436363	
401	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	39	603,56	34,92	23539	1362	0	21955	49134	
402	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**			568,64	0	22177	0		3640		
			шт.	39	1168		45552		45552	3644	49196	Казахстан
403	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	39	1938,42	94,62	75598	3691	0	72910	160389	
404	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**			1843,8	44,58	71908	1739		11881		
			шт.	39	39086		1524354		1524354	121948	1646302	
405	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	78	1508,93	943,41	117697	73586	0	65439	197787	
406	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**			565,52	281,92	44111	21990		14651		
			шт.	78	1401		109278		109278	8742	118020	Казахстан
407	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,07527	1441954,94	527328,76	108536	39692	27019	53846	175373	
407.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0753	555667,9	166933,81	41825	12565		12991		
					340239				25609,79			
408	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,1677	1441954,94	527328,76	241816	88433	60197	119969	390728	
408.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1677	555667,9	166933,81	93186	27995		28943		
					340239				57058,08			
409	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	1,09512	903028,5	7371,12	988925	8072	905987	90319	1165583	
409.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0951	68362,7	1530,58	74865	1676		86339		
					818975				896875,9			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	**Казахстан**
419	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	0,49532	991,25	1,19	491	0	69	337	894	
419.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	850,78	0,57	421	0		66		
421.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		483				58,85			
422	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,00194	13416							Казахстан 100%
423	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1,34536	485985,76	73595,76	945	142	0	846	1932	
424	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	0,6024	854		1149		1149	143	1241	
425	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,00194	541		326		326	92	352	**Казахстан**
425.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	65706,64	0	127	0	3	26		
426	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	1	64066	0	124	0	2,77	123	270	Казахстан 100%
427	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	121					20		
428	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	2	2139	130,98	2139	131	0	1997	4467	
429	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	2008,02	29,72	2008	30		331		
430	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	2	2131		2131		2131	170	2301	
431	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	2	2107,46	99,44	4215	199	0	3965	8834	
432	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	2	2008,02	14,86	4016	30		654		
433	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	**шт.**	2	2249		4498		4498	360	4858	
434	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	0,0006	1286,24	174,62	2572	350	0	2288	5249	
435	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	0.6024	1111,63	55,75	2223	112		389		
436	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**		0,0047812	1886,56	130,98	3773	262	0	3499	7854	
					1755,58	29,72	3511	59		582		
					6224		12448		12448	996	13444	**Казахстан**
					344		688		688	55	743	
					1159617,67	546737,67	696	328	0	476	1266	
					612880	188531,23	368	113		94		
					9013		5429		5429	434	5863	
					271941,99	1443,99	1300	7	0	1180	2678	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали,шириной от 25 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	270468 492313	630,51	1293 124	3	124	198 10	134	Казахстан
438	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019	162	2181	
439	Е11-130301-1406 Изм. и доп. пзп. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14 58,2	3,81 0,59	23 8	0 0	14	6 2	31	
439.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				12,69			
440	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,39 49,8	2,68 0,3	13 7	0 0	6	5 1	19	
440.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				5,49			
441	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	163,5 162,55	0,95 0,45	1962 1951	11 5	0	1350 265	3577	
442	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006325	647579		409		409		442	Казахстан
443	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812	33	3037	
444	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	603,56 568,64	34,92 0	2414 2275	140 0	0	225 373	5039	
445	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
446	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	603,56 568,64	34,92 0	604 569	35 0	0	450 563 93	1260	
447	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
448	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1190,5 1158,96	31,54 14,86	1190 1159	32 15	0	93 1162 188	2540	
449	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21534		21534		21534		23257	
450	Е11-220501-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	0	1723 1678 376	5072	
451	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	800		1600		1600		1728	Казахстан
452	Е11-220501-0105 Изм. и доп. пзп. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0008	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	1154 445	422 134	287	128 572 138	1864	
452.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0008	340239				272,19			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	Е11-220801-0105 Изм. и доп. выв. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	т фасонных частей	0,004	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	5768 2223	2110 668	1436	2862 690	9320	
453.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 300 мм	т	0,004	340239				1360,96			
454	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой св 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,02808	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	25357 1920	207 43	23230	2316 2214	29887	
454.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0281	818975				22996,82			Казахстан 100%
463	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,05124	887579		45480		45480	3638	49118	Казахстан
464	Е11-150403-1004 Изм. и доп. выв. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	991,25 850,78	1,19 0,57	1473 1264	2 1	207	1012 199	2684	
464.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3655	483				176,56			
467	Е11-220301-0101 Изм. и доп. выв. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00582	485985,76 412390	73595,76 27988,82	2828 2400	428 163	0	2537 429	5794	
468	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,03608	854		3447		3447	276	3723	
469	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,8072	541		978		978	78	1056	Казахстан
470	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,00582	65706,64 64066	0 0	382 373	0 0	10	369 60	811	
470.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0687	121				8,31			Казахстан 100%
471	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2139 2008,02	130,98 29,72	6417 6024	393 89	0	5991 993	13401	
472	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2131		6393		6393	511	6904	
473	Е11-160501-0101 Изм. и доп. выв. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2107,46 2008,02	99,44 14,86	18967 18072	895 134	0	17842 2945	39754	
474	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	2249		20241		20241	1619	21860	
475	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	9	1286,24 1111,63	174,62 55,75	11576 10005	1572 502	0	10296 1750	23622	
476	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	9	1886,56 1755,58	130,98 29,72	16979 15800	1178 267	0	15746 2618	35343	
477	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	9	6224		56016		56016	4481	60497	Казахстан
478	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**		9	344		3096		3096		3544	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
479	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	шт. км трубопровода	0,0018	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	2087 1103	984 339	0	248 1428 281	3796	
480	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	9013		16288		16288	1303	17591	
481	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0143436	271911,99 270468	1443,99 630,51	3900 3879	21 9	0	3539 595	8034	
482	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007536	492313		371		371	30	401	Казахстан
483	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	445764		6058		6058	485	6543	
484	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,4159644	164,14	3,81	68	1	42	17	92	
484.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	58,2 508438	0,59	24	0	38,07	7		
485	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	96,39 49,8	2,68 0,3	40 21	1 0	18 16,47	14 4	58	
485.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993							
486	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	163,5 162,55	0,95 0,45	5886 5852	34 16	0	4049 795	10730	
487	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	647579		1228		1228	98	1326	Казахстан
488	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1406		8436		8436	675	9111	
489	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	603,56 568,64	34,92 0	7243 6824	419 0	0	6755 1120	15118	
490	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1406		16872		16872	1350	18222	
491	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	603,56 568,64	34,92 0	1811 1706	105 0	0	1689 280	3789	
492	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1168		3504		3504	280	3784	Казахстан
493	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1190,5 1158,96	31,54 14,86	3572< 3477	95 45	0	3486 565	7623	
494	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21534		64602		64602	5168	69770	
495	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,нитрубки,переходы.Установка		6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
496	С1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	6	565,52 800	281,92	3393 4800	1692	4800	1127	5184	Казахстан
497	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,0024	1441954,94	527328,76	3461	1266	861	384	5592	
497.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0024	555667,9 340239	166933,81	1334	401	816,57	1717 414		
498	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	т фасонных частей	0,012	1441954,94	527328,76	17303	6328	4807	8585	27959	
498.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,012	555667,9 340239	166933,81	6668	2003	4082,87	2071		
499	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,08424	903028,5	7371,12	76071	621	69691	6948	89660	
499.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0842	68362,7 818975	1530,58	5759	129	68990,45	6641		Казахстан 100%
508	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0854	887579		75799		75799	6064	81863	Казахстан
509	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	991,25 850,78	1,19 0,57	2455 2107	3 1	345	1687 331	4473	
509.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26			
512	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0097	485985,76 412390	73595,76 27988,82	4714 4000	713 271	0	4229 715	9658	
513	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,7268	854		5745		5745	460	6205	
514	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,012	541		1629		1629	130	1759	Казахстан
515	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0097	65706,64 64066	0 0	637 621	0 0	16 13,85	615 100	1382	Казахстан 100%
515.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121							
516	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2139 2008,02	130,98 29,72	10695 10040	655 149	0	9985 1654	22334	
517	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2131		10655		10655	852	11507	
518	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2107,46 2008,02	99,44 14,86	42149 40160	1989 297	0	39648 6544	88341	
519	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	2249		44980		44980	3598	48578	
520	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**		20	1286,24	174,62	25725	3492	0	22881	52494	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
521	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	20	1111,63 1886,56	55,75 130,98	22233 37731	1115 2619	0	3888 34992	78541	
522	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	счетчик (водомер)	20	1755,58 6224	29,72	35112 124480	594	124480	5818	134438	Казахстан
523	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	20	344		6880		6880	9958	7430	
524	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67 612550	546737,67 188531,23	3479 1839	1641 566	0	550 2380 469	6328	
525	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147		29319	
526	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99 270468	1443,99 630,51	6500 6466	34 15	0	2172 5898 992	13390	
527	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618		667	Казахстан
528	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	49	10905	
529	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14 58,2	3,81 0,59	114 40	2 0	71 0	808 28 11	153	
529.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
530	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39 49,8	2,68 0,3	67 35	2 0	30 0	24 7	98	
530.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				27,45			
531	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5 162,55	0,95 0,45	9810 9753	57 27	0	6748 1325	17883	
532	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047	164	2211	Казахстан
533	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060	1125	15185	
534	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	603,56 568,64	34,92 0	12071 11373	698 0	0	11259 1866	25196	
535	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1406		28120		28120	2250	30370	
536	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56 568,64	34,92 0	3018 2843	175 0	0	2815 467	6300	
537	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840	467	6307	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5	1190,5 / 1158,96	31,54 / 14,86	5952 / 5795	157 / 74	0	5810 / 941	12703	
539	**С1242-101-0601**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	5	21534		107670		107670	8614	116284	
540	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	10	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	15089 / 5655	9434 / 2819	0	8390 / 1878	25357	
541	**С1241-214-0105**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	10	800		8000		8000	640	8640	**Казахстан**
542	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	**т фасонных частей**	0,004	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	5768 / 2223	2110 / 668	1436	2862 / 690	9320	
542.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,004	340239				1360,96			
543	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	**т фасонных частей**	0,02	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	28839 / 11113	10547 / 3339	7179	14308 / 3452	46599	
543.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02	340239				6804,78			
544	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	**т стальных элементов**	0,1404	903028,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	126785 / 9598	1035 / 215	116152	11579 / 11069	149433	
544.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818975				114984,09			Казахстан 100%
553	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	0,06832	887579		60639		60639	4851	65490	**Казахстан**
554	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,98128	991,25 / 850,78	1,19 / 0,57	1964 / 1686	2 / 1	276	1349 / 265	3578	
554.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4874	483				235,41			
557	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,00776	485985,76 / 412390	73595,76 / 27988,82	3771 / 3200	571 / 217	0	3383 / 572	7726	
558	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	5,38144	854		4596		4596	368	4964	
559	**С1241-101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	2,4096	541		1304		1304	104	1408	**Казахстан**
560	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,00776	65706,64 / 64066	0 / 0	510 / 497	0 / 0	13	492 / 80	1082	
560.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0916	121				11,08			Казахстан 100%
561	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	4	2139 / 2008,02	130,98 / 29,72	8556 / 8032	524 / 119	0	7988 / 1324	17868	
562	**С1242-301-1204**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	4	2131		8524		8524	682	9206	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2107,46	99,44	42149	1989	0	39648	88341	
					2008,02	14,86	40160	297		6544		
564	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	2249		44980		44980		48578	
										3598		
565	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	20	1286,24	174,62	25725	3492	0	22881	52494	
					1111,63	55,75	22233	1115		3888		
566	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	20	1886,56	130,98	37731	2619	0	34992	78541	
					1755,58	29,72	35112	594		5818		
567	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	20	6224		124480		124480		134438	Казахстан
										9958		
568	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4**	шт.	20	344		6880		6880		7430	
										550		
569	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0024	1159617,67	546737,67	2783	1312	0	1904	5062	
					612880	188531,23	1471	452		375		
570	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4096	9013		21718		21718		23455	
										1737		
571	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0191248	271911,99	1443,99	5200	28	0	4718	10711	
					270468	630,51	5173	12		793		
572	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0010048	492313		495		495		535	Казахстан
										40		
573	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01812	445764		8077		8077		8723	
										646		
574	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,5546192	164,14	3,81	91	2	57	22	122	
			т		58,2	0,59	32	0		9		
574.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115		0,0001	508438				50,76			
575	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5546192	96,39	2,68	53	1	24	19	78	
			т		49,8	0,3	28	0		6		
575.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0	439993				21,96			
576	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	48	163,5	0,95	7848	46	0	5399	14307	
					162,55	0,45	7802	22		1060		
577	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0025292	647579		1638		1638		1769	Казахстан
										131		
578	С1241-116-0207	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	1406		11248		11248		12148	
										900		
579	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		16	603,56	34,92	9657	559	0	9007	20157	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
580	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**фланец**	16	568,64	0	9098	0		1493		
			шт.		1406		22496		22496		24296	
581	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		4	603,56	34,92	2414	140	0	1800		
			фланец		568,64	0	2275	0		2252	5039	
582	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		4	1168		4672		4672	373		
			шт.								5046	**Казахстан**
583	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		4	1190,5	31,54	4762	126	0	374		
			задвижка или клапан		1158,96	14,86	4636	59		4648	10163	
584	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**		4	21534		86136		86136	753		
			шт.								93027	
585	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		8	1508,93	943,41	12071	7547	0	6891		
			шт.		565,52	281,92	4524	2255		6712	20286	
586	С1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**		8	800		6400		6400	1503		
			шт.								6912	**Казахстан**
587	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,0032	1441954,94	527328,76	4614	1687	1149	512		
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	1778	534		2289	7455	
587.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0032	340239				1088,76	552		
588	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**		0,016	1441954,94	527328,76	23071	8437	5743			
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	8891	2671		11446	37278	
588.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,016	340239				5443,82	2761		
589	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**		0,11232	903028,5	7371,12	101428	828	92922			
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	7678	172		9263	119546	
589.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1123	818975				91987,27	8855		Казахстан 100%
598	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,0854	887579		75799		75799			
			т							6064	81863	**Казахстан**
599	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,4766	991,25	1,19	2455	3	345			
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	2107	1		1687	4473	
599.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26	331		
601.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		13416							Казахстан 100%
602	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0097	485985,76	73595,76	4714	713	0	4229	9658	
			км трубопровода		412390	27988,82	4000	271		715		
603	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,7268	854		5745		5745		6205	
			м							460		
604	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		3,012	541		1629		1629		1759	**Казахстан**
			м							130		
605	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0097	65706,64	0	637	0	16	615	1352	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода		64066	0	621	0		100		
605.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
606	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5	2139	130,98	10695	655	0	9985	22334	
			шт.		2008,02	29,72	10040	149		1654		
607	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		5	2131		10655		10655		11507	
			шт.							852		
608	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		30	2107,46	99,44	63224	2983	0	59473	132513	
			шт.		2008,02	14,86	60241	446		9816		
609	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		30	2249		67470		67470		72868	
			шт.							5398		
610	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		30	1286,24	174,62	38587	5239	0	34321	78741	
			фильтр		1111,63	55,75	33349	1673		5833		
611	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установки		30	1886,56	130,98	56597	3930	0	52488	117812	
			счетчик (водомер)		1755,58	29,72	52667	892		8727		
612	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч		30	6224		186720		186720		201658	Казахстан
			шт.							14938		
613	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4		30	344		10320		10320		11146	
			шт.							826		
614	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/		0,003	1159617,67	546737,67	3479	1641	0	2380	6328	
			км трубопровода		612880	188531,23	1839	566		469		
615	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	9013		27147		27147		29319	
			м							2172		
616	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установки		0,023906	271911,99	1443,99	6500	34	0	5898	13390	
			т		270468	630,51	6466	15		992		
617	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,001256	492313		618		618		667	Казахстан
			т							49		
618	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,02265	445764		10097		10097		10905	
			т							808		
619	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		0,693274	164,14	3,81	114	2	71	28	153	
			м2		58,2	0,59	40	0		11		
619.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
620	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,693274	96,39	2,68	67	2	30	24	98	
			м2		49,8	0,3	35	0		7		
620.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				27,45			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
621	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5 162,55	0,95 0,45	9810 9753	57 27	0	6748 1325	17883	
622	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047		2211	Казахстан
623	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060	164 1125	15185	
624	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	603,56 568,64	34,92 0	12071 11373	698 0	0	11259 1866	25196	
625	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1406		28120		28120	2250	30370	
626	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56 568,64	34,92 0	3018 2843	175 0	0	2815 467	6300	
627	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840	467	6307	Казахстан
628	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1190,5 1158,96	31,54 14,86	5952 5795	157 74	0	5810 941	12703	
629	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	21534		107670		107670	8614	116284	
630	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1508,93 565,52	943,41 281,92	15089 5655	9434 2819	0	8390 1878	25357	
631	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	10	800		8000		8000	640	8640	Казахстан
632	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,004	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	5768 2223	2110 668	1436	2862 690	9320	
632.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,004	340239				1360,96			
633	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63хЗ2/	т фасонных частей	0,02	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	28839 11113	10547 3339	7179	14308 3452	46599	
633.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,02	340239				6804,78			
634	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,1404	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	126785 9598	1035 215	116152	11579 13069	149433	
634.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818975				114984,09			Казахстан 100%
643	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	Казахстан
644	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	991,25 850,78	1,19 0,57	491 421	0 0	69	337 66	894	
644.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	483				58,85			
647	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00194	485985,76	73595,76	943	142	0	846	1932	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода		412390	27988,82	800	54		143		
648	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,34536	854		1149		1149		1241	
										92		
649	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	541		326		326		352	Казахстан
										26		
650	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00194	65706,64	0	127	0	3	123	270	
650.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	64066	0	124	0		20		
					121				2,77			Казахстан 100%
651	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2139	130,98	2139	131	0	1997	4467	
					2008,02	29,72	2008	30		331		
652	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2131		2131		2131		2301	
										170		
653	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2107,46	99,44	4215	199	0	3965	8834	
					2008,02	14,86	4016	30		654		
654	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Hetz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2249		4498		4498		4858	
										360		
655	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1286,24	174,62	2572	350	0	2288	5249	
					1111,63	55,75	2223	112		389		
656	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1886,56	130,98	3773	262	0	3499	7854	
					1755,58	29,72	3511	59		582		
657	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	2	6224		12448		12448		13444	Казахстан
										996		
658	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	2	344		688		688		743	
										55		
659	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0006	1159617,67	546737,67	696	328	0	476	1266	
					612880	188551,23	368	113		94		
660	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	9013		5429		5429		5863	
										434		
661	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0047812	271911,99	1443,99	1300	7	0	1180	2678	
					270468	630,51	1293	3		198		
662	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 25 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492513		124		124		134	Казахстан
										10		
663	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019		2181	
										162		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
664	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,1386548	164,14	3,81	23	0	14	6	31	
664.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	58,2	0,59	8	0	12,69	2		
665	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,1386548	96,39	2,68	13	0	6	5	19	
665.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	49,8	0,3	7	0	5,49	1		
666	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	Болт	12	163,5	0,95	1962	11	0	1380	3577	
667	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006323	162,55 647579	0,85	1951 409	5	409	265 33	442	Казахстан
668	С1241-116-0207	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
669	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	603,56 568,64	34,92 0	2414 2275	140 0	0	2252 373	5039	
670	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	
671	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	603,56 568,64	34,92 0	604 569	35 0	0	563 93	1260	
672	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1168		1168		1168	93	1261	Казахстан
673	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1190,5 1158,96	31,54 14,86	1190 1159	32 15	0	1162 188	2540	
674	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	21534		21534		21534	1723	23257	
675	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	0	1678 376	5072	
676	С1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	2	800		1600		1600	128	1728	Казахстан
677	Е11-220901-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,0008	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	1154 445	422 134	287	572 138	1864	
677.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0008	340239				272,19			
678	Е11-220901-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	т фасонных частей	0,00067	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	738 372	353 112	15	479 97	1314	
679	С1241-112-0126	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	469		469		469	38	507	Казахстан
680	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,02808	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	25357 1920	207 43	23230	2316 2214	29887	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
688.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.0281	818975				22996.82			Казахстан 100%
689	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0854**	**887579**		**75799**		**75799**		**81863**	**Казахстан**
690	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4766**	**991,25** / **850,78**	**1,19** / **0,57**	**2455** / **2107**	**3** / **1**	**345**	**1687** / **331**	**4473**	
690.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26			
693	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0097**	**485985,76** / **412390**	**73595,76** / **27988,82**	**4714** / **4000**	**713** / **271**	**0**	**4229** / **715**	**9658**	
694	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,7268**	**854**		**5745**		**5745**	**460**	**6205**	
695	**С1241-101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,012**	**541**		**1629**		**1629**	**130**	**1759**	**Казахстан**
696	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0097**	**65706,64** / **64066**	**0** / **0**	**637** / **621**	**0** / **0**	**16**	**615** / **100**	**1352**	
696.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
697	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5**	**2139** / **2008,02**	**130,98** / **29,72**	**10695** / **10040**	**655** / **149**	**0**	**9985** / **1654**	**22334**	
698	**С1242-301-1204**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**2131**		**10655**		**10655**	**852**	**11507**	
699	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15**	**2107,46** / **2008,02**	**99,44** / **14,86**	**31612** / **30120**	**1492** / **223**	**0**	**29736** / **4908**	**66256**	
700	**С1242-207-0701**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**2249**		**33735**		**33735**	**2699**	**36434**	
701	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**15**	**1286,24** / **1111,63**	**174,62** / **55,75**	**19294** / **16674**	**2619** / **836**	**0**	**17161** / **2916**	**39371**	
702	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**15**	**1886,56** / **1755,58**	**130,98** / **29,72**	**28298** / **26334**	**1965** / **446**	**0**	**26244** / **4363**	**58905**	
703	**С1244-301-0405**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	**15**	**6224**		**93360**		**93360**	**7469**	**100829**	**Казахстан**
704	**С1241-225-0101 прим.**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4**	**шт.**	**15**	**344**		**5160**		**5160**	**413**	**5573**	
705	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,003**	**1159617,67** / **612880**	**546737,67** / **188531,23**	**3479** / **1839**	**1641** / **566**	**0**	**2380** / **469**	**6328**	
706	**С1241-102-0226**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**9013**		**27147**		**27147**	**2172**	**29319**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
707	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99 / 270468	1443,99 / 630,51	6500 / 6466	34 / 15	0	5898 / 992	13390	
708	C1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618	49	667	Казахстан
709	C1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	808	10905	
710	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14 / 58,2	3,81 / 0,59	114 / 40	2 / 0	71	28 / 11	153	
710.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
711	E11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39 / 49,8	2,68 / 0,3	67 / 35	2 / 0	30	24 / 7	98	
711.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439693				27,45			
712	E11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5 / 162,55	0,95 / 0,45	9810 / 9753	57 / 27	0	6748 / 1325	17883	
713	C1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047	164	2211	Казахстан
714	C1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060	1125	15185	
715	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	603,56 / 568,64	34,92 / 0	12071 / 11373	698 / 0	0	11259 / 1866	25196	
716	C1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1406		28120		28120	2250	30370	
717	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56 / 568,64	34,92 / 0	3018 / 2843	175 / 0	0	2815 / 467	6300	
718	C1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840	467	6307	Казахстан
719	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1190,5 / 1158,96	31,54 / 14,86	5952 / 5795	157 / 74	0	5810 / 941	12703	
720	C1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	21534		107670		107670	8614	116284	
721	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	15089 / 5655	9434 / 2819	0	8390 / 1878	25357	
722	C1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	10	800		8000		8000	640	8640	Казахстан
723	E11-220901-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,004	1441954,94 / 555667,9	527328,76 / 166933,81	5768 / 2223	2110 / 668	1436	2862 / 690	9320	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
723.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,004	340239				1360,96			
724	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	**т фасонных частей**	**0,00335**	**1101715,94** 555667,9	**527328,76** 166933,81	**3691** 1961	**1766** 559	**63**	**2397** 487	**6575**	
725	**С1241-112-0126**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5**	**469**		**2345**		**2345**		**2533**	**Казахстан**
726	**E11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	**т стальных элементов**	**0,1404**	**903028,5** 68362,7	**7371,12** 1530,58	**126785** 9598	**1035** 215	**116152**	**11579** 11069	**149433**	
726.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818975				114984,09			Казахстан 100%
735	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,18788**	**887579**		**166758**		**166758**	**13341**	**180099**	**Казахстан**
736	**E11-150403-1004** **Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,44852**	**991,25** 850,78	**1,19** 0,57	**5401** 4635	**6** 3	**759**	**3711** 729	**9841**	
736.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3403	483				647,38			
739	**E11-220301-0101** **Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,02134**	**485985,76** 412390	**73595,76** 27988,82	**10371** 8800	**1570** 597	**0**	**9304** 1574	**21249**	
740	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,79896**	**854**		**12638**		**12638**	**1011**	**13649**	
741	**С1241-101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,6264**	**541**		**3585**		**3585**	**287**	**3872**	**Казахстан**
742	**E11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02134**	**65706,64** 64066	**0** 0	**1402** 1367	**0** 0	**35**	**1353** 220	**2975**	
742.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2518	121				30,47			Казахстан 100%
743	**E11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**11**	**2139** 2008,02	**130,98** 29,72	**23529** 22088	**1441** 327	**0**	**21967** 3640	**49136**	
744	**С1242-301-1204**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11**	**2131**		**23441**		**23441**	**1875**	**25316**	
745	**E11-160601-0101** **Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**44**	**2107,46** 2008,02	**99,44** 14,86	**92728** 88353	**4376** 654	**0**	**87227** 14396	**194351**	
746	**С1242-207-0701**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**44**	**2249**		**98956**		**98956**	**7916**	**106872**	
747	**E11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**44**	**1286,24** 1111,63	**174,62** 55,75	**56595** 48912	**7683** 2453	**0**	**50337** 8555	**115487**	
748	**E11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**44**	**1886,56** 1755,58	**130,98** 29,72	**83009** 77246	**5763** 1308	**0**	**76982** 12799	**172790**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
749	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ц	шт.	44	6224		273856		273856	21908	295764	Казахстан
750	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	44	344		15136		15136	1211	16347	
751	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0066	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	7653 4045	3608 1244	0	5236 1031	13920	
752	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6264	9013		59724		59724	4778	64502	
753	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0525932	271911,99 270468	1443,99 630,51	14301 14225	76 33	0	12975 2182	29458	
754	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027632	492313		1360		1360	109	1469	Казахстан
755	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04983	445764		22212		22212	1777	23989	
756	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,5252028	164,14 58,2	3,81 0,59	250 89	6 1	156	62 25	337	
756.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				139,58			
757	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5252028	96,39 49,8	2,68 0,3	147 76	4 0	67	53 16	216	
757.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				60,4			
758	Е11-090501-0301	Конструкции однотяжных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	132	163,5 162,55	0,95 0,45	21582 21457	125 59	0	14846 2914	39342	
759	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0069553	647579		4504		4504	360	4864	Казахстан
760	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	1406		30932		30932	2475	33407	
761	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	44	603,56 568,64	34,92 0	26557 25020	1536 0	0	24770 4106	55433	
762	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	44	1406		61864		61864	4949	66813	
763	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	11	603,56 568,64	34,92 0	6639 6255	384 0	0	6192 1027	13858	
764	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1168		12848		12848	1028	13876	Казахстан
765	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1190,5 1158,96	31,54 14,86	13096 12749	346 163	0	12783 2070	27949	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
766	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	11	21534		236874		236874	18950	255824	
767	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	22	1508,93 565,52	943,41 281,92	33196 12441	20755 6202	0	18457 4132	55785	
768	С1241-214-0105	**Втулки под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	22	800		17600		17600	1408	19008	Казахстан
769	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,0088	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	12689 4890	4640 1469	3159	6295 1519	20503	
769.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0088	340239				2994,1			
770	Е11-220901-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	т фасонных частей	0,00737	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	8120 4095	3886 1230	138	5272 1071	14463	
771	С1241-112-0126	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	11	469		5159		5159	413	5572	Казахстан
772	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,30888	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	278927 21116	2277 473	255535	25475 24352	328754	
772.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,3089	818975				252965			Казахстан 100%
781	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0854	887579		75799		75799	6064	81863	Казахстан
782	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	991,25 850,78	1,19 0,57	2455 2107	3 1	345	1687 331	4473	
782.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26			
785	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0097	485985,76 412390	73595,76 27988,82	4714 4000	713 271	0	4229 715	9658	
786	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,7268	854		5745		5745	460	6205	
787	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,012	541		1629		1629	130	1759	Казахстан
788	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0097	65706,64 64066	0 0	637 621	0 0	16	615 100	1352	
788.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
789	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2139 2008,02	130,98 29,72	10695 10040	655 149	0	9985 1654	22334	
790	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2131		10655		10655	852	11507	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
791	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2107,46	99,44	52686	2485	0	49561	110427	
					2008,02	14,86	50200	371		8180		
792	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2249		56225		56225		60723	
										4498		
793	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	25	1286,24	174,62	32156	4366	0	28601	65618	
					1111,63	55,75	27791	1394		4861		
794	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	25	1886,56	130,98	47164	3274	0	43740	98176	
					1755,58	29,72	43890	743		7272		
795	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	25	6224		155600		155600		168048	Казахстан
										12448		
796	С1241-225-0101 прим.	Аллитер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	25	344		8600		8600		9288	
										688		
797	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67	546737,67	3479	1641	0	2380	6328	
					612880	188531,23	1839	566		469		
798	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147		29319	
										2172		
799	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99	1443,99	6500	34	0	5898	13390	
					270468	630,51	6466	15		992		
800	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618		667	Казахстан
										49		
801	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,шириной большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097		10905	
										808		
802	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14	3,81	114	2	71	28	153	
					58,2	0,59	40	0		11		
802.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
803	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39	2,68	67	2	30	24	98	
					49,8	0,3	35	0		7		
803.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				27,45			
804	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5	0,95	9810	57	0	6748	17883	
					162,55	0,45	9753	27		1325		
805	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047		2211	Казахстан
										164		
806	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060		15185	
										1125		
807	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		20	603,56	34,92	12071	698	0	11259	25196	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
808	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**фланец**	20	568,64	0	11373	0		1866		
			шт.		1406		28120		28120		30370	
809	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		5	603,56	34,92	3018	175	0	2250		
			фланец		568,64	0	2843	0		2815	6300	
810	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		5	1168		5840		5840	467		
			шт.								6307	**Казахстан**
811	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		5	1190,5	31,54	5952	157	0	467		
			задвижка или клапан		1158,96	14,86	5795	74		5810	12703	
812	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**		5	21534		107670		107670	941		
			шт.								116284	
813	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		10	1508,93	943,41	15089	9434	0	8614		
			шт.		565,52	281,92	5655	2819		8390	25357	
814	С1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ-100 SDR 17, DN 63, PN 10**		10	800		8000		8000	1878		
			шт.								8640	**Казахстан**
815	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,004	1441954,94	527328,76	5768	2110	1436	640		
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	2223	668		2862	9320	
815.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,004	340239				1360,96	690		
816	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**		0,00335	1101715,94	527328,76	3691	1766	63			
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	1861	559		2397	6575	
817	С1241-112-0126	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		5	469		2345		2345	487		
			шт.								2533	**Казахстан**
818	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**		0,1404	903028,5	7371,12	126785	1035	116152	188		
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	9598	215		11579	149433	
818.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818975				114984,09	11069		**Казахстан 100%**
827	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,13664	887579		121279		121279			
			т							9702	130981	**Казахстан**
828	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		3,96256	991,25	1,19	3928	4	552			
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	3371	2		2699	7157	
828.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9748	483				470,82	530		
831	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,01552	485985,76	73595,76	7542	1142	0			
			км трубопровода		412390	27988,82	6400	434		6766	15453	
832	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		10,76288	854		9191		9191	1145		
			м								9926	
833	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		4,8192	541		2607		2607	735		
											2816	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
834	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	м	0,01552	65706,64	0	1020	0	25	209 984	2164	
834.1	217-603-0105	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	км трубопровода м3	0,1831	64066 121	0	994	0	22,16	160		Казахстан 100%
835	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2139 2008,02	130,98 29,72	17112 16064	1048 238	0	15976 2647	35735	
836	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	2131		17048		17048		18412	
837	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	48	2107,46 2008,02	99,44 14,86	101158 96385	4773 713	0	1364 95156 15705	212019	
838	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	48	2249		107952		107952		116588	
839	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	48	1286,24 1111,63	174,62 55,75	61740 53358	8381 2676	0	8636 54914 9332	125986	
840	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	48	1886,56 1755,58	130,98 29,72	90555 84268	6287 1427	0	83981 13963	188499	
841	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	48	6224		298752		298752		322652	Казахстан
842	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	48	344		16512		16512	23900	17833	
843	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0048	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	5566 2942	2624 905	0	1321 3808 750	10124	
844	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8192	9013		43435		43435		46910	
845	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0382496	271911,99 270468	1443,99 630,51	10401 10345	55 24	0	3475 9436 1587	21424	
846	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0020096	492313		989		989		1068	Казахстан
847	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03624	445764		16154		16154	79	17446	
848	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	1,1092384	164,14 58,2	3,81 0,59	182 65	5 1	113	1292 45 18	245	
848.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				101,52			
849	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,1092384	96,39 49,8	2,68 0,3	107 55	3 0	49	38 12	157	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
849.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				43,93			
850	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	163,5 162,55	0,95 0,45	15696 15605	91 43	0	10797 2119	28612	
851	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0050584	647579		3276		3276	262	3538	Казахстан
852	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1406		22496		22496	1800	24296	
853	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32	603,56 568,64	34,92 0	19314 18196	1117 0	0	18015 2986	40315	
854	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	1406		44992		44992	3599	48591	
855	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	603,56 568,64	34,92 0	4828 4549	279 0	0	4504 747	10079	
856	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1168		9344		9344	748	10092	Казахстан
857	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1190,5 1158,96	31,54 14,86	9524 9272	252 119	0	9297 1506	20327	
858	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	21534		172272		172272	13782	186054	
859	Е11-220501-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	16	1508,93 565,52	943,41 281,92	24143 9048	15095 4511	0	13423 3005	40571	
860	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	16	800		12800		12800	1024	13824	Казахстан
861	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0064	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	9229 3556	3375 1068	2297	4578 1105	14912	
861.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0064	340230				2177,53			
862	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/	т фасонных частей	0,00536	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	5905 2978	2827 895	100	3834 779	10518	
863	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	469		3752		3752	300	4052	Казахстан
864	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,22464	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	202856 15357	1656 344	185843	18527 17711	239094	
864.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2246	818975				183974,54			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1. Распределительные колодцы на абонентов									3959586	
		Раздел: 2. Водопроводные колодцы										
872	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0854	887579		75799		75799		81863	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
873	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	т	2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	6064 1687	4475	
		м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	2107	1		331		
873.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294.26			
874	C1244-202-0105	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	12	38353		-460236		-460236	-36819	-497055	Казахстан
875	C1244-202-0102	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	8	30272		-242176		-242176	-19374	-261550	Казахстан
885	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	2,11792	887579		1879821		1879821	150386	2030207	Казахстан
886	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		61,41968	991,25	1,19	60882	73	8555	41832	110931	
		м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	52255	35		8217		
886.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,1092	483				7297.76			
895	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,10248	887579		90959		90959	7277	98236	Казахстан
896	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,97192	991,25	1,19	2946	4	414	2024	5368	
		м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	2528	2		398		
896.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7311	483				353.12			
897	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8**	т стальных элементов	3,80264	903028,5	7371,12	3433892	28029	3145904	313619	4047512	
897.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,8026	68362,7 818975	1530,58	259959	5820	3114267.09	299801		Казахстан 100%
		Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы									5619785	
		ИТОГО:					34804373	1345844	26641859	7059862	45213372	
		В том числе :					6816670	385849		3349133		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		587774					
		Итого с временными									45801146	
		Зимние удорожания			0,91 %		416790					
		Итого с зимними удорожаниями									46217936	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		924359					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									47142295	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
											49501834	
		НДС			12 %		5940220					
		Итого с НДС									55 442 054	
		Скидка			-5%						2 772 103	
		Итого к оплате									52 669 951	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанова Ж.
№KZ21VJF00026882, № KZ91VJF00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Объем работ подтверждаю
Бекеев С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные электрические сети -0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №3
за ноябрь 2022 года на 4-1 Наружные электрические сети -0,4кВ работы

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		92,053	201,39	193,1	18539	17775	0	2915	23170	
			м3 грунта		8,29	35,69	763	3285		1716		
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка кручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,847	2219,45	0	6319	0	0	4550	11738	
			м3 грунта		2219,45	0	6319	0		869		
3	Е11-010104-0402	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		94,8	36,27	36,27	3438	3439	0	977	4768	
			м3 грунта		0	14,32	0	1358		353		
4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		31,6	2138		67561		67561		72966	Казахстан
			м3							5405		
5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка		0,022	386465,97	109673,25	8502	2413	50	6720	16440	
			км трубопровода		274510	34009,3	6039	748		1218		
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,396	121				47,92			Казахстан 100%
6	С1241-204-0101	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		22	791		17402		17402		18794	Казахстан
			м							1392		
7	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,однополюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании		1	1924,64	3,64	1925	4	233	1215	3391	
			шт.		1688	0	1688	0		251		
9	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями		1	4184,61	91,75	4185	92	1005	2249	6949	
			шт.		3088	36,09	3088	36		515		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	639,25 524,96	87,38 36,09	639 525	87 36	27	404 83	1126	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3103,62 1464	25,78 0	3104 1464	26 0	1614	1054 333	4491	
15	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	527	425,5 178,32	181,66 60,27	224238 93975	95735 31762	34529	90534 25182	339951	
17	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	30175,68 7430	22689,81 7623,33	60351 14860	45380 15247	112	21677 6562	88590	
19	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	14	902,55 201,46	25,3 7,94	12636 2820	354 111	9461	2111 1180	15927	
20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	4547,79 1007,3	171,61 50,53	22739 5036	858 253	16844	3808 2124	28671	
		ИТОГО:					451578 136577	166163 52836	148838	138211 47183	636972	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе. оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		8281					
		Итого с временными									645252	
		Зимние удорожания			0,91 %		5872					
		Итого с зимними удорожаниями									651124	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		13022					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									664146	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									697387	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			12 %		83696				781 073	
		Итого с НДС									39 054	
		Скидка			-5%					-	742 019	
		Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыс-ЖобаИнжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.
№KZ21VJE00026882 № KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

объем работ подтверждаю
Тлеуов С.