Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

СПРАВКА от 05.09. 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	94 580 256	68 668 957
	Итого	94 580 256	68 668 957
	НДС 12%	11 349 631	8 240 275
	Итого	105 929 887	76 909 232
	Удержание аванса	30 779 724	23 072 769
	Удержание 5%	5 296 495	3 845 462
	Всего к оплате	69 853 668	49 991 000

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
директор ТОО "Сагер"
О.С.Байгунусов

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Идрышев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

Акт №2 от 05 сентября 2022г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 02-01-01										
Строительные работы											
Раздел 1 Устройство свайной опоры-устоя №1											
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	418	266,81 -	266,81 71,56	111 527 -	111 527 29 912	- -	21 537,00 10 645,00	143 709,00
2	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	418	69,83 -	69,83 20,91	29 189 -	29 189 8 740	- -	6 293,00 2 839,00	38 321,00

3	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =19**	м3 грунта	7942	55,27	55,27	438 954	438 954	-	94 637,00	576 278,00
					-	16,55	-	131 440	-	42 687,00	
4	1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	140	310,32	310,32	43 445	43 445	-	8 389,00	55 981,00
					-	83,23	-	11 652	-	4 147,00	
5	1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	140	310,32	310,32	43 445	43 445	-	8 389,00	55 981,00
					-	83,23	-	11 652	-	4 147,00	
6	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	56	2 675,16	-	149 809	-	-	107 862,00	278 285,00
					2 675,16	-	149 809	-	-	20 614,00	
7	412-101-0206	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6**	1 т·км	1176	57,00	-	67 032	-	-	-	72 395,00
					-	-	-	-	-	5 363,00	
8	1142-0101-0404	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	140	2 334,77	331,22	326 868	46 371	-	203 580,00	572 884,00
					2 003,55	134,89	280 497	18 885	-	42 436,00	

9	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	418	56,93	56,93	23 797	23 797	-	5 213,00	31 331,00
					-	17,32	-	7 240	-	2 321,00	
10	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	418	131,67	131,67	55 038	55 038	-	12 108,00	72 518,00
					-	40,23	-	16 816	-	5 372,00	
11	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =9**	м3 уплотненного грунта	3762	10,58	10,58	39 802	39 802	-	9 995,00	53 781,00
					-	3,69	-	13 882	-	3 984,00	
12	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	418	117,58	99,01	49 148	41 386	1 338	12 517,00	66 598,00
					15,37	26,22	6 425	10 960	-	4 933,00	
13	1101-0201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	42	145,33	145,33	6 104	6 104	-	1 406,00	8 111,00
					-	46,50	-	1 953	-	601,00	
14	1101-0201-0307	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =5**	м3 уплотненного грунта	210	18,28	18,28	3 839	3 839	-	1 040,00	5 269,00
					-	6,88	-	1 445	-	390,00	

15	1105-0101-0208	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99%**	м3 железобетона	18	29 767,89	22 655,19	535 822	407 793	5 339	209 948,00	805 432,00
					6 816,10	4 965,52	122 690	89 379	-	59 662,00	
16	221-101-0104	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012 Коб =18**	1 м	144	34 716,00	-	4 999 104	-	4 999 104	-	5 399 032,00
					-	-	-	-	-	399 928,00	
17	423-101-0244	**Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 0 до 4000 км, степень и вид негабаритности груза: 3-4 нижняя, 4 боковая, 3 верхняя Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 1101 до 1150 км, степень и вид негабаритности груза: 3-4 нижняя, 4 боковая, 3**	1 вагон	4	1 348 366,00	-	5 393 464	-	-	-	5 824 941,00
					-	-	-	-	-	431 477,00	
18	1105-0101-1002	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка голов НР=99%**	свая	18	6 578,30	3 482,25	118 409	62 681	1 623	82 289,00	216 754,00
					3 005,86	1 611,96	54 105	29 015	-	16 056,00	
19	414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	1 т	2,76	933,00	-	2 575	-	-	-	2 781,00
					-	-	-	-	-	206,00	
20	412-101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах**	1 т·км	2,76	173,00	-	477	-	-	-	515,00

		самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км			-	-	-	-	-	38,00	
21	1142-0101-0404	Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	1,38	2 334,77	331,22	3 222	457	-	2 007,00	5 647,00
					2 003,55	134,89	2 765	186	-	418,00	
22	1130-0102-0201	Подготовка бетонная. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	2,8	46 827,88	4 277,01	131 118	11 976	104 532	15 411,00	158 251,00
					5 217,91	1 334,82	14 610	3 737	-	11 722,00	
23	1106-0701-0401	Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91%	м3	10,9	75 085,55	8 264,01	818 432	90 078	468 159	257 385,00	1 161 882,00
					23 871,15	2 077,51	260 196	22 645	-	86 065,00	
24	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	1,5373	31 628,68	1 728,02	48 623	2 656	590	42 151,00	98 036,00
					29 516,66	614,21	45 376	944	-	7 262,00	
25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,2263	372 799,00	-	457 163	-	457 163	-	493 736,00
					-	-	-	-	-	36 573,00	
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014	1 т	0,293	399 352,00	-	117 010	-	117 010	-	126 371,00

		диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	9 361,00	
27	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,018	504 010,00	-	9 072	-	9 072	-	9 798,00
					-	-	-	-	-	726,00	
28	1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство НР=84%	м3	9,7	117 229,95	22 273,65	1 137 131	216 054	645 729	306 635,00	1 559 267,00
					28 386,29	9 246,89	275 347	89 695	-	115 501,00	
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,37091	383 478,00	-	142 236	-	142 236	-	153 615,00
					-	-	-	-	-	11 379,00	
30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,72087	372 799,00	-	268 740	-	268 740	-	290 239,00
					-	-	-	-	-	21 499,00	
31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01192	372 799,00	-	4 444	-	4 444	-	4 800,00
					-	-	-	-	-	356,00	
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	1 т	0,04873	399 352,00	-	19 460	-	19 460	-	21 017,00

		диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	1 557,00	
33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0163	116 625,09	2 035,65	1 901	33	-	1 714,00	3 904,00
					114 589,44	912,01	1 868	15	-	289,00	
34	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0113	441 684,00	-	4 991	-	4 991	-	5 390,00
					-	-	-	-	-	399,00	
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00496	399 352,00	-	1 981	-	1 981	-	2 139,00
					-	-	-	-	-	158,00	
36	1130-0503-0106	Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%	м3	0,85	157 694,37	22 273,65	134 040	18 933	90 979	26 870,00	173 783,00
					28 386,29	9 246,89	24 128	7 860	-	12 873,00	
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,244	383 478,00	-	93 569	-	93 569	-	101 054,00
					-	-	-	-	-	7 485,00	
38	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор	м2 изолируемой поверхности	121	4 939,12	210,58	597 634	25 480	424 982	131 035,00	786 962,00

		Двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%			1 216,29	72,92	147 171	8 823	-	58 293,00	
	Итого по разделу 1			**19 436 788,00**							
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 384 987,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 719 038,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		516 876,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		7 861 040,80							
		- накладные расходы, тенге		1 568 411,00							
		в т.ч. зарплата, тенге		141 156,99							
		перевозка грузов, тенге		5 463 548,56							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		1 439 762,00							
Раздел 2 Устройство свайной опоры-устоя №2											
39	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	418	266,81	266,81	111 527	111 527	-	21 537,00	143 709,00
					-	71,56	-	29 912	-	10 645,00	
40	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	418	69,83	69,83	29 189	29 189	-	6 293,00	38 321,00
					-	20,91	-	8 740	-	2 839,00	
41	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =19**	м3 грунта	7942	55,27	55,27	438 954	438 954	-	94 637,00	576 278,00
					-	16,55	-	131 440	-	42 687,00	
42	1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-**	м3 грунта	140	310,32	310,32	43 445	43 445	-	8 389,00	55 981,00

		самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%			-	83,23	-	11 652	-	4 147,00	
43	**1101-0102-0386**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	140	310,32	310,32	43 445	43 445	-	8 389,00	55 981,00
					-	83,23	-	11 652	-	4 147,00	
44	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	56	2 675,16	-	149 809	-	-	107 862,00	278 285,00
					2 675,16	-	149 809	-	-	20 614,00	
45	**412-101-0206**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6**	1 т·км	1176	57,00	-	67 032	-	-	-	72 395,00
					-	-	-	-	-	5 363,00	
46	**1142-0101-0404**	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	140	2 334,77	331,22	326 868	46 371	-	203 580,00	572 884,00
					2 003,55	134,89	280 497	18 885	-	42 436,00	
47	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	418	56,93	56,93	23 797	23 797	-	5 213,00	31 331,00
					-	17,32	-	7 240	-	2 321,00	
48	**1101-0201-0313**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый**	м3 уплотненного грунта	418	131,67	131,67	55 038	55 038	-	12 108,00	72 518,00

		проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%			-	40,23	-	16 816	-	5 372,00	
49	**1101-0201-0314**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =9**	м3 уплотненного грунта	3762	10,58	10,58	39 802	39 802	-	9 995,00	53 781,00
					-	3,69	-	13 882	-	3 984,00	
50	**1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	418	117,58	99,01	49 148	41 386	1 338	12 517,00	66 598,00
					15,37	26,22	6 425	10 960	-	4 933,00	
51	**1101-0201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	42	145,33	145,33	6 104	6 104	-	1 406,00	8 111,00
					-	46,50	-	1 953	-	601,00	
52	**1101-0201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =5**	м3 уплотненного грунта	210	18,28	18,28	3 839	3 839	-	1 040,00	5 269,00
					-	6,88	-	1 445	-	390,00	
53	**1105-0101-0208**	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99%**	м3 железобетона	18	29 767,89	22 655,19	535 822	407 793	5 339	209 948,00	805 432,00
					6 816,10	4 965,52	122 690	89 379	-	59 662,00	
54	**221-101-0104**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой**	1 м	144	34 716,00	-	4 999 104	-	4 999 104	-	5 399 032,00

		арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012 Коб =18			-	-	-	-	-	399 928,00	
55	**423-101-0244**	**Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 0 до 4000 км, степень и вид негабаритности груза: 3-4 нижняя, 4 боковая, 3 верхняя**	1 вагон	4	1 348 366,00	-	5 393 464	-	-	-	5 824 941,00
		Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 1101 до 1150 км, степень и вид негабаритности груза: 3-4 нижняя, 4 боковая, 3			-	-	-	-	-	431 477,00	
56	**1105-0101-1002**	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка голов НР=99%**	свая	18	6 578,30	3 482,25	118 409	62 681	1 623	82 289,00	216 754,00
					3 005,86	1 611,96	54 105	29 015	-	16 056,00	
57	**414-101-0701**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	1 т	2,76	933,00	-	2 575	-	-	-	2 781,00
					-	-	-	-	-	206,00	
58	**412-101-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	1 т·км	2,76	173,00	-	477	-	-	-	515,00
					-	-	-	-	-	38,00	
59	**1142-0101-0404**	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	1,38	2 334,77	331,22	3 222	457	-	2 007,00	5 647,00
					2 003,55	134,89	2 765	186	-	418,00	

60	1130-0102-0201	**Подготовка бетонная. Устройство НР=84%**	м3 бетона в деле	2,8	46 827,88	4 277,01	131 118	11 976	104 532	15 411,00	158 251,00
					5 217,91	1 334,82	14 610	3 737	-	11 722,00	
61	1106-0701-0401	**Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91%**	м3	10,9	75 085,55	8 264,01	818 432	90 078	468 159	257 385,00	1 161 882,00
					23 871,15	2 077,51	260 196	22 645	-	86 065,00	
62	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%**	т	1,5373	31 628,68	1 728,02	48 623	2 656	590	42 151,00	98 036,00
					29 516,66	614,21	45 376	944	-	7 262,00	
63	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	1 т	1,2263	372 799,00	-	457 163	-	457 163	-	493 736,00
					-	-	-	-	-	36 573,00	
64	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,293	399 352,00	-	117 010	-	117 010	-	126 371,00
					-	-	-	-	-	9 361,00	
65	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	1 т	0,018	504 010,00	-	9 072	-	9 072	-	9 798,00
					-	-	-	-	-	726,00	

66	1130-0503-0106	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство НР=84%**	м3	9,7	117 229,95	22 273,65	1 137 131	216 054	645 729	306 635,00	1 559 267,00
					28 386,29	9 246,89	275 347	89 695	-	115 501,00	
67	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,37091	383 478,00	-	142 236	-	142 236	-	153 615,00
					-	-	-	-	-	11 379,00	
68	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	1 т	0,72087	372 799,00	-	268 740	-	268 740	-	290 239,00
					-	-	-	-	-	21 499,00	
69	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	1 т	0,01192	372 799,00	-	4 444	-	4 444	-	4 800,00
					-	-	-	-	-	356,00	
70	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,04873	399 352,00	-	19 460	-	19 460	-	21 017,00
					-	-	-	-	-	1 557,00	
71	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%**	т	0,0163	116 625,09	2 035,65	1 901	33	-	1 714,00	3 904,00
					114 589,44	912,01	1 868	15	-	289,00	

72	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	1 т	0,0113	441 684,00	-	4 991	-	4 991	-	5 390,00
					-	-	-	-	-	399,00	
73	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,00496	399 352,00	-	1 981	-	1 981	-	2 139,00
					-	-	-	-	-	158,00	
74	1130-0503-0106	**Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%**	м3	0,85	157 694,37	22 273,65	134 040	18 933	90 979	26 870,00	173 783,00
					28 386,29	9 246,89	24 128	7 860	-	12 873,00	
75	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,244	383 478,00	-	93 569	-	93 569	-	101 054,00
					-	-	-	-	-	7 485,00	
76	1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%**	м2 изолируемой поверхности	121	4 939,12	210,58	597 634	25 480	424 982	131 035,00	786 962,00
					1 216,29	72,92	147 171	8 823	-	58 293,00	

Итого по разделу 2 **19 436 788,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 384 987,00

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 719 038,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			516 876,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 861 040,80					
		- накладные расходы, тенге			1 568 411,00					
		в т.ч. зарплата, тенге			141 156,99					
		перевозка грузов, тенге			5 463 548,56					
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 439 762,00					
		Раздел 4 Устройство конусов, насыпи сопряжения								
77	1101-0104-0406	**Отсыпка конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =3**	м3 грунта	1800	44,40	44,40	79 920	79 920	-	17 237,00	104 930,00
					-	13,30	-	23 940	-	7 773,00	
78	1101-0104-0412	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =4**	м3 грунта	7200	18,25	18,25	131 400	131 400	-	28 356,00	172 536,00
					-	5,47	-	39 384	-	12 780,00	
79	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	1 м3	1800	5 413,00	-	9 743 400	-	9 743 400	-	10 522 872,00
					-	-	-	-	-	779 472,00	
80	1101-0201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =3**	м3 уплотненного грунта	1636,5	115,88	115,88	189 638	189 638	-	42 559,00	250 773,00
					-	36,12	-	59 110	-	18 576,00	
81	1101-0201-0308	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =9**	м3 уплотненного грунта	14728,5	8,22	8,22	121 068	121 068	-	41 039,00	175 076,00
					-	3,87	-	56 999	-	12 969,00	

82	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	1636,5	117,58	99,01	192 420	162 030	5 237	49 005,00	260 739,00
					15,37	26,22	25 153	42 909	-	19 314,00	
83	1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	1636,5	306,95	144,41	502 324	236 327	-	270 663,00	834 826,00
					162,54	67,17	265 997	109 924	-	61 839,00	
84	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	1636,5	117,58	99,01	192 420	162 030	5 237	49 005,00	260 739,00
					15,37	26,22	25 153	42 909	-	19 314,00	
85	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	360	2,47	2,47	889	889	-	194,00	1 170,00
					-	0,75	-	270	-	87,00	
86	1101-0107-1803	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%**	м2 спланированной поверхности	34	388,52	-	13 210	-	-	9 511,00	24 539,00
					388,52	-	13 210	-	-	1 818,00	
87	1101-0102-0429	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%**	м3 грунта	100	335,11	335,11	33 511	33 511	-	7 788,00	44 603,00
					-	108,17	-	10 817	-	3 304,00	

88	1101-0205-0403	**Срезка недобора вручную. Группа грунтов 3 НР=72%**	м3 грунта	5	6 186,70	-	30 934	-	-	22 272,00	57 462,00
					6 186,70	-	30 934	-	-	4 256,00	
89	412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10**	1 т·км	1600	36,00	-	57 600	-	-	-	62 208,00
					-	-	-	-	-	4 608,00	
90	1142-0101-0404	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	100	2 334,77	331,22	233 477	33 122	-	145 414,00	409 202,00
					2 003,55	134,89	200 355	13 489	-	30 311,00	
91	1130-0102-0201	**Упоры монолитные. Устройство НР=84%**	м3 бетона в деле	13,2	52 471,20	4 277,01	692 620	56 457	567 287	72 657,00	826 499,00
					5 217,91	1 334,82	68 876	17 620	-	61 222,00	
92	1101-0204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%**	м3 камня (в деле)	100	10 217,18	4,70	1 021 718	470	541 300	345 717,00	1 476 830,00
					4 799,48	2,15	479 948	215	-	109 395,00	
93	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%**	м3 материала основания в плотном теле	17,13782	12 242,11	1 428,93	209 803	24 489	181 384	11 406,00	238 906,00
					229,34	386,90	3 930	6 631	-	17 697,00	

94	1101-0204-0805	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72% Коб =0,55**	м2 укрепляемой поверхности	179,3	7 440,33	250,05	1 334 051	44 834	940 834	259 353,00	1 720 876,00
					1 943,02	65,98	348 383	11 830	-	127 472,00	
95	1101-0204-0806	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР=72% Коб =5**	м2 укрепляемой поверхности	896,5	523,77	2,51	469 560	2 250	358 519	78 606,00	592 019,00
					121,35	0,43	108 790	385	-	43 853,00	
96	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91% Коб =0,7**	т	0,56	343 776,39	2 153,40	192 515	1 206	178 933	11 754,00	220 611,00
					22 099,39	964,21	12 376	540	-	16 342,00	

Итого по разделу 4 **18 257 416,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 583 105,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 279 641,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 436 972,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 522 131,00
- накладные расходы, тенге 1 462 536,00

в т.ч. зарплата, тенге 131 628,24
перевозка грузов, тенге 57 600,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 352 402,00

Раздел 9 Вспомогательные устройства для строительства опор, каркас кондуктора для забивки свай

97	1109-0701-0108	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай береговых опор. Установка НР=69%**	т конструкций	2,52	307 827,30	72 969,35	775 725	183 883	15 000	408 753,00	1 279 236,00
					228 905,60	6 172,20	576 842	15 554	-	94 758,00	

98	1109-0701-0108	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай береговых опор. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	т конструкций	2,52	191 398,06	51 078,53	482 323	128 718	7 500	246 325,00	786 940,00
					137 343,36	4 320,55	346 105	10 888	-	58 292,00	
99	1109-0701-0108	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай береговых опор. Установка НР=69%**	т конструкций	2,52	307 827,30	72 969,35	775 725	183 883	15 000	408 753,00	1 279 236,00
					228 905,60	6 172,20	576 842	15 554	-	94 758,00	
100	1109-0701-0108	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай береговых опор. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	т конструкций	2,52	191 398,06	51 078,53	482 323	128 718	7 500	246 325,00	786 940,00
					137 343,36	4 320,55	346 105	10 888	-	58 292,00	
101	214-202-0102	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	1 т	2,52	509 236,00	-	1 283 275	-	1 283 275	-	1 385 937,00
					-	-	-	-	-	102 662,00	

Итого по разделу 9 **5 518 289,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 845 894,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 625 202,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 884,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 328 274,72
- накладные расходы, тенге	1 310 156,00
в т.ч. зарплата, тенге	117 914,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	408 762,00
Итого по смете	**62 649 281,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 198 973,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 342 919,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 523 608,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 572 487,33
- накладные расходы, тенге	5 909 514,00
в т.ч. зарплата, тенге	531 856,26
перевозка грузов, тенге	10 984 697,12
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 640 688,00

Всего по акту:	**62 649 281**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Стоимость общестроительных работ -	**62 649 281**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	8 254 437
Временные здания и сооружения 6%	**3 758 957**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,24%)	**2 815 709**
Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия	**488 049**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 384 479**
Итого	**71 096 475**

Итого в текущих ценах К дог цены=0,96585600036	**68 668 957**
НДС (12%)	**8 240 275**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**76 909 232**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Е.М.Идрышев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Авторский.надзор

Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" **И.А.Миронова**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Заказ 11

Наименование стройки:Строительство моста по ул. Панфилова на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск-Риддер в п. Белоусовка , Глубоковского района. ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		3613			
2		Средневзешенный разряд работы		3,3			
		Итого ФОТ					**6 198 973,00**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	7,6878592	6 307,00	2 149,28	48 482,68 / 14 750,00
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	156,5365424	9 155,00	3 071,04	1 433 131,27 / 429 205,00
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,297512555	12 398,00	3 071,04	3 688,57 / 816,00
4	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу	маш.-ч	4,7152	7 107,00		33 511,00

		ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т			2 569,28	10 817,00
5	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	38,813376	10 224,00 3 071,04	396 832,36 106 432,00
6	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,4884992	291,00	142,13
7	312-101-0202	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3	маш.-ч	54,8352	8 128,00 3 071,04	445 700,52 150 358,00
8	312-103-0105	Дизель-молоты массой ударной части 3,5 т	маш.-ч	54,8352	3 374,00	185 014,08
9	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	95,1737472	38,00	3 616,43
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до	маш.-ч	22,047648	7 839,00 2 149,28	172 831,50 42 310,00
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	72,0716752	6 503,00 3 071,04	468 683,52 197 619,00
12	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной	маш.-ч	10,555776	6 725,00 3 071,04	70 987,58 28 944,00
13	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	9,138304	8 716,00 3 071,04	79 649,40 25 057,00
14	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	24,288432	5 633,00 2 569,28	136 816,06 55 719,00
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,45061626	6 419,00 2 149,28	15 730,02 4 703,00
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	95,24214	4 074,00 2 149,28	388 015,98 182 776,00
17	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	412,63488	1 245,00	513 730,42
18	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,458944	70,00	802,18
19	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5,5715072	7 288,00 3 071,04	40 638,36 15 288,00
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,358960575	10 059,00 3 071,04	13 669,81 3 726,00
21	321-101-0501	Катки дорожные	маш.-ч	33,18	4 076,00 2 149,28	135 287,22 63 694,00
22	321-101-0502	Катки дорожные самоходные вибрационные грунтовые кулачковые, масса 18 т	маш.-ч	7,209664	8 164,00 3 071,04	58 820,96 19 798,00
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	22,855504	898,00	20 523,82

24	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	61,019139061	7 246,00 2 149,28	442 146,80 117 090,00
25	324-102-0104	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъёмность 50 т	маш.-ч	7,2576	23 831,00 3 669,12	172 955,88 23 776,00
26	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,98063712	4 010,00 2 149,28	7 942,53 3 799,00
27	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	4,79808	4 745,00 2 149,28	22 766,88 9 208,00
28	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,112	4 197,00 2 149,28	470,00 215,00
29	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,2096	5 341,00 2 569,28	6 460,56 2 774,00
30	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,2096	755,00	913,32
31	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	23,030784	46,00	1 059,42
32	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	3,446995552	178,00	613,56
33	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	2,820269088	77,00	217,16
34	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	7,676928	2 068,00 2 149,28	15 875,90 14 732,00
35	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3326848	164,00	54,52
36	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,838464	37,00	142,02
37	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,13774208	26,00	3,56
38	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,626336	12,00	43,56
39	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	30,24	65,00	1 965,60
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	229,11	13,00	2 978,43
		Итого по машинам и механизмам		**1525,29**		**5 342 915,57** **1 523 606,00**
		Материалы				
1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	20,565384	8 818,00	181 346,00
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	4,642	8 787,00	40 788,00

2	211-201-0000	М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,042		
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,1851	8 838,00	169 559,00
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,46049	9 601,00	33 224,00
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1900	5 413,00	10 284 700,00
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,712	31 075,00	177 500,00
7	212-101-0718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	27,4329	35 022,00	960 751,00
8	212-101-0818	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	13,398	36 788,00	492 886,00
9	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	21,944	37 847,00	830 516,00
10	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	23,861	39 671,00	946 590,00
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,815	35 741,00	64 870,00
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0226	441 684,00	9 982,06
13	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2595-2014 № 20Б-35Б	т	2,52	509 236,00	1 283 274,72
14	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,036	504 010,00	18 144,36
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,034	399 352,00	412 930,27
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22982	383 478,00	471 608,91
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,91818	372 799,00	1 460 693,59
18	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,21432	120 534,00	25 832,00
19	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,69356	120 534,00	83 597,00
20	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,36236	120 534,00	284 744,00
21	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,26895	120 433,00	32 387,00
22	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,46618	140 029,00	65 283,00

23	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,089	147 465,00	160 588,00
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0047	813 201,00	3 822,00
25	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	83,2354	659,00	54 856,00
26	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,3872	166 935,00	64 638,00
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	428,2196474	32,00	13 703,00
28	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,804	655,00	4 456,00
29	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,512	251,00	380,00
30	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,36	4 892,00	1 762,00
31	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,19118	751 628,00	143 698,00
32	221-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ	м	288	34 716,00	9 998 208,00
33	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00432	1 028 310,00	4 442,00
34	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,090367	286 428,00	25 883,00
35	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	6,6968	150,00	1 006,00
36	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	9,2238	128,00	1 180,00
37	261-103-0130	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,144	27 095,00	3 902,00
38	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м	м3	2,08136	59 186,00	123 186,00
39	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	600,7	295,00	177 208,00
40	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,034444	61 294,00	2 112,00
41	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,14036	225 987,00	31 718,00
42	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8965	9 128,00	8 183,00

43	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,88736	13 974,00	12 400,00
44	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0122012	107 893,00	1 316,00
45	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,14364	289 955,00	41 650,00
46	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,72	605,00	436,00
47	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	242	1 293,00	312 906,00
48	261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой	шт.	3,9457	1 207,00	4 762,00
		Итого по материалам				**29 529 607,91**
		Перевозка грузов				
1	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.	т·км	5,52	173,00	954,96
2	412-101-0206	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.	т·км	2352	57,00	134 064,00
3	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	1600	36,00	57 600,00
4	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,52	933,00	5 150,16
5	423-101-0244	Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 0 до 4000 км, степень и вид негабаритности груза: 3-4 нижняя, 4 боковая, 3 верхняя Провозная плата за	вагон	8	1 348 366,00	10 786 928,00
		Итого по перевозке грузов				**10 984 697,12**