Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШыгысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «ОблШыгысЖол» Казанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительства моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск- Риддер в поселке Белоусовка»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района ВКО» ВКО Глубоковский район руководитель Айтбаев Д.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Элхон», ТОО «Терезе», ТОО «Финтэк-Астана»

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Совместное предприятие «Ost-проект»» О-010-18, О-012-22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" №25-О от 24.06.2019г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разборка существующего моста и подходов					
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	12,72		12,72	
Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	52		52	
Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР=84%	м3 кладки	45		45	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2100		2100	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4	м3 грунта	8400		8400	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2100		2100	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =4	м3 уплотненного грунта	8400		8400	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	2100		2100	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	356		356	
Раздел 2 2.Стройплощадка					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	10		10	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4	м3 грунта	40		40	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход	340		340	

	бульдозера				
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	120		120	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =7	м3 уплотненного грунта	840		840	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	120		120	
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	48		48	
Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=108%	м3 конструкции	48		48	
Щебень, гравий, галька. Погрузка	1 т	268,8		268,8	
Раздел 3 3.Временная объездная дорога					
Щебень, гравий, галька. Погрузка	1 т	268,8		268,8	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	14		14	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4	м3 грунта	56		56	
Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1		1	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	998		998	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	998		998	
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС, щебня. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	523		523	
Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=108%	м3 конструкции	523		523	
Щебень, гравий, галька. Погрузка	1 т	167,36		167,36	

Раздел 4 4.Водопропускная труба					
Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	25,5		25,5	
Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,045		0,045	
Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Демонтаж НР=99%;К1тр=0,8;К1тм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	км трубопровода	0,045		0,045	
Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	17,2		17,2	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	344		344	
Раздел 5 5. Рекультивация площадки и дороги					
Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%	м3 грунта	86,4		86,4	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	24		24	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4	м3 грунта	96		96	
Раздел 7 7. Временные знаки					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%	шт.	26		26	
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	26		26	
Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	1 шт.	4		4	
Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	4		4	
Знак дорожный закрытого типа	1 шт.	18		18	

со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм					
Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108%;К1тр=0,6;К1тм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	шт.	26		26	
Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	0,2388		0,2388	
Раздел 1 Устройство свайной опоры-устоя №1					
Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	418		418	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =19	м3 грунта	7942		7942	
Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	140		140	
Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	140		140	
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	56		56	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6	1 т·км	1176		1176	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	140		140	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	418		418	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	418		418	
Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	42		42	

НР=72%					
Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99%	м3 железобетона	18		18	
Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012 Коб =18	1 м	144		144	
Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка голов НР=99%	свая	18		18	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	1,38		1,38	
Подготовка бетонная. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	2,8		2,8	
Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91%	м3	10,9		10,9	
Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	1,5373		1,5373	
Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство НР=84%	м3	9,7		9,7	
Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0163		0,0163	
Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%	м3	0,85		0,85	
Водосливы. Устройство НР=110%	м3 бетона в конструкции	0,42		0,42	
Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%	м2 изолируемой поверхности	121		121	
Раздел 2 Устройство свайной опоры-устоя №2					
Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	418		418	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	418		418	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =19	м3 грунта	7942		7942	
Грунты 2 группы в траншеях.	м3 грунта	140		140	

Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%					
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	56		56	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км Коб =6	1 т·км	1176		1176	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	140		140	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	418		418	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	418		418	
Грунт. Уплотнение самоходными катками 13 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	42		42	
Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99%	м3 железобетона	18		18	
Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012 Коб =18	1 м	144		144	
Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка голов НР=99%	свая	18		18	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	1,38		1,38	
Подготовка бетонная. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	2,8		2,8	
Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91%	м3	10,9		10,9	
Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	1,5373		1,5373	
Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство НР=84%	м3	9,7		9,7	
Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0163		0,0163	

Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%	м3	0,85		0,85	
Водосливы. Устройство НР=110%	м3 бетона в конструкции	0,42		0,42	
Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%	м2 изолируемой поверхности	121		121	
Раздел 3 Пролетные строения					
Отсыпка под плиты щебеночная. Устройство НР=84%	м3 подушки	14		14	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР=84%	м3 железобетонных конструкций	16,92		16,92	
Плита для покрытий дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	1 м3	16,92		16,92	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж НР=84%;К1тр=0,8;К1тм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных конструкций	16,92		16,92	
Траверса металлическая. Сборка. прим: НР=69%	т конструкций	3		3	
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	3		3	
Траверса металлическая. Демонтаж НР=69%;К1тр=0,6;К1тм=0,7; К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	3		3	
Рамки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,0267		0,0267	
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	0,052		0,052	
Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	1 м3	0,2		0,2	
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,0267		0,0267	
Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм	1 шт.	18		18	

Балки железобетонных пролетных строений длиной до 24 м. Установка НР=84%	балка пролетного строения	9		9	
Бетонирование стыков между балками, накладной плиты толщиной 15 см (на тротуарах 15-21см, обратный уклон) вместе с цоколем под перила и парапетным ограждением безопасности из бетона В35 F300 W8 прим: НР=84%	м3 железобетона в деле	66,9		66,9	
Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	2,3838		2,3838	
Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,63476		0,63476	
Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,7859		0,7859	
Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%	м2 изолируемой поверхности	237,6		237,6	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	237,6		237,6	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =8	м2 покрытия	1900,8		1900,8	
Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов. НР=108%	м шва	48		48	
Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%	м2 изолируемой поверхности	84		84	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	84		84	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой	м2 покрытия	168		168	

мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% Коб =2					
Перильное ограждение стальное. Установка НР=84%	т перил	2,73		2,73	
Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство НР=84%	м шва	25,6		25,6	
Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м НР=108%	м	72		72	
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,59		2,59	
Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	1 шт.	20		20	
Раздел 4 Устройство конусов, насыпи сопряжения					
Отсыпка конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =3	м3 грунта	1800		1800	
Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =4	м3 грунта	7200		7200	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =3	м3 уплотненного грунта	1636,5		1636,5	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	1636,5		1636,5	
Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1636,5		1636,5	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	1636,5		1636,5	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	360		360	

Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной поверхности	34		34	
Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	100		100	
Срезка недобора вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	5		5	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	100		100	
Упоры монолитные. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	13,2		13,2	
Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3 камня (в деле)	100		100	
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	32,6		32,6	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72%	м2 укрепляемой поверхности	326		326	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР=72% Коб =5	м2 укрепляемой поверхности	1630		1630	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,8		0,8	
Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия полосы	40,8		40,8	
Раздел 5 Устройство сопряжения и дорожной одежды у опор 1, 2					
Щебеночная подготовка. Устройство НР=84%	м3 подушки	7,6		7,6	
Подушки под плиты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	103		103	
Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию (3 слоя) НР=84%;К1тр=3;К1тм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 изолируемой поверхности	16,2		16,2	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР=84%	м3 железобетонных	13,6		13,6	

	конструкций				
Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	1 шт.	16		16	
Омоноличивание плит прим: НР=84%	м3 железобетона в деле	2,7		2,7	
Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой . Устройство НР=84%	м2 изолируемой поверхности	76		76	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР=84%	м3 железобетонных конструкций	1,76		1,76	
Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	1 шт.	8		8	
Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%	м2 изолируемой поверхности	13,4		13,4	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	13,4		13,4	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% Коб =2	м2 покрытия	26,8		26,8	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	56		56	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =2	м2 покрытия	112		112	
Раздел 6 Устройство водоотвода					
Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	17,6		17,6	
Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	31		31	

Лотки монолитные. Устройство НР=91%	м3	10,8		10,8	
Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=84%	м3 железобетона звеньев	0,42		0,42	
Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)	1 шт.	2		2	
Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой . Устройство НР=84%	м2 изолируемой поверхности	12,56		12,56	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	1,42		1,42	
Раздел 7 Разметка проезжей части, дорожные знаки					
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108%	км линии	0,136		0,136	
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%	шт.	2		2	
Фундаменты бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,4		1,4	
Раздел 8 Планировка русла реки					
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1063		1063	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4	м3 грунта	4252		4252	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	79		79	
Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	200		200	
Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	20		20	
Грунты 2 группы в . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	75		75	
Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем.	м3	80		80	

НР=68%					
Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР=72%	м упора	50		50	
Заполнение рисбермы каменным материалом. НР=68%	м3	70		70	
Устройство подготовки из фракционного щебня h=15см под монолитный бетон укрепления конусов НР=84%	м3 подушки	33		33	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72%	м2 укрепляемой поверхности	220		220	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР=72% Коб =5	м2 укрепляемой поверхности	1100		1100	
Наружные сети связи					
Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	160,8		160,8	
Труба пластмассовая, Д- до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	161		161	
Труба пластмассовая, Д- до 63 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	32		32	
Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка НР=72%	м	11		11	
Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка НР=72%	м	4		4	
Труба стальная диаметром 86 мм. Прокладка НР=72%	м	30		30	
Кабели волоконно-оптические. Прокладка НР=61%	км кабеля	0,425		0,425	
Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	137		137	
Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка . прим НР=99%	маркер	9		9	
Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт.	7		7	
Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	1 шт.	2		2	

Датчик воды. Установка. прим НР=98%	шт.	2		2	
Регулятор воды. прим	1 шт.	2		2	
Муфта оптическая прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой. Монтаж. НР=61%	шт.	2		2	
Ввод кабеля связи. Монтаж. прим НР=61%	ввод одного кабеля	6		6	
Камера оперативного доступа. Монтаж. прим НР=61%	шт.	2		2	
Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	1 шт.	2		2	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	160,8		160,8	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	160,8		160,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) - не предусмотрена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – не прдусмотрено;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительства моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск- Риддер в поселке Белоусовка» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «ОблШыгысЖол» Казанов Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)