Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	номер		дата	наименование		код		
		25	03.07.2012г.								

	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала года по отч.м-ц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость.	Всего с учетом НДС (тенге)
				СМР в сметных и базисных ценах	за отчетный месяц	по монтажу оборудования	прочие затраты	Дополнительные затрать: На приобретение материалов	Дополнительные затрать: Другие дополнительные расходы		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено с начала года	13004178									
	Из них										
	Строительно-монтажные работы		11610873							1393305	13004178

К оплате 10000000 (Десять миллионов) тенге.

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за август 2012 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1410	48,37	4,36	68202	6148	67487	0,29	405
		м2		44,01	0,68	62054	959	107,1	0,01	7
2	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1365	43,95	2,35	59992	3208	61415	0,27	370
		м2		41,60	0,41	56784	560	107,1	--	6
3	Е0154-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных	1167	464,75	95,28	542363	111192	485881	2,61	3048
		м2		369,47	16,04	431171	18719	108	0,11	126
4	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	96,25	74,90	6,81	7209	655	7190	0,46	44
		м2		68,09	1,08	6554	104	108	0,01	1
5	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	52,5	59,88	6,55	3144	344	3083	0,36	19
		м2		53,33	1,04	2800	55	108	0,01	--
6	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	55	593,40	21,45	32637	1180	34176	3,82	210
		шт		571,95	3,40	31457	187	108	0,03	2
7	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	25	698,67	30,35	17467	759	18124	4,50	112
		шт		668,32	2,93	16708	73	108	0,19	5
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1025,75	51,33	4,89	52652	5016	53675	0,34	345
		1м2		46,44	0,83	47636	851	110,7	0,01	9

				16,45	0,14	6862	58	110,7	--	1
		1м2								
10	Е010333-А10 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	388,11	127,20	127,20	49368	49368	9874	--	--
				--	25,44	--	9874	100	0,53	207
		т								
11	Е01031-А26 -1	Погрузка мусора строительного при автомобилных перевозках	388,11	27,10	27,10	10518	10518	7362	--	--
				--	18,97	--	7362	100	0,40	155
		т								
		Сейсмоусиление								
12	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	30,3	4899,14	1880,99	148444	56994	114435	21,24	644
				3018,15	538,09	91450	16304	106,2	2,91	88
		м3								
13	Е0107-11-1	Демонтаж перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7	305,35	200,77	2137	1405	1545	0,65	5
				104,58	70,58	732	494	126	0,30	2
		шт								
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,8	116,63	10,56	210	19	215	0,70	1
				106,07	1,67	191	3	110,7	0,01	--
		1м2								
15	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	236,4	32,87	--	7770	--	7770	0,23	54
				32,87	--	7770	--	100	--	--
		м2								
16	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1412	8,62	0,02	12171	28	10929	0,05	78
				8,60	--	12143	--	90	--	--
		отверст								
17	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм/ГОСТ 8509-86/	1,01	47200,00	--	47689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1935	59000,00	--	11416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,51	63600,00	--	95960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0943	319700,00	--	30135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,07	11229,61	150,21	786	11	301	28,88	2
				4248,00	56,25	297	4	100	0,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0145	62000,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1024	65900,00	--	6745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5112	41200,00	--	21062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия								
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	60	13995,94	301,38	839756	18083	90081	9,27	556
		м3		1474,88	113,85	88493	6831	94,5	0,56	33
26	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27,03	68800,00	--	1859435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3302	66000,00	--	21793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3957207**	**265314**			**5941**
			Тенге			**863103**	**62438**			**694**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47689				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50550				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3909518				
	Материалы -		Тенге			32820				
	Всего заработная плата -		Тенге				925540,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2047442				
	Местные материалы -		Тенге			700840				
		Накладные расходы -	Тенге			981204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147181,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5184165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7125
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072721,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5234716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7125
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072721,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					3957206,194				
	Накладные расходы		981203,81							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		296304,65							
	ИТОГО					5234714,655				
	Временные здания и сооружения		5234714,655 X 2,72 %	142384,24	5377098,89					
	Затраты на выслугу лет		5377098,894 X 1 %	53770,99	5430869,88					
	Затраты на дополнительные отпуска		5377098,894 X 0,4 %	21508,40	5452378,28					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г.		5452378,279 X 2,08774	11383148						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		11384565 X 2 %	227663	11610873					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1393305						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					13004178				

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акебулов М. Н.

Технадзор: ~~Главный специалист~~ УКСа Алматинской области Нурелов К.