Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | номер | дата | номер | | дата | наименование | | код | | |
| | | 1 | 29.01.2013г. | | | | | | | | |

| | Наименование пусковых объектов, комплексов работ | С начала года по отч.м-ц включительно | в отчетный месяц без НДС | Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге) | | | | | | Налог на добавленную стоимость. | Всего (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | СМР в сметных и базисных ценах | за отчетный месяц | погашение аванса за отчетный месяц | погашение аванса с начало года | Дополнительные затрать | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Выполнено с начала года | 61000000 | | | | | | | | | |
| | Из них | | | | | | | | | | |
| | "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области | | 22321429 | | 25000000 | | | | | 2678571 | 25000000 |

К оплате 25000000 (Двадцать пять миллионов) тенге.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за апрель 2013 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 3.Проемы | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| | | Фрамуги | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 140,28 | 446,86 | 128,16 | 62685 | 17979 | 33177 | 1,03 | 145 |
| | | м2 | | 174,40 | 44,59 | 24464 | 6255 | 108 | 0,17 | 24 |
| 2 | Е0110-16-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах | 1,62 | 887,29 | 89,11 | 1437 | 144 | 603 | 1,89 | 3 |
| | | м2 | | 313,09 | 31,56 | 507 | 51 | 108 | 0,13 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 5.Полы на отм.-3,300;0,000 | | | | | | | | |
| | | тип2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 78,23 | 1580,61 | 19,00 | 123651 | 1486 | 18057 | 1,23 | 96 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 15591 | 721 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| 4 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 66 | 260,89 | 0,40 | 17219 | 26 | 3508 | 0,27 | 18 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 3160 | 9 | 110,7 | -- | -- |
| | | тип4 | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 44,19 | 384,56 | 18,45 | 16994 | 815 | 3288 | 0,42 | 18 |
| | | м2 | | 60,29 | 6,93 | 2664 | 306 | 110,7 | 0,03 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0111-15-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 44,19 | -46,59 | -0,84 | -2059 | -37 | -110 | -0,01 | -1 |
| | | м2 | | -1,94 | -0,31 | -86 | -14 | 110,7 | -- | -- |
| 7 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 47,7 | 30,94 | 0,28 | 1476 | 13 | 1129 | 0,12 | 6 |
| | | м | | 21,28 | 0,11 | 1015 | 5 | 110,7 | -- | -- |
| 8 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 3,34 | 94,11 | 0,04 | 314 | -- | 215 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 227 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | тип5 | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 90,5 | 1580,61 | 19,00 | 143045 | 1720 | 20889 | 1,23 | 111 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 18036 | 834 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| 10 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 113 | 260,89 | 0,40 | 29480 | 45 | 6006 | 0,27 | 31 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 5410 | 16 | 110,7 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 6.Отделка помещений на отм. -3,300;-2,500 | | | | | | | | |
| 11 | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 199,4 | 25,23 | 0,05 | 5031 | 10 | 4159 | 0,14 | 29 |
| | | м2 | | 22,05 | 0,02 | 4397 | 4 | 94,5 | -- | -- |
| 12 | Е0161-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм | 1197,59 | 224,92 | 4,00 | 269362 | 4790 | 65595 | 0,37 | 446 |
| | | м2 | | 57,35 | 0,61 | 68682 | 731 | 94,5 | -- | 4 |
| 13 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 1197,59 | 326,16 | 2,35 | 390607 | 2814 | 51685 | 0,27 | 318 |
| | | м2 | | 44,77 | 0,90 | 53616 | 1078 | 94,5 | -- | 5 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 14 | Е0161-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм | 3228,11 | 203,94 | 3,78 | 658341 | 12202 | 140173 | 0,30 | 955 |
| | | м2 | | 45,36 | 0,59 | 146427 | 1905 | 94,5 | -- | 10 |
| 15 | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 411,4 | 28,55 | 0,06 | 11745 | 26 | 8881 | 0,16 | 68 |
| | | м2 | | 25,36 | 0,03 | 10432 | 10 | 85,05 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0161-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 1,5 | 39,21 | 0,66 | 59 | 1 | 55 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 58 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 17 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 3228,11 | 326,16 | 2,35 | 1052883 | 7586 | 139318 | 0,27 | 858 |
| | | м2 | | 44,77 | 0,90 | 144521 | 2905 | 94,5 | -- | 14 |
| 18 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 186,94 | 1902,70 | 5,78 | 355691 | 1080 | 51992 | 1,75 | 327 |
| | | м2 | | 293,22 | 3,93 | 54814 | 734 | 93,6 | 0,02 | 4 |
| | | РАЗДЕЛ 8.Ограждение внутренних лестниц, Входная группа, Наружная лестница НЛ1 | | | | | | | | |
| | | Ограждение внутренних лестниц (7м) | | | | | | | | |
| 19 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,1373 | 11244,84 | 1453,68 | 1544 | 200 | 956 | 53,59 | 7 |
| | | т | | 8461,13 | 135,00 | 1161 | 19 | 81 | 0,66 | -- |
| 20 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 6,18 | 22,68 | 0,06 | 140 | -- | 34 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 41 | -- | 81 | -- | -- |
| 21 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 6,18 | 32,13 | 0,03 | 198 | -- | 24 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 30 | -- | 81 | -- | -- |
| | | Входная группа (лист29) | | | | | | | | |
| 22 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,46 | 7986,04 | 82,51 | 19646 | 203 | 596 | 1,55 | 4 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 554 | 77 | 94,5 | 0,15 | -- |
| 23 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 21,19 | 10148,11 | 119,96 | 215038 | 2542 | 18679 | 5,64 | 119 |
| | | м3 | | 887,51 | 45,31 | 18806 | 960 | 94,5 | 0,22 | 5 |
| 24 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1791 | 71965,18 | 380,30 | 12889 | 68 | 1907 | 66,70 | 12 |
| | | 1т | | 11126,25 | 143,44 | 1993 | 26 | 94,5 | 0,70 | -- |
| 25 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0531 | 99034,93 | 380,30 | 5256 | 20 | 1915 | 227,70 | 12 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 2019 | 8 | 94,5 | 0,70 | -- |
| 26 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры | 0,0249 | 150918,67 | 734,54 | 3752 | 18 | 542 | 135,70 | 3 |
| | | 1т | | 22770,00 | 278,44 | 566 | 7 | 94,5 | 1,35 | -- |
| 27 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 4,56 | 5455,17 | 2856,97 | 24855 | 13017 | 9551 | 10,75 | 49 |
| | | т | | 1816,43 | 771,41 | 8276 | 3515 | 81 | 2,93 | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 205,03 | 22,68 | 0,06 | 4650 | 13 | 1114 | 0,03 | 7 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 1370 | 5 | 81 | -- | -- |
| 29 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 205,03 | 32,13 | 0,03 | 6587 | 5 | 795 | 0,02 | 5 |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 981 | -- | 81 | -- | -- |
| 30 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 95,1 | 1840,67 | 10,25 | 175048 | 975 | 32363 | 1,97 | 187 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 29851 | 366 | 107,1 | 0,02 | 2 |
| 31 | Е0110-12-3 | Подшивка потолка фибролитовыми листами | 112,7 | 134,24 | 5,60 | 15129 | 631 | 15185 | 0,77 | 87 |
| | | м2 | | 122,65 | 2,11 | 13822 | 238 | 108 | 0,01 | 1 |
| 32 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1,23 | 11244,84 | 1453,68 | 13785 | 1782 | 8536 | 53,59 | 66 |
| | | т | | 8461,12 | 135,00 | 10372 | 165 | 81 | 0,66 | 1 |
| 33 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 96,6 | 221,81 | 12,44 | 21427 | 1201 | 6919 | 0,41 | 40 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 5799 | 452 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 34 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 96,6 | 28,18 | 0,84 | 2723 | 81 | 111 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 70 | 30 | 110,7 | -- | -- |
| 35 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05- | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 96,6 | 1580,61 | 19,00 | 152686 | 1835 | 22297 | 1,23 | 119 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 19252 | 890 | 110,7 | 0,05 | 4 |
| 36 | Е0115-14-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн | 16,3 | 283,11 | 2,35 | 4615 | 38 | 3350 | 1,20 | 19 |
| | | м2 | | 216,58 | 0,90 | 3530 | 15 | 94,5 | -- | -- |
| 37 | Спр.л."Конкрит- | Плитка облицовочная сплиттерная,коричневая | 203,75 | 89,39 | -- | 18214 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 55,16 | 22,68 | 0,06 | 1251 | 3 | 300 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 369 | 1 | 81 | -- | -- |
| 39 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 55,16 | 32,13 | 0,03 | 1772 | 1 | 214 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 264 | -- | 81 | -- | -- |
| | | Площадки и ступени входной группы (ВГ-1, ВГ-2) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3606 | 68800,00 | -- | 24809 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,483 | 59900,00 | -- | 28932 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-95 Изм. | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая | 0,1036 | 66000,00 | -- | 6838 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0418 | 99034,93 | 380,30 | 4140 | 16 | 1508 | 227,70 | 10 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 1590 | 6 | 94,5 | 0,70 | -- |
| 44 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 4,48 | 12727,36 | 450,60 | 57019 | 2019 | 7731 | 10,34 | 46 |
| | | м3 | | 1656,00 | 170,21 | 7419 | 763 | 94,5 | 0,83 | 4 |
| | | Пандус ПН1 | | | | | | | | |
| 45 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0021 | 65000,00 | -- | 137 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2549 | 65900,00 | -- | 16795 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0209 | 99034,93 | 380,30 | 2070 | 8 | 754 | 227,70 | 5 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 795 | 3 | 94,5 | 0,70 | -- |
| 48 | С11041-83 | Сталь полосовая 100х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0113 | 46400,00 | -- | 523 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1 | 7986,04 | 82,51 | 7986 | 83 | 242 | 1,55 | 2 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 225 | 31 | 94,5 | 0,15 | -- |
| 50 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 3,97 | 12158,96 | 450,60 | 48271 | 1789 | 6851 | 10,34 | 41 |
| | | м3 | | 1656,00 | 170,21 | 6574 | 676 | 94,5 | 0,83 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,44 | 252,00 | 4,77 | 3387 | 64 | 639 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 577 | 24 | 106,2 | 0,01 | -- |
| 52 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 17,71 | 384,56 | 18,45 | 6811 | 327 | 1318 | 0,42 | 7 |
| | | м2 | | 60,29 | 6,93 | 1068 | 123 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 53 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,4075 | 11244,84 | 1453,68 | 4582 | 592 | 2837 | 53,59 | 22 |
| | | т | | 8461,12 | 135,00 | 3448 | 55 | 81 | 0,66 | -- |
| 54 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 0,4075 | 134000,00 | -- | 54600 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0115-14-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн | 5 | 283,11 | 2,35 | 1416 | 12 | 1028 | 1,20 | 6 |
| | | м2 | | 216,58 | 0,90 | 1083 | 5 | 94,5 | -- | -- |
| 56 | Спр.л."Конкрит-Продакс" | Плитка облицовочная сплиттерная,коричневая | 62,5 | 89,39 | -- | 5587 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 18,34 | 22,68 | 0,06 | 416 | 1 | 100 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 123 | -- | 81 | -- | -- |
| 58 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 18,34 | 32,13 | 0,03 | 589 | -- | 71 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 88 | -- | 81 | -- | -- |
| | | Наружные лестницы НЛ1 | | | | | | | | |
| 59 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,1083 | 11244,84 | 1453,68 | 1218 | 157 | 754 | 53,59 | 6 |
| | | т | | 8461,12 | 135,00 | 916 | 15 | 81 | 0,66 | -- |
| 60 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 0,1083 | 134000,00 | -- | 14511 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,32 | 9145,43 | 389,15 | 2927 | 125 | 198 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 162 | 47 | 94,5 | 0,72 | -- |
| 62 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 2,75 | 12158,96 | 450,60 | 33437 | 1239 | 4746 | 10,34 | 28 |
| | | м3 | | 1656,00 | 170,21 | 4554 | 468 | 94,5 | 0,83 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0454 | 77000,00 | -- | 3496 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0072 | 99034,93 | 380,30 | 713 | 3 | 260 | 227,70 | 2 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 274 | 1 | 94,5 | 0,70 | -- |
| 65 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 0,0006 | 150918,67 | 734,54 | 84 | -- | 12 | 135,70 | -- |
| | | 1т | | 22770,00 | 278,44 | 13 | -- | 94,5 | 1,35 | -- |
| 66 | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя сплиттерной плиткой | 2,7 | 617,71 | 3,20 | 1669 | 9 | 1238 | 2,93 | 8 |
| | | м2 | | 483,86 | 1,21 | 1307 | 3 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 67 | Спр.л."Конкрит-Продакс" | Плитка облицовочная сплиттерная,коричневая | 26,25 | 89,39 | -- | 2347 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 0,6018 | 640,00 | -- | 385 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,87 | 22,68 | 0,06 | 111 | -- | 26 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 33 | -- | 81 | -- | -- |
| 70 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,87 | 32,13 | 0,03 | 157 | -- | 19 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 23 | -- | 81 | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 9.Фасад | | | | | | |
| 71 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 762 | 161,14 | 0,78 | 122785 | 591 | 64521 | 0,50 | 381 |
| | | м2 | | 79,44 | 0,29 | 60535 | 219 | 106,2 | -- | 1 |
| 72 | Е0126-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 52,73514 | 2493,43 | 413,08 | 131491 | 21784 | 106079 | 12,17 | 569 |
| | | м3 | | 2080,35 | 154,69 | 109708 | 8158 | 90 | 0,75 | 35 |
| 73 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 967,96 | 701,64 | 6,15 | 679159 | 5953 | 205218 | 1,32 | 1194 |
| | | м2 | | 222,01 | 2,34 | 214897 | 2265 | 94,5 | 0,01 | 10 |
| 74 | Е0115-55-1 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких | 681,02 | 305,64 | 3,31 | 208149 | 2255 | 192080 | 1,64 | 1120 |
| | | м2 | | 297,56 | 0,90 | 202646 | 613 | 94,5 | 0,03 | 23 |
| 75 | Спр.л."Конкрит-Продакс" | Плитка облицовочная сплиттерная,коричневая | 3586,75 | 89,39 | -- | 320634 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 21,95 | 870,21 | -- | 19101 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Отопление | | | | | | | | |
| | | Теплоснабжение вент.установки П1 | | | | | | | | |
| 77 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 31 | 481,30 | 4,95 | 14920 | 153 | 2210 | 0,34 | 11 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 1861 | 58 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 78 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3586,49 | 150,21 | 3586 | 150 | 3004 | 14,95 | 15 |
| | | 1насос | | 2551,28 | 56,25 | 2551 | 56 | 115,2 | 0,28 | -- |
| 79 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 1 | 65,51 | -- | 66 | -- | 30 | 0,14 | -- |
| | | комплект | | 25,88 | -- | 26 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 80 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1438 | 1,69 | 7 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 81 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 2 | 65,51 | -- | 131 | -- | 60 | 0,14 | -- |
| | | комплект | | 25,88 | -- | 52 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 82 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1 | 6136,10 | 88,56 | 6136 | 89 | 245 | 1,05 | 1 |
| | | 1фильтр | | 178,54 | 33,75 | 179 | 34 | 115,2 | 0,16 | -- |
| 83 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 31 | 82,97 | 21,06 | 2572 | 653 | 1389 | 0,24 | 8 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 1376 | 168 | 90 | 0,03 | 1 |
| 84 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7 | 22,68 | 0,06 | 159 | -- | 38 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 47 | -- | 81 | -- | -- |
| 85 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 7 | 203,74 | 0,09 | 1426 | 1 | 822 | 0,74 | 5 |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 869 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 86 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 865,17 | 1,96 | 1730 | 4 | 107 | 0,25 | 1 |
| | | комплект | | 46,58 | -- | 93 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 87 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 71,10 | -- | 142 | -- | 143 | 0,36 | 1 |
| | | комплект | | 62,10 | -- | 124 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Системы отопления 2, 3, 4 (1-ый этаж) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 654 | 82,97 | 21,06 | 54259 | 13775 | 29307 | 0,24 | 159 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 29024 | 3540 | 90 | 0,03 | 20 |
| 89 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 37 | 618,12 | 9,94 | 22870 | 368 | 3368 | 0,43 | 16 |
| | | м | | 75,30 | 3,71 | 2786 | 137 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 90 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 37 | 12,59 | -- | 466 | -- | 524 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 12,29 | -- | 455 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 91 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 39 | 82,97 | 21,06 | 3236 | 821 | 1748 | 0,24 | 9 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 1731 | 211 | 90 | 0,03 | 1 |
| 92 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 5 | 363,93 | 9,88 | 1820 | 49 | 1556 | 1,48 | 7 |
| | | м | | 266,51 | 3,69 | 1333 | 18 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 93 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 35 | 273,30 | 4,95 | 9566 | 173 | 2496 | 0,34 | 12 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 2101 | 65 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 94 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 35 | 12,59 | -- | 441 | -- | 496 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 12,29 | -- | 430 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Узел Управления2 | | | | | | | | |
| 95 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 12 | 521,42 | 49,05 | 6257 | 589 | 4314 | 1,69 | 20 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 3509 | 236 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 96 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 7 | 65,51 | -- | 459 | -- | 209 | 0,14 | 1 |
| | | комплект | | 25,88 | -- | 181 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 97 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 865,17 | 1,96 | 1730 | 4 | 107 | 0,25 | 1 |
| | | комплект | | 46,58 | -- | 93 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 98 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 71,10 | -- | 142 | -- | 143 | 0,36 | 1 |
| | | комплект | | 62,10 | -- | 124 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 99 | Е0118-9-8 | Установка колектора из стальных сварных труб диаметром 108х4 мм | 2,4 | 968,01 | 9,81 | 2323 | 24 | 130 | 0,27 | 1 |
| | | м | | 43,22 | 3,69 | 104 | 9 | 115,2 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 2 | 65,51 | -- | 131 | -- | 60 | 0,14 | -- |
| | | комплект | | 25,88 | -- | 52 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 101 | Е0118-9-7 | Установка колектора из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм | 4 | 709,01 | 9,81 | 2836 | 39 | 216 | 0,27 | 1 |
| | | м | | 43,22 | 3,69 | 173 | 15 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 102 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 5 | 363,93 | 9,88 | 1820 | 49 | 1556 | 1,48 | 7 |
| | | м | | 266,51 | 3,69 | 1333 | 18 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 103 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 1,5 | 273,30 | 4,95 | 410 | 7 | 107 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 90 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 104 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,7 | 22,68 | 0,06 | 61 | -- | 15 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 18 | -- | 81 | -- | -- |
| 105 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,7 | 203,74 | 0,09 | 550 | -- | 317 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 335 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 106 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 1 | 431,30 | 4,95 | 431 | 5 | 71 | 0,34 | -- |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 60 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 107 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 1 | 481,30 | 4,95 | 481 | 5 | 71 | 0,34 | -- |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 60 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 108 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 2,5 | 82,97 | 21,06 | 207 | 53 | 112 | 0,24 | 1 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 111 | 14 | 90 | 0,03 | -- |
| 109 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 10,5 | 12,73 | -- | 134 | -- | 149 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 12,29 | -- | 129 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Система теплых полов | | | | | | | | |
| 110 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 4 | 273,30 | 4,95 | 1093 | 20 | 285 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 240 | 7 | 115,2 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 85 | 486,70 | 15,24 | 41370 | 1295 | 33497 | 1,89 | 160 |
| | | м | | 336,38 | 5,71 | 28592 | 486 | 115,2 | 0,03 | 2 |
| 112 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 90 | 82,97 | 21,06 | 7467 | 1896 | 4033 | 0,24 | 22 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 3994 | 487 | 90 | 0,03 | 3 |
| 113 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 14 | 65,51 | -- | 917 | -- | 417 | 0,14 | 2 |
| | | комплект | | 25,88 | -- | 362 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 114 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 47 | 486,70 | 15,24 | 22875 | 716 | 18522 | 1,89 | 89 |
| | | м | | 336,38 | 5,71 | 15810 | 268 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| 115 | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и регулирования | 1 | 3554,20 | 621,25 | 3554 | 621 | 2352 | 14,95 | 15 |
| | | шкаф | | 2613,95 | 137,50 | 2614 | 138 | 85,5 | 0,80 | 1 |
| 116 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 53 | 74,37 | 22,63 | 3942 | 1199 | 1273 | 0,14 | 7 |
| | | м | | 23,34 | 4,75 | 1237 | 252 | 85,5 | 0,03 | 1 |
| 117 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1438 | 1,69 | 7 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115,2 | 0,09 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питевой, производственный водопровод | | | | | | | | |
| 118 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 120 | 1099,41 | 15,26 | 131929 | 1832 | 15563 | 0,64 | 77 |
| | | м | | 106,87 | 5,71 | 12824 | 685 | 115,2 | 0,03 | 3 |
| 119 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 45 | 707,20 | 12,93 | 31824 | 582 | 4838 | 0,50 | 22 |
| | | м | | 88,49 | 4,84 | 3982 | 218 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 120 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 6 | 481,70 | 5,24 | 2890 | 31 | 489 | 0,39 | 2 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 413 | 12 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 121 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | 26 | 372,70 | 5,24 | 9690 | 136 | 2121 | 0,39 | 10 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 1790 | 51 | 115,2 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | 51 | 374,70 | 5,24 | 19109 | 267 | 4160 | 0,39 | 20 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 3510 | 101 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 123 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 161 | 339,70 | 5,24 | 54691 | 843 | 13132 | 0,39 | 62 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 11081 | 318 | 115,2 | 0,01 | 2 |
| 124 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 120 | 12,73 | -- | 1528 | -- | 1699 | 0,06 | 7 |
| | | м | | 12,29 | -- | 1475 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 125 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 289 | 12,59 | -- | 3640 | -- | 4093 | 0,06 | 17 |
| | | м | | 12,29 | -- | 3553 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 126 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 9 | 981,63 | 112,66 | 8835 | 1014 | 5776 | 2,99 | 27 |
| | | 1шт | | 514,91 | 42,19 | 4634 | 380 | 115,2 | 0,20 | 2 |
| | | Шкаф пожарный с одним пожарным краном Д-50мм 5комплектов | | | | | | | | |
| 127 | СПрайс лист"SF FIRE" | Огнетушитель ОУ-10 | 10 | 7599,89 | -- | 75999 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 331 | 82,97 | 21,06 | 27461 | 6972 | 14833 | 0,24 | 80 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 14689 | 1792 | 90 | 0,03 | 10 |
| 129 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 28 | 22,68 | 0,06 | 635 | 2 | 152 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 187 | 1 | 81 | -- | -- |
| 130 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 28 | 32,13 | 0,03 | 900 | 1 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 134 | -- | 81 | -- | -- |
| 131 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 32 | 175,90 | 0,09 | 5629 | 3 | 3757 | 0,74 | 24 |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 3974 | 1 | 94,5 | -- | -- |
| 132 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 2 | 13371,06 | 1,96 | 26742 | 4 | 143 | 0,35 | 1 |
| | | 1кран | | 62,10 | -- | 124 | -- | 115,2 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел | | | | | | | | |
| 133 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 4426,01 | 172,35 | 4426 | 172 | 2000 | 9,78 | 10 |
| | | 1узел | | 1671,53 | 64,69 | 1672 | 65 | 115,2 | 0,31 | -- |
| 134 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 0,5 | 275,30 | 4,95 | 138 | 2 | 36 | 0,34 | -- |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 30 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 135 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 0,5 | 352,30 | 4,95 | 176 | 2 | 36 | 0,34 | -- |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 30 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 136 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 0,8 | 431,30 | 4,95 | 345 | 4 | 57 | 0,34 | -- |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 48 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 137 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 865,17 | 1,96 | 865 | 2 | 54 | 0,25 | -- |
| | | комплект | | 46,58 | -- | 47 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | Горячее водоснабжение -13, 14 | | | | | | | | |
| 138 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 1 | 707,20 | 12,93 | 707 | 13 | 108 | 0,50 | -- |
| | | м | | 88,49 | 4,84 | 88 | 5 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 139 | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | 1 | 606,70 | 5,24 | 607 | 5 | 82 | 0,39 | -- |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 69 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 140 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 157 | 481,70 | 5,24 | 75626 | 822 | 12806 | 0,39 | 61 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 10806 | 310 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 141 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | 144 | 372,70 | 5,24 | 53668 | 754 | 11745 | 0,39 | 56 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 9911 | 284 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 142 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | 95 | 374,70 | 5,24 | 35596 | 498 | 7749 | 0,39 | 37 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 6539 | 188 | 115,2 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 196 | 339,70 | 5,24 | 66580 | 1027 | 15987 | 0,39 | 76 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 13490 | 387 | 115,2 | 0,01 | 2 |
| 144 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 521,42 | 49,05 | 521 | 49 | 360 | 1,69 | 2 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 292 | 20 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 145 | Е0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 4 | 606,13 | 8,69 | 2425 | 35 | 550 | 0,70 | 3 |
| | | шт | | 116,44 | 2,81 | 466 | 11 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 146 | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | 7 | 7362,17 | 8,69 | 51535 | 61 | 3862 | 2,85 | 20 |
| | | шт | | 476,10 | 2,81 | 3333 | 20 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 147 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 481 | 82,97 | 21,06 | 39906 | 10131 | 21555 | 0,24 | 117 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 21346 | 2603 | 90 | 0,03 | 15 |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Низковольтные сети | | | | | | | | |
| 148 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 19,9 | 218,93 | -- | 4357 | -- | 4923 | 1,54 | 31 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4357 | -- | 113 | -- | -- |
| 149 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,13 | 134,10 | -- | 1761 | -- | 1990 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1761 | -- | 113 | -- | -- |
| 150 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,57 | 122,18 | -- | 803 | -- | 907 | 0,88 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 803 | -- | 113 | -- | -- |
| 151 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,117 | 229872,38 | -- | 26895 | -- | 3533 | 175,00 | 20 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 3212 | -- | 110 | -- | -- |
| 152 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 100 | 38,10 | 3,20 | 3810 | 320 | 2803 | 0,15 | 15 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 2880 | 70 | 95 | -- | -- |
| 153 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 180 | 27,70 | 2,10 | 4986 | 378 | 3454 | 0,10 | 18 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 3546 | 90 | 95 | -- | 1 |
| 154 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 | 36,70 | 27,80 | 3670 | 2780 | 1491 | 0,06 | 6 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 880 | 690 | 95 | 0,04 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 100 | 32,40 | 23,70 | 3240 | 2370 | 1378 | 0,06 | 6 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 860 | 590 | 95 | 0,03 | 3 |
| 156 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 81 | 11,20 | 7,90 | 907 | 640 | 408 | 0,02 | 2 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 267 | 162 | 95 | 0,01 | 1 |
| 157 | Ц0108-142-2 К=3 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 17 | 33,60 | 23,70 | 571 | 403 | 257 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 9,90 | 6,00 | 168 | 102 | 95 | 0,03 | 1 |
| 158 | Ц0108-142-2 К=5 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 2 | 56,00 | 39,50 | 112 | 79 | 50 | 0,10 | -- |
| | | м | | 16,50 | 10,00 | 33 | 20 | 95 | 0,06 | -- |
| 159 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 81 | 18,80 | 14,20 | 1523 | 1150 | 616 | 0,03 | 2 |
| | | м | | 4,50 | 3,50 | 365 | 284 | 95 | 0,02 | 2 |
| 160 | Ц0108-143-2 К=3 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 17 | 56,40 | 42,60 | 959 | 724 | 388 | 0,09 | 2 |
| | | м | | 13,50 | 10,50 | 230 | 179 | 95 | 0,06 | 1 |
| 161 | Ц0108-143-2 К=5 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 2 | 94,00 | 71,00 | 188 | 142 | 76 | 0,15 | -- |
| | | м | | 22,50 | 17,50 | 45 | 35 | 95 | 0,10 | -- |
| | | Заземление | | | | | | | | |
| 162 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 7 | 218,93 | -- | 1533 | -- | 1732 | 1,54 | 11 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1533 | -- | 113 | -- | -- |
| 163 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 7 | 134,10 | -- | 939 | -- | 1061 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 939 | -- | 113 | -- | -- |
| 164 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 20 | 61,90 | 3,30 | 1238 | 66 | 445 | 0,14 | 3 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 460 | 8 | 95 | -- | -- |
| 165 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 6 | 431,60 | 21,60 | 2590 | 130 | 866 | 0,90 | 5 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 894 | 17 | 95 | 0,02 | -- |
| | | Демонтаж | | | | | | | | |
| 166 | Е0133-103-2 | Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 6 | 2380,61 | 1592,21 | 14284 | 9553 | 7738 | 4,78 | 29 |
| | | опора | | 788,40 | 439,92 | 4730 | 2640 | 105 | 1,86 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение | | | | | | | | |
| 167 | Ц0108-27-1 | Шкаф наружной установки с выключателем | 1 | 8888,00 | 2116,00 | 8888 | 2116 | 6192 | 33,00 | 33 |
| | | шт | | 6075,00 | 443,01 | 6075 | 443 | 95 | 2,57 | 3 |
| 168 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 7 | 501,20 | 13,20 | 3508 | 92 | 1525 | 1,00 | 7 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 1589 | 16 | 95 | 0,01 | -- |
| 169 | Ц0108-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 1 | 892,90 | 17,90 | 893 | 18 | 376 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 394,00 | 2,30 | 394 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 170 | Е0121-28-1 | Установка фотодатчика | 1 | 19,13 | -- | 19 | -- | 19 | 0,12 | -- |
| | | шт | | 18,00 | -- | 18 | -- | 108 | -- | -- |
| 171 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 17 | 4796,83 | 1831,40 | 81546 | 31134 | 46459 | 12,00 | 204 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 33622 | 10625 | 105 | 2,93 | 50 |
| 172 | Ц0108-595-1 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА | 17 | 731,00 | 282,00 | 12427 | 4794 | 7926 | 2,30 | 39 |
| | | шт | | 410,00 | 80,80 | 6970 | 1374 | 95 | 0,47 | 8 |
| 173 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 60 | 9,33 | 0,82 | 560 | 49 | 550 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 479 | 30 | 108 | -- | -- |
| 174 | Е0121-11-1 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 440 | 94,79 | 10,91 | 41707 | 4799 | 40492 | 0,48 | 213 |
| | | м кабеля | | 78,30 | 6,91 | 34452 | 3040 | 108 | 0,04 | 17 |
| 175 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 22,68 | 218,93 | -- | 4965 | -- | 5611 | 1,54 | 35 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4965 | -- | 113 | -- | -- |
| 176 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 4,26 | 134,10 | -- | 571 | -- | 646 | 0,97 | 4 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 571 | -- | 113 | -- | -- |
| 177 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 17,43 | 122,18 | -- | 2130 | -- | 2406 | 0,88 | 15 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 2130 | -- | 113 | -- | -- |
| 178 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,126 | 229872,38 | -- | 28964 | -- | 3805 | 175,00 | 22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кан.-км | | 27450 | -- | 3459 | -- | 110 | -- | -- |
| 179 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 60 | 108,60 | 48,90 | 6516 | 2934 | 2953 | 0,22 | 13 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 2376 | 732 | 95 | 0,07 | 4 |
| 180 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 11,6 | 10008,35 | 95,97 | 116097 | 1113 | 9841 | 4,90 | 57 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 8952 | 420 | 105 | 0,22 | 3 |
| 181 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 210 | 36,70 | 27,80 | 7707 | 5838 | 3132 | 0,06 | 13 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 1848 | 1449 | 95 | 0,04 | 8 |
| 182 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 210 | 32,40 | 23,70 | 6804 | 4977 | 2893 | 0,06 | 13 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 1806 | 1239 | 95 | 0,03 | 7 |
| | | | | Покрытия | | | | | | |
| 183 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Камни бетонные бортовые М-400 | 31,23 | 26000,00 | -- | 811980 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 112 | 640,00 | -- | 71680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 7,2 | 25300,00 | -- | 182160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | С143008-98 | Песок из отсевов дробления, М-400 | 8,52 | 720,00 | -- | 6134 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | С143008-92 | Песок природный | 1,42 | 1370,00 | -- | 1945 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | С143008-111 | Глина | 2,84 | 1310,00 | -- | 3720 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | С11011-157 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | 1,28 | 13300,00 | -- | 16997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8151007 | 232473 | | | 9312 |
| | | | Тенге | | | 1549416 | 72710 | | | 387 |
| | Итого прямых затрат | | | | | 8151006 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | 1596783 | | | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | 580307,4 | | | | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | 10328097 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | 85210,00 | 10337307,78 | | | | | |
| | Итого с затратами на выслугу лет | 10530954,832 X 1 % | 103373,08 | 10440680,85 | | | | | |
| | Итого с затратами на доп. отпуска | 10530954,832 X 0,4 % | 41349,23 | 10482030,08 | | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 10754387,11 X 2,08774 | 21883753,49 | | | | | | |
| | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 22455160,286 X 2 % | 437675 | 22321429 | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | 2678571 | | | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | 25000000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акегулов М. Н.

Технадзор: УКС Алматинской области Нурелов К.