Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	номер		дата	наименование		код		
		1	29.01.2013г.								

	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала года по отч.м-ц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего (тенге)
				СМР в сметных и базисных ценах	за отчетный месяц	погашение аванса за отчетный месяц	погашение аванса с начало года	Дополнительные затрать: На приобретение материалов	Дополнительные затрать: Другие дополнительные расходы		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено с начала года	148483000									
	Из них										
	"Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области		24538393		27483000					2944607	27483000

К оплате 27483000 (Двадцать семть миллионов четырехсот восемьдесят три тысячи) тенге.

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за июль 2013 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Поемы								
		Двери								
		Фрамуги								
1	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	82	844,00	--	69208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Дизель-генераторная								
		Общестроительные работы								
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	56	23,36	22,08	1308	1236	371	0,01	--
		м3		1,28	5,56	72	311	97	0,02	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,27	262,72	--	596	--	674	1,85	4
		м3		262,72	--	596	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,2	6,48	6,48	260	260	82	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40,2	6,40	6,40	257	257	81	--	--
		м3		--	2,08	--	84	97	0,01	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	78,6	25,65	5,38	2016	423	1545	0,13	10

		м3		20,27	--	1593	--	97	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,11	8062,57	66,01	17012	139	489	1,35	3
		м3		195,75	24,93	413	53	105	0,12	--
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13,8	10355,12	353,46	142901	4878	10411	3,60	50
		м3		585,00	133,52	8073	1843	105	0,65	9
9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,612	10445,41	257,71	6393	158	467	4,05	2
		м3		634,50	91,69	388	56	105	0,40	--
10	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,62	12421,24	360,48	7701	223	1026	8,99	6
		м3		1440,00	136,17	893	84	105	0,67	--
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0209	65000,00	--	1359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07	65900,00	--	4613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0077	61300,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0158	93997,62	304,24	1485	5	551	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	523	2	105	0,56	--
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,09	10087,50	311,32	908	28	53	2,82	--
		м3		441,00	117,61	40	11	105	0,57	--
17	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,45	9401,21	196,62	4231	88	164	1,79	1
		м3		272.25	74.27	123	33	105	0.36	--

18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,115083	50800,00	--	5846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,2	60,48	0,23	133	1	119	0,29	1
		м2		51,30	0,09	113	--	105	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,8	187,79	4,19	1653	37	619	0,38	3
		м2		58,05	1,58	511	14	118	0,01	--
22	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	15,2	7566,24	335,84	115007	5105	16304	5,07	77
		м3		783,00	126,00	11902	1915	118	0,61	9
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0531	50800,00	--	2697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	3,2	13424,80	990,15	42959	3168	6783	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2275	61200,00	--	13923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0836	62000,00	--	5183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,579	15927,32	367,51	9222	213	1424	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1275	80	105	0,68	--

28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,368	61300,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0177	62000,00	--	1097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,91	11853,07	316,01	34492	920	4545	8,25	24
		м3		1368,00	119,39	3981	347	105	0,58	2
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1279	65900,00	--	8429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,593	65000,00	--	38545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0129-202-1	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке	4,558	11573,39	130,37	52752	594	5088	4,49	20
		м3		987,75	45,85	4502	209	108	0,22	1
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,202	65900,00	--	13312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	22	125,08	0,99	2752	22	313	0,07	2
		м2		11,59	0,38	255	8	119	--	--
36	Е0112-14-2	Утепление покрытий минватой	2,2	5819,42	245,72	12803	541	1243	2,71	6
		м3		382,50	92,25	841	203	119	0,45	1
37	Е0110-14-1	Установка стропил	0,45	21304,82	334,28	9587	150	1903	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1529	57	120	0,62	--
38	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	29,25	164,33	2,55	4807	75	914	0,20	6
		м2		28,78	0,41	842	12	107,1	0,01	--
39	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	29,25	112,45	34,24	3289	1002	1567	0,32	9
		м2		51,08	8,45	1494	247	90	0,03	1

40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	29,25	1190,00	--	34808	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	20,7	4,31	4,31	89	89	37	--	--
		м2		--	1,82	--	38	97	0,01	--
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,07	3011,10	--	6233	--	1352	3,24	7
		м3		531,00	--	1099	--	123	--	--
43	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	20,7	272,74	13,43	5646	278	1469	0,37	8
		м2		52,65	5,04	1090	104	123	0,02	1
44	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	20,7	676,05	10,72	13994	222	358	--	--
		м2		10,08	4,00	209	83	123	0,02	--
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0418	5239,08	327,33	219	14	88	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	79	5	105	0,60	--
46	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,041793	50800,00	--	2123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,7	211,49	9,95	4378	206	1424	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1081	77	123	0,02	--
48	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,7	55,84	1,34	1156	28	45	--	--
		м2		1,26	0,50	26	10	123	--	--
49	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
50	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,1	16500,00	--	34650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-35-1	Монтаж решетки	0,05	17937,36	627,68	897	31	643	86,50	4
		т		14197,50	101,25	710	5	90	0,49	--
52	С12021-268	Решетка двери	0,05	134000,00	--	6700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,7	229,58	3,39	11181	165	6020	0,65	32
		м2		117,00	0,72	5698	35	105	0,05	2

54	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	20,7	234,35	3,39	4851	70	2676	0,68	14
		м2		122,40	0,72	2534	15	105	0,05	1
55	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	68,9	9,98	0,12	687	8	492	0,04	3
		м2		6,75	0,05	465	3	105	--	--
56	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7,9	228,98	1,96	1809	15	907	0,61	5
		м2		108,90	0,45	860	4	105	0,03	--
57	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	72,4	228,98	1,96	16578	142	8313	0,61	44
		м2		108,90	0,45	7884	33	105	0,03	2
58	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	72,4	13,87	0,90	1004	65	762	0,06	4
		м2		9,68	0,34	701	25	105	--	--
59	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	7,9	53,84	0,14	425	1	265	0,19	1
		м2		31,95	0,05	252	--	105	--	--
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (отмостка)	3,9	2530,27	100,89	9868	393	746	0,85	3
		м3		123,75	38,25	483	149	118	0,18	1
61	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	39	441,70	15,35	17226	599	571	0,03	1
		м2		5,94	5,06	232	197	133	0,02	1
62	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и	39	405,33	--	15808	--	1284	0,14	6
		м2		24,75	--	965	--	133	--	--
63	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	39	63,39	--	2472	--	206	0,02	1
		м2		3,98	--	155	--	133	--	--
64	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,144	9523,56	4795,68	1371	691	658	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	535	197	90	5,24	1
65	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,144	147100,00	--	21182	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
66	С11011-59	Болты самоанкерующиеся	0,0013	149300,00	--	194	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,9	21,80	0,05	216	--	52	0,03	-
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	-

68	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,9	31,50	0,02	312	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	41	--	90	--	--
69	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,84	1267,99	8,20	4869	31	1261	1,71	7
		м2		272,95	3,08	1048	12	119	0,02	--
70	Е0110-12-1	Облицовка потолка OSB	3,24	700,70	5,48	2270	18	335	0,53	2
		м2		84,15	2,07	273	7	120	0,01	--
				Электроосвещение (дизель-генераторная)						
71	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
72	СПрайс	Шкаф(пустой) навесного исполнения распределительный	1	2644,15	--	2644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00	4
		шт		441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
74	СЭлектрокомплект	3-х полюсный автомат 160А "ИЭК"	2	5877,85	--	11756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
76	СЭлектрокомплект	Однополюсный автомат 25А "ИЭК"	2	77,13	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2	314,30	120,00	629	240	315	0,79	2
		шт		132,00	34,00	264	68	95	0,20	--
78	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
80	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
81	С151803-48	Коробки распределительные	0,001	26100,00	--	26	--	--	--	-

		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	48,70	2,60	731	39	413	0,17	3
		м		28,80	0,20	432	3	95	--	--
83	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,5	777,00	--	1166	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	75	47,50	21,00	3563	1575	1867	0,12	9
		м		21,20	5,00	1590	375	95	0,03	2
85	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0357	63700,00	--	2274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0408	54100,00	--	2207	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
88	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование (дизель-генераторная)								
89	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,11625	8530,82	100,65	9523	112	216	0,97	1
		м3		146,25	38,03	163	42	105	0,19	--
90	Ц0108-481-7	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 1.2 т	1	5565,00	1450,00	5565	1450	3016	15,00	15
		шт		2768,00	407,00	2768	407	95	2,36	2
91	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т	1	953,10	31,10	953	31	556	3,00	3
		шт		581,00	4,50	581	4	95	0,03	--
92	СПрайс	Дизельный генератор SDG 15 FS	1	403865,90	--	403866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Типовой проект блок-постов охраны								
93	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,2	9001,45	311,32	10802	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,57	1

94	Е0106-1-22	Устройство крыльца	0,1215	9583,72	353,46	1164	43	92	3,60	
		м3		585,00	133,52	71	16	105	0,65	
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002304	41200,00	--	95	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
96	Е0110-1-9прим.	Сборка и установка конструкций стандартной охранной будки размером 1700х1700х2500	1	5608,10	2634,72	5608	2635	3989	15,30	
		комп		2340,00	983,93	2340	984	120	4,67	
97	СПрайс	Стоимость блок-поста охраны стандарт	1	118664,49	--	118664	--	--	--	
		комп		--	--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ Покрытия

98	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1597	19,95	15,58	31860	24881	13870	0,01	
		м2		1,03	5,50	1645	8784	133	0,03	
99	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	159,7	1596,76	68,13	255003	10881	7252	0,14	
		м3		21,38	12,76	3414	2038	133	0,04	
100	Е0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	1597	178,79	32,27	285529	51531	22090	0,03	
		м2		4,61	5,79	7362	9247	133	0,02	
101	Е0127-51-1 К=9	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	1597	172,35	16,10	275246	25706	6499	--	
		м2		--	3,06	--	4887	133	0,01	
102	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1597	470,95	15,35	752106	24516	23364	0,03	
		м2		5,94	5,06	9486	8081	133	0,02	
103	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1597	223,76	--	357345	--	85	--	
		м2		0,04	--	64	--	133	--	
104	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2161	560,65	15,35	1211568	33175	31615	0,03	
		м2		5,94	5,06	12836	10935	133	0,02	

05	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	694	592,92	6,63	411490	4602	101935	0,70	484
		м		108,68	1,76	75424	1219	133	0,01	4
106	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	112	19,95	15,58	2234	1745	973	0,01	1
		м2		1,03	5,50	115	616	133	0,03	3
107	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,2	1803,48	73,75	20199	826	492	0,14	2
		м3		21,38	11,67	239	131	133	0,04	--
108	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	112	100,15	42,08	11216	4713	10759	0,38	43
		м2		57,38	14,85	6427	1663	133	0,07	8
109	Спр.л.	Плитка тротуарная	112	870,21	--	97463	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней типа БР100.20.10 мм при других видах покрытий	360	592,92	6,63	213453	2387	52877	0,70	251
		м		108,68	1,76	39125	632	133	0,01	2
111	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси	14,2	89,76	68,13	1275	967	645	0,14	2
		м3		21,38	12,76	304	181	133	0,04	1
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	233	21,55	4,52	5020	1052	3849	0,11	25
		м3		17,03	--	3968	--	97	--	--
113	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,98	2530,27	100,89	35373	1410	2672	0,85	12
		м3		123,75	38,25	1730	535	118	0,18	3
114	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	233	542,00	4,31	126287	1005	5495	0,09	21
		м2		15,91	1,82	3707	424	133	0,01	2
115	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	233	71,14	--	16574	--	1233	0,02	5
		м2		3,98	--	927	--	133	--	--

РАЗДЕЛ МАФ

МАФ

116	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	315	3027,86	178,99	953776	56382	79706	0,75	235
		м		122,93	57,81	38723	18210	140	0,28	89

117	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	315	1046,50	1,81	329648	570	35245	0,72	
		м		123,76	0,56	38984	176	90	--	
118	У1-34-9	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, строительные работы	3	43456,10	2763,74	130368	8291	19644	23,00	
		ворота		3811,50	865,74	11435	2597	140	4,20	
119	У1-34-10	Ворота металлические решетчатые с калиткой по	3	23523,58	40,59	70571	122	7575	16,00	
		ворота		2792,59	13,09	8378	39	90	0,05	
		Навес теневой								
120	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	--	1751	--	1979	1,54	
		м3		218,93	--	1751	--	113	--	
121	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	7940,17	66,01	15880	132	463	1,35	
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	
122	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,4	9001,45	311,32	57609	1992	3754	2,82	
		м3		441,00	117,61	2822	753	105	0,57	
123	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2	8010,62	100,65	16021	201	387	0,97	
		м3		146,25	38,03	293	76	105	0,19	
124	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,44	9488,15	95,97	13663	138	1222	4,90	
		м3		771,75	36,25	1111	52	105	0,18	
125	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19,36	1558,31	372,83	30169	7218	16757	3,72	7
		м3		594,00	139,50	11500	2701	118	0,68	1
126	Прайс лист	Блоки сплиттерные	1113,2	43,51	--	48437	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
127	Е0109-43-1	Монтаж стоек и балки металлической	0,62492	11487,34	4590,56	7179	2869	3130	25,30	1
		т		4725,00	840,11	2953	525	90	3,01	
128	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,62492	147100,00	--	91926	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
129	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	34,99552	81,40	0,05	2849	2	88	0,01	
		м2		2,77	0,02	97	1	90	--	
130	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	140	770,57	28,55	107880	3997	32316	1,19	16
		м2		181,58	10,78	25421	1509	120	0,05	
131	Е0110-14-1	Установка стропил	1,2	21304,82	334,28	25566	401	5074	22,10	2
		м3		3397.50	126.00	4077	151	120	0.62	

132	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	140	1966,99	8,20	275378	1148	45987	1,71	239
		м2		272,95	3,08	38213	431	119	0,02	2
133	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	140	652,83	4,48	91396	627	18201	0,67	94
		м2		106,65	1,69	14931	237	120	0,01	1
134	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	96	482,38	6,38	46308	612	8492	0,45	43
		м2		69,53	2,39	6675	229	123	0,01	1
135	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	96	1536,74	8,54	147527	820	10607	0,55	53
		м2		86,63	3,20	8316	307	123	0,02	1
136	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	303,09	4,07	60618	813	28696	0,74	148
		м2		135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
137	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей стен	200	601,08	3,43	120216	686	15758	0,46	91
		м2		73,73	1,31	14746	262	105	0,01	1
138	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	374,69	2,10	74938	420	13822	0,39	78
		м2		65,03	0,79	13006	158	105	--	1
139	У1-9-37	Стенка гимнастическая шведская для лазания, строительные работы	4	38644,16	1993,46	154577	7974	14781	12,00	48
		стенка		1996,50	642,96	7986	2572	140	3,10	12
140	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,70	97
		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
141	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	5	5447,64	27,54	27238	138	3252	3,70	19
		урна		613,80	5,64	3069	28	105	0,03	--
142	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	4	12976,85	1004,36	51907	4017	5606	4,10	16
		горка		668,25	332,76	2673	1331	140	1,60	6
143	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкций	4	15594,06	24,98	62376	100	9242	15,00	60
		горка		2559,88	7,48	10240	30	90	0,03	--
144	У1-18-9	Карусель-качели тип I, строительные работы	4	7080,84	942,48	28323	3770	6391	7,40	30
		карусель		1214,40	307,38	4858	1230	105	1,50	6
145	У1-18-10	Карусель-качели тип I, монтаж металлоконструкций	4	3890,62	4,37	15562	17	1103	1,80	7
		карусель		304,65	1,87	1219	7	90	0,01	--
146	У1-19-1	Качалка тип I, строительные работы	4	5883,17	125,42	23533	502	5689	6,90	28
		качалка		1140,15	45,12	4561	180	120	0,22	1
147	У1-38-10	Песочный столик, строительные работы	4	20230,23	253,83	80921	1015	19896	28,00	112
		столик		4669,50	67,68	18678	271	105	0,33	1
148	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы								

		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	
149	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,60	
		площадка		1412,40	14,10	1412	14	133	0,07	
150	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	
151	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	
152	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3077	17,00	
		стойка		2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	
153	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16,00	
		стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,05	
154	Е0107-55-1	Установка сантехкабин	2	1374,75	551,87	2749	1104	1762	2,53	
		шт		434,25	195,05	869	390	140	0,83	
155	ПрайсАНКар	Биотуалет "МТК-Эконом"	2	71200,06	--	142400	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ Телефонизация								
156	Ц0110-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	5	15165,40	18,40	75827	92	62725	79,00	3
		устройс		13930,00	9,00	69650	45	90	0,05	
157	Прайс"Алматытелеком"	Абонентский терминал CDMA FwT FiXEd WirElEss TErMinAl	4	2000,01	--	8000	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
158	Прайс"Алматытелеком"	Абонентский терминал CDMA Will G3 FAX TErMinAl/FwT/FiXEd WirElEss TErMinAl	1	2444,46	--	2444	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
159	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	5	978,90	--	4895	--	4262	7,00	
		шт		947,00	--	4735	--	90	--	
160	Прайс"Алматытелеком"	Телефонный аппарат PAnAsOniC KX-TS 2362RUW	4	2662,24	--	10649	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
161	Прайс"Алматытелеком"	Факсмильный аппарат PAnAsOniC KX-FL 423RUB	1	17462,31	--	17462	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Телевидение								
162	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	

		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	
163	Прайс"Алматытел еком"	Всеволновая приемная антенна UNF/VHF	1	8400,04	--	8400	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
164	Ц0110-901-1	Шкаф настенный, размер до 600х600 мм	1	331,90	8,50	332	9	327	2,00	
		шт		295,00	2,30	295	2	110	0,01	
165	Прайс"Фирма"	Шкаф настенный	1	2533,35	--	2533	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
166	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	183,60	92,60	734	370	333	0,40	
		м		63,00	24,50	252	98	95	0,14	
167	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,40	7,80	1144	78	468	0,29	
		м		48,80	0,50	488	5	95	--	
168	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	170	10,00	4,50	1700	765	1001	0,03	
		м		4,90	1,30	833	221	95	0,01	
169	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	348	199,40	120,00	69391	41760	28134	0,32	1
		м		51,80	33,30	18026	11588	95	0,19	
170	Ц0110-487-1	Рамы и подставки под антенны параболические или эллиптические массой до 100 кг, высотой до 50 м	0,1	54578,00	2285,00	5458	229	5250	315,00	
		т		51750,00	232,00	5175	23	101	1,35	
171	Прайс"Алматытел	Усилитель 12dB	1	3333,35	--	3333	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
172	Прайс"Алматытел еком"	Делитель 1/8	1	422,22	--	422	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
173	С11041-23	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах	1,12	446,00	--	500	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
174	С11011-1131 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8. 02-04-2002прим.	Тросс оцинкованный	1	1350,00	--	1350	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
175	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	6	237,00	--	1422	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

176	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	4	104,00	--	416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Прайс"Алматытелеком"	Кабель коаксиальный 75Ом RG6U	170	12,66	--	2152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс"Фирма"	Кабельный канал 25х15	116	34,10	--	3955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Прайс"Фирма"	Кабельный канал 15х10	116	16,37	--	1899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс"Фирма"	Металлорукав Д20	10	55,38	--	554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация								
181	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
182	СПрайс"эгида-GrOuP"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕКТОР-16 "эгида-Group"	1	7422,26	--	7422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
184	СПрайс-лист	Блок песперебойного питания 12/5а КВАНТ-15 "эгида-Group"	1	2400,01	--	2400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-121-4	Установка Аккумулятора	1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
186	СПрайс	Аккумляторная батарея гелевая 12В/7А	1	1186,67	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0110-667-7	Установка контрольно-пускового блока	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		шт		239,00	--	239	--	90	--	--
188	СПрайс"ТОО ОСБ-Казахстан"	Устройство коммутационное УК-ВК о-исп.	1	1466,67	--	1467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	90	369,90	1,60	33291	144	28107	2,00	180

		шт		347,00	--	31230	--	90	--	--
190	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
191	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	13	457,50	1,60	5948	21	5113	2,00	26
		шт		437,00	--	5681	--	90	--	--
192	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	29	153,50	--	4452	--	3758	1,00	29
		шт		144,00	--	4176	--	90	--	--
193	СПрайс"эгида-GrOuP"	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	90	577,78	--	52000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	СПрайс"эгида-GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10(Каз)	12	488,89	--	5867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	СПрайс"эгида-GrOuP"	Извещатель светозвуковой 95Дб (красный)EGB 96R	13	355,56	--	4622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	СПрайс"эгида-GrOuP"	Извещатель пожарный тепловой точечный ТПТ-3	29	228,89	--	6638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0108-396-5	Монтаж кабельного канала	530	177,70	116,00	94181	61480	44308	0,32	170
		м		54,90	33,10	29097	17543	95	0,19	102
198	СПрайс	Кабельный канал размером 15х10	530	16,89	--	8951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	740	61,10	0,80	45214	592	32567	0,28	207
		м		48,80	0,10	36112	74	90	--	--
200	СПрайсЭгида Груп	Кабель КСПВ 2х2х0,5	740	11,87	--	8781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С151608-6	Шнур с параллельно уложенными жилами визоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,17	18900,00	--	3213	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9689670	435846			4987
			Тенге			825421	125095			599
		Стоимость оборудования	Тенге			10101[illegible]				

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
Итого прямых затрат				9689670				
Накладные расходы	1066093							
Ненормируемые и непредвиденные затраты	610107,9							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				11365871				
Итого с затратами на выслугу лет	11258170,876 X 1 %	112310,24	11343334,36					
Итого с затратами на доп. отпуска	11258170,876 X 0,4	44924,10	11388258,46					
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	11550632,582 X 2,088	24057248,18						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24117720,831 X 2 %	481144,96	24538393					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	2944607						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				27483000				

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акегулов М. Н.

Технадзор: УКС Алматинской области Нурелов К.