Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	номер		дата	наименование		код		
		1	29.01.2013г.								

	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала года по отч.м-ц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего (тенге)
				СМР в сметных и базисных ценах	за отчетный месяц	погашение аванса за отчетный месяц	погашение аванса с начало года	Дополнительные затрать			
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено с начала года	121000000									
	Из них										
	"Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области		26785714		30000000					3214286	30000000

К оплате 30000000 (Тридцать миллионов) тенге.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за июнь 2013 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Обрамление проемов и усиление перекрытия здания детсада								
1	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры № 14 (обрамление дверных проемов в перегородках)	2,313	70000,00	--	161910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0129-129-3	Устройство металлического обрамления проходов и колонн	1,666	10070,72	396,10	16778	660	13124	30,94	52
		т		8098,88	5,62	13493	9	97,2	0,03	--
3	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,079	47200,00	--	3729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки	0,035	59000,00	--	2065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,305	70000,00	--	21350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 22	0,892	63600,00	--	56731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20	0,227	63600,00	--	14437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	0,128	73400,00	--	9395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Перегородки санузлов								
9	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	23,0685	148,61	5,40	3428	125	3532	0,87	20
		м2		139,73	2,05	3223	47	108	0,01	--
10	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	12	265,85	18,83	3190	226	2874	1,31	16
		полотно		243,39	3,01	2921	36	97,2	0,04	--
11	Е0107-20-3п.	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,083	177381,63	2282,62	14723	189	1064	49,11	4
		т		9315,00	863,44	773	72	126	4,21	--
		РАЗДЕЛ Полы на отм.-3,300;0,000								
12	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	520,65	57,76	2,58	30075	1341	28919	0,37	194
		1м2		55,19	0,56	28734	293	99,63	--	1
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	694,92	1400,00	--	972888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		тип 1								
14	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	178,88	935,06	6,13	167264	1096	13780	0,44	79
		м2		67,28	2,31	12034	414	110,7	0,01	2
15	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	125,4	125,78	0,20	15773	25	2595	0,10	13
		м		18,61	0,09	2333	11	110,7	--	--
		тип 6								
16	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	292,81	935,06	6,13	273795	1793	22556	0,44	129
		м2		67,28	2,31	19699	677	110,7	0,01	3
17	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	276,8	125,78	0,20	34815	55	5728	0,10	29
		м		18,61	0,09	5150	24	110,7	--	--
		тип 7								
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	249,1	935,06	6,13	232923	1526	19189	0,44	109
		м2		67,28	2,31	16758	576	110,7	0,01	3
19	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	190,9	125,78	0,20	24011	38	3951	0,10	20

		м		18,61	0,09	3552	17	110,7	--	--
		тип 10									
20	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	105,4	1339,85	3,70	141220	390	4607	0,22	23
		м2		45,55	1,15	4801	121	93,6	0,01	1
21	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	61	125,78	0,20	7672	12	1262	0,10	6
		м		18,61	0,09	1135	5	110,7	--	--
		тип 12									
22	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	103,79	1339,85	3,70	139063	384	4537	0,22	23
		м2		45,55	1,15	4728	119	93,6	0,01	1
23	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	49,09	125,78	0,20	6174	10	1016	0,10	5
		м		18,61	0,09	913	4	110,7	--	--
		РАЗДЕЛ Фасад									
24	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,01	14600,00	--	43946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Спр.л."Мамыр"	Дюбель-зонтик 10х120	702	7,91	--	5553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-65-2	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	90,84	1078,23	7,91	97946	719	71113	4,37	397
		м2		825,41	2,99	74980	271	94,5	0,01	1
27	Е0115-155-1	Нанесение праймера с подготовкой поверхности	681,02	12,46	1,13	8483	766	7438	0,07	45
		м2		11,13	0,43	7581	289	94,5	--	1
28	Спр.л."Прайс"	Мюнхенка	2179,264	98,89	--	215501	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Спр.л."Прайс"	Праймер	204,306	37,58	--	7677	--	--	--	--
		литр		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов поверхности перхлорвиниловая	681,02	130,70	2,06	89006	1405	18661	0,15	103
		м2		28,21	0,79	19211	536	94,5	--	3
31	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	90,84	157,82	2,06	14336	187	2489	0,15	14
		м2		28,21	0,79	2563	72	94,5	--	--

32	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя сплиттерной плиткой	286,94	617,71	3,20	177245	918	131532	2,93	841
		м2		483,86	1,21	138840	348	94,5	0,01	2
		РАЗДЕЛ Крыльца и козырьки 4шт.								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,156	7986,04	82,51	9232	95	280	1,55	2
		м3		225,11	31,16	260	36	94,5	0,15	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,9	8405,15	245,78	7565	221	345	2,06	2
		м3		313,09	92,84	282	84	94,5	0,45	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,122168	5604,41	409,16	685	50	269	13,34	2
		1т		2173,50	154,69	266	19	94,5	0,75	--
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,122168	67700,00	--	8271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжеки толщиной 20 мм	9	221,81	12,44	1996	112	645	0,41	4
		м2		60,03	4,67	540	42	110,7	0,02	--
38	Е0106-36-4	Железнение поверхности	9	68,23	0,29	614	3	503	0,33	3
		м2		59,00	0,11	531	1	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ Разные работы								
39	Е0109-62-3прим.	Изготовление и монтаж решетки на оконный проем размером 1700х1500 2шт	0,13564	32735,87	11718,89	4440	1590	2359	104,65	14
		т		18837,00	2634,16	2555	357	81	9,20	1
40	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,13564	147100,00	--	19953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	6,1038	69,86	--	426	--	345	0,39	2
		м2		69,86	--	426	--	81	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,1038	22,68	0,06	138	--	33	0,03	--
		м2		6,68	0,03	41	--	81	--	--
43	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	6,1038	64,89	0,11	396	1	16	0,02	--
		м2		3,19	0,06	19	--	81	--	--
44	Е0109-62-3прим.	Изготовление и монтаж Арки	0,1372	32735,87	11718,89	4491	1608	2386	104,65	14
		т		18837,00	2634,16	2584	361	81	9,20	1
45	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1372	147100,00	--	20182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-44-7	Очистка щетками	6,174	69,86	--	431	--	349	0,39	2
		м2		69,86	--	431	--	81	--	--

47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,174	22,68	0,06	140	--	34	0,03	--
		м2		6,68	0,03	41	--	81	--	--
48	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	6,174	64,89	0,11	401	1	16	0,02	--
		м2		3,19	0,06	20	--	81	--	--
		Проемы(цокольный этаж)								
		Двери								
49	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,357	17023,17	1416,44	6077	506	4431	94,42	34
		т		14826,38	497,81	5293	178	81	2,44	1
50	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	37400,00	--	149600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей пеной монтажной	22	100,69	65,24	2215	1435	1666	0,21	5
		м		35,45	24,64	780	542	126	0,12	3
53	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530,00	--	4240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Вентиляция								
		В4								
54	Прайс"AIR"	Решетка воздухозаборная регелируемая размером RAR 100х100 мм	2	522,12	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Электроосвещение								
		Светильники								
55	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	249	342,80	134,00	85357	33366	46317	0,99	247
		шт		158,00	37,80	39342	9412	95	0,22	55
56	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	255	2290,00	--	583950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод								

57	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Бойлерная ,оборудование и обвязка								
58	Ц0135-6-5	Водонагреватель электрический пропиточный, тип ЭПВ-2А	3	1211,57	51,14	3635	153	2667	5,75	17
		шт		1091,93	5,63	3276	17	81	0,03	--
59	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5518,28	85,75	5518	86	858	4,17	4
		1бак		714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	--
60	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
		1насос		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--
61	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	2	3660,96	37,55	7322	75	503	1,20	2
		1вставка		204,41	14,06	409	28	115,2	0,08	--
62	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	521,42	49,05	3650	343	2517	1,69	12
		1шт		292,39	19,69	2047	138	115,2	0,09	1
		РАЗДЕЛ Высоковольтное оборудование								
		Трансформаторная подстанция								
63	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
64	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
		Котельная								
		РАЗДЕЛ Общестроительные и отделочные работы котельной								
65	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73	23,36	22,08	1705	1612	484	0,01	1
		м3		1,28	5,56	93	406	97	0,02	1
66	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,57	262,72	--	938	--	1060	1,85	7
		м3		262,72	--	938	--	113	--	--

67	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,2	6,48	6,48	345	345	109	--	--
		м3		--	2,10	--	112	97	0,01	--
68	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53,2	6,40	6,40	340	340	107	--	--
		м3		--	2,08	--	111	97	0,01	--
69	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	85,6	25,65	5,38	2195	460	1683	0,13	11
		м3		20,27	--	1735	--	97	--	--
70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	8062,57	66,01	19350	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
71	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,4	10355,12	353,46	149114	5090	10864	3,60	52
		м3		585,00	133,52	8424	1923	105	0,65	9
72	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,612	10445,41	257,71	6393	158	467	4,05	2
		м3		634,50	91,69	388	56	105	0,40	--
73	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,62	12421,24	360,48	7701	223	1026	8,99	6
		м3		1440,00	136,17	893	84	105	0,67	--
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	65000,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0288	67700,00	--	1950	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,084	65900,00	--	5536	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

77	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0924	61300,00	--	5664	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
78	Е0109-53-1	Монтаж стального перекрытия приямка СПМ-1	0,0453	14806,01	1133,15	671	51	542	82,10	
		т		12892,50	398,25	584	18	90	1,95	
79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0453	154200,00	--	6985	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0158	93997,62	304,24	1485	5	551	198,00	
		1т		33075,00	114,75	523	2	105	0,56	
81	Е0106-1-20	Устройство бетонного крыльца КР-1	0,09	10087,50	311,32	908	28	53	2,82	
		м3		441,00	117,61	40	11	105	0,57	
82	Е0106-1-16	Устройство подстилающего слоя из бетона	0,45	9401,21	196,62	4231	88	164	1,79	
		м3		272,25	74,27	123	33	105	0,36	
83	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1381	50800,00	--	7015	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
84	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,2	60,48	0,23	133	1	119	0,29	
		м2		51,30	0,09	113	--	105	--	
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	1
		м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01	
86	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,8	187,79	4,19	1653	37	619	0,38	
		м2		58,05	1,58	511	14	118	0,01	
87	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	22,5	7566,24	335,84	170240	7556	24134	5,07	11
		м3		783,00	126,00	17618	2835	118	0,61	1
88	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,079549	50800,00	--	4041	--			
		т								

89	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,2	13424,80	990,15	42959	3168	6783	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
90	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2275	61200,00	--	13923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0836	62000,00	--	5183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,579	15927,32	367,51	9222	213	1424	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1275	80	105	0,68	--
93	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0368	61300,00	--	2256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0177	62000,00	--	1097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,49	11853,07	316,01	41367	1103	5451	8,25	29
		м3		1368,00	119,39	4774	417	105	0,58	2
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1535	65900,00	--	10116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0712	65000,00	--	4628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

98	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1515,93	387,22	9096	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
99	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	35,4	2410,00	--	85314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	34,5	125,08	0,99	4315	34	491	0,07	2
		м2		11,59	0,38	400	13	119	--	--
101	Е0112-14-2	Утепление покрытий минватой толщ 200мм	7,2	5819,42	245,72	41900	1769	4068	2,71	20
		м3		382,50	92,25	2754	664	119	0,45	3
102	Е0110-14-1	Установка стропил	0,55	21304,82	334,28	11718	184	2326	22,10	12
		м3		3397,50	126,00	1869	69	120	0,62	--
103	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	49,68	164,33	2,55	8164	127	1553	0,20	10
		м2		28,78	0,41	1430	20	107,1	0,01	--
104	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	49,68	112,45	34,24	5587	1701	2662	0,32	16
		м2		51,08	8,45	2538	420	90	0,03	2
105	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	49,68	1190,00	--	59119	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	31,36	4,31	4,31	135	135	55	--	--
		м2		--	1,82	--	57	97	0,01	--
107	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,13	3011,10	--	9425	--	2044	3,24	10
		м3		531,00	--	1662	--	123	--	--
108	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	31,36	272,74	13,43	8553	421	2225	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1651	158	123	0,02	1
109	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	31,36	676,05	10,72	21201	336	543	--	--
		м2		10,08	4,00	316	125	123	0,02	1
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0518	5239,08	327,33	271	17	110	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	98	6	105	0,60	--

111	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,063316	50800,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,36	211,49	9,95	6632	312	2158	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1637	117	123	0,02	1
113	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,36	55,84	1,34	1751	42	68	--	--
		м2		1,26	0,50	40	16	123	--	--
114	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,6	346,04	18,87	1246	68	617	0,82	3
		м2		136,44	6,39	491	23	120	0,03	--
115	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей	3,6	8050,00	--	28980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,6	229,35	5,58	826	20	415	0,59	2
		м2		94,05	2,12	339	8	120	0,01	--
117	С12069-28	Доски подоконные ПХВ	2,66	1230,00	--	3272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	0,65	31,04	0,05	20	--	6	0,05	--
		м2		7,70	0,02	5	--	119	--	--
119	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	3,16	330,85	32,08	1045	101	1078	1,49	5
		м2		272,25	12,13	860	38	120	0,06	--
120	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	3,16	16500,00	--	52140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0109-35-1	Монтаж решетки	0,05	17937,36	627,68	897	31	643	86,50	4
		т		14197,50	101,25	710	5	90	0,49	--
122	С12021-268	Сварная решетка	0,05	134000,00	--	6700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

123	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	53,73	229,58	3,39	12335	182	6641	0,65	35
		м2		117,00	0,72	6286	39	105	0,05	3
124	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	31,36	234,35	3,39	7349	106	4054	0,68	21
		м2		122,40	0,72	3838	23	105	0,05	2
125	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	85,09	9,93	0,12	845	10	608	0,04	4
		м2		6,75	0,05	574	4	105	--	--
126	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	10,24	228,98	1,96	2345	20	1176	0,61	6
		м2		108,90	0,45	1115	5	105	0,03	--
127	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	81,65	228,98	1,96	18697	160	9375	0,61	50
		м2		108,90	0,45	8892	37	105	0,03	2
128	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	81,65	13,87	0,90	1132	73	859	0,06	5
		м2		9,68	0,34	790	28	105	--	--
129	E0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	10,24	53,84	0,14	551	1	344	0,19	2
		м2		31,95	0,05	327	1	105	--	--
130	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (отмостка)	3,9	2530,27	100,89	9868	393	746	0,85	3
		м3		123,75	38,25	483	149	118	0,18	1
131	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,9	8062,57	66,01	31444	257	904	1,35	5
		м3		195,75	24,93	763	97	105	0,12	--
132	E0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,144	9523,56	4795,68	1371	691	658	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	535	197	90	5,24	1
133	C12021-120	Металлоконструкции козырька	0,144	101700,00	--	14645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0013	149300,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,9	21,80	0,05	216	--	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
136	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,9	31,50	0,02	312	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	41	--	90	--	--

137	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,84	1267,99	8,20	4869	31	1261	1,71	7
		м2		272,95	3,08	1048	12	119	0,02	--
138	Е0110-12-1	Облицовка потолка OSB	3,24	700,70	5,48	2270	18	335	0,53	2
		м2		84,15	2,07	273	7	120	0,01	--
		РАЗДЕЛ Наружные сети электроснабжения и электроосвещения котельной								
139	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,01	--
		м3		1,28	5,56	26	111	97	0,02	--
140	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	167,40	--	167	--	189	1,18	1
		м3		167,40	--	167	--	113	--	--
141	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под кабель и засыпка кабеля вручную	1,38	1813,20	152,52	2502	210	378	1,02	1
		м3		153,68	57,15	212	79	130	0,28	--
142	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	17	5,55	5,55	94	94	30	--	--
		м3		--	1,80	--	31	97	0,01	--
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
		м3		17,03	--	290	--	97	--	--
144	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	50	32,40	23,70	1620	1185	689	0,06	3
		м		8,60	5,90	430	295	95	0,03	2
145	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,092	12200,00	--	1122	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,40	3,10	1320	155	931	0,11	6
		м		19,10	0,50	955	25	95	--	--
147	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,051	271800,00	--	13862	--	--	--	

		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
148	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	4757,70	2963,00	19031	11852	9192	9,00	36	
		шт		1764,00	655,00	7056	2620	95	3,80	15	
149	С151610-28	Муфты концевые д5 ПКНТп-1-16	4	19100,00	--	76400	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
150	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе	1	373,80	--	374	--	75	--	--	
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--	
151	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,03	7520,00	--	226	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
152	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	0,5	193,00	--	97	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Электроосвещение котельной									
153	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,30	120,00	1257	480	631	0,79	3	
		шт		132,00	34,00	528	136	95	0,20	1	
154	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
155	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1	
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--	
156	СЦена	Выключатель открытой установки одноклавишный 250В, 10А	4	63,49	--	254	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
157	С151803-48	Коробки распределительные	0,001	26100,00	--	26	--	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
158	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	48,70	2,60	731	39	413	0,17		
		м		28,80	0,20	432	3	95	--		
159	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	15,5	650,00	--	10075	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--		

160	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	75	47,50	21,00	3563	1575	1867	0,12
		м		21,20	5,00	1590	375	95	0,03
161	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0357	63700,00	--	2274	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
162	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0408	54100,00	--	2207	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
163	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14
		м		23,00	0,40	575	10	95	--
164	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01
166	СЭлектрокомплект	Пускатель КМИ-11260	1	4904,80	--	4905	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
167	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29
168	Прайс	Шкаф (пустой) навесного исполнения распределительный	1	2644,15	--	2644	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03
170	СЭлектрокомплек	3-х полюсный автомат 160А "ИЭК"	1	5877,85	--	5878	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01
172	СЭлектрокомплек	Однополюсный автомат 25А "ИЭК"	5	77,13	--	386	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ Наружные тепловые сети

173	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,042	227532,14	47716,89	9556	2004	5278	440,00	18
		км		79650,00	17008,50	3345	714	130	88,36	4
174	С130806-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х4 мм	42	543,00	--	22806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,021	212117,21	46381,71	4454	974	2541	424,00	9
		км		76050,00	17015,25	1597	357	130	88,37	2
176	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	21	126,00	--	2646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,09	247994,13	49389,75	22319	4445	9528	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5650	1679	130	91,12	8
178	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	63	129,86	11,48	8181	723	5146	0,44	28
		м		77,40	4,28	4876	270	100	0,02	1
179	С11011-944	Стеклопластик рулонный	0,01512	4230,00	--	64	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм	0,8	16100,00	--	12880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0115-172-3	Окраска термостойкой краской	16,4	117,21	0,07	1922	1	1039	0,37	6
		м2		60,30	0,02	989	--	105	--	--
182	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,3	42,21	40,26	899	858	264	0,01	--
		м3		1,86	10,92	40	233	97	0,04	1
183	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	0,7	467,10	--	327	--	369	2,98	2
		м3		467,10	--	327	--	113	--	--
184	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (вывоз грунта)	21,3	139,80	139,80	2978	2978	596	--	--
		т		--	27,96	--	596	100	0,59	13

185	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	14,2	139,80	139,80	1985	1985	397	--	--
		т		--	27,96	--	397	100	0,59	8
186	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	14,2	1400,00	--	19880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,2	122,18	--	1735	--	1961	0,89	13
		м3		122,18	--	1735	--	113	--	--
188	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	14,2	25,65	5,38	364	76	279	0,13	2
		м3		20,27	--	288	--	97	--	--
189	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	7940,17	66,01	7146	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
190	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,804	1986,57	564,43	5570	1583	2993	3,33	9
		м3		567,00	195,49	1590	548	140	0,75	2
191	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,401	19300,00	--	27039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,903	18200,00	--	16435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	--
194	Е0106-35-2	Устройство монолитного участка	0,5	13521,82	1588,34	6761	794	1433	13,20	7
		м3		2187,00	542,77	1093	271	105	2,00	1
		РАЗДЕЛ Оборудование котельной								
195	Е0118-2-3	Установка котлов водогрейных	2	16705,20	2691,45	33410	5383	29249	59,80	120
		котел		10417,50	1008,00	20835	2016	128	4,92	10
196	СКом.пред.Адал	Чугунные котлы на дизельном топливе CHAPPEE NXR 4 Progress8 310квт	2	1170466,99	--	2340934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0107-218-1	Монтаж насосов	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54

		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
198	С131003-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	2	19100,00	--	38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	9027,98	68,60	9028	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
200	Ц0111-350-1	Клапан автоматической подпитки	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
201	СПрайс	Клапан автоматической подпитки Д15	1	2222,17	--	2222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0118-11-5	Установка баков конденсационных вместимостью 1 м3	3	18613,41	291,91	55840	876	8545	13,80	41
		1бак		2115,00	110,25	6345	331	128	0,53	2
203	Ц0107-232-1	Насосная установка для заполнения системы и поддерживания в ней давления	1	36113,00	5988,00	36113	5988	27882	157,00	157
		компл		29700,00	1279,99	29700	1280	90	7,42	7
204	СПрайс	Насосная установка для заполнения системы и поддерживания в ней давления ДАВ	1	17997,45	--	17997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0106-71-1	Гидравлическое испытание котлов	1	11418,00	1786,00	11418	1786	8038	47,00	47
		компл		8888,00	42,79	8888	43	90	0,25	--
206	Е0109-55-5	Монтаж дымовой трубы и газоходов из трубы стальной электросварной	0,25	56579,26	5723,44	14145	1431	9346	235,40	59
		т		41197,50	341,82	10299	85	90	1,24	--
207	С130806-276 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х7 мм	22	2800,00	--	61600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,04	467638,46	146691,58	18706	5868	4221	238,00	10
		т		51525,00	36412,59	2061	1457	120	128,32	5
209	Е0116-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	12	1903,51	176,44	22842	2117	13444	4,31	52
		1соедин.		810,00	65,25	9720	783	128	0,32	4
210	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	12	6710,00	--	80520	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

211	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,05	21562,67	927,19	1078	46	753	99,90	5
		т		16627,50	101,25	831	5	90	0,49	--
213	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-1044	Асбест листовой т.5 мм	1	3550,00	--	3550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	22	845,37	17,64	18598	388	2054	0,51	11
		м		86,85	6,53	1911	144	100	0,03	1
216	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	22	300,93	19,95	6621	439	5361	1,30	29
		м		236,25	7,43	5198	163	100	0,04	1
217	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,45	6240,00	--	2808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,015	109500,00	--	1643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0115-172-3	Окраска термостойкой краской	6	117,21	0,07	703	--	380	0,37	2
		м2		60,30	0,02	362	--	105	--	--
220	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	144	0,31	1
		комплект		56,25	--	113	--	128	--	--
221	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
222	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	--	124	--	58	0,12	--
		комплект		22,50	--	45	--	128	--	--

РАЗДЕЛ Резервуар для жидкого топлива

224	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	69,2	38,62	37,22	2672	2575	851	0,01	1
		м3		1,40	11,27	97	780	97	0,04	3
225	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,076	389,25	--	808	--	913	2,48	5
		м3		389,25	--	808	--	113	--	--
226	Е0109-8-5	Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 50 м3	3,7	12169,33	4470,88	45027	16542	21440	25,40	94
		т		5445,00	993,34	20147	3675	90	2,06	8
227	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	3,7	147100,00	--	544270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	80,18	41,40	0,09	3319	7	322	0,02	2
		м2		4,41	0,05	354	4	90	--	--
229	Е0113-26-14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515	80,18	96,45	0,09	7733	7	202	0,01	1
		м2		2,75	0,05	220	4	90	--	--
230	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,04	212117,21	46381,71	8485	1855	4839	424,00	17
		км		76050,00	17015,25	3042	681	130	88,37	4
231	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	40	81,00	--	3240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	8062,57	66,01	258	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
233	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,96	6066,62	245,72	5824	236	542	2,71	3
		м3		382,50	92,25	367	89	119	0,45	--
РАЗДЕЛ Снос деревянного здания размером 9х9м										
234	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	97,2	21,63	1,12	2102	108	2168	0,29	28
		м2		20,51	0,32	1994	31	107,1	0,01	--
235	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	97,2	10,71	0,69	1041	67	1065	0,15	15
		м2		10,03	0,21	974	20	107,1	--	--
236	Е0154-1-2	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях деревянных	81	149,92	14,24	12143	1153	12246	1,88	152
		м2		135,68	4,30	10990	348	108	0,07	5

237	Е0153-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	64,8	45,15	5,72	2925	371	2878	0,61	40
		м2		39,42	1,70	2555	110	108	0,03	2
238	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	12	1360,73	766,12	16329	9193	11765	7,78	93
		м3		594,61	442,88	7135	5315	94,5	5,22	63
		РАЗДЕЛ Снос кирпичного здания размером 12х20								
239	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	276	21,63	1,12	5969	308	6157	0,29	79
		м2		20,51	0,32	5661	87	107,1	0,01	1
240	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	276	10,71	0,69	2956	189	3025	0,15	42
		м2		10,03	0,21	2767	58	107,1	--	1
241	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	240	1186,39	466,99	284734	112077	236081	9,49	2278
		м3		719,40	264,27	172657	63425	100	2,77	665
242	Е0152-1-3прим.	Разборка сейсмопояса бетонных монолитных	7,5	1360,73	766,12	10205	5746	7353	7,78	58
		м3		594,61	442,88	4460	3322	94,5	5,22	39
243	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	76,8	1949,18	542,47	149697	41662	135189	21,24	1631
		м3		1406,71	250,80	108036	19261	106,2	2,91	223
244	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	22	1360,73	766,12	29936	16855	21569	7,78	171
		м3		594,61	442,88	13081	9743	94,5	5,22	115
		РАЗДЕЛ Озеленение								
245	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2067	12,15	--	25114	--	32397	0,16	329
		м2		12,15	--	25114	--	129	--	--
246	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2067	244,28	--	504927	--	155400	0,86	1774
		м2		58,28	--	120465	--	129	--	--
247	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2067	19,01	--	39294	--	21891	0,11	233
		м2		8,21	--	16970	--	129	--	--
248	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	2067	73,60	23,60	152135	48785	146387	0,73	1503
		м2		49,50	5,40	102317	11162	129	0,05	106
249	Е0147-5-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	22	294,23	78,00	6473	1716	6987	3,28	72
		яма		216,23	29,95	4757	659	129	0,26	6
250	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	22	796,15	218,24	17515	4801	15922	6,34	140
		шт		507,83	53,19	11172	1170	129	0,48	11
251	С143012-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2м	16	2430,00	--	38880	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С143012-62	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	6	14600,00	--	87600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			10153031	407846			12634
			Тенге			1298710	161832			1486
	Стоимость оборудования -		Тенге			254				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					10153031				
	Накладные расходы		1561977							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		689764,9							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					12404773				
	Итого с затратами на выслугу лет		12417638,76 X 1 %	124045,19	12528563,89					
	Итого с затратами на доп. отпуска		12417638,76 X 0,4 %	49618,07	12578181,96					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		12578436	26260503,90						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		26291552,416 X 2 %	525210,08	26785713,97					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3214285,68						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					30000000				

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акегулов М. Н.

Технадзор: УКС Алматинской области Нурелов К.