Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области

Договор №51 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**107 268 244**									
Акт №2 за ноябрь 2021г.	**59 280 134**	**52 928 691**							**6 351 443**	**59 280 134**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Коракин Байганинского района Актюбинской области

Договор №51 от 29.06.2021г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1. Внеплощадочные сети водоснабжения									
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	37	225,56 8,35	217,14 59,14	8346 309	8034 2188	3	1798 811	10955
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	64,38	42,00 --	-- --	2704 --	-- --		-- 216	2920
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	37	17,24 2,56	14,63 5,78	638 95	541 214	2	222 69	929
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	668	161,41 85,10	76,31 35,28	107824 56849	50974 23567	--	57900 13258	178981
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13224	35,22 --	35,22 12,94	465778 --	465778 171176	--	123247 47122	636147
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	790	794,73 794,73	-- --	627837 627837	-- --	--	452042 86390	1166269
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13224	161,41 85,10	76,31 35,28	2134522 1125415	1009107 466543	--	1146210 262459	3543191
16	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	565,28	30,24	6783	363	253	6105	13920

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			513,92	–	6167	–		1031	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1248,59	27,42	3746	82	520	3153	7450
		НР - 99%; СП - 8%			1048,08	13,44	3144	40		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0009	1523407,99	39130,84	1371	35	1096	238	1738
		НР - 99%; СП - 8%			266910,00	241,92	240	–		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	203858,99	49525,12	41	10	11	23	69
		НР - 99%; СП - 8%			97580,40	16919,04	20	3		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,08	22263,50	9293,44	90835	37917	10660	57133	159806
		НР - 99%; СП - 8%			10357,24	3787,39	42258	15453		11837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,18	30759,38	2170,80	5537	391	4002	1145	7216
		НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	1144	87		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0599	582041,00	–	34864	–	34864	–	37653
		СП - 8%			–	–	–	–		2789	
35	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	8,1	608,68	223,55	4930	1811	2786	881	6277
		НР - 108%; СП - 8%			41,07	59,67	333	483		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,81	4100,78	1096,16	3322	888	1404	1117	4794
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	1030	197		355	
37	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8262	16510,00	–	13641	–	13641	–	14732
		СП - 8%			–	–	–	–		1091	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	37,74	876,16	19,84	33066	749	21724	9946	46453
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	10593	101		3441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3545784	1576681	90966	1861160	5839500
							1875434	680054	–	432555	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3510920				
	Материалы		Тенге				42461				
	Всего заработная плата		Тенге					2555488			
	Местные материалы		Тенге				13641				
	Транспортные расходы		Тенге				2704				
		Накладные расходы	Тенге				1861160				
		Сметная прибыль	Тенге				429766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5801847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2735
		Сметная заработная плата	Тенге					1555488			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34864				
		Сметная прибыль	Тенге				2789				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5839500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2735
		Сметная заработная плата	Тенге					2555488			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-2. Внутриплощадочные сети водоснабжения									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	39184	162,61	154,02	6371546	6035284	--	1314634	8301075
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	336262	1489619		614894	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1222	2006,93	--	2452466	--	--	1765776	4555701
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	2452466	--		337459	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	324	225,56	217,14	73082	70353	23	15744	95932
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	2706	19160		7106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	563,76	42,00	--	23678	--		--	25572
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	324	17,24	14,63	5586	4740	16	1945	8134
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	830	1872		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1937	161,41	76,31	312656	147810	--	167892	518993
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	164846	68337		38444	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38115	35,22	35,22	1342494	1342494	--	355229	1833542

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	493374		135818	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2291	794,73	–	1820726	–	–	1310923	3382181
		НР - 72%; СП - 8%			794,73	–	1820726	–		250532	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38115	161,41	76,31	6152247	2908508	–	3303674	10212395
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	3243739	1344697		756474	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	2,3265	297433,65	74602,49	691979	173563	3236	559000	1351057
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	515180	49466		100078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	4,2666	360101,35	106803,91	1536408	455690	21236	1178798	2932423
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	1059482	131223		217217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	75	1085,33	60,48	81399	4536	4593	71547	165182
		НР - 99%; СП - 8%			963,60	–	72270	–		12236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	14	2076,98	82,26	29078	1152	4582	23669	56967
		НР - 99%; СП - 8%			1667,40	40,32	23344	564		4220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	70	1435,78	924,49	100504	64714	–	53100	165893
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	35790	17847		12288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	35	2115,88	1361,30	74056	47645	–	39159	122272
		НР - 99%; СП - 8%			754,59	375,54	26410	13144		9057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	9	2784,49	182,48	25060	1642	4990	18945	47525
		НР - 99%; СП - 8%			2047,50	78,72	18428	708		3520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,4167	1375648,70	514544,29	573233	214411	149557	269412	910057
		НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	209265	62868		67412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00275	226048,26	49871,62	622	137	217	312	1008
		НР - 99%; СП - 8%			97580,40	17013,12	268	47		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,03	3036869,74 361956,00	240030,31 41928,96	91106 10859	7201 1258	73046	11995 8248	111350
49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,784	25144,07 5512,50	1151,96 269,03	19713 4322	903 211	14488	4125 1907	25745
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85,26	22263,50 10357,34	9293,44 3787,39	1898186 883067	792359 322913	222760	1193920 247368	3339474
51	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,01	31308,41 10605,24	2869,90 1424,83	250780 84948	22988 11413	142844	95397 27694	373872
62	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,21	30759,38 6354,60	2170,80 483,84	37219 7689	2627 585	26903	7695 3593	48507
64	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	151,2	608,68 41,07	223,55 59,67	92032 6210	33801 9023	52021	16452 8679	117162
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,12	4100,78 1271,70	1096,16 243,67	62004 19228	16574 3684	26202	20850 6628	89482
66	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	15,4224	16510,00 --	-- --	254624 --	-- --	254624	-- 20370	274994
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	863,53	876,16 280,69	19,84 2,69	756590 242383	17129 2321	497078	227574 78733	1062898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25129077 11240719	12366261 4044336	1498416 --	12027767 2972546	40129393
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25129077				
	Материалы		Тенге				1243795				
	Всего заработная плата		Тенге					15285055			
	Местные материалы		Тенге				254624				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы											
		Накладные расходы	Тенге				23678				
		Сметная прибыль	Тенге				12027770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2972548				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				40129394				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								14091
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					15285055			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				40129394				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								14091
			Тенге					15285055			
РАЗДЕЛ 3. ЛС 6-3-1. Водопроводная насосная станция. Общестроительные работы											
Р РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	55	162,61	154,02	8943	8471	--	1845	11652
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	472	2091		863	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12	2006,93	--	24083	--	--	17340	44737
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	24083	--		3314	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	105	225,56	217,14	23684	22800	7	5102	31089
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	877	6209		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	182,7	42,00	--	7673	--		--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	105	17,24	14,63	1810	1536	5	630	2636
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	269	607		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	67	50,26	50,26	3367	3367	--	891	4599
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,47	--	1237		341	
Р РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,34	3740,27	1025,51	8752	2400	4468	2646	12310
		НР - 93%; СП - 8%			804,96	410,72	1884	961		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1619,84	833,81	6479	3335	918	4124	11451
		НР - 118%; СП - 8%			556,44	317,18	2226	1269		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	30	2291,80	1170,38	68754	35111	10216	43457	121188

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			780,89	446,72	23427	13402		8977	
17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	33	4886,19 1431,34	2778,41 1097,86	161244 47234	91688 36230	22322	98487 20779	280510
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	6,688	26342,00 --	-- --	176175 --	-- --	176175	-- 14094	190269
19	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,053	24957,00 --	-- --	51237 --	-- --	51237	-- 4099	55336
20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	23,767	23613,00 --	-- --	561210 --	-- --	561210	-- 44897	606107
21	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	тт	32,508	270,00 --	-- --	8777 --	-- --	8777	-- 702	9479
22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделки между блоками из бетона В15.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,5	5791,34 3234,54	1340,44 306,12	31852 17790	7372 1684	6690	17721 3966	53539
23	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	5,5825	18438,00 --	-- --	102930 --	-- --	102930	-- 8234	111165
24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	5	459,71 173,01	253,37 57,79	2299 865	1267 289	167	1362 293	3953
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016** *СП - 8%*	м3	0,205	86685,00 --	-- --	17770 --	-- --	17770	-- 1422	19192
26	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	тт	0,205	270,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	60
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	24,4	1519,90 226,13	44,29 9,41	37086 5517	1081 230	30488	5345 3394	45825
31	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** *СП - 8%*	м2	53,68	280,00 --	-- --	15030 --	-- --	15030	-- 1202	16233
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	24,4	1519,90 226,13	44,29 9,41	37086 5517	1081 230	30488	5345 3394	45825
33	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** *СП - 8%*	м2	53,68	280,00 --	-- --	15030 --	-- --	15030	-- 1202	16233

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	10,16	1682,70 619,63	41,43 7,39	17096 6295	421 75	10380	5925 1842	24862
35	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидронэол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 *СП - 8%*	м2	23,368	280,00 --	-- --	6543 --	-- --	6543	-- 523	7066
		Р РАЗДЕЛ 6.Стены									
64	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,0160512	46955,00 --	-- --	754 --	-- --	754	-- 60	814
68	2105-0308-0477 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	106,812	785,00 --	-- --	83847 --	-- --	83847	-- 6708	90555
69	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые *СП - 8%*	100 шт.	0,0594	450,00 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	0,613	86685,00 --	-- --	53138 --	-- --	53138	-- 4251	57389
		Р РАЗДЕЛ 7.Перегородки									
74	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,0007459	46955,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
		Р РАЗДЕЛ 8.Перекрытие на отметке -0,25									
76	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	14,4	5757,00 --	-- --	82901 --	-- --	82901	-- 6632	89533
78	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм *СП - 8%*	т	0,058	250592,00 --	-- --	14534 --	-- --	14534	-- 1163	15697
		Р РАЗДЕЛ 9.Покрытие									
87	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	41,76	5757,00 --	-- --	240412 --	-- --	240412	-- 19233	259645
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1870617 136457	179930 64512	1546554 --	210220 166466	2247303
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870617				
	Материалы		Тенге				116149				
	Всего заработная плата		Тенге					200969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143845				
	Местные материалы		Тенге				1286562				
	Транспортные расходы		Тенге				7673				

1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				210219				
		Сметная прибыль	Тенге				166467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2247303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					200969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2247303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					200969			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 7-4. Ограждение насосной станции I подъема									
		Р РАЗДЕЛ 1.Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам									
3	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,538	280750,00	--	712544	--	712544	--	769547
		СП - 8%			--	--	--	--		57003	
4	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18	250617,00	--	45111	--	45111	--	48720
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
		Р РАЗДЕЛ 2.Ворота ВМ1Б(1шт)									
14	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,29	306668,00	--	88934	--	88934	--	96048
		СП - 8%			--	--	--	--		7115	
15	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0228	250617,00	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		Р РАЗДЕЛ 3.Глухая металлическая ограда									
23	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,535	280750,00	--	711701	--	711701	--	768637
		СП - 8%			--	--	--	--		56936	
24	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1157	250617,00	--	28996	--	28996	--	31316
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
28	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,90775	283465,00	--	540780	--	540780	--	584043
		СП - 8%			--	--	--	--		43262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2133780	--	2133780	--	2304482
							--	--	--	170702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2133780				
		Сметная прибыль	Тенге				170702				

1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2304483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2304483				
		РАЗДЕЛ 5. ЛС 7-8. Ограждение насосной станции II подъема									
		Р РАЗДЕЛ 1.Глухая металлическая ограда									
4	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	4,095	280750,00	–	1149671	–	1149671	–	1241645
		СП - 8%			–	–	–	–		91974	
5	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1869	250617,00	–	46840	–	46840	–	50588
		СП - 8%			–	–	–	–		3747	
9	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,030625	283465,00	–	859076	–	859076	–	927802
		СП - 8%			–	–	–	–		68726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2055588	–	2055587	–	2220035
							–	–	–	164447	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2055588				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2055588				
		Сметная прибыль	Тенге				164447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2220035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2220035				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52740713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13252610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14122871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4788901			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7325303		
		- Перевозка грузов	Тенге				34055				
		- Накладные расходы	Тенге							14099147	
		- Сметная прибыль	Тенге							3906716	

	Итого прямые затраты		**52 740 713**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	1 054 814	53 795 527
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	1 113 567	54 909 095
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 098 182	56 007 277
	Оборудование	0	56 007 277

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036					58 809 657				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		7 057 159							
		Всего по сметному расчету					**65 866 815**				
		Итого с К=0,9					**59 280 134**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Мусанов К.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев В.К.