Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области

Договор №51 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**124 244 490**									
Акт №3 за декабрь 2021г.	**16 976 246**	**15 157 363**							**1 818 884**	**16 976 246**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

...: ГУ "Байганинский районный отдел земельно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
...дчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
...менование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 6-3-1. Водопроводная насосная станция. Общестроительные работы									
		Р РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	18,09	161,41 85,10	76,31 35,28	2920 1540	1380 638	–	1568 359	4847
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	67	50,26 –	50,26 18,47	3367 –	3367 1237	–	891 341	4599
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,8	35,22 –	35,22 12,94	1648 –	1648 606	–	436 167	2251
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,2	794,73 794,73	– –	4133 4133	– –	–	2975 569	7677
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	46,8	161,41 85,10	76,31 35,28	7554 3983	3571 1651	–	4056 929	12539
12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15	203,26 10,73	192,53 47,52	3049 161	2888 713	–	629 294	3972
13	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	39,6	138,38 138,38	– –	5480 5480	– –	–	3945 754	10179

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Р РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						4030
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0306	36645,32 6712,40	2236,92 725,76	11213 2055	68 22	9090	1932 1052	14197
29	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	3,024	688,00 –	– –	2081 –	– –	2081 166	– –	2247
				Р РАЗДЕЛ 3.Боковая гидроизоляция наружных стен						
36	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,44	542,83 432,53	5,47 2,81	30094 23979	303 156	5812 3952	19308	53355
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	55,44	876,16 250,69	19,84 2,69	48574 15561	1100 149	31913 5055	14611	68240
38	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,772	29303,15 24852,90	1258,55 456,96	81228 69003	3489 1267	8736 10771	53405	145404
39	Прайс-лист	Плиты из пеностекла Д=130кг/кг3 *СП - 8%*	м3	2,71656	150267,86 –	– –	408212 –	– –	408212 32657	–	440869
40	1107-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки панельные из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке при площади панелей от 5 до 10 м2. Устройство в одноэтажных производственных зданиях *НР - 118%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,36	409,03 211,18	159,82 61,82	21417 11057	8368 3237	1992 3063	16867	41347
41	2113-0407-0203 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	52,36	1238,00 –	– –	64822 –	– –	64822 5186	–	70007
				Р РАЗДЕЛ 4.Приямок						
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,099	4100,78 1271,70	1096,16 243,67	406 126	109 24	171 43	137	586
43	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,10098	18438,00 –	– –	1862 –	– –	1862 149	–	2011
44	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,99	1519,90 226,13	44,29 9,41	1505 224	44 9	1237 138	217	1859
45	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидровзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	Страница - 23 2,178	280,00	–	610	–	610	–	659

2	3		4		6	7	8	9	10	11	12
				3	–	–	–	–		49	4030
1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство										
	НР - 91%; СП - 8%		м3	0,35	6996,01	1969,14	2449	689	240	1601	4373
					4342,50	683,48	1520	239		324	
47	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
	СП - 8%		м3	0,356825	18438,00	–	6579	–	6579	–	7105
					–	–	–	–		526	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0076							
	НР - 118%; СП - 8%				76542,62	6394,26	582	49	63	567	1241
					61829,60	1384,32	470	11		92	
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%		т	0,0076	255067,00	–	1939	–	1939	–	2094
					–	–	–	–		155	
50	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство									
	НР - 76%; СП - 8%		м2 настила	0,36	13516,86	1160,46	4866	418	2204	1856	7260
					6233,60	551,04	2244	198		538	
51	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77									
	СП - 8%		т	0,015	252964,00	–	3794	–	3794	–	4098
					–	–	–	–		304	
52	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
	НР - 93%; СП - 8%		м2 поверхности	1,53	1682,70	41,43	2575	63	1564	892	3744
					619,63	7,39	948	11		277	
53	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
	СП - 8%		м2	3,519	280,00	–	985	–	985	–	1064
					–	–	–	–		79	
				Р РАЗДЕЛ 5.Крыльцо по оси "Б"							
54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,864							
	НР - 94%; СП - 8%				225,79	31,90	466	66	247	166	683
					73,96	11,83	153	24		51	
55	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
	НР - 93%; СП - 8%		м3 основания	0,35	1842,77	1025,51	645	359	4	396	1124
					804,96	410,72	282	144		83	
56	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
	СП - 8%		м3	0,385	1414,00	–	544	–	544	–	588
					–	–	–	–		44	
58	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
	СП - 8%		м3	0,5075	18438,00	–	9357	–	9357	–	10106
					–	–	–	–		749	
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,015	297042,00	–	4456	–	4456	–	4812

2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство			–	–	–	–		356	4030
	НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2,1	713,44	89,14	1540	187	801	586	2296
				263,08	33,84	552	71		170	
61 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503									
	НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4,2	95,48	4,28	401	18	342	47	484
				9,88	2,14	41	9		36	
62 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности									
	НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	2,1	414,22	0,82	870	2	52	743	1742
				388,42	0,40	816	1		129	
			Р РАЗДЕЛ 6.Стены							
63 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
	НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	41,8	11658,15	2412,00	488983	100822	155567	237211	784289
				5564,44	537,60	232594	22472		58095	
64 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
	СП - 8%	1000 шт.	0,0160351	46955,00	–	753	–	753	–	813
				–	–	–	–		60	
65 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
	НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,978	29381,98	2448,22	58118	4843	–	41883	108001
				26933,76	927,36	53275	1834		8000	
66 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150									
	СП - 8%	м3	1,91866	25953,00	–	49795	–	49795	–	53779
				–	–	–	–		3984	
67 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
	НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,9	2125,83	34,82	210245	3444	63836	115678	351996
				1445,55	16,51	142965	1633		26074	
69 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые									
	СП - 8%	100 шт.	0,058806	450,00	–	26	–	26	–	29
				–	–	–	–		2	
70 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинилоэмаль									
	НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	98,9	786,94	3,36	77828	332	60786	13496	98630
				168,96	1,61	16710	160		7306	
71 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка									
	НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	459,71	253,37	10114	5574	734	5992	17394
				173,01	57,79	3806	1271		1288	
			Р РАЗДЕЛ 7.Перегородки							
73 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,8	1963,45	247,83	29015	3668	5200	19497	52392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012			1361,25	55,24	20147	818		3881	4030
		СП - 8%	1000 шт.	0,0007452	46955,00	--	35	--	35	--	38
					--	--	--	--		3	
					Р РАЗДЕЛ 8.Перекрытие на отметке -0,25						
75	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	6243,24	1495,99	12496	2992	4416	6936	20987
					2544,10	394,74	5088	789		1555	
77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,058	31122,82	10245,16	1805	594	288	779	2791
					16482,90	2991,63	956	174		207	
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0116	76542,62	6394,26	888	74	57	865	1893
					61829,60	1384,32	717	16		140	
80	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%	т	0,0116	250617,00	--	2907	--	2907	--	3140
					--	--	--	--		233	
81	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,71	107,10	2,41	397	9	265	85	521
					33,11	0,27	123	1		39	
82	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,42	217,41	1,71	1613	13	1476	87	1836
					16,67	0,27	124	2		136	
83	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00288	275486,98	11464,98	793	33	51	841	1766
					246160,00	1438,08	709	4		131	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00288	230016,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
85	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		СП - 8%	т	0,00288	108371,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
					Р РАЗДЕЛ 9.Покрытие						
86	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	6243,24	1495,99	37489	8976	13248	20807	62960
					2544,10	394,74	15265	2368		4664	
88	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00576	275486,98	11464,98	1587	66	103	1683	3531

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ный комплекс АВС (редакция 2020 г.) НР - 118%; СП - 8%			6	246160,00	1438,08	1418	8		262	4030
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	230016,00	--	1325	--	1325	--	1431
	СП - 8%			--	--	--	--		106	
90 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00576	108371,00	--	624	--	624	--	674
	СП - 8%			--	--	--	--		50	
92 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	21966,00	--	8918	--	8918	--	9632
	СП - 8%			--	--	--	--		713	
93 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115	230016,00	--	2645	--	2645	--	2857
	СП - 8%			--	--	--	--		212	
94 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	222146,00	--	3599	--	3599	--	3887
	СП - 8%			--	--	--	--		288	
95 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0299	213952,00	--	6397	--	6397	--	6909
	СП - 8%			--	--	--	--		512	
96 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	3904,85	888,85	3905	889	633	3077	7541
	НР - 118%; СП - 8%			2383,20	224,58	2383	225		559	
97 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,06	86685,00	--	5201	--	5201	--	5617
	СП - 8%			--	--	--	--		416	
			Р РАЗДЕЛ 10.Кровля							
98 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,9	394,32	102,39	16916	4392	2704	10064	29138
	НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	9820	1119		2158	
99 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,65637	14333,00	--	9408	--	9408	--	10160
	СП - 8%			--	--	--	--		753	
100 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	264,5	2,36	1,51	507	325	–	247	814
	НР - 92%; СП - 8%			0,85	0,40	182	86		60	
101 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,21879	14333,00	--	3136	--	3136	--	3387
	СП - 8%			--	--	--	--		251	

2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой									4030
	НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	42,9	555,58	26,20	23834	1124	14052	8129	34521
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			201,81	4,17	8658	179		2557	
103 2110-0403-1705 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97									
	СП - 8%	м2	47,19	900,00	–	42471	–	42471	–	45869
				–	–	–	–		3398	
104 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
	НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	42,9	919,21	52,35	39434	2246	14258	21545	65857
				533,57	12,31	22890	528		4878	
105 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150									
	СП - 8%	м3	2,20935	25953,00	–	57339	–	57339	–	61926
				–	–	–	–		4587	
106 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
	НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	6,435	11955,55	1726,14	76934	11108	49359	17818	102333
				2552,82	456,96	16427	2941		7580	
107 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
	НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	42,9	394,32	102,39	16916	4392	2704	10064	29138
				228,91	26,07	9820	1119		2158	
108 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
	СП - 8%	м3	0,65637	14333,00	–	9408	–	9408	–	10160
				–	–	–	–		753	
109 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
	НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	643,5	2,36	1,51	1520	975	–	741	2442
				0,85	0,40	546	259		181	
110 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
	СП - 8%	м3	0,65637	14333,00	–	9408	–	9408	–	10160
				–	–	–	–		753	
111 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
	НР - 91%; СП - 8%	т	0,05148	15251,96	1405,00	785	72	2	675	1577
				13815,60	602,88	711	31		117	
112 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%	т	0,05148	297042,00	–	15292	–	15292	–	16515
				–	–	–	–		1223	

2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Изоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,32	289,31	10,79	13401	500	7865	4692	19540
	НР - 92%; СП - 8%			108,72	1,38	5036	64		1447	
114 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	46,32	358,31	14,69	16597	680	9119	6381	24817
	НР - 92%; СП - 8%			144,61	5,14	6698	238		1838	
115 2110-0403-1705 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	106,536	900,00	–	95882	–	95882	–	103553
	СП - 8%			–	–	–	–		7671	
116 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	46,32	119,14	6,95	5518	322	2164	2894	9086
	НР - 92%; СП - 8%			65,46	2,45	3032	114		673	
117 2110-0403-1805 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	53,268	755,00	–	40217	–	40217	–	43435
	СП - 8%			–	–	–	–		3217	
118 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	18,52	1688,69	27,99	31275	518	21181	8928	43419
	НР - 92%; СП - 8%			517,07	6,94	9576	129		3216	
119 2110-0403-1705 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	12,038	900,00	–	10834	–	10834	–	11701
	СП - 8%			–	–	–	–		867	
120 2110-0403-1805 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	15,742	755,00	–	11885	–	11885	–	12836

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%		9	–	–	–	–		951	4030
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0125	69409,32	2236,92	868	28	–	789	1789
	НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	840	9		133	
122 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0125	262953,00	–	3287	–	3287	–	3550
	СП - 8%			–	–	–	–		263	
123 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0125	108371,00	–	1355	–	1355	–	1463
	СП - 8%			–	–	–	–		108	
124 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8,8	240,33	21,07	2115	185	97	1359	3752
	НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	1833	55		278	
125 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	281171,00	–	1968	–	1968	–	2126
	СП - 8%			–	–	–	–		157	
126 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00072	233975,00	–	168	–	168	–	182
	СП - 8%			–	–	–	–		13	
127 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00144	250617,00	–	361	–	361	–	390
	СП - 8%			–	–	–	–		29	
			Р РАЗДЕЛ 11.Вентшахта							
128 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,2	11698,15	2412,00	2340	482	745	1135	3753
	НР - 93%; СП - 8%			5564,44	537,60	1113	108		278	
129 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0000768	46955,00	–	4	–	4	–	4
				–	–	–	–		–	
130 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,07	43276,92	2448,22	3029	171	973	1482	4873
	НР - 76%; СП - 8%			26933,76	927,36	1885	65		361	
131 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,0979	16357,00	–	1111	–	1111	–	1199

2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12
1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0103	76542,62	6394,26	788	66	85	768	1681
	НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	637	14		125	
133 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103	277824,00	–	2862	–	2862	–	3091
	СП - 8%			–	–	–	–		229	
134 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,1	1134,00	13,98	1247	15	29	1110	2546
	НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	1203	4		189	
135 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00946	325632,00	–	3080	–	3080	–	3327
	СП - 8%			–	–	–	–		246	
				Р РАЗДЕЛ 11.Покрытие парапетов						
136 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02494	763553,62	6394,26	19043	159	17342	1860	22576
	НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	1542	35		1672	
137 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,9	3036,43	13,98	42206	194	26812	14030	60735
	НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	15200	50		4499	
				Р РАЗДЕЛ 13.Лестница						
138 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0103	31122,82	10245,16	321	106	45	138	496
	НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	170	31		37	
139 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0103	281888,00	–	2903	–	2903	–	3136
	СП - 8%			–	–	–	–		232	
140 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,1	46460,36	1827,16	4646	183	2674	1667	6818
	НР - 91%; СП - 8%			17893,20	424,34	1789	42		505	
141 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	222146,00	–	3954	–	3954	–	4271
	СП - 8%			–	–	–	–		316	
143 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32191	582041,00	–	187365	–	187365	–	202354
	СП - 8%			–	–	–	–		14989	
144 1113-0301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	25,08	217,41	1,71	5453	43	4992	293	6205
	НР - 69%; СП - 8%			16,67	0,27	418	7		460	

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
						Р РАЗДЕЛ 14.Окна					4030
	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,24	2974,38 1300,04	174,74 83,08	12611 5512	741 352	6358	5278 1431	19321
146	2109-0201-0802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,24	25049,00 –	– –	106208 –	– –	106208	– 8497	114704
						Р РАЗДЕЛ 15.Двери					
147	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	2751,06 1130,04	544,65 142,60	5200 2136	1029 270	2035	2165 589	7953
148	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,89	30149,00 –	– –	56982 –	– –	56982	– 4559	61540
149	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,15	1771,87 1146,13	77,13 34,72	5581 3591	243 109	1747	3331 713	9625
150	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,15	5643,00 –	– –	17775 –	– –	17775	– 1422	19197
151	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	668,00 –	– –	4008 –	– –	4008	– 321	4329
152	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	3	3207,00 –	– –	9621 –	– –	9621	– 770	10391
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	2934,12 2351,79	48,26 28,21	5545 4445	91 38	1069	3093 691	9330
154	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 *СП - 8%*	м2	1,89	53639,00 –	– –	101378 –	– –	101378	– 8110	109488
						Р РАЗДЕЛ 16.Полы					
155	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	39,6	225,79 73,96	31,90 11,83	8941 2929	1263 468	4749	3193 971	13105

2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,168	5896,21	7,20	18679	23	6690	11248	32321
	НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	11966	–		2394	
157 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,23136	18117,00	–	58543	–	58543	–	63226
	СП - 8%			–	–	–	–		4683	
158 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,6	672,58	29,15	26634	1154	11693	13492	43336
	НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	13787	566		3210	
159 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,6	1300,94	85,52	51517	3387	21146	25823	83528
	НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	26984	488		6187	
160 2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	44,352	280,00	–	12419	–	12419	–	13412
	СП - 8%			–	–	–	–		993	
161 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,6	696,03	42,34	27563	1676	9606	15566	46579
	НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	16281	278		3450	
162 2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	44,352	280,00	–	12419	–	12419	–	13412
	СП - 8%			–	–	–	–		993	
163 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,96	5896,21	7,20	23349	29	8363	14060	40402
	НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	14957	–		2993	
164 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0392	18117,00	–	73178	–	73178	–	79032
	СП - 8%			–	–	–	–		5854	
165 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,6	672,58	29,15	26634	1154	11693	13492	43336
	НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	13787	566		3210	
166 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,6	1586,17	74,41	62812	2947	10755	47409	119039
	НР - 94%; СП - 8%			1239,14	34,48	49070	1365		8818	
167 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	40,392	1678,00	–	67778	–	67778	–	73200
	СП - 8%			–	–	–	–		5422	
168 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,4	1300,94	85,52	4423	291	1815	2217	7172
	НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	2317	42		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,808	280,00	–	1066	–	1066	–	4030
		СП - 8%			–	–	–	–		85	1152
170	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изоляруемой поверхности	3,4	696,03	42,34	2366	144	824	1336	3999
		НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	1398	24		296	
171	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,808	280,00	–	1066	–	1066	–	1152
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,27	672,58	29,15	8253	358	3623	4180	13428
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	4272	175		995	
173	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,85	82,34	4,94	482	29	428	37	560
		НР - 94%; СП - 8%			4,30	2,36	25	14		41	
174	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6.42	1586,17	74,41	10183	478	1750	7686	19299
		НР - 94%; СП - 8%			1239,14	34,48	7955	221		1430	
175	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,5484	1678,00	–	10988	–	10988	–	11867
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
176	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5,85	717,29	21,37	4196	125	1684	2302	7018
		НР - 94%; СП - 8%			407,98	10,66	2387	62		520	
177	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	5,967	2247,00	–	13408	–	13408	–	14480
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
178	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	6,26	322,27	0,82	2017	5	1241	727	2964
		НР - 94%; СП - 8%			123,16	0,40	771	3		220	
					Р РАЗДЕЛ 18.Отмостка						
189	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,2	225,79	31,90	6593	932	3501	2355	9663
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	2160	345		716	
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,38	4100,78	1096,16	17961	4801	7590	6040	25921
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	5570	1067		1920	
191	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4676	18117,00	–	80940	–	80940	–	87415
		СП - 8%			–	–	–	–		6475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Страниц - 23			3559408	209702	2396772	898587	4814642
							952933	55872	–	356643	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Стоимость монтажных работ		Тенге				2115				
Материалы		Тенге				96				
Всего заработная плата		Тенге					1888			
	Накладные расходы	Тенге				1359				
	Сметная прибыль	Тенге				278				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3752				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1888			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3245170				
Материалы		Тенге				665453				
Всего заработная плата		Тенге					1001104			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1148189				
Местные материалы		Тенге				277273				
	Накладные расходы	Тенге				893222				
	Сметная прибыль	Тенге				331071				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4469462				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
	Сметная заработная плата	Тенге					1001104			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310043				
Материалы		Тенге				1310				
Всего заработная плата		Тенге					5813			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302372				
	Накладные расходы	Тенге				4011				
	Сметная прибыль	Тенге				25124				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339178				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					5813			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				2081				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2081				
	Сметная прибыль	Тенге				166				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2247				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4814640				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
	Сметная заработная плата	Тенге					1008805			

РАЗДЕЛ 2. ЛС 6-7-1. Резервуар для воды емкостью 100м3. Общестроительные работы

Р РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	135	162,61	154,02	21952	20793	--	4529	28600
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	1159	5132		2118	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	2006,93	--	20069	--	--	14450	37281
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	20069	--		2762	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		15							4030
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	145	50,26	50,26	7287	7287	–	1928	9952
				–	18,47	–	2678		737	
4 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	145	50,26	50,26	7287	7287	–	1928	9952
				–	18,47	–	2678		737	
8 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	76	225,56	217,14	17143	16503	5	3693	22503
				8,35	59,14	635	4494		1667	
9 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км									
	СП - 8%	т	132,24	42,00	–	5554	–		–	5998
				–	–	–	–		444	
				Р РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции						
19 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,12155	230016,00	–	28188	–	28188	–	30444
				–	–	–	–		2255	
20 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	2,69884	222146,00	–	599537	–	599537	–	647499
				–	–	–	–		47963	
25 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
	СП - 8%	м3	3,8	65075,00	–	247285	–	247285	–	267068
				–	–	–	–		19783	
28 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,06364	222146,00	–	14137	–	14137	–	15268
				–	–	–	–		1131	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				968439	51870	889152	26528	1074565
						21863	14983	–	79597	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				968439				
Материалы		Тенге				5				
Всего заработная плата		Тенге					36845			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641862				
Местные материалы		Тенге				247285				
Транспортные расходы		Тенге				5554				
	Накладные расходы	Тенге				26528				
	Сметная прибыль	Тенге				79597				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074565				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	Страниц - 23							29

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					36845			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1074565				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
	Сметная заработная плата	Тенге					36845			

РАЗДЕЛ 3. ЛС 6-8-1. Резервуар для воды емкостью 100м3. Общестроительные работы

Р РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	135	162,61	154,02	21952	20793	--	4529	28600
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	1159	5132		2118	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	2006,93	--	20069	--	--	14450	37281
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	20069	--		2762	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	145	50,26	50,26	7287	7287	--	1928	9952
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,47	--	2678		737	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	145	50,26	50,26	7287	7287	--	1928	9952
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,47	--	2678		737	
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	76	225,56	217,14	17143	16503	5	3693	22503
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	635	4494		1667	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	132,24	42,00	--	5554	--		--	5998
		СП - 8%			--	--	--	--		444	

Р РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции

19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12255	230016,00	--	28188	--	28188	--	30444
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69884	222146,00	--	599537	--	599537	--	647499
		СП - 8%			--	--	--	--		47963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0802-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		17							4030
		СП - 8%	м3	3,8	65075,00	–	247285	–	247285	–	267068
					–	–	–	–		19783	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06364	222146,00	–	14137	–	14137	–	15268
					–	–	–	–		1131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				968439	51870	889152	26528	1074565
							21863	14983	–	79597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968439				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					36845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641862				
	Местные материалы		Тенге				247285				
	Транспортные расходы		Тенге				5554				
		Накладные расходы	Тенге				26528				
		Сметная прибыль	Тенге				79597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1074565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36845			

РАЗДЕЛ 4. ЛС 7-4. Ограждение насосной станции I подъема

Р РАЗДЕЛ 1.Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам

2	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	2,7	17095,00	–	46157	–	46157	–	49849
					–	–	–	–		3693	
5	2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88									
		СП - 8%	шт.	45	134,00	–	6030	–	6030	–	6512
					–	–	–	–		482	
6	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
		СП - 8%	кг	81,51	641,00	–	52248	–	52248	–	56428
					–	–	–	–		4180	
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,0351	243539,00	–	8548	–	8548	–	9232
					–	–	–	–		684	
8	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,0324	186919,00	–	6056	–	6056	–	6541
					–	–	–	–		484	

2	3	4	18	6	7	8	9	10	11	12
2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									4030
	СП - 8%	м3	0,45	2541,00	--	1143	--	1143	--	1235
				--	--	--	--		91	
10 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	НР - 69%; СП - 8%	м2	253,2	100,60	2,41	25472	611	13463	7912	36055
				45,02	0,27	11398	68		2671	
11 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	НР - 69%; СП - 8%	м2	506,4	79,50	1,71	40257	865	26071	9285	53506
				26,31	0,27	13321	136		3963	
				Р РАЗДЕЛ 2.Ворота ВМ1Б(1шт)						
13 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
	СП - 8%	м3	0,14	16799,00	--	2352	--	2352	--	2540
				--	--	--	--		188	
16 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
	СП - 8%	м3	0,01	2541,00	--	25	--	25	--	27
				--	--	--	--		2	
17 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003									
	СП - 8%	т	0,1988	760947,00	--	151276	--	151276	--	163378
				--	--	--	--		12102	
18 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	НР - 69%; СП - 8%	м2	23,5	100,60	2,41	2364	57	1249	734	3346
				45,02	0,27	1058	6		248	
19 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	НР - 69%; СП - 8%	м2	47	79,50	1,71	3736	80	2420	862	4966
				26,31	0,27	1236	13		368	
				Р РАЗДЕЛ 3.Глухая металлическая ограда						
20 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1									
	НР - 72%; СП - 8%	яма	65	446,47	363,95	29020	23657	--	12416	44752
				82,52	182,78	5364	11881		3315	
21 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
	НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,26	5654,81	1744,26	1470	454	788	393	2012
				877,20	746,72	228	194		149	
22 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж									
	НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,6507	25544,39	11446,18	67711	30340	6217	27425	102746
				11752,95	3241,76	31154	8593		7611	
25 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	4,6	4100,78	1096,16	18864	5042	7972	6343	27223
				1271,70	243,67	5850	1121		2017	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		19							4030
		СП - 8%	м3	4,692	18767,00	--	88055	--	88055	--	95099
27	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			--	--	--	--		7044	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,99775	31122,82	10245,16	59375	19545	8385	25635	91811
29	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство			16482,90	2991,63	31445	5707		6801	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	393	800,40	21,45	314559	8428	36171	251258	611082
30	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012			686,92	8,01	269960	3147		45265	
		СП - 8%	м2	393	3438,00	--	1351134	--	1351134	--	1459225
32	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69			--	--	--	--		108091	
		СП - 8%	кг	43,01	641,00	--	27569	--	27569	--	29775
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2206	
		СП - 8%	т	0,0128	230016,00	--	2944	--	2944	--	3180
34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89			--	--	--	--		236	
		СП - 8%	т	0,06955	250617,00	--	17430	--	17430	--	18825
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			--	--	--	--		1394	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	129	100,60	2,41	12978	311	6860	4031	18369
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			45,02	0,27	5807	35		1361	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	258	79,50	1,71	20510	441	13282	4731	27260
					26,31	0,27	6787	69		2019	
				Р РАЗДЕЛ 4.Ворота							
37	1107-0111-0206 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	37090,55	18047,46	37091	18047	63	30610	73116
					18980,70	6959,61	18981	6960		5416	
38	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	6,2	4949,00	--	30684	--	30684	--	33139
					--	--	--	--		2455	

2	3	4	20	6	7	8	9	10	11	12
2108-0005-1501 РСНБ РК 2015	Ворота распашных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003									4030
	СП - 8%	т	0,3688	760947,00	--	280637	--	280537	--	303088
40 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			--	--	--	--		22451	
	НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00646	763553,62	6394,26	4933	41	4493	482	5848
41 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			61829,60	1384,32	399	9		433	
	СП - 8%	м3	0,42	18767,00	--	7882	--	7882	--	8513
42 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			--	--	--	--		631	
	НР - 69%; СП - 8%	м2	25,2	100,60	2,41	2535	61	1340	787	3588
43 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			45,02	0,27	1134	7		266	
	НР - 69%; СП - 8%	м2	50,4	79,50	1,71	4007	86	2595	924	5325
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		25,31	0,27	1326	14		394	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2725053	108067	2211539	383828	3357591
Материалы		Тенге				405449	37959	--	248711	
Всего заработная плата		Тенге				2135370				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116765				
Местные материалы		Тенге					366508			
	Накладные расходы	Тенге				1471960				
	Сметная прибыль	Тенге				145614				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330769				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				197291				
	Сметная заработная плата	чел.-ч				2663430				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге								294
Материалы		Тенге					366508			
Всего заработная плата		Тенге				558999				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14601				
	Накладные расходы	Тенге					76899			
	Сметная прибыль	Тенге				431914				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53060				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				48965				
	Сметная заработная плата	чел.-ч				661024				
Стоимость сантехнических работ		Тенге								60
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76899			
	Сметная прибыль	Тенге				30684				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30684				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2455				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33139				
	Сметная заработная плата	Тенге				3357592				
							443408			354

РАЗДЕЛ 5. ЛС 7-8. Ограждение насосной станции II подъема

Раздел 11 Глухая металлическая ограда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов I *НР - 72%; СП - 8%*	яма	105	446,47 82,52	363,95 182,78	46879 8665	38215 19192	–	20057 5355	72291
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,37	5654,81 877,20	1744,26 746,72	2092 325	645 276	1122	559 212	2863
3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,2819	25544,39 11752,95	11446,18 3241,76	109379 50325	49011 13881	10043	44302 12294	165975
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,5	4100,78 1271,70	1096,16 243,67	30756 9538	8221 1828	12997	10342 3288	44386
7	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	7,65	18767,00 –	– –	143568 –	– –	143568	– 11485	155053
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,030625	90323,17 66048,50	21632,95 5842,89	273736 200168	65561 17708	8007	150334 33926	457996
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	625	800,40 686,92	21,45 8,01	500253 429326	13404 5004	57523	399584 71987	971823
11	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	625	3438,00 –	– –	2148750 –	– –	2148750	– 171900	2320650
13	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *СП - 8%*	кг	68,387	641,00 –	– –	43836 –	– –	43836	– 3507	47343
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0211	230015,00 –	– –	4853 –	– –	4853	– 388	5242
15	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,11235	250617,00 –	– –	28157 –	– –	28157	– 2253	30409
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	206,7	100,60 45,02	2,41 0,27	20794 9305	499 56	10990	6459 2180	29433

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		22							4030
		НР - 69%; СП - 8%	м2	413,4	79,50	1,71	32864	706	21283	7580	43680
					26,31	0,27	10875	111		3236	
		Р РАЗДЕЛ 2.Ворота									
18	1107-0111-0206 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	37090,55	18047,46	37091	18047	63	30610	73116
					18980,70	6959,61	18981	6960		5416	
19	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	6,2	4949,00	–	30684	–	30684	–	33139
					–	–	–	–		2455	
20	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003									
		СП - 8%	т	0,3688	760947,00	–	280637	–	280637	–	303088
					–	–	–	–		22451	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00646	763553,62	6394,26	4933	41	4493	482	5848
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	399	9		433	
22	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,42	18767,00	–	7882	–	7882	–	8513
					–	–	–	–		631	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	32	100,60	2,41	3219	77	1701	1000	4557
					45,02	0,27	1441	9		338	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	64	79,50	1,71	5088	109	3295	1174	6762
					26,31	0,27	1684	17		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3755450	194538	2819884	672483	4782167
							741030	65050	–	354236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3061014				
	Материалы		Тенге				113466				
	Всего заработная плата		Тенге					523998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2225596				
	Местные материалы		Тенге				151450				
		Накладные расходы	Тенге				477846				
		Сметная прибыль	Тенге				283109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					523998			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				663751				
	Материалы		Тенге				18048				
	Всего заработная плата		Тенге					282082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280637				
		Накладные расходы	Тенге				194636				
		Сметная прибыль	Тенге				68671				

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				927059				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
	Сметная заработная плата	Тенге					282082			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				30684				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30684				
	Сметная прибыль	Тенге				2455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33139				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4782166				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
	Сметная заработная плата	Тенге					806080			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15103530
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2143137				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					616046			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188845			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9206499		
	- Перевозка грузов	Тенге				11108				
	- Накладные расходы	Тенге							2007954	
	- Сметная прибыль	Тенге							1118784	

Итого прямые затраты		**15 103 530**
Временные здания и сооружения (2%)	302 071	15 405 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	318 896	15 724 497
Непредвиденные работы и затраты (2%)	314 490	16 038 986
Оборудование	0	16 038 986
в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		16 841 513
Налог на добавленную стоимость (12%)	2 020 982	
Всего по сметному расчету		**18 862 495**
Итого с К=0,9		**16 976 246**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абсултан Ж.Н.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.