Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Объект: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Республики Казахстакн от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	номер		дата	наименование		код		
		25	03.07.2012г.								

	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала года по отч.м-ц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость.	Всего (тенге)
				СМР в сметных и базисных ценах	за отчетный месяц	погашение аванса за отчетный месяц	погашение аванса с начало года	Дополнительные затрать			
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено с начала года	69517000									
	Из них										
	"Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области		27185553		30447819	11785919	20855100			3262266	18661900

К оплате18661900 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) тенге.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование стройки: "Реконструкция и сейсмоусиление СШ под детский сад" в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Детский сад

Акт
выполненных работ
за октябрь 2012 год

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сейсмоусиление								
1	Е0169-5-2К=2,42	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	332	19,77	0,05	6564	16	5893	0,13	42
		отверст		19,72	--	6548	--	90	--	--
2	Е0169-5-2К=0,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	558	5,47	0,01	3054	7	2742	0,04	20
		отверст		5,46	--	3047	--	90	--	--
3	Е0169-5-2К=3,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	121	28,60	0,07	3460	8	3106	0,18	22
		отверст		28,53	--	3452	--	90	--	--
4	Е0169-5-2К=4,58	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	151	37,42	0,09	5650	14	5073	0,24	37
		отверст		37,33	--	5636	--	90	--	--
5	Е0169-5-2К=1,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	148	12,26	0,03	1814	4	1628	0,08	12
		отверст		12,23	--	1809	--	90	--	--
6	Е0169-5-2К=4,42	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	78	36,11	0,09	2817	7	2529	0,23	18
		отверст		36,02	--	2810	--	90	--	--
7	Е0169-5-2К=2,75	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 ирпича толщины стен	24	22,47	0,06	539	1	484	0,15	3
		отверст		22,41	--	538	--	90	--	--
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2063	172357,31	536,06	35557	111	10328	289,00	60
		1т		47475,00	202,50	9794	42	105	0,99	--
9	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,92	40792,03	3209,40	119285	9385	97607	179,48	525
		т		32166,00	1212,75	94061	3546	100	5,92	17
10	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	15,2	9169,83	154,03	139381	2341	35773	14,63	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2295,00	58,50	34884	889	100	0,28	4
11	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	295,5	45,60	1,49	13474	440	12296	0,26	76
		м2		43,47	0,56	12845	166	94,5	--	1
12	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	295,5	475,85	6,15	140613	1817	62648	1,32	391
		м2		222,01	2,34	65603	691	94,5	0,01	3
		Рама РМ-1								
13	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	175,98	88,16	2464	1234	1919	0,45	6
		отверст.		85,05	52,04	1191	729	100	0,08	1
14	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	2,88	1,40	40	20	30	0,01	--
		отверст.		1,35	0,83	19	12	100	--	--
15	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,34	4
		отверст.		63,23	38,95	759	467	100	0,06	1
16	Е0146-25-17К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	-8,05	-3,80	-97	-46	-70	-0,02	--
		отверст.		-3,60	-2,24	-43	-27	100	--	--
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8	13919,05	1237,69	11135	990	1783	11,96	10
		м3		1891,46	467,55	1513	374	94,5	2,28	2
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0572	64400,00	--	3684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0195	66000,00	--	1288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0119	50900,00	--	608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0126	53000,00	--	666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка СТ1								
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1125	10148,10	119,96	1142	13	99	5,64	1
		м3		887,51	45,31	100	5	94,5	0,22	--
23	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (СТ1)	0,1455	5455,17	2856,97	794	416	305	10,75	2
		т		1816,43	771,41	264	112	81	2,93	--
24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1455	622,84	180,65	91	26	40	1,54	--
		т		336,38	--	49	--	81	--	--
25	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 (СТ1)т	0,1455	105100,00	--	15297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРм-1 (2шт)								
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,38	12137,27	395,01	4612	150	619	9,49	4
		м3		1573,20	149,24	598	57	94,5	0,73	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0541	66000,00	--	3569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0416	64400,00	--	2679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРм-2(1шт)								
29	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	12137,27	395,01	2185	71	293	9,49	2
		м3		1573,20	149,24	283	27	94,5	0,73	--
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,027	66000,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0197	64400,00	--	1267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРм-3 (1шт)								
32	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,13	12137,27	395,01	1578	51	212	9,49	1
		м3		1573,20	149,24	205	19	94,5	0,73	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0062	66000,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0201	64400,00	--	1293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0096	66000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1089	59900,00	--	6523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий (КЖ лист 15, Лист16)								
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	0,0627	61200,00	--	3840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 14 мм	0,0264	61300,00	--	1616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	0,0244	61200,00	--	1491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-62-2прим.	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,084	9362,12	3278,31	786	275	368	26,80	2
		т		4823,10	585,06	405	49	81	2,21	--
41	С11041-83	Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,0169	46400,00	--	782	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0671	47200,00	--	3169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	13	1158,06	798,51	15055	10381	7028	2,31	30
		отверст		359,56	307,85	4674	4002	81	1,69	22
44	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	415,68	286,43	416	286	194	0,84	1
		отверст		129,25	110,36	129	110	81	0,61	1
		Плиты перекрытия								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	111,91	13995,94	301,38	1566286	33727	168016	9,27	1037
		м3		1474,88	113,85	165053	12741	94,5	0,56	62
		Лестница								
46	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,7	9663,08	389,15	6764	272	433	3,24	2
		м3		507,15	147,01	355	103	94,5	0,72	1
47	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,063	11244,84	1453,68	708	92	439	53,59	3
		т		8461,12	135,00	533	9	81	0,66	--
48	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,063	63600,00	--	4007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0044	150918,67	734,54	666	3	96	135,70	1
		1т		22770,00	278,44	100	1	94,5	1,35	--
50	Е0113-29-6 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	2,1	2290,41	123,98	4810	260	330	0,75	2
		м2		147,44	46,44	310	98	81	0,25	1
51	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей на высоте от опорной площади до 6 м	2,25	15934,20	474,01	35852	1067	5558	14,95	34
		м3		2434,84	179,07	5478	403	94,5	0,87	2
52	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	69000,00	--	1490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0696	66000,00	--	4596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2762	68800,00	--	19002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.Крыша

55	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	712,43	234,30	1,49	166924	1060	24121	0,18
					31,05	0,56	22121	401	107,1	--
56	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	712,43	56,36	6,94	40156	4942	41022	0,30
					49,43	2,59	35213	1843	110,7	0,01
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	712,43	172,07	19,93	122586	14195	36089	0,28
					39,85	7,45	28389	5308	107,1	0,04
58	Е0112-17-2К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	712,43	72,00	2,63	51292	1870	2163	0,02
					1,90	0,94	1352	668	107,1	0,01
59	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,06	21898,02	417,85	417376	7964	83669	25,42
					3907,13	157,50	74470	3002	108	0,78
60	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	206	664,58	20,19	136903	4159	13901	0,34
					54,86	7,63	11300	1571	108	0,04
61	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	910	14,57	1,24	13255	1126	13453	0,08
					13,33	0,47	12129	432	107,1	--
62	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	910	1921,50	10,25	1748564	9328	309675	1,97
					313,89	3,85	285642	3504	107,1	0,02
63	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,52	29617,66	397,66	45019	604	13497	44,85
					8073,00	149,06	12271	227	108	0,74
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,7	99034,93	380,30	69324	266	25256	227,70
					38036,25	143,44	26625	100	94,5	0,70
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,48	22,68	0,06	1326	4	318	0,03
					6,68	0,03	391	1	81	--
66	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	58,48	64,89	0,11	3795	7	154	0,02
					3,19	0,06	186	4	81	--
67	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (из Металлосайдинга)	м2	228	263,04	9,43	59974	2149	61664	1,64
					246,85	3,57	56281	815	108	0,02
68	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	228	570,21	1,53	130007	348	12521	0,32
					50,72	0,56	11563	128	107,1	--
69	Е0112-10-1прим.	Устройство ендовы	м2	92	185,12	1,55	17031	143	17421	1,12
					176,21	0,59	16212	54	107,1	--
70	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	228	570,21	1,53	130007	348	12521	0,32
					50,72	0,56	11563	128	107,1	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		176,21	0,59	7859	26	107,1	--	--
72	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	54,22	599,34	35,14	32496	1905	9108	0,90	49
		м3		142,31	13,23	7716	717	108	0,07	4
73	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	14	3246,04	102,01	45445	1428	17340	6,99	98
		шт		1107,45	39,37	15504	551	108	0,19	3
74	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	77	1782,90	10,25	137283	789	22723	1,70	131
		м2		271,69	3,85	20920	296	107,1	0,02	1
		Обшивка франтона (АР лист-33)								
75	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,775	29617,66	397,66	22954	308	6882	44,85	35
		м3		8073,00	149,06	6257	116	108	0,74	1
76	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	18,7	138,46	10,84	2589	203	2512	0,78	15
		м2		120,32	4,07	2250	76	108	0,02	--
		Стремянки СТ-1, люк (2шт) лист 32								
77	Е0113-26-6 т.ч. п.3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	6,68	32,37	0,03	216	--	27	0,03	--
		м2		5,02	--	34	--	81	--	--
		Люки выхода на крышу, 2шт								
78	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,54	412,01	38,61	633	59	391	1,41	2
		м2		220,72	14,60	339	22	108	0,07	--
		РАЗДЕЛ 2.Кирпичные перегородки АР лист-22								
79	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10	3090,75	--	30908	--	6760	3,73	37
		м3		610,65	--	6107	--	110,7	--	--
80	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	20	9759,84	441,83	195197	8837	15869	4,14	83
		м3		672,75	166,90	13455	3338	94,5	0,82	16
81	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	78	410,12	8,93	31989	696	2383	0,16	13
		м2		25,42	3,35	1982	261	106,2	0,02	1
82	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	927	1087,45	43,41	1008068	40243	270743	1,64	1524
		м2		258,75	16,26	239861	15075	106,2	0,08	74
83	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2	10023,81	527,69	20048	1055	20588	64,86	130
		т		9496,13	196,87	18992	394	106,2	0,96	2
		Обрамление проемов в кирпичных перегородках (64шт)								
84	Е0107-68-1	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	64	610,73	14,23	39086	910	40495	2,90	185
		шт		496,80	5,38	31795	344	126	0,03	2

	8.02-04С- 2004	кипящей, полуспокойной, N8-14	2,15	70000,00	--	150745	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Окна									
86	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	30	415,36	23,43	12461	703	5924	1,05	31
		м2		175,10	7,73	5253	232	108	0,04	1
87	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,1414	371,23	23,59	2280	145	1094	0,94	6
		м2		156,91	7,99	964	49	108	0,04	--
88	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	6,585	244,86	6,98	1612	46	788	0,67	4
		м2		108,16	2,65	712	17	108	0,01	--
89	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	105,3	2030,00	--	213759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Полы на отм.-3,300;0,000									
		тип1									
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,88	221,81	12,44	39677	2225	12813	0,41	73
		м2		60,03	4,67	10738	836	110,7	0,02	4
91	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	178,88	56,37	1,68	10083	300	411	0,01	2
		м2		1,45	0,62	259	112	110,7	--	--
		тип6									
92	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя (тол.70мм)	292,81	37,20	1,37	10893	401	10771	0,22	63
		1м2		32,94	0,29	9645	85	110,7	--	--
93	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	20,5	1400,00	--	28695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		тип7									
94	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного (тол. 200мм)	249,1	50,05	2,06	12467	513	13358	0,32	81
		1м2		47,99	0,45	11954	112	110,7	--	1
95	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	49,82	1400,00	--	69748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3836	5604,41	409,16	2150	157	844	13,34	5
		1т		2173,50	154,69	834	59	94,5	0,75	--
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3836	41200,00	--	15805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,93	8804,53	--	175457	--	14384	4,21	84
		м3		652,05	--	12994	--	110,7	--	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	249,1	221,81	12,44	55252	3098	17843	0,41	102
		м2		60,03	4,67	14953	1165	110,7	0,02	6
100	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	249,1	56,37	1,68	14041	417	572	0,01	3
		м2		1,45	0,62	361	156	110,7	--	--
		тип9								
101	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного (тол. 200мм)	36,5	50,05	2,06	1827	75	1957	0,32	12
		1м2		47,99	0,45	1752	16	110,7	--	--
102	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7,3	1400,00	--	10220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		тип10								
103	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного (тол. 200мм)	105,4	50,05	2,06	5275	217	5652	0,32	34
		1м2		47,99	0,45	5058	47	110,7	--	--
104	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	21,08	1400,00	--	29512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		тип11								
105	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного (тол. 200мм)	131,16	50,05	2,06	6565	270	7033	0,32	43
		1м2		47,99	0,45	6294	59	110,7	--	--
106	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	26,23	1400,00	--	36725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выгреб на 50м3								
107	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	136,06	23,36	22,08	3178	3004	903	0,01	1
		м3		1,28	5,56	174	756	97	0,02	3
108	Е0101-166-2	Ручная дороботка	9,52	134,10	--	1277	--	1443	0,97	9
		м3		134,10	--	1277	--	113	--	--
109	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	38,5	20,27	--	780	--	882	0,13	5
		м2		20,27	--	780	--	113	--	--
110	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)	47,07	6,48	6,48	305	305	96	--	--
		м3		--	2,10	--	99	97	0,01	--
111	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,46	134,10	--	195	--	221	0,97	1
		м3		134,10	--	195	--	113	--	--
112	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	135,87	30,00	30,00	4076	4076	2853	--	--
		т		--	21,00	--	2853	100	0,44	60
113	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	135,87	45,00	45,00	6114	6114	1223	--	--
		т		--	9,00	--	1223	100	0,19	26
		Монолитная ж/б емкость								
114	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,3	8062,57	66,01	26606	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
115	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при	25,4	13129,15	1327,03	333481	33707	69175	12,49	317
		м3		2137,50	456,24	54293	11588	105	1,72	44

		водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	25,4	519,00	--	13183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,7	78,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-103 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,1375	69000,00	--	9488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,08	64400,00	--	198396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0127-49-1прим	Укладка асфалтобетонной смеси толщиной 5 см с насыщением битума	30,56	855,56	14,78	26142	452	528	0,06	2
		м2		8,71	4,28	266	131	133	0,02	--
121	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	30,56	684,66	11,21	20920	343	1288	0,20	6
		м2		31,50	4,21	962	129	118	0,02	1
122	Е0106-36-4	Железнение поверхности	24,8	60,48	0,23	1500	6	1338	0,29	7
		м2		51,30	0,09	1272	2	105	--	--
123	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	305,29	593,24	132,35	181107	40404	75538	1,03	314
		м2		185,18	50,47	56533	15408	105	0,28	85
124	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	250,34	593,24	132,35	148512	33132	61943	1,03	258
		м2		185,18	50,47	46358	12635	105	0,28	70
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	250,34	245,44	3,82	61444	956	11459	0,21	53
		м2		37,35	1,44	9350	360	118	0,01	2
126	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений	3	1465,77	387,22	4397	1162	1929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
127	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	8,19	24200,00	--	198198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,04	2805,26	1856,11	2917	1930	2054	4,93	5
		м3		812,93	597,97	845	622	140	2,37	2
129	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3	2900,00	--	8700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 (КЦО-1)	2	1820,00	--	3640	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С131104-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	2	8010,00	--	16020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	2	2354,34	285,01	4709	570	714	1,01	2
		м		167,74	106,74	335	213	130	0,52	1
133	Е0123-3-2	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	3	1150,65	6,49	3452	19	513	0,78	2
		м		129,04	2,43	387	7	130	0,01	--
134	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	30,56	121,68	9,38	3718	287	1967	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1492	107	123	0,02	1
135	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	30,56	45,49	4,86	1390	149	718	0,08	3
		м2		17,28	1,82	528	56	123	0,01	--
136	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15,28	6569,36	261,86	100363	4001	11247	3,44	53
		м3		499,50	99,00	7631	1512	123	0,48	7
137	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,50	4,50	509	5	128	0,02	--
		Наружные сети водопровода и канализации								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод наружный								
		Земляные работы								
138	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	159,81	23,36	22,08	3733	3529	1060	0,01	1
		м3		1,28	5,56	205	888	97	0,02	3
139	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,03	218,93	--	2633	--	2976	1,54	19
		м3		218,93	--	2633	--	113	--	--
140	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,64	1813,20	152,52	4792	403	724	1,02	3
		м3		153,68	57,15	406	151	130	0,28	1
141	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	155,97	6,48	6,48	1011	1011	318	--	--
		м3		--	2,10	--	328	97	0,01	1
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,82	134,10	--	647	--	731	0,97	5
		м3		134,10	--	647	--	113	--	--
143	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160,8	21,55	4,52	3465	726	2656	0,11	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	2738	--	97	--	--
144	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,04	39,76	37,82	439	418	138	0,01	--
		м3		1,87	11,00	21	121	97	0,04	--
145	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	20,54	57,60	--	1183	--	237	0,24	5
		т		11,52	--	237	--	100	--	--
		Водопровод системы ВО								
146	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,08	58881,69	25695,31	4711	2056	4148	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2646	545	130	26,38	2
147	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,01	199229,36	127554,83	1992	1276	1286	413,00	4
		км		70416,50	28479,01	704	285	130	121,05	1
148	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	8	3610,00	--	28880	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
149	С130804-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	1	47200,00	--	47200	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
151	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,60	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
152	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10700,00	--	42800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	3	1549,93	53,14	4650	159	1115	1,46	4
		1соедин.		270,00	20,25	810	61	128	0,10	--
156	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм	5	1115,46	53,14	5577	266	1858	1,46	7
		1соедин.		270,00	20,25	1350	101	128	0,10	1
157	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2,5	893,06	36,99	2233	92	612	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	444	34	128	0,07	--
158	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Втулка полиэтиленовая "под фланец", д-110 мм"	2	322,37	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Втулка полиэтиленовая "под фланец", д-75 мм	5	118,66	--	593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Втулка полиэтиленовая "под фланец", д-50 мм	2	59,33	--	119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,017	247994,13	49389,75	4216	840	1800	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1067	317	130	91,12	2
162	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
163	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Муфта (адаптор)полиэтиленовая, д-75 мм	1	132,51	--	133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Отвод полиэтиленовый 100	1	830,65	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	СПрайс лист"Инжиниринг+ Е"	Отвод полиэтиленовый 160	1	1196,53	--	1197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,81	17596,76	1879,87	49447	5282	7211	8,86	25
		м3		1435,50	538,43	4034	1513	130	2,06	6
167	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,6	6230,00	--	22428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	4	1820,00	--	7280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,08	23700,00	--	25596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С12021-267	Стремянки	0,0342	133700,00	--	4567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0342	175710,10	1826,10	6002	62	420	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	277	24	140	3,37	--
172	Е0113-26-6 т.ч. п.3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, состовляющих от 10% до30%	1,54	31,71	0,02	49	--	6	0,02	--
		м2		4,37	--	7	--	90	--	--
173	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
174	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	5697,98	753,98	5698	754	2182	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
		Земляные работы								
176	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	195,9	23,36	22,08	4576	4325	1299	0,01	2
		м3		1,28	5,56	251	1089	97	0,02	4
177	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,75	218,93	--	3228	--	3648	1,54	23
		м3		218,93	--	3228	--	113	--	--
178	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,2	1813,20	152,52	11242	946	1699	1,02	6
		м3		153,68	57,15	953	354	130	0,28	2
179	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	189,01	6,48	6,48	1225	1225	386	--	--
		м3		--	2,10	--	398	97	0,01	2
180	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,85	134,10	--	784	--	886	0,97	6
		м3		134,10	--	784	--	113	--	--
181	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	194,86	21,55	4,52	4198	880	3219	0,11	21
		м3		17,03	--	3318	--	97	--	--
182	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,79	39,76	37,82	628	597	197	0,01	--
		м3		1,87	11,00	30	174	97	0,04	1
183	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	29,37	57,60	--	1692	--	338	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11,52	--	338	--	100	--	--
		К1								
184	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,124	78245,00	36133,62	9702	4481	8296	247,00	31
		км		41850,00	9612,90	5189	1192	130	37,30	5
185	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	12,52	12100,00	--	151540	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,89	9447,18	2308,84	27302	6673	11837	13,87	40
		м3		2286,00	864,68	6607	2499	130	4,22	12
187	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,05	23700,00	--	24885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,2	3870,00	--	4644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	8	784,00	--	6272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С12021-267	Стремянки	0,0492	133700,00	--	6578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0492	175710,10	1826,10	8645	90	606	42,70	2
		т		8100,00	690,75	399	34	140	3,37	--
192	Е0113-26-6 т.ч. п.3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, состовляющщих от 10% до30%	2,21	31,71	0,02	70	--	9	0,02	--
		м2		4,37	--	10	--	90	--	--
193	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

			2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3939,63	83,18	3940	83	3726	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
		Жироуловитель								
196	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,34	12520,37	1686,97	16777	2261	4353	11,16	15
		м3		1867,05	631,80	2502	847	130	3,09	4
197	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,4	6853,00	--	16447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,27	23700,00	--	6399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,8	13436,17	1343,81	10749	1075	2735	16,06	13
		м3		2792,25	463,29	2234	371	105	1,77	1
200	Е0110-8-1	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	0,455	2006,81	29,51	913	13	56	0,62	--
		м2		90,68	11,14	41	5	120	0,05	--
201	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	2,17	1250,00	--	2716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	2,17	1358,63	2,26	2948	5	480	1,22	3
		м2		183,38	0,86	398	2	120	--	--
203	С11011-774	Скобы ходовые	0,0016	129,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
204	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,36	78,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0077	107786,81	398,18	830	3	69	42,10	--
		т		6750,00	150,75	52	1	130	0,74	--
206	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,0136	95357,36	3488,98	1297	47	111	32,70	--
		т		4950,00	1318,50	67	18	130	6,44	--
207	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0106	18837,97	11119,34	200	118	131	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	80	45	105	20,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0106	75600,00	--	803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0025	175710,10	1826,10	441	5	31	42,70	--
		т		8100,00	690,75	20	2	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9935989	349757			10667
			Тенге			1720148	127244			680
	Итого прямых затрат					9935989				
	Накладные расходы		1941312,15							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		712638,064							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					12589939				
	Итого с затратами на выслугу лет		12589939,099 X 1 %	125899,39	12715838,49					
	Итого с затратами на доп. отпуска		12589939,099 X 0,4 %	50359,76	12766198,25					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		12766198,246 X 2,08774	26652502,73						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		26652502,726 X 2 %	533050,05	27185552,68					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3262266,32						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					30447819				

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" Асылханов С. Д.

Принял:Заказчик
Начальник ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" Акегулов М. Н.

Технадзор: УКС Алматинской области Нурелов К.