Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 33

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-7-1)

на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1		5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,4	35,22	35,22	1775	1775	–	469	2424	

2	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	–	12,94	–	652	–	180	
					794,64	–	4450	–	–	3204	8266
					794,64	–	4450	–	–	612	
3	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,4	161,41	76,31	8135	3846	–	4368	13503
					85,1	35,28	4289	1778	–	1000	
4	10 1101-0104-0402	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80л.с. НР = 72 %	м3 грунта	123,5	35,22	35,22	4350	4350	–	1151	5941
					–	12,95	–	1599	–	440	
5	11 1101-0101-0313	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	41,5	203,25	192,53	8435	7990	–	1740	10989
					10,72	47,52	445	1972	–	814	
6	12 1101-0203-0104	Разравнивание грунта вручную НР = 72 %	м2 спланированной площади	41,5	112,51	–	4669	–	–	3362	8673
					112,51	–	4669	–	–	642	
7	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,5	161,42	76,31	6699	3167	–	3597	11120

					85,11	35,28	3532	1464	–	824	
8	14 1101-0203-0104	Планировка откосов вручную НР = 72 %	м2 спланированной площади	72,63	112,5	–	8171	–	–	5883	15178
					112,5	–	8171	–	–	1124	
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
9	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6 НР = 91 %	м3	4,42	4100,9	1096,15	18126	4845	7660	6095	26159
					1271,72	243,67	5621	1077	–	1938	
10	16 2102-0101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5084	17171		77414		77414	–	83607
					–		–		–	6193	
11	17 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6 НР = 91 %	м3	41,2	12978,71	3149,93	534723	129777	55734	359534	965798
					8476,02	1113,59	349212	45880	–	71541	
12	18 2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	41,818	22265		931078		931078	–	1005564
					–		–		–	74486	
13	21 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построенных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06888	20092,92	1350,17	1384	93	20	1180	2769
					18452,38	377,47	1271	26	–	205	

14	22 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0542	680885,61	1328,41	36904	72	35493	1247	41203
					24704,8	571,96	1339	31	–	3052	
15	23 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874	–	6344
					–		–		–	470	
16	24 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	10264,25	1652,5	41057	6610	24341	14317	59804
					2526,5	506,75	10106	2027	–	4430	
17	26 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит) НР = 84 %	м3	0,6	46451,67	1280	27871	768	10787	13983	45202
					27193,33	550	16316	330	–	3348	
18	27 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	21966		13443		13443	–	14518
					–		–		–	1075	
19	29 1107-0106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена /перекрытие) НР = 118 %	м шва	25,8	311,24	27,87	8030	719	2245	5978	15129
					196,36	–	5066	–	–	1121	
20	30 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	900673,08	1314,1	28101	41	20431	6959	37865
					244519,23	576,92	7629	18	–	2805	

21	31 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,054	727814,81	1333,33	39302	72	35362	3548	46278
					71629,63	574,07	3868	31	–	3428	
22	32 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108371		9233		9233	–	9972
					–		–		–	739	
23	33 1122-0801-0105	Сальники диаметром 100мм.Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0312	1375641,03	514519,23	42920	16053	11198	20172	68139
					502211,54	150865,38	15669	4707	–	5047	
	Раздел 3 Теплоизоляционные и отделочные работы										
24	34 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру) НР = 69 %	м2	26,1	3148,2	84,79	82168	2213	56103	17145	107258
					913,87	38,16	23852	996	–	7945	
25	35 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 20-80мм НР = 92 %	м2 стяжки	37,8	587,65	102,38	22213	3870	9690	8867	33566
					228,92	26,06	8653	985	–	2486	

26	36 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм (20+80±100:2±50мм) НР = 92 %	м2 стяжки	1323	15,25	1,51	20178	2004	17052	1524	23438
					0,85	0,4	1122	534	–	1736	
27	37 1112-0101-1303	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	919,21	52,35	34746	1979	12598	18983	58027
					533,57	12,3	20169	465	–	4298	
28	38 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	1,9467	150267,86		292526		292526	–	315928
					–		–		–	23402	
29	39 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,8	587,65	102,38	22213	3870	9690	8867	33566
					228,92	26,06	8653	985	–	2486	
30	40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20мм НР = 92 %	м2 стяжки	189	15,25	1,51	2882	286	2436	217	3347

					0,85	0,4	160	76	–	248	
31	41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07069	15263,83	1414,63	1079	100	2	928	2168
					13820,91	608,29	977	43	–	161	
32	42 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,8	614		23209		23209	–	25066
					–		–		–	1857	
33	43 1106-0101-0101	Набетонка из бетона В15 по уклону. Устройство НР = 91 %	м3	2,19	4100,91	1096,35	8981	2401	3795	3020	12961
					1271,69	243,84	2785	534	–	960	
34	44 2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2338	19188		42862		42862	–	46291
					–		–		–	3429	
35	45 1126-0201-0301	Утепление камер лаза и приборов пеностеклом НР = 76 %	м3 изоляции	0,788	15229,7	1687,82	12001	1330	–	8593	22242
					13541,88	805,84	10671	635	–	1648	
36	46 2977-7777-0201(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностеклом	м3	0,8058	150267,86		121086		121086	–	130773
					–		–		–	9687	

37	47 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	542,83	6,5	3257	39	1536	1358	4984
					280,33	2,5	1682	15	–	369	
38	48 1115-0207-0101	Оштукатирование колец камер лаза и приборов выше отметки земли НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	2125,67	34,83	12754	209	3872	7018	21354
					1445,5	16,5	8673	99	–	1582	
	Раздел 4 Гидроизоляция наружных поверхностей										
39	49 1108-0101-0307	Изоляция боковая из двух слоев асфальтовой мастики.Устройство НР = 93 %	м2 поверхности	110,58	340,95	19,83	37702	2193	4471	29142	72192
					280,68	2,69	31038	297	–	5348	
40	50 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	265,392	528		140127		140127	–	151337
					–		–		–	11210	
41	51 1112-0101-1504	Изоляция плит перекрытия резервуара, в том числе по периметру перекрытия асфальтовой мастикой в один слой.Устройство НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	55,87	180,53	10,81	10086	604	3408	5659	17005
					108,72	1,38	6074	77	–	1260	

42	52 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	44,696	528		23599		23599	–	25487
					–		–		–	1888	
43	53 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой до трех слоев асфальтовой мастикой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	111,74	54,82	6,77	6126	757	–	5000	12016
					48,05	0,59	5369	66	–	890	
44	54 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	89,392	528		47199		47199	–	50975
					–		–		–	3776	
	Раздел 5 Гидроизоляция внутренних поверхностей										
45	55 1113-0601-0208	Протравливание поверхностей соляной кислотой НР = 69 %	м2	34,2	1158,74	–	39629	–	–	27344	72331
					1158,74	–	39629	–	–	5358	
46	56 2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00684	28461		195		195	–	211
					–		–		–	16	

47	57 1113-1001-0301	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя.Устройство НР = 69 %	м2 поверхности	34,2	1047,51	22,22	35825	760	8927	18197	58344
					764,27	6,87	26138	235	–	4322	
48	58 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	133,038	1222		162572		162572	–	175578
					–		–		–	13006	
49	59 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм НР = 94 %	м2 стяжки	34,2	376,11	28,48	12863	974	98	11543	26358
					344,77	14,3	11791	489	–	1952	
50	60 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,69768	18117		12640		12640	–	13651
					–		–		–	1011	
51	61 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 80мм(50+110±160:2±80мм) НР = 94 %	м2 стяжки	410,4	9,09	4,94	3730	2029	–	2511	6740
					4,14	2,36	1701	970	–	499	

52	62 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,09304	18117		37920		37920	–	40954
					–		–		–	3034	
	Раздел 6 Камера лаза										
53	63 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13840	7460	692	373	20	510	1298
					5980	2660	299	133	–	96	
54	64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
					–		–		–	361	
55	65 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8432,5	4395	6746	3516	268	5049	12739
					3702,5	1646,25	2962	1317	–	944	
56	66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
57	67 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051

					–		–		–	1559	
58	68 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1,МД-2) НР = 91 %	т	0,01912	900679,92	1307,53	17221	25	12521	4264	23204
					244508,37	575,31	4675	11	–	1719	
59	69 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер,полоса,ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00659	763581,18	6525,04	5032	43	4582	491	5965
					61760,24	1365,71	407	9	–	442	
60	70 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	75664,6	25950,31	6091	2089	973	2561	9344
					37627,33	8472,05	3029	682	–	692	
61	71 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	582041		46854		46854	–	50602
					–		–		–	3748	
62	72 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	2,28	285,09	2,63	650	6	566	54	760
					34,21	–	78	–	–	56	

63	73 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	2,28	56,14	1,75	128	4	85	27	167
					17,11	–	39	–	–	12	
64	74 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00043	1139741		490		490	–	529
					–		–		–	39	
65	75 1113-0301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	9,12	56,25	1,75	513	16	339	110	673
					17,32	0,22	158	2	–	50	
66	76 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00173	852894		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	
	Раздел 7 Крышки К-1,К-2										
67	77 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка НР = 90 %	м2	1,06	334,91	125,47	355	133	–	251	654
					209,43	53,77	222	57	–	48	
68	78 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,06	66,98	1,89	71	2	19	46	126
					47,17	0,94	50	1	–	9	
69	79 2107-0204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	33173		1758		1758	–	1899
					–		–		–	141	
70	80 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	763690,48	6547,62	1283	11	1168	125	1521

71	81 1113-0301-0503				61904,76	1190,48	104	2	–	113	
		Поверхности металлические Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,074	283,78	–	21	–	18	2	25
					40,54	–	3	–	–	2	
72	82 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,074	54,05	–	4	–	3	1	5
					13,51	–	1	–	–	–	
73	83 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	
74	84 1110-0107-0612	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 НР = 90 %	м2	1,5	3169,33	6,67	4754	10	3611	1023	6239
					755,33	2,67	1133	4	–	462	
75	85 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633856		190		190	–	205
					–		–		–	15	
76	86 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,12	439		53		53	–	57
					–		–		–	4	
77	87 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	326		391		391	–	422
					–		–		–	31	
78	88 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-2.Укладка НР = 90 %	м2	0,36	333,33	125	120	45	–	86	222

					208,33	55,56	75	20	–	16	
79	89 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,36	63,89	–	23	–	6	15	41
					47,22	–	17	–	–	3	
80	90 2107-0204-0202	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	м3	0,02	30771		615		615	–	664
					–		–		–	49	
81	91 2107-0201-0207	Стоимость бруса	м3	0,005	55212		276		276	–	298
					–		–		–	22	
82	92 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0006	763333,33	6666,67	458	4	417	45	543
					61666,67	1666,67	37	1	–	40	
83	93 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,04	275	–	11	–	10	1	13
					25	–	1	–	–	1	
84	94 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,04	50	–	2	–	1	1	3
					25	–	1	–	–	–	
85	95 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	
86	96 1110-0107-0611	Обивка оцинкованной сталью крышки К-2 с двух сторон НР = 90 %	м2	1,3	4846,92	10	6301	13	4651	1478	8401

					1259,23	3,85	1637	5	–	622	
87	97 1126-0201-0505	Утепление крышки пеностеклом НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	13206,67	876,67	3962	263	–	2906	7417
					12330	416,67	3699	125	–	549	
88	98 2977-7777-0301(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	м3	0,306	150267,86		45982		45982	–	49661
					–		–		–	3679	
89	99 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,44	439		193		193	–	208
					–		–		–	15	
	Раздел 8 Камера приборов										
90	100 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13840	7460	692	373	20	510	1298
					5980	2660	299	133	–	96	
91	101 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
					–		–		–	361	
92	102 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8432,5	4395	6746	3516	268	5049	12739
					3702,5	1646,25	2962	1317	–	944	

93	103 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
94	104 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051
					–		–		–	1559	
95	105 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00636	900786,16	1415,09	5729	9	4165	1419	7720
					244496,86	628,93	1555	4	–	572	
96	106 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок,ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01483	763519,89	6405,93	11323	95	10311	1107	13424
					61834,12	1416,05	917	21	–	994	
97	107 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (полоса) НР = 118 %	т стальных элементов	0,02985	744891,12	6197,65	22235	185	20693	1650	25796
					45460,64	1373,53	1357	41	–	1911	
98	108 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,74	284,48	2,3	495	4	431	41	579

					34,48	–	60	–	–	43	
99	109 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	1,74	56,32	1,72	98	3	65	21	129
					17,24	–	30	–	–	10	
100	110 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00033	1139741		376		376	–	406
					–		–		–	30	
101	111 1113-0301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	6,96	56,03	1,72	390	12	258	84	512
					17,24	0,29	120	2	–	38	
102	112 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00132	852894		1126		1126	–	1216
					–		–		–	90	
	Раздел 9 Крышка К-1										
103	113 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка НР = 90 %	м2	1,06	334,91	125,47	355	133	–	251	654
					209,43	53,77	222	57	–	48	
104	114 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,06	66,98	1,89	71	2	19	46	126
					47,17	0,94	50	1	–	9	
105	115 2107-0204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	33173		1758		1758	–	1899
					–		–		–	141	
106	116 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	763690,48	6547,62	1283	11	1168	125	1521

					61904,76	1190,48	104	2	–	113	
107	117 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,074	283,78	–	21	–	18	2	25
					40,54	–	3	–	–	2	
108	118 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,074	54,05	–	4	–	3	1	5
					13,51	–	1	–	–	–	
109	119 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	
110	120 1110-0107-0612	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 НР = 90 %	м2	1,5	3169,33	6,67	4754	10	3611	1023	6239
					755,33	2,67	1133	4	–	462	
111	121 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633856		190		190	–	205
					–		–		–	15	
112	122 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,12	439		53		53	–	57
					–		–		–	4	
113	123 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	326		391		391	–	422
					–		–		–	31	

Раздел 10 Отводящий трубопровод

114	124 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,406	2726,37	1300,35	9286	4429	50	3667	13989
					1411,33	353,49	4807	1204	–	1036	
115	125 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2677		9118		9118	–	9847
					–		–		–	729	
116	126 1109-0601-0102	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6АI. Установка НР = 69 %	т конструкций	0,0003	56666,67	–	17	–	1	11	30
					53333,33	–	16	–	–	2	
117	127 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	230016		69		69	–	75
					–		–		–	6	
118	128 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,406	2155,9	1483,85	7343	5054	–	2643	10785
					672,05	600,12	2289	2044	–	799	

119	129 1106-0101-0114	Обойма из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	2,3	2560	1184,78	5888	2725	653	2856	9444
					1091,3	273,48	2510	629	–	700	
120	130 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,346	18117		42502		42502	–	45902
					–		–		–	3400	
121	131 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,00341	1523167,16	39296,19	5194	134	4150	902	6584
					266862,17	293,26	910	1	–	488	
122	132 1106-1301-0308	Набетонка из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,28	30332,14	3935,71	8493	1102	6268	1387	10670
					4010,71	1432,14	1123	401	–	790	
	Раздел 11 Крепление под переливной и подводящий трубопроводы										
123	133 1106-0101-0113	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,08	8312,5	1150	665	92	132	420	1172
					5512,5	262,5	441	21	–	87	
124	134 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	18117		1478		1478	–	1596
					–		–		–	118	
125	135 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01193	763621,12	6454,32	9110	77	8295	891	10801

					61860,85	1424,98	738	17	–	800	
126	136 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,47	285,11	2,13	134	1	117	11	157
					34,04	–	16	–	–	12	
127	137 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	0,47	53,19	–	25	–	17	6	33
					17,02	–	8	–	–	2	
128	138 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00009	1139741		103		103	–	111
					–		–		–	8	
129	139 1113-0301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	1,88	56,91	2,13	107	4	70	23	140
					17,55	–	33	–	–	10	
130	140 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00036	852894		307		307	–	332
					–		–		–	25	
	Раздел 12 Крепление труб вентиляции										
131	141 1122-0801-0105	Сальники.Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,016	1375625	514562,5	22010	8233	5742	10345	34943
					502187,5	150675	8035	2414	–	2588	
132	142 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00378	76455,03	6349,21	289	24	31	282	617
					61904,76	1322,75	234	5	–	46	

133	143 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00251	250617		629		629	–	679
					–		–		–	50	
134	144 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	230016		290		290	–	313
					–		–		–	23	
135	145 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,24	66,67	–	16	–	8	6	24
					33,33	–	8	–	–	2	
136	146 2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	1159641		35		35	–	38
					–		–		–	3	
137	147 1113-0301-1418	Окраска эмалью ХС-76 за трех раза НР = 69 %	м2	0,72	97,22	1,39	70	1	50	13	90
					26,39	–	19	–	–	7	
138	148 1106-0101-0101	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство НР = 91 %	м3	0,14	4100	1092,86	574	153	243	193	828
					1271,43	242,86	178	34	–	61	

139	149 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1428	22669		3237		3237	–	3496
					–		–		–	259	
	Раздел 13 Отмостка										
140	150 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,6	225,75	31,9	5102	721	2710	1822	7478
					73,94	11,81	1671	267	–	554	
141	151 1106-0101-0101	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	2,71	4100,74	1096,31	11113	2971	4696	3737	16038
					1271,59	243,91	3446	661	–	1188	
142	152 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7642	18117		50079		50079	–	54085
					–		–		–	4006	

Итого	**4674 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	704 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2689 079
- накладные расходы, тенге	692 293
в т.ч. зарплата, тенге	62 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	346 274
Всего	**4674 807**
Временные здания и сооружения (2 %)	93 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	98 704

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	97 340
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	4964 347
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	5212 743
Договорной коэфицент К=0,9	4691468,907
НДС (12 %)	562 976,27
Итого	5254 445,18

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП Макишева Г.Н.

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 34

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-7-2)

на вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Сантехнические работы											
1	1	1120-2001-0101	Панельный фильтр.Установка НР = 98 %	м2 поверхности в свету	1	8630	176	8630	176	2794	5602	15371	

					5660	56	5660	56	–	1139	
2	2 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость панельного фильтра FGR200 с кассетой для круглых воздуховодов	шт	1	37029,26		37029		37029	–	39991
					–		–		–	2962	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,5	2362,36	139,64	12993	768	137	12018	27012
					2197,82	31,82	12088	175	–	2001	
4	4 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,115	5722		29268		29268	–	31609
					–		–		–	2341	
5	5 2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10637		10637		10637	–	11488
					–		–		–	851	
6	6 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,72	537		924		924	–	998

				–		–		–	74		
7	7 1312-0101-0219	Пылесадочная камера из трубы дивметром 630ммм.Монтаж НР = 61 %	м трубопровода	1,5	5889,33	2187,33	8834	3281	271	3758	13599
					3521,33	586	5282	879	–	1007	
8	8 2301-0201-0267	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы дивметром 630ммм	м	1,5	41823		62735		62735	–	67754
					–		–		–	5019	
9	9 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство НР = 69 %	т конструкций	0,0013	40000	6923,08	52	9	5	27	85
					29230,77	769,23	38	1	–	6	
10	10 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0013	250617		326		326	–	352
					–		–		–	26	
11	11 2105-0308-0221	Сетка из оцинкованной стали	м2	1	1603		1603		1603	–	1731
					–		–		–	128	

12	12 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6932	64	6932	64	5717	1142	8720
					1151	14	1151	14	–	646	
13	13 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98	соединение	4	4472,25	293.25	17889	1173	3035	13513	33914
					3420,25	27	13681	108	–	2512	
14	14 2302-0103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	10531		42124		42124	–	45494
					–		–		–	3370	
15	15 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.	м трубопровода	1	1533	19	1533	19	1115	398	2085
					399	7	399	7	–	154	
16	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2199	86	2199	86	298	1791	4309

					1815	13	1815	13	–	319	
17	17 2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	
18	18 2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01355	193094		2616		2616	–	2825
					–		–		–	209	
	Раздел 2 Строительные работы										
19	19 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1919	118	3838	236	1927	1361	5615
					837,5	58	1675	116	–	416	

20	20 2111-0403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	19883		43743		43743	–	47242
					–		–		–	3499	
21	21 1113-0301-1416	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101 НР = 69 %	м2	0,8	32,5	1,25	26	1	12	9	38
					16,25	–	13	–	–	3	
22	22 2204-0702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018	т	0,00012	1072810		129		129	–	139
					–		–		–	10	

Итого	**361 279**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 369

- материалы, изделия и конструкции, тенге	247 280
- накладные расходы, тенге	39 619
в т.ч. зарплата, тенге	3 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 759
Всего	**361 279**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 523**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**383 655**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**402 852**
Договорной коэфицент К=0,9	362566,67
НДС (12 %)	43 508,00
Итого	**406 074,67**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 35

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-7-3)

на технологическое оборудование и трубопроводы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,6	2725,56	1300	9812	4680	52	3874	14781
					1411,11	353,06	5080	1271	–	1095	
2	2 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2677		9637		9637	–	10408
					–		–		–	771	
3	3 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2690		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	

4	4 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1679		1679		1679	–	1813
					–		–		–	134	
5	5 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,6	2155,83	1483,89	7761	5342	–	2794	11399
					671,94	600,28	2419	2161	–	844	
6	6 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	1523333,33	39166,67	5484	141	4382	952	6951
					266944,44	277,78	961	1	–	515	

7	7 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	223333,33	46666,67	67	14	24	34	109
					96666,67	16666,67	29	5	–	8	
8	8 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	320000	53333,33	96	16	48	38	145
					106666,67	20000	32	6	–	11	
	Раздел 2 Спускной трубопровод										
9	9 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1,7	2725,88	1300	4634	2210	25	1830	6981
					1411,18	353,53	2399	601	–	517	

10	10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2677		4551		4551	–	4915
					–		–		–	364	
11	11 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	1,7	2155,88	1484,12	3685	2523	–	1318	5382
					671,76	599,41	1142	1019	–	399	
12	12 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017	1523529,41	38823,53	2590	66	2070	449	3282
					267058,82	–	454	–	–	243	
	Раздел 3 Переливной трубопровод										
13	13 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,5	2726	1300,29	9541	4551	51	3767	14373
					1411,14	353,14	4939	1236	–	1065	

14	14 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2677		9370		9370	–	10120
					–		–		–	750	
15	15 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2690		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	
16	16 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679		5037		5037	–	5440
					–		–		–	403	
17	17 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,5	2156	1484	7546	5194	–	2716	11083
					672	600,29	2352	2101	–	821	

18	18 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	1523428,57	39142,86	5332	137	4261	926	6759
					266857,14	285,71	934	1	–	501	
19	19 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	320000	53333,33	96	16	48	38	145
					106666,67	20000	32	6	–	11	
20	20 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	224444,44	48888,89	202	44	70	101	327
					97777,78	15555,56	88	14	–	24	

Итого **120 232**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 685
- накладные расходы, тенге	18 837
в т.ч. зарплата, тенге	1 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 906
Всего	**120 232**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 539
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 504**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**127 679**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**134 067**
Договорной коэфицент К=0,9	120660,5299
НДС (12 %)	14 479,26
Итого	**135 139,79**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 36

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-7-4)

на автоматика

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж

1.1 Приборы и средства автоматизации учтены в локальной смете "Технологическое оборудование насосной станции"

1	1 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	709,29	48,86	4965	342	1980	1940	7457
					377,57	7,29	2643	51	–	552	
2	2 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7	84,57	0,86	592	6	130	330	996
					65,14	0,29	456	2	–	74	
3	3 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,007	33513		235		235	–	254
					–		–		–	19	
4	4 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7	254		1778		1778	–	1920
					–		–		–	142	
5	5 2302-1104-0405	Скобы разные	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	
6	6 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	883,71	92,29	21209	2215	286	11414	35233

					779,5	0,13	18708	3	–	2610	
7	7 2113-0816-3436	Бобышки БМ20х1,5	шт.	8	222		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
8	8 2302-1104-2001	Пробка П-М 12х1,5	шт.	8	276		2208		2208	–	2385
					–		–		–	177	
9	9 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446		178		178	–	192
					–		–		–	14	
10	10 2106-0902-1001	Полоса перфорированная	м	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
11	11 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00468	281171		1316		1316	–	1421
					–		–		–	105	
12	12 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00444	232884		1034		1034	–	1117
					–		–		–	83	

Итого	53 879
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 836
- накладные расходы, тенге	13 634
в т.ч. зарплата, тенге	1 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 991
Всего	**53 879**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 122**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**57 216**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**60 079**
Договорной коэфицент К=0,9	54071,04
НДС (12 %)	6 488,52
Итого	**60 559,56**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект "
ГИП _____ **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 37

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-8-1)

на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Стра происх ени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

12	18 2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	41,818	22265		931078		931078	–	1005564
					–		–		–	74486	
13	21 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06888	20092,92	1350,17	1384	93	20	1180	2769
					18452,38	377,47	1271	26	–	205	
14	22 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0542	680885,61	1328,41	36904	72	35493	1247	41203
					24704,8	571,96	1339	31	–	3052	
15	23 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874	–	6344
					–		–		–	470	
16	24 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	10264,25	1652,5	41057	6610	24341	14317	59804
					2526,5	506,75	10106	2027	–	4430	
17	26 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит) НР = 84 %	м3	0,6	46451,67	1280	27871	768	10787	13983	45202
					27193,33	550	16316	330	–	3348	

18	27 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	21966		13443		13443	–	14518
					–		–		–	1075	
19	29 1107-0106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена /перекрытие) НР = 118 %	м шва	25,8	311,24	27,87	8030	719	2245	5978	15129
					196,36	–	5066	–	–	1121	
20	30 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	900673,08	1314,1	28101	41	20431	6959	37865
					244519,23	576,92	7629	18	–	2805	
21	31 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,054	727814,81	1333,33	39302	72	35362	3548	46278
					71629,63	574,07	3868	31	–	3428	
22	32 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108371		9233		9233	–	9972
					–		–		–	739	
23	33 1122-0801-0105	Сальники диаметром 100мм.Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0312	1375641,03	514519,23	42920	16053	11198	20172	68139
					502211,54	150865,38	15669	4707	–	5047	

Раздел 3 Теплоизоляционные и отделочные работы

24	34 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру) НР = 69 %	м2	26,1	3148,2	84,79	82168	2213	56103	17145	107258

					913,87	38,16	23852	996	–	7945	
25	35 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 20-80мм НР = 92 %	м2 стяжки	37,8	587,65	102,38	22213	3870	9690	8867	33566
					228,92	26,06	6653	985	–	2486	
26	36 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм (20+80±100:2±50мм) НР = 92 %	м2 стяжки	1323	15,25	1,51	20178	2004	17052	1524	23438
					0,85	0,4	1122	534	–	1736	
27	37 1112-0101-1303	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	919,21	52,35	34746	1979	12598	18983	58027
					533,57	12,3	20169	465	–	4298	
28	38 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	1,9467	150267,86		292526		292526	–	315928
					–		–		–	23402	
29	39 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,8	587,65	102,38	22213	3870	9690	8867	33566

					228,92	26,06	8653	985	–	2486	
30	40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20мм НР = 92 %	м2 стяжки	189	15,25	1,51	2882	286	2436	217	3347
					0,85	0,4	160	76	–	248	
31	41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07069	15263,83	1414,63	1079	100	2	928	2168
					13820,91	608,29	977	43	–	161	
32	42 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,8	614		23209		23209	–	25066
					–		–		–	1857	
33	43 1106-0101-0101	Набетонка из бетона В15 по уклону.Устройство НР = 91 %	м3	2,19	4100,91	1096,35	8981	2401	3795	3020	12961
					1271,69	243,84	2785	534	–	960	
34	44 2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2338	19188		42862		42862	–	46291

35	45 1126-0201-0301	Утепление камер лаза и приборов пеностеклом НР = 76 %	м3 изоляции	0,788	–		–		–	3429	
					15229,7	1687,82	12001	1330	–	8593	22242
					13541,88	805,84	10671	635	–	1648	
36	46 2977-7777-0201(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностеклом	м3	0,8058	150267,86		121086		121086	–	130773
37	47 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	–		–		–	9687	
					542,83	6,5	3257	39	1536	1358	4984
					280,33	2,5	1682	15	–	369	
38	48 1115-0207-0101	Оштукатирование колец камер лаза и приборов выше отметки земли НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	2125,67	34,83	12754	209	3872	7018	21354
					1445,5	16,5	8673	99	–	1582	
	Раздел 4 Гидроизоляция наружных поверхностей										
39	49 1108-0101-0307	Изоляция боковая из двух слоев асфальтовой мастики.Устройство НР = 93 %	м2 поверхности	110,58	340,95	19,83	37702	2193	4471	29142	72192
					280,68	2,69	31038	297	–	5348	
40	50 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	265,392	528		140127		140127	–	151337

				–		–		–	11210	
41	51 1112-0101-1504	Изоляция плит перекрытия резервуара, в том числе по периметру перекрытия асфальтовой мастикой в один слой.Устройство НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	55,87	180,53	10,81	10086	604	3408	5659	17005
					108,72	1,38	6074	77	–	1260	
42	52 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	44,696	528		23599		23599	–	25487
					–		–		–	1888	
43	53 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой до трех слоев асфальтовой мастикой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	111,74	54,82	6,77	6126	757	–	5000	12016
					48,05	0,59	5369	66	–	890	
44	54 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ	кг	89,392	528		47199		47199	–	50975
					–		–		–	3776	

Раздел 5 Гидроизоляция внутренних поверхностей

45	55 1113-0601-0208	Протравливание поверхностей соляной кислотой НР = 69 %	м2	34,2	1158,74	–	39629	–	–	27344	72331
					1158,74	–	39629	–	–	5358	
46	56 2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00684	28461		195		195	–	211
					–		–		–	16	
47	57 1113-1001-0301	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя.Устройство НР = 69 %	м2 поверхности	34,2	1047,51	22,22	35825	760	8927	18197	58344
					764,27	6,87	26138	235	–	4322	
48	58 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	133,038	1222		162572		162572	–	175578
					–		–		–	13006	
49	59 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм НР = 94 %	м2 стяжки	34,2	376,11	28,48	12863	974	98	11543	26358
					344,77	14,3	11791	489	–	1952	
50	60 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,69768	18117		12640		12640	–	13651

				–		–		–	1011	
51	61 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 80мм(50+110±160:2±80мм) НР = 94 %	м2 стяжки	410,4	9,09	4,94	3730	2029	–	2511	6740
					4,14	2,36	1701	970	–	499	
52	62 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,09304	18117		37920		37920	–	40954
					–		–		–	3034	
	Раздел 6 Камера лаза										
53	63 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13840	7460	692	373	20	510	1298
					5980	2660	299	133	–	96	
54	64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
					–		–		–	361	
55	65 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8432,5	4395	6746	3516	268	5049	12739
					3702,5	1646,25	2962	1317	–	944	

56	66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
57	67 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051
					–		–		–	1559	
58	68 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1,МД-2) НР = 91 %	т	0,01912	900679,92	1307,53	17221	25	12521	4264	23204
					244508,37	575,31	4675	11	–	1719	
59	69 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер,полоса,ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00659	763581,18	6525,04	5032	43	4582	491	5965
					61760,24	1365,71	407	9	–	442	
60	70 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	75664,6	25950,31	6091	2089	973	2561	9344
					37627,33	8472,05	3029	682	–	692	

61	71 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	582041		46854		46854	–	50602
					–		–		–	3748	
62	72 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	2,28	285,09	2,63	650	6	566	54	760
					34,21	–	78	–	–	56	
63	73 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	2,28	56,14	1,75	128	4	85	27	167
					17,11	–	39	–	–	12	
64	74 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00043	1139741		490		490	–	529
					–		–		–	39	
65	75 1113-0301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	9,12	56,25	1,75	513	16	339	110	673
					17,32	0,22	158	2	–	50	
66	76 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00173	852894		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	

Раздел 7 Крышки К-1,К-2

67	77 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка НР = 90 %	м2	1,06	334,91	125,47	355	133	–	251	654
					209,43	53,77	222	57	–	48	
68	78 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,06	66,98	1,89	71	2	19	46	126
					47,17	0,94	50	1	–	9	
69	79 2107-0204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	33173		1758		1758	–	1899
					–		–		–	141	
70	80 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	763690,48	6547,62	1283	11	1168	125	1521
					61904,76	1190,48	104	2	–	113	
71	81 1113-0301-0503	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,074	283,78	–	21	–	18	2	25
					40,54	–	3	–	–	2	
72	82 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,074	54,05	–	4	–	3	1	5
					13,51	–	1	–	–	–	
73	83 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	

74	84 1110-0107-0612	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 НР = 90 %	м2	1,5	3169,33	6,67	4754	10	3611	1023	6239
					755,33	2,67	1133	4	–	462	
75	85 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633856		190		190	–	205
					–		–		–	15	
76	86 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,12	439		53		53	–	57
					–		–		–	4	
77	87 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	326		391		391	–	422
					–		–		–	31	
78	88 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-2.Укладка НР = 90 %	м2	0,36	333,33	125	120	45	–	86	222
					208,33	55,56	75	20	–	16	
79	89 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,36	63,89	–	23	–	6	15	41
					47,22	–	17	–	–	3	
80	90 2107-0204-0202	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	м3	0,02	30771		615		615	–	664
					–		–		–	49	
81	91 2107-0201-0207	Стоимость бруса	м3	0,005	55212		276		276	–	298
					–		–		–	22	
82	92 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0006	763333,33	6666,67	458	4	417	45	543
					61666,67	1666,67	37	1	–	40	

83	93 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,04	275	–	11	–	10	1	13
					25	–	1	–	–	1	
84	94 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,04	50	–	2	–	1	1	3
					25	–	1	–	–	–	
85	95 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	
86	96 1110-0107-0611	Обивка оцинкованной сталью крышки К-2 с двух сторон НР = 90 %	м2	1,3	4846,92	10	6301	13	4651	1478	8401
					1259,23	3,85	1637	5	–	622	
87	97 1126-0201-0505	Утепление крышки пеностеклом НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	13206,67	876,67	3962	263	–	2906	7417
					12330	416,67	3699	125	–	549	
88	98 2977-7777-0301(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	м3	0,306	150267,86		45982		45982	–	49661
					–		–		–	3679	
89	99 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,44	439		193		193	–	208
					–		–		–	15	

Раздел 8 Камера приборов

90	100 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13840	7460	692	373	20	510	1298
					5980	2660	299	133	–	96	
91	101 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
					–		–		–	361	
92	102 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8432,5	4395	6746	3516	268	5049	12739
					3702,5	1646,25	2962	1317	–	944	
93	103 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1962	
94	104 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051
					–		–		–	1559	

95	105 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00636	900786,16	1415,09	5729	9	4165	1419	7720
					244496,86	628,93	1555	4	–	572	
96	106 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок,ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01483	763519,89	6405,93	11323	95	10311	1107	13424
					61834,12	1416,05	917	21	–	994	
97	107 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (полоса) НР = 118 %	т стальных элементов	0,02985	744891,12	6197,65	22235	185	20693	1650	25796
					45460,64	1373,53	1357	41	–	1911	
98	108 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,74	284,48	2,3	495	4	431	41	579
					34,48	–	60	–	–	43	
99	109 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	1,74	56,32	1,72	98	3	65	21	129
					17,24	–	30	–	–	10	
100	110 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00033	1139741		376		376	–	406
					–		–		–	30	

101	111 1113-0301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	6,96	56,03	1,72	390	12	258	84	512
					17,24	0,29	120	2	–	38	
102	112 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00132	852894		1126		1126	–	1216
					–		–		–	90	
	Раздел 9 Крышка К-1										
103	113 1110-0201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка НР = 90 %	м2	1,06	334,91	125,47	355	133	–	251	654
					209,43	53,77	222	57	–	48	
104	114 1110-0116-0103	Антисептирование НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,06	66,98	1,89	71	2	19	46	126
					47,17	0,94	50	1	–	9	
105	115 2107-0204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	33173		1758		1758	–	1899
					–		–		–	141	
106	116 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	763690,48	6547,62	1283	11	1168	125	1521
					61904,76	1190,48	104	2	–	113	
107	117 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,074	283,78	–	21	–	18	2	25
					40,54	–	3	–	–	2	

108	118 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой НР = 69 %	м2	0,074	54,05	–	4	–	3	1	5
					13,51	–	1	–	–	–	
109	119 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00001	1139741		11		11	–	12
					–		–		–	1	
110	120 1110-0107-0612	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 НР = 90 %	м2	1,5	3169,33	6,67	4754	10	3611	1023	6239
					755,33	2,67	1133	4	–	462	
111	121 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633856		190		190	–	205
					–		–		–	15	
112	122 2113-0209-0301	Шурупы	кг	0,12	439		53		53	–	57
					–		–		–	4	
113	123 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	326		391		391	–	422
					–		–		–	31	

Раздел 10 Отводящий трубопровод

114	124 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,406	2726,37	1300,35	9286	4429	50	3667	13989
					1411,33	353,49	4807	1204	–	1036	
115	125 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2677		9118		9118	–	9847
					–		–		–	729	
116	126 1109-0601-0102	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6А1.Установка НР = 69 %	т конструкций	0,0003	56666,67	–	17	–	1	11	30
					53333,33	–	16	–	–	2	
117	127 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	230016		69		69	–	75
					–		–		–	6	
118	128 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,406	2155,9	1483,85	7343	5054	–	2643	10785

					672,05	600,12	2289	2044	–	799	
119	129 1106-0101-0114	Обойма из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	2,3	2560	1184,78	5888	2725	653	2856	9444
					1091,3	273,48	2510	629	–	700	
120	130 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,346	18117		42502		42502	–	45902
					–		–		–	3400	
121	131 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,00341	1523167,16	39296,19	5194	134	4150	902	6584
					266862,17	293,26	910	1	–	488	
122	132 1106-1301-0308	Набетонка из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,28	30332,14	3935,71	8493	1102	6268	1387	10670
					4010,71	1432,14	1123	401	–	790	
	Раздел 11 Крепление под переливной и подводящий трубопроводы										
123	133 1106-0101-0113	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,08	8312,5	1150	665	92	132	420	1172
					5512,5	262,5	441	21	–	87	
124	134 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	18117		1478		1478	–	1596
					–		–		–	118	

125	135 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01193	763621,12	6454,32	9110	77	8295	891	10801
					61860,85	1424,98	738	17	–	800	
126	136 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,47	285,11	2,13	134	1	117	11	157
					34,04	–	16	–	–	12	
127	137 1113-0301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	0,47	53,19	–	25	–	17	6	33
					17,02	–	8	–	–	2	
128	138 2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00009	1139741		103		103	–	111
					–		–		–	8	
129	139 1113-0301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза НР = 69 %	м2	1,88	56,91	2,13	107	4	70	23	140
					17,55	–	33	–	–	10	
130	140 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00036	852894		307		307	–	332
					–		–		–	25	

Раздел 12 Крепление труб вентиляции

131	141 1122-0801-0105	Сальники.Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,016	1375625	514562,5	22010	8233	5742	10345	34943

					502187,5	150875	8035	2414	–	2588	
132	142 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00378	76455,03	6349,21	289	24	31	282	617
					61904,76	1322,75	234	5	–	46	
133	143 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00251	250617		629		629	–	679
					–		–		–	50	
134	144 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	230016		290		290	–	313
					–		–		–	23	
135	145 1113-0301-0401	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,24	66,67	–	16	–	8	6	24
					33,33	–	8	–	–	2	
136	146 2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	1159641		35		35	–	38
					–		–		–	3	

137	147 1113-0301-1418	Окраска эмалью ХС-76 за трех раза НР = 69 %	м2	0,72	97,22	1,39	70	1	50	13	90
					26,39	–	19	–	–	7	
138	148 1106-0101-0101	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство НР = 91 %	м3	0,14	4100	1092,86	574	153	243	193	828
					1271,43	242,86	178	34	–	61	
139	149 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1428	22669		3237		3237	–	3496
					–		–		–	259	
	Раздел 13 Отмостка										
140	150 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,6	225,75	31,9	5102	721	2710	1822	7478
					73,94	11,81	1671	267	–	554	
141	151 1106-0101-0101	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	2,71	4100,74	1096,31	11113	2971	4696	3737	16038
					1271,59	243,91	3446	661	–	1188	
142	152 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7642	18117		50079		50079	–	54085
					–		–		–	4006	

Итого **4674 807**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 704 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 242 423

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2689 079
- накладные расходы, тенге	692 293
в т.ч. зарплата, тенге	62 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	346 274
Всего	**4674 807**
Временные здания и сооружения (2 %)	93 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	98 704
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 340**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4964 347**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**5212 743**
Договорной коэфицент К=0,9	4691468,907
НДС (12 %)	562 976,27
Итого	**5254 445,18**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор:

"Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Шепекбаев Д.А.

Авторский надзор

Пк "Актюбгражданпроект"

ГИП _____ Макишева Г.Н.

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 38

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-8-2)

на вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Сантехнические работы											
1	1	1120-2001-0101	Панельный фильтр.Установка НР = 98 %	м2 поверхности в свету	1	8630	176	8630	176	2794	5602	15371	

					5660	56	5660	56	–	1139	
2	2 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Стоимость панельного фильтра FGR200 с кассетой для круглых воздуховодов	шт	1	37029,26		37029		37029	–	39991
					–		–		–	2962	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,5	2362,36	139,64	12993	768	137	12018	27012
					2197,82	31,82	12088	175	–	2001	
4	4 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,115	5722		29268		29268	–	31609
					–		–		–	2341	
5	5 2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10637		10637		10637	–	11488
					–		–		–	851	
6	6 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,72	537		924		924	–	998

				–		–		–	74		
7	7 1312-0101-0219	Пылесадочная камера из трубы дивметром 630ммм.Монтаж НР = 61 %	м трубопровода	1,5	5889,33	2187,33	8834	3281	271	3758	13599
					3521,33	586	5282	879	–	1007	
8	8 2301-0201-0267	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы дивметром 630ммм	м	1,5	41823		62735		62735	–	67754
					–		–		–	5019	
9	9 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство НР = 69 %	т конструкций	0,0013	40000	6923,08	52	9	5	27	85
					29230,77	769,23	38	1	–	6	
10	10 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0013	250617		326		326	–	352
					–		–		–	26	
11	11 2105-0308-0221	Сетка из оцинкованной стали	м2	1	1603		1603		1603	–	1731
					–		–		–	128	

12	12 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6932	64	6932	64	5717	1142	8720
					1151	14	1151	14	–	646	
13	13 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98	соединение	4	4472,25	293,25	17889	1173	3035	13513	33914
					3420,25	27	13681	108	–	2512	
14	14 2302-0103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	10531		42124		42124	–	45494
					–		–		–	3370	
15	15 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.	м трубопровода	1	1533	19	1533	19	1115	398	2085
					399	7	399	7	–	154	
16	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2199	86	2199	86	298	1791	4309

					1815	13	1815	13	–	319	
17	17 2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	
18	18 2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01355	193094		2616		2616	–	2825
					–		–		–	209	
	Раздел 2 Строительные работы										
19	19 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1919	118	3838	236	1927	1361	5615
					837,5	58	1675	116	–	416	

20	20 2111-0403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	19883		43743		43743	–	47242
					–		–		–	3499	
21	21 1113-0301-1416	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101 НР = 69 %	м2	0,8	32,5	1,25	26	1	12	9	38
					16,25	–	13	–	–	3	
22	22 2204-0702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018	т	0,00012	1072810		129		129	–	139
					–		–		–	10	

Итого 361 279

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 369

- материалы, изделия и конструкции, тенге	247 280
- накладные расходы, тенге	39 619
в т.ч. зарплата, тенге	3 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 759
Всего	**361 279**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 523**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**383 655**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**402 852**
Договорной коэфицент К=0,9	362566,67
НДС (12 %)	43 508,00
Итого	**406 074,67**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шепекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 39

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-8-3)

на технологическое оборудование и трубопроводы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,6	2725,56	1300	9812	4680	52	3874	14781
					1411,11	353,06	5080	1271	–	1095	
2	2 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2677		9637		9637	–	10406
					–		–		–	771	
3	3 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2690		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	

4	4 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1679		1679		1679	–	1813
					–		–		–	134	
5	5 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,6	2155,83	1483,89	7761	5342	–	2794	11399
					671,94	600,28	2419	2161	–	844	
6	6 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	1523333,33	39166,67	5484	141	4382	952	6951
					266944,44	277,78	961	1	–	515	

7	7 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	223333,33	46666,67	67	14	24	34	109
					96666,67	16666,67	29	5	–	8	
8	8 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	320000	53333,33	96	16	48	38	145
					106666,67	20000	32	6	–	11	
	Раздел 2 Спускной трубопровод										
9	9 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1,7	2725,88	1300	4634	2210	25	1830	6981
					1411,18	353,53	2399	601	–	517	

10	10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2677		4551		4551	–	4915
					–		–		–	364	
11	11 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	1,7	2155,88	1484,12	3665	2523	–	1318	5382
					671,76	599,41	1142	1019	–	399	
12	12 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017	1523529,41	38823,53	2590	66	2070	449	3282
					267058,82	–	454	–	–	243	
	Раздел 3 Переливной трубопровод										
13	13 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,5	2726	1300,29	9541	4551	51	3767	14373
					1411,14	353,14	4939	1236	–	1065	

14	14 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2677		9370		9370	–	10120
					–		–		–	750	
15	15 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2690		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	
16	16 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679		5037		5037	–	5440
					–		–		–	403	
17	17 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	3,5	2156	1484	7546	5194	–	2716	11083
					672	600,29	2352	2101	–	821	

18	18 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	1523428,57	39142,86	5332	137	4261	926	6759
					266857,14	285,71	934	1	–	501	
19	19 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	320000	53333,33	96	16	48	38	145
					106666,67	20000	32	6	–	11	
20	20 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	224444,44	48888,89	202	44	70	101	327
					97777,78	15555,56	88	14	–	24	

Итого **120 232**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 685
- накладные расходы, тенге	18 837
в т.ч. зарплата, тенге	1 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 906
Всего	**120 232**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 539
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 504**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**127 679**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**134 067**
Договорной коэфицент К=0,9	120660,5299
НДС (12 %)	14 479,26
Итого	**135 139,79**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект
ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 40

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-8-4)

на автоматика

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж

1.1 Приборы и средства автоматизации учтены в локальной смете "Технологическое оборудование насосной станции"

1	1 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	709,29	48,86	4965	342	1980	1940	7457
					377,57	7,29	2643	51	–	552	
2	2 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7	84,57	0,86	592	6	130	330	996
					65,14	0,29	456	2	–	74	
3	3 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,007	33513		235		235	–	254
					–		–		–	19	
4	4 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7	254		1778		1778	–	1920
					–		–		–	142	
5	5 2302-1104-0405	Скобы разные	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	
6	6 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	883,71	92,29	21209	2215	286	11414	35233

					779,5	0,13	18708	3	–	2610	
7	7 2113-0816-3436	Бобышки БМ20х1,5	шт.	8	222		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
8	8 2302-1104-2001	Пробка П-М12х1,5	шт.	8	276		2208		2208	–	2385
					–		–		–	177	
9	9 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446		178		178	–	192
					–		–		–	14	
10	10 2106-0902-1001	Полоса перфорированная	м	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
11	11 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00468	281171		1316		1316	–	1421
					–		–		–	105	
12	12 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00444	232884		1034		1034	–	1117
					–		–		–	83	

Итого	**53 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 836
- накладные расходы, тенге	13 684
в т.ч. зарплата, тенге	1 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 991
Всего	**53 879**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 122**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**57 216**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**60 079**
Договорной коэфицент К=0,9	54071,04
НДС (12 %)	6 488,52
Итого	**60 559,56**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:

"Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор

Пк "Актюбгражданпроект"

ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 41

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-1-1)

на вертикальная планировка I подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Примечание.Оставшийся растительный грунт в объеме 200м3 используется под озеленение

1	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	397,7	43	43	17101	17101	–	4525	23356
					–	15,8	–	6285	–	1730	
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 %	м3 грунта	397,7	39,81	39,81	15833	15833	–	4190	21625
					–	14,63	–	5819	–	1602	
3	3 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 растительного грунта НР = 72 %	м3 грунта	197,7	225,56	217,14	44594	42929	14	9606	58536
					8,35	59,14	1651	11691	–	4336	

4	4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	326,205	42		13701		–	–	14797
					–		–		–	1096	
5	5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	197	50,25	50,25	9900	9900	–	2619	13521
					–	18,47	–	3638	–	1002	
6	6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20м НР = 72 %	м3 грунта	197	33,12	33,12	6524	6524	–	1855	9049
					–	13,08	–	2576	–	670	
7	7 1101-0104-0402	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние до 5м НР = 72 %	м3 грунта	132	35,22	35,22	4649	4649	–	1230	6349
					–	12,95	–	1709	–	470	

8	8 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 20м НР = 72 %	м3 грунта	396	17,39	17,39	6887	6887	–	1822	9406
					–	6,39	–	2531	–	697	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	132	76,86	76,86	10145	10145	–	2818	14000
					–	29,65	–	3914	–	1037	
10	10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	396	7,31	7,31	2896	2896	–	627	3805
					–	2,2	–	871	–	282	

11	11 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	575	225,57	217,14	129700	124856	41	27940	170251
					8,35	59,14	4803	34003	–	12611	
12	12 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1000,5	42		42021		–	–	45383
					–		–		–	3362	
13	13 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	575	17,24	14,63	9913	8413	27	3452	14434
					2,56	5,78	1473	3322	–	1069	

Итого	**404 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	250 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82
- перевозка грузов, тенге	55 722
- накладные расходы, тенге	60 684
в т.ч. зарплата, тенге	5 462

- сметная прибыль (8 %), тенге	29 964
Всего	**404 513**
Временные здания и сооружения (2 %)	8 090
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	8 541
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 423**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**429 567**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**451 061**
Договорной коэфицент К=0,9	405954,76
НДС (12 %)	48 714,57
Итого	**454 669,33**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : покрытие I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 42

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

на Корректирующея смета №5. покрытие I подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.1 Асфальтобетонное покрытие 386 м2										
1	29	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	38,6	3087,67	1042,64	119184	40246	73402	15655	145626	

					143,42	232,1	5536	8959	–	10787		
2	30 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	386	432,15	38,1	166811	14706	333	170389	364176	
					393,19	15,53	151772	5996	–	26976		
3	31 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	386	2757		1064202		1064202	–	1149338	Казахстан
					–		–		–	85136		
	2.2 Асфальтобетонное покрытие дорожек , площадок =147 м2											
4	32 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,7	3087,62	1042,65	45388	15327	27953	5961	55457	
					143,4	232,04	2108	3411	–	4108		
5	33 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	147	432,15	38,1	63526	5600	127	64889	138688	
					393,19	15,53	57799	2283	–	10273		
6	34 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	147	2757		405279		405279	–	437701	Казахстан
					–		–		–	32422		

Итого **2290 986**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1571 296
- накладные расходы, тенге	256 894
в т.ч. зарплата, тенге	23 120
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 702
Всего	**2290 986**
Временные здания и сооружения (2 %)	45 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	48 372
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 704**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2432 881**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**2554 613**
Договорной коэфицент К=0,9	2299151,512
НДС (12 %)	275 898,18
Итого	**2575 049,69**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шепекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Озеленение I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 43

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-1-3)

на озеленение I подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1	1 1147-0104-0102	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% НР = 88 %	яма	52	1159,6	82,25	60299	4277	9683	42132	110625
					891,13	29,58	46339	1538	–	8194	
2	2 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	52	1373,79	154,13	71437	8015	6044	52153	133477
					1103,42	36,29	57378	1887	–	9887	

Итого	**244 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 727
- накладные расходы, тенге	94 285
в т.ч. зарплата, тенге	8 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 081
Всего	**244 103**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 882
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 083**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	259 222
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	272 192
Договорной коэфицент К=0,9	244973,0298
НДС (12 %)	29 396,76
Итого	274 369,79

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Ограждение насосной станции I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 44

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-1-4)

на ограждение насосной станции I подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам

1	1 1107-0111-0113	Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам.Устройство НР = 118 %	м оград	137	2303,08	600,37	315522	82251	73531	225991	584834
					1165,99	231,96	159740	31778	–	43321	
	Раздел 2 Ворота ВМ1Б(1шт)										
2	12 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	30487	5025	30487	5025	1076	31043	66452
					24386	1922	24386	1922	–	4922	
	Раздел 3 Глухая металлическая ограда										
3	31 1109-0601-0102	Насадка из колючей проволоки НР = 69 %	т конструкций	0,12536	56644,86	2488,83	7101	312	217	4577	12612
					52425,02	486,6	6572	61	–	934	

Итого	**663 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 824
- накладные расходы, тенге	261 611
в т.ч. зарплата, тенге	23 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 177
Всего	**663 903**

Временные здания и сооружения (2 %)	13 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14 018
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 824**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**705 023**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**740 299**
Договорной коэфицент К=0,9	666269,28
НДС (12 %)	79 952,31
Итого	**746 221,59**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:

"Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор

Пк "Актюбгражданпроект"

ГИП **Макишева Г.Н.**

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 45

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-5-1)

на вертикальная планировка II подьема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Примечание.Оставшийся растительный грунт в объеме 493м3 используется под озеленение

1	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	677,7	43	43	29142	29142	–	7711	39801
					–	15,8	–	10710	–	2948	
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 %	м3 грунта	677,7	39,81	39,81	26980	26980	–	7139	36849
					–	14,63	–	9915	–	2730	
3	3 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 растительного грунта НР = 72 %	м3 грунта	184,7	225,57	217,14	41662	40106	13	8976	54689
					8,35	59,14	1543	10923	–	4051	

4	4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	304,755	42		12800		–	–	13824
					–		–		–	1024	
5	5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	205	50,25	50,25	10302	10302	–	2726	14070
					–	18,47	–	3786	–	1042	
6	6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20м НР = 72 %	м3 грунта	205	33,12	33,12	6789	6789	–	1930	9417
					–	13,07	–	2680	–	698	
7	7 1101-0104-0402	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние до 5м НР = 72 %	м3 грунта	792	35,22	35,22	27896	27896	–	7381	38099
					–	12,94	–	10252	–	2822	

8	8 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 20м НР = 72 %	м3 грунта	2376	17,39	17,39	41325	41325	–	10935	56441
					–	6,39	–	15187	–	4181	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	792	76,85	76,85	60867	60867	–	16911	84000
					–	29,66	–	23488	–	6222	
10	10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2376	7,31	7,31	17373	17373	–	3764	22828
					–	2,2	–	5228	–	1691	

11	11 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	493	225,56	217,14	111203	107050	35	23957	145973
					8,35	59,14	4118	29155	–	10813	
12	12 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	857,82	42		36028		–	–	38910
					–		–		–	2882	
13	13 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	493	17,24	14,63	8498	7212	23	2960	12375
					2,56	5,78	1263	2848	–	917	

Итого	**567 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 042
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71
- перевозка грузов, тенге	48 828
- накладные расходы, тенге	94 390
в т.ч. зарплата, тенге	8 495

- сметная прибыль (8 %), тенге	42 021
Всего	**567 273**
Временные здания и сооружения (2 %)	11 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 812**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**602 408**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**632 550**
Договорной коэфицент К=0,9	569294,8695
НДС (12 %)	68 315,38
Итого	**637 610,25**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Шепекбаев Д.А.

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП _____ **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Покрытие II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 46

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-6-1)

на покрытие II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Обочина=60 м2

1	14 1127-0403-0801	Покрытие толщиной 15см из щебня фракции 20-40мм. однослойные.Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	340,87	286,37	20452	17182	98	8817	31611
					52,87	83,2	3172	4992	–	2342	
2	15 2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,84	2541		32626		32626	–	35236
					–		–		–	2610	
3	16 1127-0403-0804	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до толщины 22см изщебня фракции 20-40мм НР = 108 %	м2 покрытия	420	13,67	13,67	5741	5741	–	1847	8195
					–	4,07	–	1710	–	607	
4	17 2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,292	2541		13447		13447	–	14523
					–		–		–	1076	

Итого	**89 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 171
- накладные расходы, тенге	10 664

в т.ч. зарплата, тенге	960
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 635
Всего	**89 745**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 869**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**95 303**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**100 072**
Договорной коэфицент К=0,9	90064,87
НДС (12 %)	10 807,78
Итого	**100 872,65**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт №47
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022г.
(Локальная смета 4-6-1)
на комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж

1	1 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	83180	41915	83180	41915	4977	37111	129914
					36288	15255	36288	15255	–	9623	
2	2 5108-0102-0501(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	665933		665933		–	–	665933
					–		–		665933	–	

3	3 5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	410644
					–		–		410644	–	
4	4 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	3	9377,67	4668	28133	14004	695	14198	45717
					4478	1438	13434	4314	–	3386	
5	5 5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623		31869		–	–	31869
					–		–		31869	–	
	Раздел 2 Постамент под КТП										
6	6 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	670,25	546,75	2681	2187	–	1146	4133
					123,5	274,5	494	1098	–	306	

7	7 1108-0101-0202	Подсыпка щебня в скважины НР = 93 %	м3 основания	0,12	5658,33	1750	679	210	364	180	928
					875	741,67	105	89	–	69	
8	8 1106-0101-0101	Замоноличивание скважин бетоном В7,5.Устройство НР = 91 %	м3	0,31	4096,77	1093,55	1270	339	537	428	1834
					1270,97	245,16	394	76	–	136	
9	9 2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3162	17095		5405		5405	–	5837
					–		–		–	432	
10	10 1109-0301-0201	Стойки с опорными пластинами.Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10504	25542,65	11443,26	2683	1202	246	1087	4072
					11757,43	3236,86	1235	340	–	302	
11	11 2106-0801-0301	Стоимость стоек с опорными пластинами	т	0,10504	553162		58104		58104	–	62752
					–		–		–	4648	
12	12 1109-0302-0301	Связи и опорная рама из уголков.Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04734	90283,06	21630,76	4274	1024	123	2349	7153
					66054,08	5851,29	3127	277	–	530	
13	13 2106-0801-0201	Стоимость связей и опорной рамы из уголков	т	0,04734	502325		23780		23780	–	25682
					–		–		–	1902	
14	14 1109-0304-0101	Стремянка с площадкой.Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0338	75650,89	25946,75	2557	877	408	1075	3923

					37633,14	8461,54	1272	286	–	291	
15	15 2106-0208-0501	Стоимость стремянки с площадкой	т	0,0338	582041		19673		19673	–	21247
					–		–		–	1574	
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,21	100,55	2,36	725	17	383	226	1027
					45,08	0,28	325	2	–	76	
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	14,42	79,47	1,73	1146	25	742	264	1523
					26,28	0,28	379	4	–	113	
18	18 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,1	225,7	31,86	4988	704	2650	1782	7312
					73,94	11,86	1634	262	–	542	
19	19 1106-0101-0101	Отмостка из бетона В7,5.Устройство НР = 91 %	м3	3,32	4101,2	1096,39	13616	3640	5754	4578	19650
					1271,69	243,67	4222	809	–	1456	
20	20 2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,3864	17095		57891		57891	–	62522
					–		–		–	4331	

	Раздел 3 Монтаж										
21	21 1308-0301-0938	Дизель-генератор.Монтаж НР = 72 %	шт.	1	91559	45246	91559	45246	3037	44826	147296
					43276	18983	43276	18983	–	10911	
	Раздел 4 Площадка под дизель-генератор										
22	23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,68	8812,31	1732,84	23617	4644	10012	10285	36614
					3343,66	739,18	8961	1981	–	2712	
23	24 1106-0101-0115	Монолитная площадка из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	2,124	3999,53	1684,56	8495	3578	640	4651	14198
					2013,65	392,66	4277	834	–	1052	
24	25 2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,15586	18767		40459		40459	–	43696
					–		–		–	3237	
25	26 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101	297042		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	
	Раздел 5 Заземление										

26	27 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1387,4	156,35	27748	3127	6393	13782	44852
					911,4	45,7	18228	914	–	3322	
27	28 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,158	242535		38321		38321	–	41387
					–		–		–	3066	
28	29 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	227	263,27	23,12	59763	5249	13136	30966	97987
					182,28	7,18	41378	1630	–	7258	
29	30 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28602	281171		80421		80421	–	86855
					–		–		–	6434	

Раздел 6 Строительные работы

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	19 246
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	2090 011
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050)	2194 587
коэффициент 0,9	1975128,11
НДС (12 %)	237 015,37
Итого	2212 143,48

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор

"Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор

Пк "Актюбгражданпроект "

ГИП Макишева Г.Н.

Заказчик: ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 48

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-3-7)

на технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Монтаж											
1	1 1307-0401-0102		Насосная станция.Монтаж НР = 61 %	шт.	1	39484	1478	39484	1478	1550	22437	66875	
						36456	326	36456	326	–	4954		
2	3 5877-7777-0201(пл)(об)		Установка обеззараживания воды ОДВ-10	комплект	2	814253,39		1628507		–	–	1628507	

					–		–		1628507	–	
3	4 1307-0401-0101	Дренажный насос.Монтаж НР = 61 %	шт.	1	37483	901	37483	901	1428	21504	63706
					35154	98	35154	98	–	4719	
4	5 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Дренажный насос Unilift KP-250	шт	1	124494,64		124495		124495	–	134455
					–		–		–	9960	
5	6 1308-0304-0304	Шкаф коммутационный II подъема.Монтаж НР = 72 %	шт.	1	4222	1334	4222	1334	96	2388	7139
					2792	524	2792	524	–	529	
6	7 5877-7777-0301(пл)(об)	Шкаф коммутационный II подъема	комплект	1	4050783		4050783		–	–	4050783
					–		–		4050783	–	
7	8 5877-7777-0401(пл)(об)	Центральный диспетчерский пункт с монтажным комплектом	комплект	1	3038087,25		3038087		–	–	3038087
					–		–		3038087	–	
8	9 1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	10057,67	3524,17	120692	42290	6310	53266	187875
					6007,67	1269,17	72092	15230	–	13917	

9	10 2304-1001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ	шт.	1	77158		77158		77158	–	83331
					–		–		–	6173	
10	11 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11	57296		630256		630256	–	680676
					–		–		–	50420	
11	12 1312-1101-0105	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4372	–	4372	–	71	2624	7556
					4301	–	4301	–	–	560	
12	13 2304-1001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ	шт.	1	6587		6587		6587	–	7114
					–		–		–	527	

13	14 1312-1101-0907	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	9429	118	9429	118	37	5657	16293
					9274	–	9274	–	–	1207	
14	15 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3927		3927		3927	–	4241
					–		–		–	314	
15	16 1312-1101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6989	102	6989	102	436	3935	11798
					6451	–	6451	–	–	874	
16	17 2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776		12776		12776	–	13798
					–		–		–	1022	

17	18 1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6699	94	6699	94	154	3935	11485
					6451	–	6451	–	–	851	
18	19 2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1271		1271		1271	–	1373
					–		–		–	102	
19	20 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2514	–	2514	–	2198	310	3050
					316	–	316	–	–	226	
20	21 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2691	484	2691	484	58	2230	5315
					2149	127	2149	127	–	394	
21	22 2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915		42915		42915	–	46348
					–		–		–	3433	

22	23 1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	25	3047,44	326,12	76186	8153	833	43652	129425
					2688	174,44	67200	4361	–	9587	
23	24 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	25	2866		71650		71650	–	77382
					–		–		–	5732	
24	25 1312-0101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	10	2146,5	1036	21465	10360	165	8396	32250
					1094	282,4	10940	2824	–	2389	
25	26 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	382		3820		3820	–	4126
					–		–		–	306	

26	27 2302-0101-2306	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	225	225	225	–	243
					–	–	–	18	
27	28 2302-0101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	62	62	62	–	67
					–	–	–	5	
28	29 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	1679	28543	28543	–	30826
					–	–	–	2283	

29	30 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	480	480	480	–	518
					–	–	–	38	
30	31 2302-0101-3120	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х 17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	8	32964	263712	263712	–	284809
					–	–	–	21097	
31	32 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014	3014	3014	–	3255
					–	–	–	241	

32	33 2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513	513	513	–	554
					–	–	–	41	
33	34 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	918	1836	1836	–	1983
					–	–	–	147	
34	35 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1345	2690	2690	–	2905
					–	–	–	215	
35	36 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1873	9365	9365	–	10114
					–	–	–	749	
36	37 2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	751	751	751	–	811

Временные здания и сооружения (2 %)	219 747
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	231 987
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 782**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11667 890**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**12251 705**
Договорной коэфицент К=0,9	11026534,32
НДС (12 %)	1323 184,12
Итого	**12349 718,44**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 49

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-3-7)

на Корректирующея смета № технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5877-7777-0101(пл)(об)	Насосная станция повышения давлентя с частотным преобразователем из 4-х насосов Speroni RX 10-4	комплект	1	2254876,05		2254876		–	–	2254876	

–	–	2254876	–

Итого	**2254 876**
в том числе	
- оборудование, тенге	2254 876
Всего	**2254 876**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2254 876**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**2367 701**
Договорной коэфицент К=0,9	2130930,88
НДС (12 %)	255 711,71
Итого	**2386 642,59**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану № 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 50

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-4-1)

на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42	162,6	154,02	6829	6469	–	1409	8897
					8,57	38,02	360	1597	–	659	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2007	–	6021	–	–	4335	11184
					2007	–	6021	–	–	828	
3	3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв НР = 72 %	м3 грунта	45	50,24	50,24	2261	2261	–	598	3088
					–	18,47	–	831	–	229	

4	4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования НР = 72 %	м3 грунта	45	50,24	50,24	2261	2261	–	598	3088
					–	18,47	–	831	–	229	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,9	35,23	35,23	983	983	–	260	1342
					–	12,94	–	361	–	99	
6	6 1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,1	794,84	–	2464	–	–	1774	4577
					794,84	–	2464	–	–	339	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27,9	161,4	76,31	4503	2129	–	2418	7475
					85,09	35,27	2374	984	–	554	

8	8 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка камеры) НР = 72 %	м3 грунта	14	50,29	50,29	704	704	–	186	961
					–	18,5	–	259	–	71	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (уплотнение обсыпки) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	161,43	76,36	2260	1069	–	1213	3751
					85,07	35,29	1191	494	–	278	
	Раздел 2 Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм										
10	10 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	225,67	31,83	1354	191	719	484	1985
					74	11,83	444	71	–	147	
11	11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6	672,5	29,17	4035	175	1771	2045	6556
					348,17	14,33	2089	86	–	486	
12	12 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	6	-82,5	-5	-495	-30	-439	-38	-576

					-4,33	-2,33	-26	-14	–	-43	
13	13 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6	707,33	43,33	4244	260	1683	2193	6952
					383,5	5,33	2301	32	–	515	
14	14 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6	264,17	22,5	1585	135	674	746	2517
					129,33	3	776	18	–	186	
15	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	4100	1095	2460	657	1040	827	3550
					1271,67	243,33	763	146	–	263	
16	16 2102-0101-2404	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	17321		10600		10600	–	11448
					–		–		–	848	
17	17 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство из бетона В20 НР = 91 %	м3	4	4388	834	17552	3336	2706	11535	31414
					2877,5	291,5	11510	1166	–	2327	

18	18 2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	20156		81833		81833	–	88380
					–		–		–	6547	
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6	672,5	29,17	4035	175	1771	2045	6566
					348,17	14,33	2089	86	–	486	
20	20 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	13850	7475	554	299	16	408	1039
					5975	2675	239	107	–	77	
21	21 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	8431,85	4394,27	13238	6899	526	9912	25002
					3702,55	1647,77	5813	2587	–	1852	
22	22 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19223		19223		19223	–	20761
					–		–		–	1538	

23	23 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23813		47626		47626	–	51436
					–		–		–	3810	
24	24 2104-0301-0201	Кольцо опорное КО-6	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
					–		–		–	905	
25	25 СТТЕ-ХН.Ч-АСТЬСТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,61	270		435		435	–	470
					3610,56		5813		–	35	
26	26 СТТЕ-ХН.Ч-АСТЬСТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.6)	тенге	1	288,35		288		288	–	311
					5813		5813		–	23	
27	27 СТТЕ-ХН.Ч-АСТЬСТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.9)	тенге	2	357,19		714		714	–	771
					2906,5		5813		–	57	
28	28 СТТЕ-ХН.Ч-АСТЬСТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КО6)	тенге	2	84,81		170		170	–	184
					2906,5		5813		–	14	
29	29 1106-0801-0102	Плита перекрытия ПМ-1 из бетона В20.Устройство НР = 91 %	м3	0,8	28072,5	1828,75	22458	1463	6680	13335	38656
					17893,75	423,75	14315	339	–	2863	

30	30 2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	20156		16367		16367	–	17676
					–		–		–	1309	
31	31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	222146		21526		21526	–	23248
					–		–		–	1722	
32	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	230016		3278		3278	–	3540
					–		–		–	262	
33	33 1108-0201-0109	Горловина из керамического кирпича Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,3	30760	2170,77	39988	2822	28905	8268	52116
					6354,62	483,85	8261	629	–	3860	
34	34 1110-0201-0101	Деревянная крышка люка. Установка НР = 90 %	м2	0,3	3640	126,67	1092	38	991	71	1256
					210	53,33	63	16	–	93	
35	35 1110-0116-0103	Антисептирование деревянной крышки НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,6	68,33	3,33	41	2	11	25	71
					46,67	–	28	–	–	5	

36	36 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1802	192	1802	192	107	1581	3654
					1503	94	1503	94	–	271	
37	37 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	–	19509
					–		–		–	1445	
38	38 1122-0801-0105	Сальник диаметром 100мм и диаметром 250мм.Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0323	1375665,63	514551,08	44434	16620	11593	20883	70542
					502198,14	150866,87	16221	4873	–	5225	
39	39 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,42	876,13	19,81	20519	464	13481	6172	28826
					280,7	2,69	6574	63	–	2135	
40	40 1106-0101-0113	Фундамент под раму из бетона В12,5.Устройство НР = 91 %	м3	0,23	8308,7	1156,52	1911	266	377	1209	3370
					5513,04	265,22	1268	61	–	250	
41	41 2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2346	17282		4054		4054	–	4378
					–		–		–	324	
42	42 1110-0102-0401	Деревянный каркас.Устройство НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,003	92333,33	1000	277	3	201	67	372

					24333,33	333,33	73	1	–	28	
43	43 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2	2188,5	79	4377	158	3246	941	5743
					486,5	25	973	50	–	425	
	Раздел 3 Металлоконструкции										
44	44 1109-0302-0301	Металлическая рама РМ-1 из уголков.Установка НР = 69 %	т конструкций	0,098	90316,33	21642,86	8851	2121	257	4862	14810
					66051,02	5846,94	6473	573	–	1097	
45	45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0423	255067		10789		10789	–	11652
					–		–		–	863	

46	46 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0547	255042		13951		13951	–	15067
					–		–		–	1116	
47	47 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	250617		251		251	–	271
					–		–		–	20	
48	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	8,14	79,48	1,72	647	14	419	149	860
					26,29	0,25	214	2	–	64	

Итого **630 975**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 691

- материалы, изделия и конструкции, тенге	337 212
- накладные расходы, тенге	100 511
в т.ч. зарплата, тенге	9 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 736
Всего	**630 975**
Временные здания и сооружения (2 %)	12 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 138**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**670 055**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**703 582**
Договорной коэфицент К=0,9	633223,92
НДС (12 %)	75 986,87
Итого	**709 210,79**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шепекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану № 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 51

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 6-4-2)

на вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Сантехнические работы

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Озеленение I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 52

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

на Корректирующея смета № озеленение I подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Покрытие II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 53

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

на Корректирующея смета № покрытие II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	55,3	3087,69	1042,66	170749	57659	105159	22426	208629	
					143,42	232,08	7931	12834	–	15454		
2	2 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	553	432,15	38,1	238981	21069	477	244106	521734	
					393,19	15,53	217435	8589	–	38647		
3	3 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	553	2757		1524621		1524621	–	1646591	Казахстан
					–		–		–	121970		
4	4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	9,73064	1911,08	31,65	18596	308	10783	8234	28976	
					771,28	12,23	7505	119	–	2146		
5	5 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,40868	44313		18110		18110	–	19559	Казахстан
					–		–		–	1449		

Итого **2425 489**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 232 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 036

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1659 150
- накладные расходы, тенге	274 766
в т.ч. зарплата, тенге	24 729
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 666
Всего	**2425 489**
Временные здания и сооружения (2 %)	48 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	51 212
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 504**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2575 715**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**2704 593**
Договорной коэфицент К=0,9	2434134,13
НДС (12 %)	292 096,10
Итого	**2726 230,23**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Озеленение II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 55

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

на Корректирующея смета № Озеленение II подьема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	2501-0203-0700	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый)	шт.	59	1350		79650		79650	–	86022	

–	–	–	6372

Итого	**86 022**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 372
Всего	**86 022**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 720
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 816
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 791**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**91 349**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**95 920**
Договорной коэфицент К=0,9	86327,76
НДС (12 %)	10 359,33
Итого	**96 687,09**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Озеленение II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 54

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-7-1)

на озеленение II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1	1 1147-0104-0102	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% НР = 88 %	яма	59	1159,59	82,25	68416	4853	10986	47803	125517
					891,14	29,58	52577	1745	–	9298	
2	2 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	59	1373,81	154,14	81055	9094	6859	59174	151447
					1103,42	36,29	65102	2141	–	11218	

Итого	**276 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 845
- накладные расходы, тенге	106 977
в т.ч. зарплата, тенге	9 628
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 516
Всего	**276 964**
Временные здания и сооружения (2 %)	5 539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 767**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**294 118**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**308 834**
Договорной коэфицент К=0,9	277951,04
НДС (12 %)	33 354,12
Итого	**311 305,16**

Принял (Заказчик)

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор

"Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Шепекбаев Д.А.

Авторский надзор

Пк "Актюбгражданпроект "

ГИП_____ Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Малые архитектурные формы площадки II подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 56

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-9-1)

на малые архитектурные формы площадки II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1	1 8601-0307-0101	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	176817	338	176817	338	172031	4044	195330
					4448	87	4448	87	–	14469	
2	2 2977-7777-0101(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Контейнер для мусора	шт	1	45535,71		45536		45536	–	49179
					–		–		–	3643	
3	3 2977-7777-0201(пл)СТПРАЙСЛИСТ	Щит пожарный закрытый ЩП №3 СБ-Р(540х1300х300)(000.003.000 решетка,почтовый замок)	шт	1	13739,95		13740		13740	–	14839
					–		–		–	1099	
4	4 2308-0305-0106	Огнетушитель порошковый ОП-10(з) АВСЕ-Ярпожинвест	шт.	1	8834		8834		8834	–	9541
					–		–		–	707	
5	5 2308-0305-0104	Огнетушитель порошковый ОП-5(з) АВСЕ-Ярпожинвест	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
					–		–		–	869	
6	6 2308-0305-0409	Огнетушитель ОВП-10(з) зимний	шт.	2	16456		32912		32912	–	35545
					–		–		–	2633	

7	7 2977-7777-0301(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Лом пожарный легкий (труба)ЛПЛТ	шт	1	1020	1020	1020	–	1102
					–	–	–	82	
8	8 2977-7777-0401(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Ведро пожарное конусное металлическое	шт	1	781,39	781	781	–	843
					–	–	–	62	
9	9 2977-7777-0501(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Лопата совковая	шт	1	1114,71	1115	1115	–	1204
					–	–	–	89	
10	10 2977-7777-0601(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Лопата штыковая	шт	1	1114,71	1115	1115	–	1204
					–	–	–	89	
11	11 2977-7777-0701(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Ящик для песка 0,5м3(разборный)	шт	1	21103,07	21103	21103	–	22791
					–	–	–	1688	
12	12 2977-7777-0801(пл)СТПРАЙ СЛИСТ	Противопожарное полотно ПП-600(1,5х2,0мм)	шт	1	1989,91	1990	1990	–	2149
					–	–	–	159	

Итого	**345 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87
- материалы, изделия и конструкции, тенге	311 043

- накладные расходы, тенге	4 044
в т.ч. зарплата, тенге	364
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 589
Всего	**345 462**
Временные здания и сооружения (2 %)	6 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 294
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 193**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**366 858**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**385 214**
Договорной коэфицент К=0,9	346692,70
НДС (12 %)	41 603,12
Итого	**388 295,82**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсуттан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект "
ГИП _____ **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Лестница на обвалование резервуара(1шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт № 57

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-10-1)

на лестница на обвалование резервуара(1шт)

Основание:

Составлен в текущих ценах о 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	1672	–	1672	–	–	1204	3106
					1672	–	1672	–	–	230	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	872,5	–	349	–	–	251	648
					872,5	–	349	–	–	48	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,4	162,5	77,5	65	31	–	35	108
					85	35	34	14	–	8	
4	4 1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	0,6	873,33	–	524	–	–	377	973
					873,33	–	524	–	–	72	
5	5 1106-0101-0119	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,6	5795	1341,67	3477	805	731	1933	5843
					3235	305	1941	183	–	433	
6	6 2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	18438		11229		11229	–	12127
					–		–		--	898	

7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0068	727794,12	1323,53	4949	9	4453	447	5828
					71617,65	588,24	487	4	–	432	
8	8 1109-0304-0101	Металлические коссуры.Укладка НР = 69 %	т конструкций	0,2404	75632,28	25948,42	18182	6238	2898	7644	27892
					37628,95	8452,58	9046	2032	–	2066	
9	9 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-	т	0,2404	301902		72577		72577	–	78383
					–		–		–	5806	
10	10 1109-0304-0201	Металлические площадки со ступенями и ограждением.Укладка НР = 69 %	т конструкций	0,4444	79225,92	23883,89	35208	10614	4540	16409	55746
					45126,01	8386,59	20054	3727	–	4129	
11	11 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1152	250617		28871		28871	–	31181
					–		–		–	2310	

12	12 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2382	252964		60256		60256	–	65076
					–		–		–	4820	
13	13 2301-0301-0110	Труба стальная диаметром 32х3мм	м	32	1139		36448		36448	–	39354
					–		–		–	2916	
14	14 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0066	76666,67	6515,15	506	43	55	492	1078
					61818,18	1363,64	408	9	–	80	
15	15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034	255067		867		867	–	936
					–		–		–	69	
16	16 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	223897		716		716	–	773
					–		–		–	57	

17	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,041	100,6	2,43	2821	68	1491	876	3993
					45,01	0,29	1262	8	–	296	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	56,082	79,49	1,71	4458	96	2887	1029	5926
					26,3	0,29	1475	16	–	439	
19	19 1106-0301-0410	Арматурные сетки на откос.Укладка НР = 91 %	т	0,035	15228,57	1400	533	49	–	460	1072
					13828,57	600	484	21	–	79	
20	20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	262953		9203		9203	–	9939
					–		–		–	736	
21	21 1107-0107-0103	Крепление сетки анкерами диаметром 8АI НР = 118 %	т стальных элементов	0,008	76750	6500	614	52	67	597	1308
					61875	1375	495	11	–	97	
22	22 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	262953		2104		2104	–	2272

					–		–		–	168	
23	23 1127-0403-0501	Наброс щебня на откос толщиной 100мм НР = 108 %	м2 основания	13,2	608,64	223,56	8034	2951	4541	1436	10228
					41,06	59,7	542	788	–	758	
24	24 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 до толщины 10см НР = 108 %	м2 основания	26,4	-41,59	-12,95	-1098	-342	-739	-122	-1318
					-0,64	-3,64	-17	-96	–	-98	

Итого	**362 482**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	243 195
- накладные расходы, тенге	33 068
в т.ч. зарплата, тенге	2 976
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 849
Всего	**362 482**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 250

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 653
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 548**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**384 933**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**404 194**
Договорной коэфицент К=0,9	363774,16
НДС (12 %)	43 652,90
Итого	**407 427,06**

Принял (Заказчик)
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аисултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП **Макишева Г.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Лестница на обвалование водонапорной башни(1шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.06.2021г.

Акт **№ 58**

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

(Локальная смета 7-11-1)

на лестница на обвалование резервуара(1шт)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	1672	–	1672	–	–	1204	3106
					1672	–	1672	–	–	230	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	872,5	–	349	–	–	251	648
					872,5	–	349	–	–	48	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,4	162,5	77,5	65	31	–	35	108
					85	35	34	14	–	8	
4	4 1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	0,6	873,33	–	524	–	–	377	973
					873,33	–	524	–	–	72	
5	5 1106-0101-0119	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,6	5795	1341,67	3477	805	731	1933	5843
					3235	305	1941	183	–	433	
6	6 2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	18438		11229		11229	–	12127
					–		–		–	898	

7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0068	727794,12	1323,53	4949	9	4453	447	5828
					71617,65	588,24	487	4	–	432	
8	8 1109-0304-0101	Металлические косоуры.Укладка НР = 69 %	т конструкций	0,252	75626,98	25944,44	19058	6538	3038	8013	29237
					37626,98	8456,35	9482	2131	–	2166	
9	9 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-	т	0,252	301902		76079		76079	–	82165
					–		–		–	6086	
10	10 1109-0304-0201	Металлические площадки со ступенями и ограждением.Укладка НР = 69 %	т конструкций	0,4633	79227,28	23883,01	36706	11065	4734	17107	58118
					45126,27	8387,65	20907	3886	–	4305	
11	11 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1224	250617		30676		30676	–	33130
					–		–		–	2454	

12	12 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2499	252964		63216		63216	–	68273
					–		–		–	5057	
13	13 2301-0301-0110	Труба стальная диаметром 32х3мм	м	32	1139		36448		36448	–	39364
					–		–		–	2916	
14	14 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0066	76666,67	6515,15	506	43	55	492	1078
					61818,18	1363,64	408	9	–	80	
15	15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034	255067		867		867	–	936
					–		–		–	69	
16	16 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	223897		716		716	–	773
					–		–		–	57	

17	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,15	100,58	2,4	2932	70	1550	911	4150
					45,01	0,27	1312	8	–	307	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	58,3	79,5	1,72	4635	100	3001	1070	6161
					26,31	0,27	1534	16	–	456	
19	19 1106-0301-0410	Арматурные сетки на откос.Укладка НР = 91 %	т	0,035	15228,57	1400	533	49	–	460	1072
					13828,57	600	484	21	–	79	
20	20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	262953		9203		9203	–	9939
					–		–		–	736	
21	21 1107-0107-0103	Крепление сетки анкерами диаметром 8АI НР = 118 %	т стальных элементов	0,008	76750	6500	614	52	67	597	1308
					61875	1375	495	11	–	97	
22	22 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	230016		1840		1840	–	1987

					–		–		–	147	
23	23 1127-0403-0501	Наброс щебня на откос толщиной 100мм НР = 108 %	м2 основания	13,5	608,74	223,63	8218	3019	4645	1468	10461
					41,04	59,63	554	805	–	775	
24	24 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 до толщины 10см НР = 108 %	м2 основания	27	-41,56	-12,96	-1122	-350	-755	-125	-1347
					-0,63	-3,67	-17	-99	–	-100	

Итого	**375 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 793
- накладные расходы, тенге	34 240
в т.ч. зарплата, тенге	3 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 808
Всего	**375 434**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 509

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7 927
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 817**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**398 687**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050036)	**418 636**
Договорной коэфицент К=0,9	376772,13
НДС (12 %)	45 212,66
Итого	**421 984,79**

Принял (Заказчик)

пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор:
"Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Муканов К.Ж

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор
Пк "Актюбгражданпроект"
ГИП _____ **Макишева Г.Н.**