Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
Объект: «Строительство инженерной инфрастуктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Гравийные дороги. Район Титова 1, 2.
Договор: №65 от 03.06.2020г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№65	03.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 301 860,16		-	-	-	-	-	6 460 913,59	
За отчетный период:	**60 301 860,16**	**53 840 946,58**	-	-	-	-	-	**6 460 913,59**	**60 301 860,16**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Методист _____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Шайжан М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Димаш-Сервис"
Авторский надзор _____ **Бойданов М.**
(должность, фамилия,имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

Технадзор _____ **Муратбаев П.М. (KZ53VJE00030380; KZ93VJE00028302; KZ23VJE00028301)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
Объект: «Строительство инженерной инфрастуктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда.
Гравийные дороги. Район Титова 1, 2
Договор: №65 от 03.06.2020г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Июль 2020 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства											
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**2,654**	**14068,00**	**--**	**37336**	**--**	**--**	**--**	**37336**
					--	--	--	--		--	

2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.4)	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	2,654	9257,00	--	24568	--	--	--	24568
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								61904
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Прочие затраты		Тенге				61904				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ. РАЙОН 1.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	23,94	2704,04	1183,49	64734,80	28332,83	--	51898,19	125963,63
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	36401,97	11651,91		9330,64	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки									
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	37,11	981,00		36401,97				

1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,3							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,325584		10119,00		3294,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,325584		1762,00		573,68			
1.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	8,9775		2685,00		24104,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,9775		1234,00		11078,23			
1.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	17,955		52,00		933,66			
2	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**90**	**701,04**	**--**	**63093,42**	**--**	**--**	**68140,89**	**141733,06**
		НР - 108%; СП - 8%			**701,04**	**--**	**63093,42**	**--**		**10498,75**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	69,03	914,00		63093,42				
3	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**36,387**	**92,00**	**--**	**3347,60**	**--**		**--**	**3615,41**
		СП - 8%			--	--	--	--		**267,81**	
4	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**36,387**	**112,00**	**--**	**4075,34**	**--**		**--**	**4401,37**
		СП - 8%			--	--	--	--		**326,03**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**135251,17**	**28332,83**	**--**	**120039,09**	**275713,47**
							99495,39	**11651,91**	**--**	**20423,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135251,17**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111147,30**			
	Транспортные расходы		Тенге				**7422,95**				

		Накладные расходы	Тенге				120039,09				
		Сметная прибыль	Тенге				20423,22				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				275713,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,44
		Сметная заработная плата	Тенге					111147,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275713,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,44
		Сметная заработная плата	Тенге					111147,30			

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 поверхности за проход бульдозера**	**36548**	**1,07**	**1,07**	**39088,09**	**39088,09**	**--**	**10664,24**	**53732,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,41**	**--**	**14811,44**		**3980,19**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,41							
20.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,40604		4650,00		39088,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,40604		1762,00		14811,44			
21	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2413**	**31,67**	**31,67**	**76411,26**	**76411,26**	**--**	**20846,96**	**105038,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,00**	**--**	**28954,12**		**7780,66**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,43							
21.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,43253		4650,00		76411,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,43253		1762,00		28954,12			

22	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2413**	**100,25**	**100,25**	**241912,90**	**241912,90**	**--**	**66000,08**	**332546,02**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**37,99**	**--**	**91666,78**		**24633,04**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	52,02							
22.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	52,02428		4650,00		241912,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,02428		1762,00		91666,78			
23	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3633**	**199,14**	**190,55**	**723485,87**	**692273,60**	**325,37**	**153732,45**	**947395,78**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,50**	**50,27**	**30886,89**	**182630,40**		**70177,47**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	35,75	864,00		30886,89				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	103,65							
23.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25,90329		4650,00		120450,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,90329		1762,00		45641,60			
23.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	77,7462		7355,00		571823,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	77,7462		1762,00		136988,80			

23.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,14532	2239,00				325,37		
24	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6794**	**339,00**	**--**	**2303166,00**	**--**		**--**	**2487419,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184253,28**	
25	**1101-0105-0307 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3633**	**228,66**	**224,64**	**830731,73**	**816104,40**	**--**	**178759,05**	**1090250,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,03**	**64,31**	**14627,33**	**233649,13**		**80759,26**	
		Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	16,93	864,00		14627,33				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	132,6							
25.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,8546		4650,00		273673,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,8546		1762,00		103701,81			
25.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	73,7499		7355,00		542430,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	73,7499		1762,00		129947,32			

26	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3362**	**73,53**	**73,53**	**247207,69**	**247207,69**	**--**	**65880,09**	**338134,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,22**	**--**	**91500,12**		**25047,02**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
26.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	52,68							
26.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	48,0766		4650,00		223556,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,0766		1762,00		84710,97			
26.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,60594		740,00		3408,40			
26.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,60594		4395,00		20243,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,60594		1474,00		6789,16			
27	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3362**	**35,17**	**35,17**	**118257,51**	**118257,51**	**--**	**24440,96**	**154114,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,10**	**--**	**33945,78**		**11415,88**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	23,03							
27.2	3201-0102-	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном	маш.-ч	23,0297		740,00		17041,98			
27.3	3304-0101-	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	23,0297		4395,00		101215,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,0297		1474,00		33945,78			
28	**1101-0201-**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**уплотне**	**3362**	**79,42**	**67,70**	**267004,66**	**227600,00**	**9749,80**	**57793,75**	**350782,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,82**	**15,05**	**29654,86**	**50614,24**		**25983,87**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	41,02	723,00		29654,86				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,02							
28.3	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	41,0164		5549,00		227600,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,0164		1234,00		50614,24			

28.4	2113-0703-	Вода техническая	м3	336,2	29,00				9749,80		
29	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 площади**	**31694**	**44,80**	**21,39**	**1419953,32**	**678057,00**	**--**	**634686,04**	**2219010,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**23,41**	**4,41**	**741896,32**	**139612,07**		**164371,15**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	884,26	839,00		741896,32				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,23							
29.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	45,63936		10119,00		461824,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	45,63936		1762,00		80416,55			
29.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,40984		4650,00		53055,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,40984		1762,00		20104,14			
29.5	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	22,1858		7355,00		163176,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,1858		1762,00		39091,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6267219,00**	**3136912,46**	**10075,17**	**1212803,63**	**8078424,48**
							817065,40	**867384,08**	**--**	**598401,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6267219,00**				
	Материалы		Тенге				**10075,17**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1684449,48**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2303166,00**				

		Накладные расходы	Тенге				1212803,63				
		Сметная прибыль	Тенге				598401,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8078424,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487,04
		Сметная заработная плата	Тенге					1684449,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8078424,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487,04
		Сметная заработная плата	Тенге					1684449,48			
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		Основная дорога, Тип 1									
30	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3745**	**31,67**	**31,67**	**118591,04**	**118591,04**	**--**	**32354,70**	**163021,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,00**	**--**	**44937,08**		**12075,66**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
30.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,5							
30.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25,50345		4650,00		118591,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,50345		1762,00		44937,08			
31	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 поверхности за проход бульдозера**	**14979**	**1,07**	**1,07**	**16020,04**	**16020,04**	**--**	**4370,68**	**22021,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,41**	**--**	**6070,39**		**1631,26**	
		Состав работ:									
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,45							
31.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,44517		4650,00		16020,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,44517		1762,00		6070,39			

32	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3745**	**73,53**	**73,53**	**275369,66**	**275369,66**	--	**73385,17**	**376655,22**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**27,22**	--	**101923,85**		**27900,39**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	58,68							
32.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	53,5535		4650,00		249023,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	53,5535		1762,00		94361,27			
32.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	5,13065		740,00		3796,68			
32.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,13065		4395,00		22549,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,13065		1474,00		7562,58			
33	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3745**	**35,17**	**35,17**	**131729,44**	**131729,44**	--	**27225,28**	**171671,10**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**10,10**	--	**37812,89**		**12716,38**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,65							
33.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	25,65325		740,00		18983,40			
33.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25,65325		4395,00		112746,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,65325		1474,00		37812,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**541710,18**	**541710,18**	--	**137335,83**	**733369,69**
							--	**190744,20**	--	**54323,68**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**541710,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190744,20**			
		Накладные расходы	Тенге				**137335,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54323,68**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				733369,69				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,29
Сметная заработная плата	Тенге					190744,20			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				733369,69				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,29
Сметная заработная плата	Тенге					190744,20			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9087507,64
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				916560,79				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3706955,48			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1069780,20			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10075,17		
- Перевозка грузов	Тенге				2310588,94				
- Накладные расходы	Тенге							1470178,54	
- Сметная прибыль	Тенге							673148,71	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2. Затраты на подготовительные работы по территории строительства											
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**4,5061**	**14068,00**	**--**	**63392**	**--**	**--**	**--**	**63392**
					--	--	--	--		--	

2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.4)**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**4,5061**	**9257,00**	**--**	**41713**	**--**	**--**	**--**	**41713**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**105105**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Прочие затраты		Тенге				**105105**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2.2. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ. РАЙОН 2.									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**20,7**	**2704,04**	**1183,49**	**55973,70**	**24498,31**	**--**	**44874,38**	**108915,92**
		НР - 108%; СП - 8%			**1520,55**	**486,71**	**31475,38**	**10074,96**		**8067,85**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	32,09	981,00		31475,38				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,04							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,28152		10119,00		2848,70			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28152		1762,00		496,04			
1.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,7625		2685,00		20842,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,7625		1234,00		9578,93			
1.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,525		52,00		807,30			
2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**26,91**	**92,00**	**--**	**2475,72**	**--**		**--**	**2673,78**
		СП - 8%			--	--	--	--		**198,06**	
3	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**26,91**	**112,00**	**--**	**3013,92**	**--**		**--**	**3255,03**
		СП - 8%			--	--	--	--		**241,11**	
4	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,6;0,7**	**Демонтаж дорожных знаков**	**шт**	**3**	**2529,24**	**545,88**	**7587,72**	**1637,64**	**--**	**6982,67**	**15736,02**
		НР - 108%; СП - 8%			**1983,36**	**171,78**	**5950,08**	**515,35**		**1165,63**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,76	1033,00		5950,08				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4359							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0456		4788,00		218,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0456		1762,00		80,35			

4.4	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,33		5951,00		1963,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33		1762,00		581,46			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0603		2609,00		157,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0603		1234,00		74,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**69051,06**	**26135,95**	--	**51857,04**	**130580,75**
							37425,46	**10590,32**	--	**9672,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69051,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48015,78**			
	Транспортные расходы		Тенге				**5489,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**51857,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9672,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130580,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48015,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**130580,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48015,78**			

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 поверхности за проход бульдозера**	**63085**	**1,07**	**1,07**	**67469,41**	**67469,41**	--	**18407,40**	**92746,95**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,41**	--	**25565,83**		**6870,14**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,51							
20.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,50955		4650,00		67469,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,50955		1762,00		25565,83			

21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3059	31,67	31,67	96867,82	96867,82	--	26428,04	133159,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	36705,61		9863,67	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,83							
21.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	20,83179		4650,00		96867,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,83179		1762,00		36705,61			
22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3059	100,25	100,25	306676,99	306676,99	--	83669,40	421574,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,99	--	116207,49		31227,71	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,95							
22.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	65,95204		4650,00		306676,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	65,95204		1762,00		116207,49			
23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14805	199,14	190,55	2948309,45	2821115,00	1325,94	626481,96	3860774,72
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	125868,56	744245,28		285983,31	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги									

		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	145,68	864,00		125868,56				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	422,39							
23.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	105,5597		4650,00		490852,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	105,55965		1762,00		185996,10			
23.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	316,827		7355,00		2330262,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	316,827		1762,00		558249,17			
23.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5922	2239,00				1325,94		
24	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**27683**	**339,00**	**--**	**9384537,00**	**--**		**--**	**10135299,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750762,96**	
25	**1101-0105-0307 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14805**	**228,66**	**224,64**	**3385351,87**	**3325743,38**	**--**	**728468,96**	**4442926,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,03**	**64,31**	**59608,48**	**952153,96**		**329105,67**	
		Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое									

		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	68,99	864,00		59608,48				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	540,38							
25.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	239,841		4650,00		1115260,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	239,841		1762,00		422599,84			
25.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	300,5415		7355,00		2210482,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	300,5415		1762,00		529554,12			
26	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13698**	**73,53**	**73,53**	**1007213,26**	**1007213,26**	**--**	**268419,24**	**1377683,09**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,22**	**--**	**372804,49**		**102050,60**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
26.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	214,65							
26.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	195,8814		4650,00		910848,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	195,8814		1762,00		345143,03			
26.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	18,76626		740,00		13887,03			
26.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18,76626		4395,00		82477,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,76626		1474,00		27661,47			
27	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13698**	**35,17**	**35,17**	**481823,73**	**481823,73**	**--**	**99581,28**	**627917,41**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,10**	**--**	**138307,34**		**46512,40**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									

27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	93,83							
27.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	93,8313		740,00		69435,16			
27.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	93,8313		4395,00		412388,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	93,8313		1474,00		138307,34			
28	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**13698**	**79,42**	**67,70**	**1087873,24**	**927324,46**	**39724,20**	**235472,57**	**1429213,47**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,82**	**15,05**	**120824,58**	**206220,65**		**105867,66**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	167,12	723,00		120824,58				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	167,12							
28.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	167,1156		5549,00		927324,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	167,1156		1234,00		206220,65			
28.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1369,8	29,00				39724,20		
29	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 площади**	**54074**	**44,80**	**21,39**	**2422621,19**	**1156851,59**	**--**	**1082855,21**	**3785914,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**23,41**	**4,41**	**1265769,60**	**238195,97**		**280438,11**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	1508,66	839,00		1265769,60				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	135,19							

29.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	77,86656		10119,00		787931,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	77,86656		1762,00		137200,88			
29.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,46664		4650,00		90519,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,46664		1762,00		34300,22			
29.5	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	37,8518		7355,00		278399,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,8518		1762,00		66694,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21188743,94**	**10191085,59**	**41050,14**	**3169784,00**	**26307210,23**
							1572071,22	**2830406,63**	**--**	**1948682,24**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21188743,94**				
	Материалы		Тенге				**41050,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4402477,85**			
	Транспортные расходы		Тенге				**9384537,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3169784,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1948682,24**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26307210,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3565,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4402477,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**26307210,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3565,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4402477,85**			

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

30	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7036**	**31,67**	**31,67**	**222805,49**	**222805,49**	**--**	**60787,09**	**306279,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,00**	**--**	**84426,51**		**22687,41**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
30.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,92							
30.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	47,91516		4650,00		222805,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,91516		1762,00		84426,51			

31	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 поверхности за проход бульдозера**	**28144**	**1,07**	**1,07**	**30100,01**	**30100,01**	**--**	**8212,06**	**41377,03**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,41**	--	**11405,64**		**3064,97**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,47							
31.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,47312		4650,00		30100,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,47312		1762,00		11405,64			
32	**1101-0201-**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на**	**уплотне**	**7036**	**73,53**	**73,53**	**517356,73**	**517356,73**	**--**	**137873,98**	**707649,16**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**27,22**	--	**191491,64**		**52418,46**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	110,25							
32.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	100,6148		4650,00		467858,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100,6148		1762,00		177283,28			
32.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	9,63932		740,00		7133,10			
32.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,63932		4395,00		42364,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,63932		1474,00		14208,36			
33	**1101-0201-**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на**	**уплотне**	**7036**	**35,17**	**35,17**	**247489,54**	**247489,54**	**--**	**51150,09**	**322530,80**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**10,10**	--	**71041,79**		**23891,17**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	48,2							
33.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	48,1966		740,00		35665,48			
33.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	48,1966		4395,00		211824,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,1966		1474,00		71041,79			

34	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3560**	**1146,56**	**1013,49**	**4081754,67**	**3608039,71**	**5162,00**	**1325057,26**	**5839356,88**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**213,02**	**468552,96**	**758351,91**		**432544,95**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	512,64	914,00		468552,96				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	483,09							
34.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	55,18		10119,00		558366,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,18		1762,00		97227,16			
34.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	152,724		4405,00		672749,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	152,724		1234,00		188461,42			
34.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	252,048		8921,00		2248520,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	252,048		1762,00		444108,58			
34.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	23,14		5549,00		128403,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,14		1234,00		28554,76			
34.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	178	29,00				5162,00		
35	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3916**	**2663,00**	**--**	**10428308,00**	**--**	**10428308,00**	**--**	**11262572,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**834264,64**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**15527814,44**	**4625791,48**	**10433470,00**	**1583080,47**	**18479766,51**
					468552,96	**1116717,49**	**--**	**1368871,59**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15527814,44**				
Материалы	Тенге				**5162,00**				
Всего заработная плата	Тенге					**1585270,45**			
Местные материалы	Тенге				**10428308,00**				
Накладные расходы	Тенге				**1583080,47**				
Сметная прибыль	Тенге				**1368871,59**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18479766,51**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1208,57**
Сметная заработная плата	Тенге					**1585270,45**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18479766,51**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1208,57**
Сметная заработная плата	Тенге					**1585270,45**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44917557,49**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2078049,64**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14843013,02**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3957714,43**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10474520,14**		
- Перевозка грузов	Тенге				**9390026,64**				
- Накладные расходы	Тенге							**4804721,57**	
- Сметная прибыль	Тенге							**3327226,48**	

Итого СМР	54 005 065
Итого прочие	167 010
Итого по Ф-2	**54 172 075**
сметная зарплата	8 022 105
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,3%	702 066
Итого СМР	54 707 131
Итого прочие	167 010
Итого по Ф-2	**54 874 141**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8x0,9=0,72%	393 891

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 453 221
Итого по Ф-2	**58 721 254**
Непредвиденнные работы и затраты 2%	**1 102 020**
Итого	**59 823 274**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9	**53 840 946,57**
НДС - 12 %	**6 460 913,59**
Всего по Ф-2	**60 301 860,16**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

методист_____ **Н.Қани**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"

Директор_____ **Шайжан М.М.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Димаш-Сервис"

Авторский надзор_____**Бойданов М.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

Технадзор _____ **Муратбаев П.М. (KZ53VJE00030380; KZ93VJE00028302; KZ23VJE00028301)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М П. (при наличий)