Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
Объект: «Строительство инженерной инфрастуктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Гравийные дороги. Район Титова 1, 2. Район ЦКЗ
Договор: №65 от 03.06.2020г.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№65	03.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	165 822 372,26		-	-	-	-	-	17 766 682,74	
За отчетный период:	**55 431 237,72**	**49 492 176,54**	-	-	-	-	-	**5 939 061,18**	**55 431 237,72**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Методист _____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Шайжан М.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Димаш-Сервис"
Авторский надзор _____ **Бойданов М.**
(должность, фамилия,имя, отчество,ИИН, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
Технадзор _____ **Толебай О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
Объект: «Строительство инженерной инфрастуктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Гравийные дороги. Район Титова 1, 2, Район ЦКЗ
Договор: №65 от 03.06.2020г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Август 2020 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ. РАЙОН 1.									
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		Основная дорога, Тип 1									
34	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1105,72**	**1146,56**	**1013,49**	**1267774,65**	**1120640,92**	**1603,29**	**411556,83**	**1813678,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**213,02**	**145530,44**	**235540,70**		**134346,52**	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									

		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	159,22	914,00		145530,44				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	150,05							
34.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	17,13866		10119,00		173426,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,13866		1762,00		30198,32			
34.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	47,435388		4405,00		208952,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,435388		1234,00		58535,27			
34.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	78,284976		8921,00		698380,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,284976		1762,00		137938,13			
34.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	7,18718		5549,00		39881,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,18718		1234,00		8868,98			
34.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	55,286	29,00				1603,29		
35	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1216,292**	**2663,00**	**--**	**3238985,60**	**--**	**3238985,60**	**--**	**3498104,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**259118,85**	
36	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**2621,325**	**1182,27**	**1048,63**	**3099117,05**	**2748787,45**	**5321,29**	**1001178,26**	**4428318,94**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**222,03**	**345008,31**	**582008,60**		**328023,63**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	377,47	914,00		345008,31				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	374,85							
36.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	40,630538		10119,00		411140,41			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,630538		1762,00		71591,01			
36.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	124,77507		4405,00		549634,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	124,77507		1234,00		153972,44			
36.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	185,58981		8921,00		1655646,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	185,58981		1762,00		327009,25			
36.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	23,854057		5549,00		132366,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,854057		1234,00		29435,91			
36.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	183,49275	29,00				5321,29		
37	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3198,0165**	**1387,00**	**--**	**4435648,89**	**--**	**4435648,89**	**--**	**4790500,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		**354851,91**	
		на съездах к подходу с а-б покрытием, Тип2									
38	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**109,9**	**31,67**	**31,67**	**3480,15**	**3480,15**	**--**	**949,47**	**4783,99**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,00**	--	**1318,71**		**354,37**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
38.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7484							
38.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,748419		4650,00		3480,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,748419		1762,00		1318,71			

39	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**440,3**	**1,07**	**1,07**	**470,90**	**470,90**	**--**	**128,47**	**647,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,41**	**--**	**178,44**		**47,95**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
39.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1013							
39.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,101269		4650,00		470,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101269		1762,00		178,44			
40	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**109,9**	**73,53**	**73,53**	**8080,94**	**8080,94**	**--**	**2153,55**	**11053,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,22**	**--**	**2991,04**		**818,76**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
40.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,72							
40.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,57157		4650,00		7307,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,57157		1762,00		2769,11			
40.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,150563		740,00		111,42			
40.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,150563		4395,00		661,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,150563		1474,00		221,93			

41	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**109,9**	**35,17**	**35,17**	**3865,70**	**3865,70**	**--**	**798,95**	**5037,82**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,10**	**--**	**1109,65**		**373,17**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
41.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7528							
41.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,752815		740,00		557,08			
41.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,752815		4395,00		3308,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,752815		1474,00		1109,65			
42	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**88,06**	**1146,56**	**1013,49**	**100966,10**	**89248,31**	**127,69**	**32776,56**	**144442,07**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**213,02**	**11590,10**	**18758,56**		**10699,41**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	12,68	914,00		11590,10				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,95							
42.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,36493		10119,00		13811,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,36493		1762,00		2405,01			
42.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,777774		4405,00		16641,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,777774		1234,00		4661,77			
42.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	6,234648		8921,00		55619,29			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,234648		1762,00		10985,45			
42.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,57239		5549,00		3176,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57239		1234,00		706,33			
42.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,403	29,00				127,69		
43	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**96,866**	**2663,00**	**--**	**257954,16**	**--**	**257954,16**	**--**	**278590,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20636,33**	
44	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**110,075**	**1182,27**	**1048,63**	**130138,50**	**115427,42**	**223,45**	**42041,60**	**185954,51**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**222,03**	**14487,63**	**24439,78**		**13774,41**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	15,85	914,00		14487,63				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,74							
44.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,706163		10119,00		17264,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,706163		1762,00		3006,26			
44.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,23957		4405,00		23080,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,23957		1234,00		6465,63			
44.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	7,79331		8921,00		69524,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,79331		1762,00		13731,81			
44.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,001683		5549,00		5558,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,001683		1234,00		1236,08			
44.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,70525	29,00				223,45		

45	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**134,2915**	**1387,00**	**--**	**186262,31**	**--**	**186262,31**	**--**	**201163,30**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14900,98**	
		Укрепление обочины									
51	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см**	**м2**	**3613,4**	**172,17**	**141,94**	**622102,71**	**512895,28**	**733,52**	**278051,91**	**972166,99**
		НР - 108%; СП - 8%			**30,02**	**41,23**	**108473,91**	**148981,57**		**72012,37**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	114,54	947,00		108473,91				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	103,02							
51.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	14,164528		10119,00		143330,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,164528		1762,00		24957,90			
51.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	29,557612		4405,00		130201,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,557612		1234,00		36474,09			
51.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	52,75564		3712,00		195828,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,75564		1474,00		77761,81			
51.6	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,25206		7776,00		25288,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,25206		1762,00		5730,13			
51.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,288194		5549,00		18246,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,288194		1234,00		4057,63			
51.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	25,2938	29,00				733,52		

52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	**289,072**	**1387,00**	**--**	**400942,86**	**--**	**400942,86**	**--**	**433018,29**
		СП - 8%			--	--	--	--		32075,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13755790,53**	**4602897,07**	**8527803,06**	**1769635,60**	**16767460,22**
							625090,40	**1015327,00**	--	**1242034,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13755790,53**				
	Материалы		Тенге				**8009,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1640417,43**			
	Местные материалы		Тенге				**8519793,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**1769635,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1242034,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16767460,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1338,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1640417,43**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16767460,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1338,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1640417,43**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16767460,22**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**625090,40**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4602897,07**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1015327,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8527803,06**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1769635,60**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1242034,09**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2.2. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ. РАЙОН 2.									
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		Основная дорога, Тип 1									
36	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**795,2**	**1182,27**	**1048,63**	**940142,06**	**833866,76**	**1614,26**	**303715,47**	**1343366,13**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**222,03**	**104661,04**	**176556,98**		**99508,60**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	114,51	914,00		104661,04				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	113,71							
36.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	12,3256		10119,00		124722,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3256		1762,00		21717,71			
36.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	37,85152		4405,00		166735,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,85152		1234,00		46708,78			
36.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	56,30016		8921,00		502253,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,30016		1762,00		99200,88			
36.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	7,23632		5549,00		40154,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,23632		1234,00		8929,62			
36.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	55,664	29,00				1614,26		

37	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**970,144**	**1387,00**	**--**	**1345589,73**	**--**	**1345589,73**	**--**	**1453236,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107647,18**	
		на съездах к подходу с а-б покрытием, Тип2									
		Укрепление обочины									
51	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см**	**м2**	**845,6**	**172,17**	**141,94**	**145583,12**	**120026,64**	**171,66**	**65069,10**	**227504,40**
		НР - 108%; СП - 8%			**30,02**	**41,23**	**25384,83**	**34864,34**		**16852,18**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	26,81	947,00		25384,83				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,11							
51.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,314752		10119,00		33541,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,314752		1762,00		5840,59			
51.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,917008		4405,00		30469,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,917008		1234,00		8535,59			
51.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	12,34576		3712,00		45827,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,34576		1474,00		18197,65			
51.6	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,76104		7776,00		5917,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76104		1762,00		1340,95			
51.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,769496		5549,00		4269,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,769496		1234,00		949,56			
51.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,9192	29,00				171,66		

52	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	--	**1387,00**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2431314,91**	**953893,40**	**1347375,64**	**368784,57**	**3024107,44**
							130045,87	**211421,33**	--	**224007,96**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2431314,91**				
		Материалы	Тенге				**1785,91**				
		Всего заработная плата	Тенге					**341467,20**			
		Местные материалы	Тенге				**1345589,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**368784,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224007,96**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3024107,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341467,20**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3024107,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341467,20**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3024107,44**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**130045,87**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**953893,40**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**211421,33**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1347375,64**		
		- Накладные расходы	Тенге							**368784,57**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**224007,96**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**2,8589**	**14068,00**	**--**	**40219**	**--**	**--**	**--**	**40219**
					--	--	--	--		--	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.4)**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**2,8589**	**9257,00**	**--**	**26465**	**--**	**--**	**--**	**26465**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66684**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**66684**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2.2. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ. РАЙОН ЦКЗ											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
16	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**28818**	**1,07**	**1,07**	**30820,85**	**30820,85**	**--**	**8408,72**	**42367,94**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,41**	--	**11678,78**		**3138,37**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,63							
16.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,62814		4650,00		30820,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,62814		1762,00		11678,78			
17	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**927,36**	**31,67**	**31,67**	**29366,25**	**29366,25**	**--**	**8011,87**	**40368,36**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,00**	--	**11127,60**		**2990,25**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,32							
17.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,315322		4650,00		29366,25			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,315322		1762,00		11127,60			
18	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**927,36**	**100,25**	**100,25**	**92971,55**	**92971,55**	**--**	**25365,04**	**127803,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**37,99**	**--**	**35229,22**		**9466,93**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,99							
18.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,993882		4650,00		92971,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,993882		1762,00		35229,22			
19	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**19257,84**	**199,14**	**190,55**	**3835060,56**	**3669610,30**	**1724,73**	**814906,41**	**5021964,33**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,50**	**50,27**	**163725,53**	**968088,92**		**371997,36**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	189,5	864,00		163725,53				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	549,43							
19.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	137,308399		4650,00		638484,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	137,308399		1762,00		241937,40			
19.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	412,117776		7355,00		3031126,24			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	412,117776		1762,00		726151,52			
19.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,770314	2239,00				1724,73		
20	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**36010,8**	**339,00**	**--**	**12207661,20**	**--**		**--**	**13184274,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**976612,90**	
21	**1101-0105-0307 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**19257,84**	**228,66**	**224,64**	**4403550,46**	**4326013,78**	**--**	**947567,63**	**5779207,54**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,03**	**64,31**	**77536,69**	**1238529,46**		**428089,45**	
		Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	89,74	864,00		77536,69				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	702,91							
21.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	311,977008		4650,00		1450693,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	311,977008		1762,00		549703,49			
21.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	390,934152		7355,00		2875320,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	390,934152		1762,00		688825,98			

22	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17819,28**	**73,53**	**73,53**	**1310250,77**	**1310250,77**	**--**	**349177,80**	**1792182,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,22**	**--**	**484969,17**		**132754,29**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	279,23							
22.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	254,815704		4650,00		1184893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	254,815704		1762,00		448985,27			
22.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	24,412414		740,00		18065,19			
22.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	24,412414		4395,00		107292,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,412414		1474,00		35983,90			
23	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17819,28**	**35,17**	**35,17**	**626788,72**	**626788,72**	**--**	**129542,03**	**816837,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,10**	**--**	**179919,49**		**60506,46**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	122,06							
23.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	122,062068		740,00		90325,93			
23.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	122,062068		4395,00		536462,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,062068		1474,00		179919,49			
24	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**17819,28**	**79,42**	**67,70**	**1415178,71**	**1206326,05**	**51675,91**	**306318,56**	**1859217,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,82**	**15,05**	**157176,74**	**268265,70**		**137719,78**	
		Состав работ:									

		1. Полив водой									
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	217,4	723,00		157176,74				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	217,4							
24.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	217,395216		5549,00		1206326,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	217,395216		1234,00		268265,70			
24.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1781,928	29,00				51675,91		
25	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**24701,04**	**44,80**	**21,39**	**1106655,00**	**528450,59**	**--**	**494649,00**	**1729408,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**23,41**	**4,41**	**578204,41**	**108808,08**		**128104,32**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	689,16	839,00		578204,41				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	61,75							
25.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	35,569498		10119,00		359927,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,569498		1762,00		62673,46			
25.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,892374		4650,00		41349,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,892374		1762,00		15668,36			
25.5	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	17,290728		7355,00		127173,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,290728		1762,00		30466,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25058304,07**	**11820598,85**	**53400,64**	**3083947,05**	**30393631,21**

					976643,38	3306616,42	--	2251380,09	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			25058304,07				
Материалы		Тенге			53400,64				
Всего заработная плата		Тенге				4283259,79			
Транспортные расходы		Тенге			12207661,20				
	Накладные расходы	Тенге			3083947,05				
	Сметная прибыль	Тенге			2251380,09				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			30393631,21				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3151,51
	Сметная заработная плата	Тенге				4283259,79			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30393631,21				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3151,51
	Сметная заработная плата	Тенге				4283259,79			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							30393631,21
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			976643,38				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11820598,85			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3306616,42			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					53400,64		
	- Перевозка грузов	Тенге			12207661,20				
	- Накладные расходы	Тенге						3083947,05	
	- Сметная прибыль	Тенге						2251380,09	

Итого СМР	50 185 198
Итого прочие	66 684
Итого по Ф-2	**50 251 882**
сметная зарплата	6 265 144
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,3%	652 408
Итого СМР	50 837 606
Итого прочие	66 684
Итого по Ф-2	**50 904 290**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	366 031
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	2 696 914

Итого по Ф-2	**53 967 235**
Непредвиденнные работы и затраты 2%	**1 024 073**
Итого	**54 991 307**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9	**49 492 176,54**
НДС - 12 %	**5 939 061,18**
Всего по Ф-2	**55 431 237,72**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
методист_____ Н.Қани
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Кызыл-Орда"
Директор_____ Шайжан М.М.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Димаш-Сервис"
Авторский надзор_____Бойданов М.
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

Технадзор _____Толебай О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)