Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №13 от 22 июня 2022г., доп.соглашение №1 от 29.09.2022г

Наименование объекта: Строительство моста в створе ул.Суворово в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

СПРАВКА от 04.10.2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	127 496 651	50 122 695
	Итого	127 496 651	50 122 695
	НДС 12%	15 299 598	6 014 723
	Итого	142 796 249	56 137 418
	Удержание аванса	39 913 995	16 841 225
	Удержание 5%	6 652 332	2 806 871
	Всего к оплате	96 229 922	36 489 322

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
директор ТОО "Сагер"
О.С.Байгунусов

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Идрышев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №13 от 22 июня 2022г., доп.соглашение №1 от 29.09.2022г
Наименование объекта: Строительство моста в створе ул.Суворово в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

Акт №3 от 04 октября 2022г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 01-01-01											
Подготовительные работы											
Раздел 2 2.Стройплощадка											
1	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	120	131,67	131,67	15 800	15 800	-	3 476,00	20 818,00
					-	40,23	-	4 828	-	1 542,00	
2	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =7**	м3 уплотненного грунта	840	10,58	10,58	8 887	8 887	-	2 232,00	12 009,00
					-	3,69	-	3 100	-	890,00	
3	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	120	117,58	99,01	14 110	11 881	384	3 593,00	19 119,00
					15,37	26,22	1 844	3 146	-	1 416,00	
4	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%**	м3 материала основания в плотном теле	48	12 204,91	1 428,93	585 836	68 589	506 239	31 945,00	667 203,00
					229,34	386,90	11 008	18 571	-	49 422,00	
5	1127-0302-0102	**Покрытия и основания из щебня. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	48	526,17	350,05	25 256	16 802	-	13 754,00	42 131,00
					176,12	89,18	8 454	4 281	-	3 121,00	
6	414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	1 т	76,8	381,00	-	29 261	-	-	-	31 602,00

					-	-	-	-	-	2 341,00	
7	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	384	74,00	-	28 416	-	-	-	30 689,00
					-	-	-	-	-	2 273,00	
8	1142-0101-0404	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	48	2 334,77	331,22	112 069	15 899	-	69 799,00	196 417,00
					2 003,55	134,89	96 170	6 475	-	14 549,00	

Итого по разделу 2 **1 019 988,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 476,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 137 858,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 40 401,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 506 623,00
- накладные расходы, тенге 124 799,00

в т.ч. зарплата, тенге 11 231,91

перевозка грузов, тенге 57 676,80

- сметная прибыль (8 %), тенге 75 554,00

Раздел 3 3.Временная объездная дорога

9	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	14	90,23	90,23	1 263	1 263	-	272,00	1 658,00
					-	27,03	-	378	-	123,00	
10	1101-0104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4**	м3 грунта	56	75,88	75,88	4 249	4 249	-	917,00	5 579,00
					-	22,73	-	1 273	-	413,00	
11	1101-0102-0320	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%**	м3 грунта	682	184,11	175,55	125 563	119 725	723	24 900,00	162 500,00
					7,50	43,21	5 115	29 469	-	12 037,00	
12	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	5460	74,00	-	404 040	-	-	-	436 363,00
					-	-	-	-	-	32 323,00	
13	1101-0102-0502	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	142,5	15,92	14,86	2 269	2 118	151	338,00	2 816,00
					-	3,29	-	469	-	209,00	
14	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	357,5	2,36	2,36	844	844	-	183,00	1 109,00
					-	0,71	-	254	-	82,00	
15	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	682,5	131,67	131,67	89 865	89 865	-	19 769,00	118 405,00
					-	40,23	-	27 457	-	8 771,00	
16	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый**	м3 уплотненного грунта	4777,5	10,58	10,58	50 546	50 546	-	12 693,00	68 298,00
					-	3,69	-	17 629	-	5 059,00	

		последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =7									
17	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	682,5	117,58	99,01	80 248	67 574	2 184	20 437,00	108 740,00
					15,37	26,22	10 490	17 895	-	8 055,00	
18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	45,5	12 204,91	1 428,93	555 323	65 016	479 872	30 282,00	632 453,00
					229,34	386,90	10 435	17 604	-	46 848,00	
19	1127-0302-0102	Покрытия и основания из щебня. Разборка НР=108%	м3 конструкции	45,5	526,17	350,05	23 941	15 927	-	13 037,00	39 936,00
					176,12	89,18	8 013	4 058	-	2 958,00	
20	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	1 т	72,8	381,00	-	27 737	-	-	-	29 956,00
					-	-	-	-	-	2 219,00	
21	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	364	74,00	-	26 936	-	-	-	29 091,00
					-	-	-	-	-	2 155,00	
22	1142-0101-0404	Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%	м3	45,5	2 334,77	331,22	106 232	15 071	-	66 163,00	186 187,00
					2 003,55	134,89	91 162	6 137	-	13 792,00	

Итого по разделу 3 **1 823 091,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 125 215,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 432 198,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 122 623,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 482 930,00
- накладные расходы, тенге 188 991,00

в т.ч. зарплата, тенге 17 009,19

перевозка грузов, тенге 458 712,80

- сметная прибыль (8 %), тенге 135 044,00

Раздел 4 4.Водопропускная труба

23	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	25,5	11 077,31	324,20	282 471	8 267	192 535	71 852,00	382 669,00
					3 202,71	151,74	81 669	3 869	-	28 346,00	
24	1122-0301-0117	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,045	21 567 365,88	7 521 047,02	970 531	338 447	403 244	332 633,00	1 407 417,00
					5 085 343,20	2 381 184,97	228 840	107 153	-	104 253,00	
25	1122-0301-0117	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	км трубопровода	0,045	10 085 112,20	6 016 837,64	453 830	270 758	-	266 107,00	777 532,00
					4 068 274,56	1 904 947,97	183 072	85 723	-	57 595,00	
26	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	17,2	1 033,00	-	17 768	-	-	-	19 189,00
					-	-	-	-	-	1 421,00	
27	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами	1 т·км	344	27,00	-	9 288	-	-	-	10 031,00

		вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	

Итого по разделу 4

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге

в т.ч. зарплата, тенге

перевозка грузов, тенге

- сметная прибыль (8 %), тенге

Раздел 7 7. Временные знаки

28	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%**	шт.
29	1127-0902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%**	шт.
30	251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	1 шт.
31	251-101-0607	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм**	1 шт.
32	251-101-0601	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	1 шт.
33	251-101-0606	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,**	1 шт.
34	251-101-0604	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	1 шт.
35	251-101-0608	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм**	1 шт.

	-	-	-	-	-	743,00	
	2 596 838,00						
	493 581,00						
	617 472,00						
	196 745,00						
	595 779,00						
	670 592,00						
	60 353,28						
	27 055,60						
	192 358,00						
25	7 548,50	1 200,62	188 713	30 016	14 800	166 957,00	384 124,00
	5 755,90	427,69	143 898	10 692	-	28 454,00	
17	1 378,61	-	23 436	-	2 337	22 787,00	49 921,00
	1 241,12	-	21 099	-	-	3 698,00	
25	11 966,00	-	299 150	-	299 150	-	323 082,00
	-	-	-	-	-	23 932,00	
4							124 446,00
	28 807,00	-	115 228	-	115 228	-	
	-	-	-	-	-	9 218,00	
8	17 110,00	-	136 880	-	136 880	-	147 830,00
	-	-	-	-	-	10 950,00	
2							31 298,00
	14 490,00	-	28 980	-	28 980	-	
	-	-	-	-	-	2 318,00	
24	14 489,00	-	347 736	-	347 736	-	375 555,00
	-	-	-	-	-	27 819,00	
4	15 884,00	-	63 536	-	63 536	-	68 619,00
	-	-	-	-	-	5 083,00	

36	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	шт.	25	4 293,97	840,43	107 349	21 011	-	101 330,00	225 373,00
					3 453,54	299,39	86 339	7 485	-	16 694,00	
37	414-103-0101	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	1 т	0,2196	1 033,00	-	227	-	-	-	245,00
					-	-	-	-	-	18,00	
38	411-101-0217	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Коб =25**	1 т·км	5,49	87,00	-	478	-	-	-	516,00
					-	-	-	-	-	38,00	

Итого по разделу 7	**1 731 009,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 336,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 027,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 177,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 008 647,00
- накладные расходы, тенге	291 074,00
в т.ч. зарплата, тенге	26 196,66
перевозка грузов, тенге	704,48
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 222,00
Итого по смете	**7 170 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	987 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 238 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 593 979
- накладные расходы, тенге	1 275 456
в т.ч. зарплата, тенге	114 791
перевозка грузов, тенге	544 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	531 178

Локальная смета № 02-01-01

Строительные работы

Раздел 1 Устройство береговых опор №1, 3

1.1 1. бездонный ящик

1	1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР=72%**	м3 мокрого грунта	2516,74	1 784,18	1 784,18	4 490 317	4 490 317	-	2 339 160,00	7 375 835,00
					-	1 290,89	-	3 248 834	-	546 358,00	
2	1101-0101-0367	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	700	324,06	324,06	226 842	226 842	-	43 803,00	292 297,00
					-	86,91	-	60 837	-	21 652,00	
3	1101-0205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с**	м3 грунта	40	2 388,54	-	95 542	-	-	68 790,00	177 479,00

		креплениями НР=72%т.ч.п.3.175:К1трр=1,1;			2 388,54	-	95 542	-	-	13 147,00	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15;	м3 грунта	628	1 604,99	-	1 007 934	-	-	725 712,00	1 872 338,00
					1 604,99	-	1 007 934	-	-	138 692,00	
1.2 2 .Устройство береговых опор №1, 3											
5	1130-0101-0101	Подушки под плиты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	18,6	15 869,30	370,12	295 169	6 884	227 179	54 036,00	377 141,00
					3 285,25	173,23	61 106	3 222	-	27 936,00	
6	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР=84%	м3 бетона в деле	77,5	62 360,55	7 527,05	4 832 943	583 346	3 684 267	631 303,00	5 901 386,00
					7 294,57	2 402,87	565 329	186 222	-	437 140,00	
7	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	15,6	44 658,58	2 458,55	696 674	38 353	608 093	54 615,00	811 392,00
					3 219,71	627,59	50 227	9 790	-	60 103,00	
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,844	372 799,00	-	1 060 240	-	1 060 240	-	1 145 059,00
					-	-	-	-	-	84 819,00	
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,412	383 478,00	-	157 993	-	157 993	-	170 632,00
					-	-	-	-	-	12 639,00	
10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,346	372 799,00	-	501 787	-	501 787	-	541 930,00
					-	-	-	-	-	40 143,00	
11	1130-0103-0301	Стойки опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР=84%	м3 бетона в деле	9,06	62 360,55	7 527,05	564 987	68 195	430 703	73 802,00	689 892,00
					7 294,57	2 402,87	66 089	21 770	-	51 103,00	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	10,67	24 294,79	2 153,40	259 225	22 977	448	223 940,00	521 818,00
					22 099,39	964,21	235 800	10 288	-	38 653,00	
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	10,08	372 799,00	-	3 757 814	-	3 757 814	-	4 058 439,00
					-	-	-	-	-	300 625,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,59	399 352,00	-	235 618	-	235 618	-	254 467,00
					-	-	-	-	-	18 849,00	
15	1106-0701-0401	Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91%	м3	17,5	75 085,55	8 264,01	1 313 997	144 620	751 632	413 232,00	1 865 407,00
					23 871,15	2 077,51	417 745	36 356	-	138 178,00	
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,59	372 799,00	-	965 549	-	965 549	-	1 042 793,00
					-	-	-	-	-	77 244,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,157	383 478,00	-	60 206	-	60 206	-	65 022,00
					-	-	-	-	-	4 816,00	

18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,526	399 352,00	-	210 059	-	210 059	-	226 864,00
					-	-	-	-	-	16 805,00	
19	1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство НР=84%	м3	7,8	117 229,95	22 273,65	914 394	173 734	519 246	246 573,00	1 253 844,00
					28 386,29	9 246,89	221 413	72 126	-	92 877,00	
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,302	383 478,00	-	115 810	-	115 810	-	125 075,00
					-	-	-	-	-	9 265,00	
21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,633	372 799,00	-	235 982	-	235 982	-	254 861,00
					-	-	-	-	-	18 879,00	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,007	399 352,00	-	2 795	-	2 795	-	3 019,00
					-	-	-	-	-	224,00	
23	1130-0503-0106	Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%	м3	2,3	157 694,37	22 273,65	362 697	51 229	246 179	72 707,00	470 236,00
					28 386,29	9 246,89	65 288	21 268	-	34 832,00	
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22	383 478,00	-	84 365	-	84 365	-	91 114,00
					-	-	-	-	-	6 749,00	
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,024	399 352,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,035	116 625,09	2 035,65	4 082	71	-	3 679,00	8 382,00
					114 589,44	912,01	4 011	32	-	621,00	
27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00672	383 478,00	-	2 577	-	2 577	-	2 783,00
					-	-	-	-	-	206,00	
28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02829	441 684,00	-	12 495	-	12 495	-	13 495,00
					-	-	-	-	-	1 000,00	
29	1130-0503-0106	Подферменные площадки монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим: НР=84%	м3	1,5	157 694,37	22 273,65	236 542	33 410	160 552	47 417,00	306 676,00
					28 386,29	9 246,89	42 579	13 870	-	22 717,00	
30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,231	383 478,00	-	88 583	-	88 583	-	95 670,00
					-	-	-	-	-	7 087,00	
31	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%	м2 изолируемой поверхности	243	4 939,12	210,58	1 200 206	51 171	853 477	263 154,00	1 580 429,00
					1 216,29	72,92	295 558	17 720	-	117 069,00	
32	1101-0102-0326	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	705	267,77	255,06	188 778	179 817	747	40 054,00	247 138,00
					11,65	67,26	8 213	47 418	-	18 306,00	

33	412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	1 т·км	1300	212,00	-	275 600	-	-	-	297 648,00
					-	-	-	-	-	22 048,00	
34	1101-0105-0306	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	705	346,94	341,17	244 593	240 525	-	50 166,00	318 340,00
					5,77	93,06	4 068	65 607	-	23 581,00	
35	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную НР=72%:**	м3 грунта	70	2 675,16	-	187 261	-	-	134 828,00	347 856,00
					2 675,16	-	187 261	-	-	25 767,00	
36	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	705	257,39	121,31	181 460	85 524	-	97 713,00	301 507,00
					136,08	56,42	95 936	39 776	-	22 334,00	

Итого по разделу 1 **33 118 615,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 424 099,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 397 015,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 855 136,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 983 982,78
- накладные расходы, тенге 5 584 684,00

в т.ч. зарплата, тенге 502 621,56

перевозка грузов, тенге 275 600,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 453 231,00

Раздел 3 Пролетные строения

37	1130-0107-0201	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84% Коб =0,5**	опорная часть	28	2 321,14	-	64 992	-	30 022	29 374,00	101 915,00
					1 248,91	-	34 969	-	-	7 549,00	
38	251-201-0402	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х200х40 мм Коб =0,5**	1 шт.	28	22 447,00	-	628 516	-	628 516	-	678 797,00
					-	-	-	-	-	50 281,00	
39	1130-0109-0202	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР=84%**	балка пролетного строения	6	76 547,82	28 523,50	459 287	171 141	170 824	134 103,00	640 861,00
					19 553,72	7 054,17	117 322	42 325	-	47 471,00	
40	226-102-0104	**Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7**	1 шт.	6	861 958,00	-	5 171 748	-	5 171 748	-	5 585 488,00
					-	-	-	-	-	413 740,00	

Итого по разделу 3 **7 007 061,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 152 291,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 171 141,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 325,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 001 110,00

- накладные расходы, тенге	163 477,00	
в т.ч. зарплата, тенге	14 712,93	
- сметная прибыль (8 %), тенге	519 041,00	
Итого по смете	**40 125 676,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 576 390	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 568 156,47	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 897 461,40	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 985 092,78	
- накладные расходы, тенге	5 748 161,56	
в т.ч. зарплата, тенге	517 334,49	
перевозка грузов, тенге	275 600,48	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 972 272,48	
Итого по смете	**47 296 602**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 563 999	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 806 712	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 275 407	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 579 072	
- накладные расходы, тенге	7 023 618	
в т.ч. зарплата, тенге	632 126	
перевозка грузов, тенге	819 750	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 503 451	
Всего по акту:		**47 296 602**
в том числе		
Оборудование, тенге		
Стоимость общестроительных работ -		**47 296 602**
прочие работы		0
Оборудование, тенге		
Сметная заработная плата, тенге		9 471 532
Нормативная трудоемкость, чел-ч		
Временные здания и сооружения 6%		**2 837 796**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,24%)		**2 125 698**
Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия		**489 013**
Непредвиденные работы и затраты - 2%		**1 045 202**

Итого	**53 794 312**
Итого в текущих ценах К дог цены=0,931747114833262	**50 122 695**
НДС (12%)	**6 014 723**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**56 137 418**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Е.М.Идрышев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" **И.А.Миронова**

Наименование стройки:temp 03.10.2022 11:50:52 temp 30.09.2022 7:23:39 !!! Строительство моста в створе ул. Суворова в п. Белоусовка , Глубоковского района. ВКО. Корректировка акт окт 22г прав

Сводная ресурсная ведомость по Акт №3

Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		533			
2		Средневзешенный разряд работы		3,8			
		Итого ФОТ					**987 608,00**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,6638712	9 155,00	3 071,04	125 089,03 / 37 467,00
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,7164224	9 985,00	3 071,04	17 138,48 / 4 707,00
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,574172	12 398,00	3 071,04	44 313,17 / 9 802,00
4	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	8,2036416	11 756,00	3 071,04	96 441,62 / 22 492,00
5	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	5,236	8 114,00	3 071,04	42 484,75 / 14 357,00

6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,72352	6 503,00 3 071,04	4 705,00 1 984,00
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,4978	5 633,00 2 569,28	30 969,07 12 612,00
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,984672	6 419,00 2 149,28	31 996,64 9 566,00
9	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	11,5949232	2 522,00 2 149,28	29 242,40 22 250,00
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,016336	4 074,00 2 149,28	8 214,57 3 869,00
11	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	9,462096	170,00	1 608,55
12	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	54,9872064	6 917,00 2 569,28	380 346,50 126 141,00
13	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	3,41544	7 288,00 3 071,04	24 917,63 9 372,00
14	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,414176	10 059,00 3 071,04	74 579,34 20 330,00
15	321-101-0502	Катки дорожные самоходные вибрационные грунтовые кулачковые, масса 18 т	маш.-ч	5,48268	8 164,00 3 071,04	44 731,36 15 055,00
16	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,400024	7 246,00 2 149,28	89 850,87 23 795,00
17	324-102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром от 800 до 1000 мм, грузоподъёмность 35 т	маш.-ч	14,42448	12 464,00 3 071,04	179 786,72 39 552,00
18	326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,319472	223,00	294,53
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,074696	4 010,00 2 149,28	4 309,43 2 063,00
20	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,319472	5 209,00 2 149,28	6 873,19 2 532,00
21	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,46568	37,00	609,23

22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,035528	13,00	52,53
		Итого по машинам и механизмам		**189,01**		**1 238 554,61**
						377 946,00
		Материалы				
1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	112,2	8 787,00	985 901,00
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,09894	8 838,00	874,00
3	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	28,05	6 864,00	192 535,00
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,9	962,00	9 524,00
5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0153	120 534,00	1 844,00
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,012	813 201,00	9 759,00
7	217-603-0104	Вода техническая	м3	86,795	32,00	2 778,00
8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000845	623 062,00	527,00
9	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,001405	835 900,00	1 175,00
10	241-102-0320	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм	м	2,025	190 729,00	386 226,00
11	251-101-0601	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	8	17 110,00	136 880,00
12	251-101-0604	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	24	14 489,00	347 736,00
13	251-101-0606	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7,		2	14 490,00	28 980,00

13	251-101-0606	пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.1, 1.2, 1.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2		
14	251-101-0607	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	шт.	4	28 807,00	115 228,00
15	251-101-0608	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм	шт.	4	15 884,00	63 536,00
16	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	25	11 966,00	299 150,00
17	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00816	286 428,00	2 337,00
18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02025	278 998,00	5 650,00
19	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048375	690 431,00	3 340,00
		Итого по материалам				**2 593 980,00**
		Перевозка грузов				
1	411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,49	87,00	477,63
2	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6208	74,00	459 392,00
3	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	344	27,00	9 288,00
4	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	17,4196	1 033,00	17 994,45
5	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	149,6	381,00	56 997,60
		Итого по перевозке грузов				**544 149,68**

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		2358			
2		Средневзешенный разряд работы		2,7			
		Итого ФОТ					**3 576 390,00**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	14,836584	9 155,00	3 071,04	135 832,35 / 40 686,00
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	22,1872	10 224,00	3 071,04	226 842,00 / 60 837,00
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	26,380536	10 785,00	3 071,04	284 509,80 / 72 340,00
4	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	6,08828416	291,00		1 771,89
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	232,04698048	38,00		8 817,64
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	22,2520032	7 839,00	2 149,28	174 433,37 / 42 702,00
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	41,48099648	6 503,00	3 071,04	269 752,00 / 113 742,00

8	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,3248	8 716,00 3 071,04	63 842,94 20 085,00
9	314-103-0103	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	8,064	13 271,00 3 071,04	107 017,32 22 112,00
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,979776	5 633,00 2 569,28	5 518,53 2 248,00
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	90,5486848	7 089,00 2 569,28	641 899,53 207 719,00
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3070144	6 419,00 2 149,28	1 970,77 588,00
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	30,1626192	4 074,00 2 149,28	122 885,14 57 882,00
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,751296	191,00	143,52
15	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	16,675232	898,00	14 974,15
16	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	8061,621568	557,00 451,36	4 490 317,17 3 248 834,00
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,00800288	4 010,00 2 149,28	16 070,84 7 690,00
18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,29764864	164,00	376,54
19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,07075072	12,00	60,62
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	86,2661184	13,00	1 122,36
		Итого по машинам и механизмам		**8679,35**		**6 568 158,48** **3 897 465,00**

Материалы

1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	28,406	8 787,00	249 603,00

2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0846	8 838,00	747,00
3	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	116,1892	37 847,00	4 397 412,00
4	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	21,6385	39 671,00	858 421,00
5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,6625	35 741,00	95 161,00
6	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02829	441 684,00	12 495,24
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,116	399 352,00	445 676,83
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,32872	383 478,00	509 534,89
9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,493	372 799,00	6 521 372,91
10	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,285648	120 534,00	34 430,00
11	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,252	120 534,00	30 375,00
12	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,756832	120 534,00	91 225,00
13	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,672	120 534,00	201 532,00
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00624	120 534,00	752,00
15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00156	36 657,00	57,00
16	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,0935	147 465,00	161 252,00
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,031968	813 201,00	25 996,00
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36,7288	659,00	24 205,00

18	217-[illegible]	Гвозди ГОСТ [illegible] строительные	кг	[illegible]		
19	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,3888	166 935,00	64 905,00
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	56,04428	32,00	1 794,00
21	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,19197	751 628,00	144 291,00
22	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5616	5 640,00	3 167,00
23	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,084	1 008 038,00	84 675,00
24	226-102-0104	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7	шт.	6	861 958,00	5 171 748,00
25	251-201-0402	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х200х40 мм	шт.	28	22 447,00	628 516,00
26	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3090192	286 428,00	88 512,00
27	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,2376	150,00	1 236,00
28	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,5912	93,00	148,00
29	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	25,1024	21 311,00	534 958,00
30	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,044	59 186,00	61 791,00
31	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	440,2	295,00	129 860,00
32	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,02765	61 294,00	1 695,00
33	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,14094	225 987,00	31 850,00
34	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,468	9 128,00	4 272,00

34	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,400		
35	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	2,717984	13 974,00	37 980,00
36	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,037376608	107 893,00	4 033,00
37	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00078	278 998,00	218,00
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	243	1 293,00	314 199,00
39	261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	2,1692	1 207,00	2 619,00
		Итого по материалам				**20 972 714,87**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1300	212,00	275 600,00
		Итого по перевозке грузов				**275 600,00**