Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области", Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АХМЕТ КАДЫРОВ, 37**	**120640013413**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**	**120140015124**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №120640013413/220166/00 от 03.05.2022 года

Номер документа	Дата составления
30	**20.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ "Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова" в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО			Работа	1	28 571 428,00	28 571 428,00	3 061 224,43
				Итого	1	x	28 571 428,00	3 061 224,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области", Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АХМЕТ КАДЫРОВ, 37** — **120640013413**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20** — **120140015124**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №120640013413/220166/00 от 03.05.2022 года

Номер документа	Дата составления
30	20.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ "Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова" в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО			Работа	1	28 571 428,00	28 571 428,00	3 061 224,43
				Итого	1	x	28 571 428,00	3 061 224,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		120640013413/220166/00	03.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО	182 857 142,00	25 510 203,57							3 061 224,43	28 571 428,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области"
Аширов А.М._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Акманов А.К._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО «Аретмида снаб
Новрузбаев Ц.Б._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Руководитель группы авторского надзора:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
Кожаков Б.К._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Сейсмоусиление здания интерната № 2-1-1

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы КЖ

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Эвакуационная лестница (2 шт.)										
37	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % К=2.000:**	**т конструк ций**	**1,728**	86336,39	28459,43	149189	49178	21357	69369	236043
					45517,5	10238,57	78654	17692	–	17485	
		Итого по разделу 5					**236 043**				

Раздел 7 Фундаменты под крыльца

7.1 Фундамент под крыльцо №1

56	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %	м3	2,04	21956,14	1500,18	44791	3060	34367	5866	54709
					3609,3	384,18	7363	784	–	4052	
58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,01	1049654,75	1500,75	10497	15	7521	2136	13644
					296010	690,27	2960	7	–	1011	
60	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %	м3	0,87	21956,14	1500,18	19102	1305	14657	2501	23331
					3609,3	384,18	3140	334	–	1728	
62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,009	1049654,75	1500,75	9447	14	6769	1922	12279
					296010	690,27	2664	6	–	910	

7.3 Фундамент под крыльцо №3 (совмещенный)

64	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %	м3	2,64	21956,14	1500,18	57964	3960	44475	7591	70799
					3609,3	384,18	9529	1014	–	5244	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,008	1049654,75	1500,75	8397	12	6017	1709	10914
					296010	690,27	2368	6	–	808	

7.5 Фундамент под крыльцо №4

68	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %	м3	1,79	21956,14	1500,18	39301	2685	30156	5147	48004

				3609,3	384,18	6461	688	–	3556	
70 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	т	**0,012**	1049654,75	1500,75	12596	18	9026	2563	16372
				296010	690,27	3552	8	–	1213	
7.6 Фундамент под крыльцо №5										
72 1106-0101-0104	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %**	м3	**2**	21095,26	1500,18	42191	3000	31972	5751	51777
				3609,3	384,18	7219	768	–	3835	
74 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	т	**0,004**	1049654,75	1500,75	4199	6	3009	855	5458
				296010	690,27	1184	3	–	404	
7.7 Фундамент под крыльцо №6										
76 1106-0101-0104	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство (фундамент под крыльцо прим.) НР=72 %**	м3	**4,22**	21956,14	1500,18	92655	6331	71093	12133	113171
				3609,3	384,18	15231	1621	–	8383	
78 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	т	**0,007**	1049654,75	1500,75	7348	11	5265	1495	9550
				296010	690,27	2072	5	–	707	
	Итого по разделу 7					**430 008**				

Итого	**666 051**	
Итого по № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ		**666 051**
Временные здания и сооружения (1,2 %)		7 993
итого		674 044
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)		9 100
итого		683 143
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		13 663
итого		**696 806**

Налог на добавленную стоимость (12%)	83 617
Всего с учетом НДС	**780 423**
Тендерная скидка 5%	-39 021
Итого к оплате	**741 401**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Новрузбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"SANA-2015" Версия 21.2 от 23.04.21г

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Общестроительные работы АР № 2-1-3

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы АР

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машин-истов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машин-истов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.1 Окна										
1	**1110-0501-0107**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**									
			м2 проемов	**23,23**	4353,74	260,25	101137	6046	39770	41960	154545
					2381,49	127,25	55322	2956	–	11448	

3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) пятистворчатых прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	32,8	3137,57	256,72	102912	8420	39869	42334	156866
					1665,33	127,25	54623	4174	–	11620	
5	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	0,8	4328,32	256,33	3463	205	1561	1292	5135
					2120,31	124,02	1696	99	–	380	
7	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	1,52	3642,31	257,6	5536	392	2394	2118	8266
					1809,67	125,72	2751	191	–	612	
9	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	49,1	1348,34	7,44	66203	365	49541	11866	84315
					331,91	3,73	16297	183	–	6246	
11	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (шириной 260 мм прим.) НР=72 %	м	45,9	1095,04	6,12	50262	281	24489	18400	74155
					555,39	1,39	25492	64	–	5493	

1.2 Двери

13	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	18,232	3151,76	57,77	57463	1053	8126	35106	99975
					2648,31	26,07	48284	475	–	7406	
17	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	44,636	2210,47	113,87	98667	5083	22744	52693	163469
					1587,06	52,54	70840	2345	–	12109	
18	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	36,14	2141,05	261,22	77378	9441	17943	39307	126020
					1383,35	127,25	49994	4599	–	9335	
26	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (по металопластику прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,96	6965,18	13,33	6687	13	4992	1215	8534
					1752,35	6,16	1682	6	–	632	
27	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка (решетка РМ-1 300х600 прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	решетка	1	1949,61	77,62	1950	78	66	1315	3526
					1806,37	20,34	1806	20	–	261	
31	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (по металопластику прим.) НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,96	6965,18	13,33	6687	13	4992	1215	8534
					1752,35	6,16	1682	6	–	632	

	Итого по разделу 1									893340

Раздел 3 Полы (монтажные работы)

3.1 Тип-1

83 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади уплотнения	98,11	283,2	44,54	27785	4370	13311	8539	39230
				102,99	17,9	10104	1756	–	2906	
84 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	7,8488	23587,66	10,2	185135	80	143793	29708	232030
				5257,04	–	41261	–	–	17187	
85 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (теплоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	98,11	1193,36	42,51	117081	4171	51729	45577	175671
				623,59	21,62	61180	2121	–	13013	
86 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (добавляем до 70 мм) НР=72 % К=10,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	981,1	144,86	7,19	142122	7054	129083	6838	160877
				6,1	3,58	5985	3512	–	11917	
87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (стяжка из цементно-песчаного раствора прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	98,11	821,87	42,44	80634	4164	28953	35739	125683
				484,32	21,62	47517	2121	–	9310	

88	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	98,11	4527,8	112,9	444222	11077	252486	133760	624221
					1841,4	52,17	180660	5118	–	46239	
89	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	104	460,31	2,46	47872	256	2399	32648	86962
					434,78	1,22	45217	127	–	6442	
90	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (керамический плинтус прим.)	м2	10,4	2276		23670		23670	–	25564
					–		–		–	1894	
		3.2 Тип-2									
91	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	площади уплотне	157,38	283,2	44,54	44570	7010	21352	13699	62931
					102,99	17,9	16209	2817	–	4662	
92	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	12,5904	23587,66	10,2	296978	128	230661	47655	372204
					5257,04	–	66188	–	–	27571	
93	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (теплоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	157,38	1193,36	42,51	187811	6690	82980	73112	281797
					623,59	21,62	98141	3403	–	20874	

94	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к	м2 стяжки	1573,8	144,86	7,19	227981	11316	207065	10968	258065
					6,1	3,58	9600	5634	–	19116	
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (стяжка из цементно-песчаного раствора прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	157,38	821,87	42,44	129346	6679	46444	57330	201610
					484,32	21,62	76222	3403	–	14934	
96	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25:	м2 покрытия	157,38	3648,14	31,7	574144	4989	479762	66191	691562
					568,01	16,13	89393	2539	–	51227	
97	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25:	м плинтусов	166,8	316,9	3,25	52859	542	32196	14646	72905
					120,63	1,32	20121	220	–	5400	
	3.3 Тип-3										
98	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади уплотнения	40,74	283,2	44,54	11538	1815	5527	3546	16291
					102,99	17,9	4196	729	–	1207	
99	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	3,2592	23587,66	10,2	76877	33	59710	12336	96350
					5257,04	–	17134	–	–	7137	

100 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,070;	м3 изоляции	2,8518	13486,1	1876,32	38460	5351	19747	11025	53444
				4685,28	684,45	13361	1952	–	3959	
101 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизоляция изолом на битумной мастике прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25: кэкс1=1.25:	м2 изолируемой поверхности	40,74	1878,95	110,47	76548	4501	33419	28359	113300
				948,19	18,64	38629	759	–	8393	
102 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 % ктрр1=1.15: ктрм1=1.25: кэкс1=1.25:	м2 изолируемой поверхности	40,74	1158,28	55,19	47188	2248	21633	17093	69423
				572,1	10,63	23307	433	–	5142	
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (стяжка из цементно-песчаного раствора прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25: кэкс1=1.25:	м2 стяжки	40,74	821,87	42,44	33483	1729	12023	14841	52190
				484,32	21,62	19731	881	–	3866	
104 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	-81,48	95,73	7,19	-7800	-586	-6726	-562	-9031
				5,99	3,58	-488	-292	–	-669	
105 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	40,74	4039,22	112,9	164558	4600	84940	55544	237710

				1841,4	52,17	75019	2125	–	17608	
106	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (плинтус керамический прим.)	м2	4,32	1797		7763		7763	–	8384
					–		–		–	621	
3.4 Тип-4											
107	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (звукоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	17,1	1193,36	42,51	20406	727	9016	7944	30618
					623,59	21,62	10663	370	–	2268	
108	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (добавляем до 70 мм) НР=72 % К=10,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	171	144,86	7,19	24771	1229	22498	1192	28040
					6,1	3,58	1043	612	–	2077	
109	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (утепление полов плитами из экструзионного пенополистирола прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	17,1	714,7	72,21	12221	1235	6005	3828	17333
					291,33	19,52	4982	334	–	1284	
110	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 К=0,150;	м3	2,565	35482		91011		91011	–	98292

111 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (высокотемпературнаяи рулонная изоляция 13 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	17,1	–		–		–	7281	
				14508,07	110,47	248088	1889	229985	11904	280791
				948,19	18,64	16214	319	–	20799	
112 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 % К=17,100;	т	0,02394	18346,22	1587,66	439	38	1	300	798
				16727,2	729,78	400	17	–	59	
113 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	17,1	841,99	41,51	14398	710	5483	6174	22218
				479,83	21,62	8205	370	–	1646	
114 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 60 мм) НР=72 % К=8,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	136,8	92,88	7,19	12706	984	10933	921	14717
				5,77	3,58	789	490	–	1090	
115 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	17,1	3648,14	31,7	62383	542	52128	7192	75141
				568,01	16,13	9713	276	–	5566	
116 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	17,1	316,9	3,25	5419	56	3301	1502	7475
				120,63	1,32	2063	23	–	554	
3.5 Тип-5										

117	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (звукоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	49,97	1193,36	42,51	59632	2124	26347	23214	89474
					623,59	21,62	31161	1080	–	6628	
118	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (добавляем до 70 мм) НР=72 % К=10,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	499,7	144,86	7,19	72387	3593	65746	3483	81940
					6,1	3,58	3048	1789	–	6070	
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	49,97	821,87	42,44	41069	2121	14747	18202	64013
					484,32	21,62	24201	1080	–	4742	
120	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	49,97	4527,8	112,9	226254	5642	128598	68128	317933
					1841,4	52,17	92015	2607	–	23551	
121	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	52,7	460,31	2,46	24258	130	1216	16543	44065
					434,78	1,22	22913	64	–	3264	
122	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (керамический плинтус прим.)	м2	5,27	2276		11995		11995	–	12955
					–		–		–	960	

3.6 Тип-6

123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (звукоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,89	1193,36	42,51	46410	1653	20505	18066	69634
					623,59	21,62	24251	841	–	5158	
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (добавляем до 50 мм) НР=72 % К=6,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	233,34	144,86	7,19	33802	1678	30701	1626	38262
					6,1	3,58	1423	835	–	2834	
125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,89	857,95	42,44	33366	1650	12880	14167	51336
					484,32	21,62	18835	841	–	3803	
126	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,89	95,73	7,19	3723	280	3210	268	4310
					5,99	3,58	233	139	–	319	
127	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид на мастике прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	38,89	1878,95	110,47	73072	4296	31901	27072	108156
					948,19	18,64	36875	725	–	8012	

128	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1.15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м2 стяжки	38,89	857,95	42,44	33366	1650	12880	14167	51336
					484,32	21,62	18835	841	–	3803	
129	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,89	95,73	7,19	3723	280	3210	268	4310
					5,99	3,58	233	139	–	319	
130	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	38,89	4527,8	112,9	176086	4391	100083	53022	247437
					1841,4	52,17	71612	2029	–	18329	
131	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м плинтусов	41,2	460,31	2,46	18965	101	950	12933	34450
					434,78	1,22	17913	50	–	2552	
132	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (керамический плинтус прим.)	м2	4,12	2276		9377		9377	–	10127
					–		–		–	750	
	3.7 Тип-7										
133	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (теплоизоляционный слой) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1.25;	м2 стяжки	195,98	1193,36	42,51	233875	8331	103332	91043	350911
					623,59	21,62	122211	4237	–	25993	

134	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (добавляем до 70 мм) НР=72 % К=10,000; ктрр1=1.15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м2 стяжки	1959,8	144,86	7,19	283897	14091	257851	13659	321360
					6,1	3,58	11955	7016	–	23804	
135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1.15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м2 стяжки	195,98	821,87	42,44	161070	8317	57836	71391	251058
					484,32	21,62	94917	4237	–	18597	
136	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1.25;	м2 покрытия	195,98	3648,14	31,7	714962	6213	597431	82426	861179
					568,01	16,13	111319	3161	–	63791	
137	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м плинтусов	207,7	316,9	3,25	65820	675	40090	18237	90782
					120,63	1,32	25055	274	–	6725	
		3.8 Тип-8									
138	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементно-песчаные прим.) НР=72 % ктрр1=1.15; ктрм1=1.25; кэкс1=1.25;	м2 стяжки	33,98	857,95	42,44	29153	1442	11254	12378	44853
					484,32	21,62	16457	735	–	3322	
139	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	33,98	4527,8	112,9	153855	3836	87448	46328	216198
					1841,4	52,17	62571	1773	–	16015	

140	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	36	460,31	2,46	16571	89	831	11301	30102
					434,78	1,22	15652	44	–	2230	
141	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (керамический плинтус прим.)	м2	3,6	2276		8194		8194	–	8850
					–		–		–	656	
		Итого по разделу 3						8029827			

Раздел 4 Отделка внутренних помещений

4.1 Потолок

144	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (левкас 2 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	598,17	1004,82	6,66	601053	3984	144524	326837	1002121
					756,55	2,33	452546	1394	–	74231	

4.2 Стены, перегородки и панели

151	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (левкас 2 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1317,11	1469,19	27,15	1935085	35760	163585	1258723	3449313
					1317,84	9,48	1735740	12486	–	255505	

4.3 Отделка коробов вентиляционных шахт

155	1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой (обшивка гипсокартоном коробов и вентиляционных шахт прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25;	м2 перегородок	48,72	4226,54	66,76	205917	3253	86255	84894	314076
					2389,36	30,77	116410	1499	–	23265	
		4.60 Панели									
166	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (левкас 2 мм прим.) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,9	1828,59	27,15	338106	5020	89418	176704	555995
					1317,84	9,48	243669	1753	–	41185	
		Итого по разделу 4						**5321505**			

Раздел 5 Веншахты

5

174	1120-0101-0112	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка (периметр 2500 мм) (ВЕ-1,2,4,5,16,18) НР=72 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	37,5	8493,74	40,54	318515	1520	277623	28740	375035
					1049,93	14,52	39372	545	–	27780	
176	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами (периметр 2500 мм прим.) НР=72 % К=6,000;	зонт	6	8553,74	125,53	51322	753	35601	10917	67218
					2494,66	32,54	14968	195	–	4979	

177	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 % К=6,000;	м3	0,528	21049,56	2266,65	11114	1197	2210	5976	18457
					14596,5	1122,63	7707	593	–	1367	
179	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=72 % К=6,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	39	2222,66	109,37	86684	4265	1054	59067	157411
					2086,27	17,25	81365	673	–	11660	
181	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (периметр 700 мм) (ВЕ-9) НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,81	9501,51	45,84	17198	83	13504	2625	21409
					1995,15	19,45	3611	35	–	1586	
183	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами (периметр 700 мм прим.) НР=72 %	зонт	1	4047,42	52,77	4047	53	3249	549	4964
					745,78	16,27	746	16	–	368	
184	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	0,025	21049,56	2266,65	526	57	105	283	874
					14596,5	1122,63	365	28	–	65	

186	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,89	2222,66	109,37	4201	207	51	2863	7629
					2086,27	17,25	3943	33	–	565	
188	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (периметр 1500 мм) (ВЕ-3,6,7,8,10,11,13,14,15,17,20,21,22,26, 27,28,29) НР=72 % К=17,000;	м2 поверхности воздуховодов	63,58	9200,9	42,73	584993	2717	472518	79854	718035
					1726,3	18,1	109758	1151	–	53188	
190	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами (периметр 1500 мм прим.) НР=72 % К=17,000;	зонт	17	6079,46	63,34	103351	1077	82351	14544	127327
					1171,94	16,27	19923	277	–	9432	
191	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 % К=17,000;	м3	0,901	21049,56	2266,65	18966	2042	3772	10197	31496
					14596,5	1122,63	13151	1011	–	2333	
193	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=72 % К=17,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	66,3	2222,66	109,37	147362	7251	1791	100414	267598
					2086,27	17,25	138320	1144	–	19822	

197	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4047,42	52,77	4047	53	3249	549	4964
					745,78	16,27	746	16	–	368	
198	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	0,035	21049,56	2266,65	737	79	147	396	1224
					14596,5	1122,63	511	39	–	91	
201	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (периметр 800 мм) (ВЕ-19.23.25) НР=72 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	6	9501,51	45,84	57009	275	44763	8703	70969
					1995,15	19,45	11971	117	–	5257	
203	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 % К=3,000;	м3	0,084	21049,56	2266,65	1768	190	352	950	2935
					14596,5	1122,63	1226	94	–	217	
205	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=72 % К=3,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	6,24	2222,66	109,37	13869	682	169	9451	25186
					2086,27	17,25	13018	108	–	1866	
		Итого по разделу 5					1 902 731				

Раздел 8 Фасад

8.1 Отделка фасада

211	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	398,54	334,17	0,69	133180	275	58661	53551	201669
					186,29	0,33	74244	132	–	14938	
212	1106-0301-0407	Профиль цокольный. Установка НР=72 %	т	0,1563	297510,75	1500,75	46501	235	–	33389	86281
					296010	690,27	46266	108	–	6391	
213	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (облицовка цоколя сплитерными плитками прим.) НР=72 %	м2 поверхности облицовки	30,04	4759,17	40,01	142965	1202	87927	39203	196741
					1792,16	20,37	53836	612	–	14573	

8.2 Утепление стен

214	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции НР=72 %	м2	445,5	3743,61	27,72	1667778	12349	328846	957673	2835487
					2977,74	7,9	1326583	3519	–	210036	
		Итого по разделу 8						3 320 178			

Раздел 11 Входные группы (В-1, В-2, В-3, В-4, В-5)

11.1 В-1

221	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (покрытие из тротуарных плит прим.) НР=72 %	м2 покрытия	8,58	1969,33	156,04	16897	1339	4443	8454	27379
					1295,49	73,05	11115	627	–	2028	

223	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	2,7	7420,09	103,34	20034	279	1732	13036	35716
					6675,17	30,91	18023	83	–	2646	
225	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72 %	м2	8,58	3652,6	19,41	31339	167	16038	10920	45640
					1763,95	3,76	15135	32	–	3381	
226	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	м2	8,58	843,71	2,92	7239	25	2984	3054	11116
					492,99	1,25	4230	11	–	823	
228	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР=72 %	м2 потолков	11,21	1031,17	3,61	11559	40	7475	2926	15644
					360,75	1,79	4044	20	–	1159	
230	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (устройство фартука из оцинкованной стали с полимерным покрытием прим.) НР=72 %	м2 покрытия	0,89	3983,1	15,14	3545	13	2353	851	4748
					1323,86	4,39	1178	4	–	352	
231	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	3,11	929,88	12,72	2892	40	1675	858	4050
					378,64	4,41	1178	14	–	300	
234	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	9242,42	433,05	9242	433	4532	3104	13334
					4277,64	32,54	4278	33	–	988	

239	1112-0101-0712	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами (из металлочерепицы прим.) НР=72 %	м2 кровли	11,22	2847,77	38,03	31952	427	16888	10632	45991
					1304,54	11,53	14637	129	–	3407	
241	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (с поручнем прим.) (ОГ-1) НР=72 %	м ограждения	2,62	828,24	94,48	2170	248	210	1311	3760
					653,63	41,14	1713	108	–	279	
	11.2 В-2										
243	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (покрытие из тротуарных плит прим.) НР=72 %	м2 покрытия	6,67	1969,33	156,04	13135	1041	3454	6572	21284
					1295,49	73,05	8641	487	–	1577	
245	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,57	7420,09	103,34	26490	369	2290	17237	47225
					6675,17	30,91	23830	110	–	3498	
247	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72 %	м2	2,26	3652,6	19,41	8255	44	4224	2877	12023
					1763,95	3,76	3987	9	–	891	
248	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	м2	2,26	843,71	2,92	1907	7	786	804	2928
					492,99	1,25	1114	3	–	217	
250	1112-0101-0712	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами (из металлочерепицы прим.) НР=72 %	м2 кровли	11,22	2847,77	38,03	31952	427	16888	10632	45991

				1304,54	11,53	14637	129	–	3407	
251	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР=72 %	м2 потолков	11,3	1031,17	3,61	11652	41	7535	2949	15769
					360,75	1,79	4076	20	–	1168	
253	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (устройство фартука из оцинкованной стали с полимерным покрытием прим.) НР=72 %	м2 покрытия	4,35	3983,1	15,14	17326	66	11502	4160	23205
					1323,86	4,39	5759	19	–	1719	
254	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	4,35	929,88	12,72	4045	55	2343	1200	5665
					378,64	4,41	1647	19	–	420	
257	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	9242,42	433,05	9242	433	4532	3104	13334
					4277,64	32,54	4278	33	–	988	
262	1112-0101-0712	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами (из профнастила прим.) НР=72 %	м2 кровли	17,58	2847,77	38,03	50064	669	26461	16659	72061
					1304,54	11,53	22934	203	–	5338	
264	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (с поручнем прим.) (ОГ-2) НР=72 %	м ограждения	1,98	828,24	94,48	1640	187	159	990	2840
					653,63	41,14	1294	81	–	210	

266	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (покрытие из тротуарных плит прим.) НР=72 %	м2 покрытия	3,97	1969,33	156,04	7818	619	2056	3912	12668
					1295,49	73,05	5143	290	–	938	
268	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1,03	7420,09	103,34	7643	106	661	4973	13625
					6675,17	30,91	6875	32	–	1009	
270	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР=72 %	м2 потолков	4,2	1031,17	3,61	4331	15	2801	1097	5862
					360,75	1,79	1515	8	–	434	
272	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (устройство фартука из оцинкованной стали с полимерным покрытием прим.) НР=72 %	м2 покрытия	2,8	3983,1	15,14	11153	42	7403	2678	14937
					1323,86	4,39	3707	12	–	1106	
273	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	2,9	929,88	12,72	2697	37	1562	800	3777
					378,64	4,41	1098	13	–	280	
276	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	9242,42	433,05	9242	433	4532	3104	13334
					4277,64	32,54	4278	33	–	988	
281	1112-0101-0712	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами (из металлочерепицы прим.) НР=72 %	м2 кровли	4,03	2847,77	38,03	11477	153	6066	3818	16519
					1304,54	11,53	5257	46	–	1224	

283	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (с поручнем прим.) (ОГ-3) НР=72 %	м ограждения	2,3	828,24	94,48	1905	217	184	1151	3300
					653,63	41,14	1503	95	–	244	
11.4 В-4											
285	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (покрытие из тротуарных плит прим.) НР=72 %	м2 покрытия	3,6	1969,33	156,04	7090	562	1864	3547	11488
					1295,49	73,05	4664	263	–	851	
287	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1,4	7420,09	103,34	10388	145	898	6759	18519
					6675,17	30,91	9345	43	–	1372	
289	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (с поручнем прим.) (ОГ-4) НР=72 %	м ограждения	1,92	828,24	94,48	1590	181	154	960	2754
					653,63	41,14	1255	79	–	204	
11.5 В-5											
291	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (покрытие из тротуарных плит прим.) НР=72 %	м2 покрытия	11,73	1969,33	156,04	23100	1830	6074	11558	37431
					1295,49	73,05	15196	857	–	2773	
293	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	2,72	7420,09	103,34	20183	281	1745	13133	35981
					6675,17	30,91	18156	84	–	2665	

295	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72 %	м2	8,44	3652,6	19,41	30828	164	15776	10742	44896
					1763,95	3,76	14888	32	–	3326	
296	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	м2	8,44	843,71	2,92	7121	25	2935	3004	10935
					492,99	1,25	4161	11	–	810	
298	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР=72 %	м2 потолков	11,82	1031,17	3,61	12188	43	7882	3085	16495
					360,75	1,79	4264	21	–	1222	
300	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (устройство фартука из оцинкованной стали с полимерным покрытием прим.) НР=72 %	м2 покрытия	4,35	3983,1	15,14	17326	66	11502	4160	23205
					1323,86	4,39	5759	19	–	1719	
301	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	4,35	929,88	12,72	4045	55	2343	1200	5665
					378,64	4,41	1647	19	–	420	
304	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	9242,42	433,05	9242	433	4532	3104	13334
					4277,64	32,54	4278	33	–	988	
309	1112-0101-0712	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами (из металлочерепицы прим.) НР=72 %	м2 кровли	11,36	2847,77	38,03	32351	432	17099	10765	46565
					1304,54	11,53	14820	131	–	3449	
311	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (с поручнем прим.) (ОГ-5) НР=72 %	м ограждения	1,99	828,24	94,48	1648	188	159	996	2856

	653,63	41,14	1301	82	–	212
Итого по разделу 11			**823 849**			
Итого			**20 291 430**			

Итого по № 2-1-3 Общестроительные работы АР	**20 291 430**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	243 497
итого	20 534 927
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	277 222
итого	20 812 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	416 243
итого	**21 228 392**
Налог на добавленную стоимость (12%)	2 547 407
Всего с учетом НДС	**23 775 798,648**
Тендерная скидка 5%	-1 188 790,523
Итого к оплате	**22 587 008**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015" Версия 21.2 от 23.04.21г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.А.Кадырова , 37

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

Договор: №120640013413/220166/00 от 03.05.2022г.

Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Наименование объекта: Благоустройство №7-1-1

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь месяц 2022 год

на Устройство покрытий площадок и проездов

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Устройство покрытий									
		2.1 Покрытие ТИП-1									
3	1101-0201-0701	**Грунт оснований . Уплотнение НР=72 %**	м2 уплотненной площади основания	1050,3	38,13	38,13	40048	40048	–	10436	54523
					–	13,8	–	14494	–	4039	
4	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), НР=72 %**	м2 основания	1050,3	914,53	218,74	960531	229743	687495	85876	1130120
					41,22	72,34	43293	75979	–	83713	

5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=72 % К=5,000	м2 основания	-5251,5	50,69	10,45	-266199	-54878	-211320	-13536	-302114
					–	3,58	–	-18800	–	-22379	
6	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	777,8	1552,78	200,55	1207748	155987	1030449	31903	1338823
					27,4	29,57	21312	22999	–	99172	
7	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72 % К=4,000	м2 покрытия	3111,2	166,66	0,02	518511	62	510950	5399	565822
					2,41	–	7498		–	41913	
8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	777,8	1575,13	211,95	1225132	164854	1038966	31501	1357163
					27,4	28,85	21312	22439	–	100531	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72 % К=4,000	м2 покрытия	3111,2	166,66	0,02	518511	62	510950	5399	565822
					2,41	–	7498		–	41913	
		Итого по разделу 2						4710159			
		Итого						4 710 159			

Итого по № 7-1-1 Благоустройство. Устройство покрытий площадок и проездов	**4 710 158**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	56 522
итого	4 766 680
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	64 350
итого	4 831 030
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	96 621
итого	**4 927 651**
Налог на добавленную стоимость (12%)	591 318
Всего с учетом НДС	**5 518 969**
Тендерная скидка 5%	-275 949
Итого к оплате	**5 243 020**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Аретмида спаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор:

ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» БИН 060340000060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Уйгурскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640013413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Аширов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Новрузбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Руководитель группы Кожаков Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный