АВС 2019/50230

Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом № 35 "А, Б" в мкр № 3 жилого массива "Нур-Акбота" г. Актобе. Инженерные сети

Основание: Договор №2 от 20.01.2020 г

АКТ №3

выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены Разрушение и восстановление асфальтового покрытия=3м2											
1	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**1.11**	**3810.00**	**1395.97**	**4229**	**1550**	**--**	**2364**	**7121**
					2414.03	**544.10**	**2680**	**604**		**527**	
2	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1.998**	**524.00**	**--**	**1047**	**--**		**--**	**1131**
					--	**--**	**--**	**--**		**84**	
3	**4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	**т**	**1.998**	**360.00**		**719**				**777**
										58	
3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0.3**	**3023.65**	**1020.55**	**907**	**306**	**--**	**113**	**1102**
					133.20	**215.52**	**40**	**65**		**82**	
4	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**3**	**630.78**	**201.02**	**1892**	**603**	**1174**	**303**	**2371**
					38.17	**55.41**	**115**	**166**		**176**	

5	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	30	44.06	11.52	1322	346	958	130	1568
					0.59	3.41	18	102		116	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0015	133640.21	1728.11	200	3	--	1	218
					--	865.36	--	1		16	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	1606.88	97.14	4821	291	4404	229	5454
					41.93	28.77	126	86		404	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6	183.35	0.02	1100	--	--	1	1189
					0.11	--	1	--		88	
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы Электрохимзащита											
9	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	2	27081.50	11611.13	54163	23222	7151	28238	88993
					11895.00	3620.37	23790	7241		6592	
10	СТПРАЙСЛИСТ	Протектор магниевый ПМ-10У	шт	2	23214.29	--	46429	--	46429	--	50143
					--	--	--	--		3714	
11	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стойка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	28481.77	3532.14	28482	3532	2796	21685	54180
					22154.40	1674.82	22154	1675		4013	
12	СТПРАЙСЛИСТ	Стойка контрльно-измерительного пунскта СКИП-1	шт	1	31250.00	--	31250	--	31250	--	33750
					--	--	--	--		2500	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	335.27	154.14	335	154	44	132	504

					137.28	45.47	137	45		37	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.007	137955.44	--	966	--	11	726	1827
					136458.00	--	955	--		135	
15	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	104.00	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--		58	
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	316.24	145.95	2214	1022	318	847	3305
					124.80	43.17	874	302		245	
17	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.008	183706.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
РАЗДЕЛ 3.Тепловая камера											
18	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	28646.21	13748.86	57292	27498	1319	34669	99318
					14237.60	3271.76	28475	6544		7357	
19	2304-0912-0114 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 250 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5164231.00	--	10328462	--	10328462	--	11154739
					--	--	--	--		826277	
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	24	217.27	30.46	5214	731	2834	1798	7573
					68.71	10.98	1649	264		561	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2.2	21148.14	1320.08	46526	2904	37015	6582	57356
					3003.30	284.26	6607	625		4249	

22	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19	8103.50	2613.16	153967	49650	29043	79708	252368
					3961.80	549.12	75274	10433		18694	
23	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1367	253.00	--	345851	--	345851	--	373519
					--	--	--	--		27668	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.025	5457.40	1677.80	136	42	74	35	185
					815.15	693.44	20	17		14	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2.4	17482.72	7.20	41959	17	33518	7918	53867
					3509.94	--	8424	--		3990	
26	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0.1	61465.44	8256.35	6147	826	2680	2562	9405
					26412.00	1736.47	2641	174		697	
27	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	23.8	709.41	85.91	16884	2045	9026	6167	24895
					244.25	31.42	5813	748		1844	
28	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2193.93	1282.82	8776	5131	113	5440	15353
					882.92	269.57	3532	1078		1137	
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.56	79562.00	--	44555	--	44555	--	48119
					--	--	--	--		3564	
30	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0.56	270.00	--	151	--	151	--	163
					--	--	--	--		12	
31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	443.45	249.42	1774	998	133	1012	3009
					160.73	53.66	643	215		223	
32	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	4124.00	--	16496	--	16496	--	17816
					--	--	--	--		1320	

33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.60192	29234.69	10009.55	17597	6025	2355	7514	27119
					15312.60	2778.21	9217	1672		2009	
34	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.60192	12598.09	1626.20	7583	979	1055	3830	12327
					9219.00	3.74	5549	2		913	
35	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0.50232	332698.00	--	167121	--	167121	--	180491
					--	--	--	--		13370	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0996	231929.00	--	23100	--	23100	--	24948
					--	--	--	--		1848	
37	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	6851.85	1262.67	68518	12627	38342	24963	100960
					1754.91	360.58	17549	3606		7478	
38	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9647.38	1611.93	9647	1612	5687	3326	14011
					2347.68	470.68	2348	471		1038	
39	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.48	58408.00	--	86444	--	86444	--	93359
					--	--	--	--		6916	

40	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3.1	56277.00	--	174459	--	174459	--	188415
					--	--	--	--		13957	
41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.02904	312630.22	6450.96	9079	187	7224	2012	11978
					57431.50	1285.44	1668	37		887	
42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.10264	70586.93	25518.66	7245	2619	1040	3031	11098
					34940.10	7857.77	3586	807		822	
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.10264	544426.00	--	55880	--	55880	--	60350
					--	--	--	--		4470	
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0.28	13200.07	7249.25	3696	2030	109	2655	6859
					5559.49	2476.57	1557	693		508	
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4797.00	--	19188	--	19188	--	20723
					--	--	--	--		1535	
46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281.00	--	21124	--	21124	--	22814
					--	--	--	--		1690	
47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1685.93	184.24	6744	737	426	5871	13624
					1395.15	87.36	5581	349		1009	
48	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19979.00	--	79916	--	79916	--	86309
					--	--	--	--		6393	
49	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32.4	708.33	26.18	22950	848	16030	5701	30943

					187.40	3.87	6072	125		2292	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61	853.43	19.95	52059	1217	34949	14922	72340
					260.55	2.50	15893	152		5359	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43.02	73.18	1.64	3148	70	2027	733	4191
					24.43	0.25	1051	11		310	
РАЗДЕЛ 4.Дренажный колодец											
52	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3.87	29716.29	6929.27	115002	26816	45329	52890	181323
					11074.29	2730.42	42857	10567		13431	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281.00	--	10562	--	10562	--	11407
					--	--	--	--		845	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4797.00	--	19188	--	19188	--	20723
					--	--	--	--		1535	
55	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238.00	--	36476	--	36476	--	39394
					--	--	--	--		2918	
56	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12180.00	--	73080	--	73080	--	78926
					--	--	--	--		5846	

57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16245.00	--	64980	--	64980	--	70178
					--	--	--	--		5198	
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	443.45	249.42	3548	1995	267	2024	6017
					160.73	53.66	1286	429		446	
59	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1574.00	--	12592	--	12592	--	13599
					--	--	--	--		1007	
60	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079.00	--	36158	--	36158	--	39051
					--	--	--	--		2893	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69.46	853.43	19.95	59279	1386	39795	16992	82373
					260.55	2.50	18098	173		6102	
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.7	21037.42	7.20	14726	5	12264	2310	18399
					3509.94	--	2457	--		1363	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69.46	853.43	19.95	59279	1386	39795	16992	82373
					260.55	2.50	18098	173		6102	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.7	21037.42	7.20	14726	5	12264	2310	18399
					3509.94	--	2457	--		1363	
65	1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	м3 фильтрующего основания	30.6	2744.60	82.74	83985	2532	70397	11827	103477
					361.31	29.09	11056	890		7665	

66	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3.88	12187.01	2894.71	47286	11231	9434	30714	84239
					6861.20	1560.00	26621	6053		6240	
67	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.72	122432.94	1138.20	88152	820	36071	43384	142059
					71196.36	536.64	51261	386		10523	
68	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.8	5740.11	960.28	4592	768	1530	2438	7592
					2867.41	374.40	2294	300		562	
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Бетонн отмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.7	21037.42	7.20	35764	12	29785	5609	44682
					3509.94	--	5967	--		3310	
РАЗДЕЛ 5.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб д-108											
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.18	5457.40	1677.80	982	302	533	253	1334
					815.15	693.44	147	125		99	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.16	22265.76	1079.64	3563	173	3201	205	4069
					1179.90	226.26	189	36		301	
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	28382.23	1134.10	56764	2268	44255	9774	71861
					5120.50	249.82	10241	500		5323	
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00877	222453.00	--	1951	--	1951	--	2107
					--	--	--	--		156	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0789	209067.00	--	16495	--	16495	--	17815
					--	--	--	--		1320	

75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.184	241039.00	--	44351	--	44351	--	47899
					--	--	--	--		3548	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	8.24	853.43	19.95	7032	164	4721	2016	9772
					260.55	2.50	2147	21		724	
РАЗДЕЛ 6.Система ОДК											
77	1311-0203-0110 РСНБ РК 2015	Система ОДК. Монтаж	шт.	1	21967.16	2897.84	21967	2898	4439	11814	36483
					14630.00	1121.47	14630	1121		2702	
78	СТПРАЙС лист	Терминал концевой для подключения переносного детектора КТ11	шт	3	13298.21	--	39895	--	39895	--	43086
					--	--	--	--		3192	
79	СТПРАЙС лист	Комплект удлинения Кабеля пятижильного NYM-5	шт	3	4120.54	--	12362	--	12362	--	13351
					--	--	--	--		989	
80	СТПРАЙС лист	Комплект удлинения Кабеля трехжильного NYM-3	шт	1	3316.96	--	3317	--	3317	--	3582
					--	--	--	--		265	
81	СТПРАЙС лист	Ковер наземный КН3	шт	2	24508.93	--	49018	--	49018	--	52939
					--	--	--	--		3921	
82	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.021	254258.00	--	5339	--	5339	--	5767
					--	--	--	--		427	
83	2306-0135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.007	389643.00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
84	СТПРАЙС	Терминал промежуточный	шт	1	20451.79	--	20452	--	20452	--	22088

					--	--	--	--		1636	
85	СТПРАЙС лист	Ковер навесной настенный КН3	шт	1	23169.64	--	23170	--	23170	--	25023
					--	--	--	--		1854	
РАЗДЕЛ 7.Надземный терминал для контроля состояния изоляции											
86	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.06	3607.27	989.30	216	59	112	63	302
					748.02	381.44	45	23		22	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.03	15855.06	1079.64	476	32	409	38	555
					1179.90	226.26	35	7		41	
88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.2	25423.21	1134.10	5085	227	3834	977	6547
					5120.50	249.82	1024	50		485	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00093	217344.00	--	202	--	202	--	218
					--	--	--	--		16	
90	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	6717.18	73.89	16793	185	14593	2043	20342
					805.92	27.79	2015	69		1507	
91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.0511	98729.19	6424.19	5045	328	403	2990	8678
					84419.20	395.81	4314	20		643	
92	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0511	467671.00	--	23898	--	23898	--	25810
					--	--	--	--		1912	
93	1134-0101-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в три слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0.0511	39329.07	2112.32	2010	108	558	1034	3287
					26300.71	324.48	1344	17		243	

РАЗДЕЛ 8.Наружное газоснабжение											
94	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	94	158.66	150.70	14914	14166	--	2928	19270
					7.96	35.30	748	3319		1427	
95	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3002.78	--	9008	--	--	6486	16734
					3002.78	--	9008	--		1240	
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72.75	34.20	34.20	2488	2488	--	630	3367
					--	12.03	--	875		249	
97	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	24.25	1160.39	--	28139	--	--	20260	52272
					1160.39	--	28139	--		3872	
98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72.75	152.14	73.08	11068	5317	--	5857	18279
					79.06	32.76	5751	2383		1354	
99	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6.25	2998.83	155.05	18743	969	11660	6323	27071
					978.18	43.68	6114	273		2005	
100	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.007	449321.74	147141.86	3145	1030	96	2283	5862
					288496.00	40887.50	2019	286		434	
101	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7.07	2626.00	--	18566	--	18566	--	20051
					--	--	--	--		1485	

102	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.025	594623.33	214722.72	14866	5368	855	10057	26916
					345728.00	60603.86	8643	1515		1994	
103	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25.25	8323.00	--	210156	--	210156	--	226968
					--	--	--	--		16812	
104	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0055	1086386.89	512549.33	5975	2819	325	3665	10411
					514744.00	158308.73	2831	871		771	
105	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5.522	8980.00	--	49588	--	49588	--	53555
					--	--	--	--		3967	
106	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30.5	1400.12	8.40	42704	256	8267	33919	82752
					1120.70	2.62	34181	80		6130	
107	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.025	546824.34	191055.73	13671	4776	544	9587	25119
					334048.00	53325.16	8351	1333		1861	
108	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56.055	4341.00	--	243335	--	243335	--	262802
					--	--	--	--		19467	
109	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0.6	1032.26	66.80	619	40	25	556	1269
					922.93	22.62	554	14		94	
110	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.6	1570.00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	

111	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1.2	1032.26	66.80	1239	80	51	1112	2539
					922.93	22.62	1108	27		188	
112	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.2	2536.00	--	3043	--	3043	--	3287
					--	--	--	--		243	
113	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0.4	1443.23	90.86	577	36	30	512	1177
					1278.16	28.38	511	11		87	
114	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.4	3167.00	--	1267	--	1267	--	1368
					--	--	--	--		101	
115	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0.6	1443.23	90.86	866	55	44	768	1765
					1278.16	28.38	767	17		131	
116	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.6	4820.00	--	2892	--	2892	--	3123
					--	--	--	--		231	
117	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0008	1207572.66	539110.67	966	431	52	613	1705
					603729.00	169934.51	483	136		126	
118	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.8032	12125.00	--	9739	--	9739	--	10518
					--	--	--	--		779	
119	СТПРАЙС	Отвод 90"д-140	шт	1	4000.00	--	4000	--	4000	--	4320
					--	--	--	--		320	
120	СТПРАЙС	Переход д-200/180мм	шт	1	6857.14	--	6857	--	6857	--	7406
					--	--	--	--		549	

121	СТПРАЙС	Тройник д-400х200х400	шт	1	57500.00	--	57500	--	57500	--	62100
					--	--	--	--		4600	
122	СТПРАЙС	Тройник д-180х140х180	шт	1	14142.86	--	14143	--	14143	--	15274
					--	--	--	--		1131	
123	СТПРАЙС	Задвижка д-180	шт	1	49914.39	--	49914	--	49914	--	53908
					--	--	--	--		3993	
124	СТПРАЙС	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-140х133	шт	1	14652.68	--	14653	--	14653	--	15825
					--	--	--	--		1172	
125	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7184.58	2075.75	14369	4152	3592	8010	24169
					3312.66	732.79	6625	1466		1790	
126	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	552.00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
127	СТПРАЙС	Патрубок-накладка д-250/63мм	шт	1	46138.64	--	46139	--	46139	--	49830
					--	--	--	--		3691	
128	СТПРАЙС	Муфта д-63мм	шт	2	2154.08	--	4308	--	4308	--	4653
					--	--	--	--		345	
129	СТПРАЙС	Переходник ПЭ-ВП/сталь д-63х57	шт	2	3696.43	--	7393	--	7393	--	7984
					--	--	--	--		591	
130	СТПРАЙС	Заглушка резьбовая д-63	шт	2	5123.11	--	10246	--	10246	--	11066
					--	--	--	--		820	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.168	19685.16	1079.64	3307	181	2928	215	3804
					1179.90	226.26	198	38		282	
132	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1.02	2998.83	155.05	3059	158	1903	1032	4418
					978.18	43.68	998	45		327	
133	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7734.74	2599.21	7735	2599	569	5277	14052
					4566.88	763.11	4567	763		1041	
134	СТПРАЙС	Полиэтиленовый кран д-180	шт	1	279207.56	--	279208	--	279208	--	301544
					--	--	--	--		22337	

135	СТПРАЙС	Муфта д-180	шт	1	16302.89	--	16303	--	16303	--	17607
					--	--	--	--		1304	
136	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	шт.	1	6372.58	2075.75	6373	2076	984	4005	11208
					3312.66	732.79	3313	733		830	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.133	19685.16	1079.64	2618	144	2317	170	3011
					1179.90	226.26	157	30		223	
138	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3.3	2998.83	155.05	9896	512	6156	3338	14293
					978.18	43.68	3228	144		1059	
139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.05	19685.16	1079.64	984	54	871	64	1132
					1179.90	226.26	59	11		84	
140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0484	711326.22	6450.96	34428	312	31336	3353	40804
					57431.50	1285.44	2780	62		3023	
141	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	2	6135.23	90.86	12270	182	9532	2561	16018
					1278.16	28.38	2556	57		1187	
142	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5098.26	66.80	229422	3006	184884	41699	292810
					922.93	22.62	41532	1018		21690	
143	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2602.26	66.80	75466	1937	46764	26873	110525
					922.93	22.62	26765	656		8187	
144	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2239.04	45.85	67171	1375	40743	25019	99566
					835.09	15.90	25053	477		7375	
145	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	763.73	38.21	42005	2101	1186	38677	87137

					703.97	13.60	38718	748		6455	
146	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	986.00	--	31552	--	31552	--	34076
					--	--	--	--		2524	
147	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	365.00	--	8395	--	8395	--	9067
					--	--	--	--		672	
148	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	125.00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
149	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471.00	--	2826	--	2826	--	3052
					--	--	--	--		226	
150	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	627.00	--	1881	--	1881	--	2031
					--	--	--	--		150	
151	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	904.00	--	7232	--	7232	--	7811
					--	--	--	--		579	

152	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1652.00	--	16520	--	16520	--	17842
					--	--	--	--		1322	
153	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3452.00	--	3452	--	3452	--	3728
					--	--	--	--		276	
154	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1579.00	--	3158	--	3158	--	3411
					--	--	--	--		253	
155	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970.00	--	1940	--	1940	--	2095
					--	--	--	--		155	
156	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	637.00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	

157	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513.00	--	513	--	513	--	554
					--	--	--	--		41	
158	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316.00	--	316	--	316	--	341
					--	--	--	--		25	
159	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2071.89	87.92	20719	879	2979	16646	40354
					1686.09	12.48	16861	125		2989	
160	2304-0902-5505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4131.00	--	41310	--	41310	--	44615
					--	--	--	--		3305	
161	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3775.07	271.28	3775	271	522	2977	7292
					2982.20	55.27	2982	55		540	
162	2304-0902-3908 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11175.00	--	11175	--	11175	--	12069
					--	--	--	--		894	

163	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	8624.70	498.48	8625	498	1188	6921	16789
					6939.35	123.02	6939	123		1244	
164	2304-0902-3910 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19136.00	--	19136	--	19136	--	20667
					--	--	--	--		1531	
165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.05	19685.16	1079.64	984	54	871	64	1132
					1179.90	226.26	59	11		84	
166	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	10555.31	9594.14	10555	9594	--	2611	14219
					961.17	1907.81	961	1908		1053	
167	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	223.5	521.80	--	116623	--	3422	110937	245765
					506.49	--	113201	--		18205	
168	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0055	2957004.18	235571.80	16264	1296	13119	2049	19777
					336102.00	40175.70	1849	221		1465	
169	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0008	3643272.86	272994.03	2915	218	2385	346	3522
					390507.00	46614.86	312	37		261	
170	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	62.5	335.27	154.14	20954	9634	2740	8224	31512
					137.28	45.47	8580	2842		2334	
171	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00625	544431.00	--	3403	--	3403	--	3675

					--	--	--	--		272	
172	СТПРАЙС	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	62.5	17.86	--	1116	--	1116	--	1206
					--	--	--	--		89	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76.2	93.64	2.31	7135	176	3774	2211	10094
					41.80	0.25	3185	19		748	
Теплосети 6-3											
	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250мм. Установка	комплект	2.00	28646.21	13748.86	57292	27498	1319	34669	99318
					14237.60	3271.76	28475	6544		7357	
174	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	76.2	147.73	2.97	11257	227	9632	985	13221
					18.35	0.37	1398	29		979	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17552653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				894707				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					282990			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82030			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14158136		
		- Перевозка грузов	Тенге				1047				
		- Накладные расходы	Тенге							913735	
		- Сметная прибыль	Тенге							1300193	
		Временные здания и сооружения	0.90%								157974
		Итого									17710627
		Зимнее удорожание	1.323%								234312
		Итого									17944938
		Непредвиденные работы и затраты	2%								358899
		Итого									18303837
		С понижающим коэффициентом	0.9								16416476
h		Итого к оплате									16416476

Принял: Генподрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.Н.

Сдал : Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.