Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом № 35 "А, Б" в мкр № 3 жилого массива "Нур-Акбота" г. Актобе. Инженерные сети
Основание: Договор №2 от 20.01.2020 г

АКТ № 1
Выполненных работ за май месяц 2020 года

Форма 2В

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		наружная канализация										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**2604**	**200,33**	**190,28**	**521649**	**495476**	**--**	**102417**	**673991**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,05**	**44,58**	**26173**	**116073**		**49925**	
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	65,1		7611,00		495476,00			
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**	**м3 грунта**		**90**	**3002,78**	**--**	**270251**	**--**	**--**	**194580**	**502017**
		НР - 72%; СП - 8%				**3002,78**	**--**	**270251**	**--**		**37186**	
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2694**	**48,79**	**48,79**	**131452**	**131452**	**--**	**33281**	**177912**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,16**	**--**	**46224**		**13179**	
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	30,981		4243,00		131452,00			
3.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	30,981		1492,00		46223,65			
4	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**863**	**560,18**	**25,34**	**483431**	**21873**	**279387**	**137710**	**670833**
		НР - 72%; СП - 8%				**211,09**	**10,54**	**182171**	**9094**		**49691**	
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,5027		4837,00		12106,00			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	3,7109		2632,00		9767,00			

4.5	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,09493	433095,00				41114,00		
4.6	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	189,86	1255,00				238274,00		
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение дна траншеи и грунта в основании колодцев на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**		**140**	**152,14**	**73,08**	**21299**	**10231**	--	**11271**	**35176**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,06**	**32,76**	**11068**	**4586**		**2606**	
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,675		2724,00		10011,00			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,7		15,00		221,00			
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**		**2578**	**48,79**	**48,79**	**125792**	**125792**	--	**31848**	**170251**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**17,16**	--	**44233**		**12611**	
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	29,647		4243,00		125792,00			
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1933,5**	**34,20**	**34,20**	**66123**	**66123**	--	**16741**	**89493**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,03**	--	**23251**		**6629**	
7.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	15,58401		4243,00		66123,00			
8	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**644,5**	**1160,39**	--	**747871**	--	--	**538467**	**1389246**
		НР - 72%; СП - 8%				**1160,39**	--	**747871**	--		**102907**	
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1933,5**	**152,14**	**73,08**	**294155**	**141300**	--	**155661**	**485802**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,06**	**32,76**	**152855**	**63341**		**35985**	
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	50,754375		2724,00		138255,00			
9.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	203,0175		15,00		3045,00			
10	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**		**116**	**219,89**	**212,06**	**25507**	**24599**	**8**	**5235**	**33201**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,76**	**54,92**	**900**	**6370**		**2459**	
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,8932		4707,00		4204,00			

10.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	2,6796		7611,00		20394,00			
10.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00348	2312,00				8,00		
11	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**191,4**	**337,00**	**--**	**64502**	**--**		**--**	**69662**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5160**	
12	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**		**116**	**16,58**	**14,16**	**1924**	**1643**	**5**	**647**	**2776**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,38**	**5,37**	**276**	**622**		**206**	
12.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00812		3267,00		27,00			
12.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,34336		4707,00		1616,00			
12.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00232	2312,00				5,00		
13	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**17**	**2998,83**	**155,05**	**50980**	**2636**	**31715**	**17198**	**73632**
		НР - 99%; СП - 8%				**978,18**	**43,68**	**16629**	**743**		**5454**	
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,595		4430,00		2636,00			
13.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	18,7	1696,00				31715,00		
14	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 150мм.Прокладка**	**км трубопровода**		**0,0608**	**449321,74**	**147141,86**	**27319**	**8946**	**832**	**19826**	**50917**
		НР - 99%; СП - 8%				**288496,00**	**40887,50**	**17541**	**2486**		**3772**	
14.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	2,08544		3989,00		8319,00			
14.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,031616		4343,00		137,00			
14.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,216		75,00		91,00			
14.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,141056		1580,00		223,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,06688		2632,00		176,00			
14.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,026752	227,00				6,00		
14.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,9184	283,00				826,00		
15	**2301-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**61,408**	**1425,00**	**--**	**87506**	**--**	**87506**	**--**	**94507**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7001**	
16	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 200мм.Прокладка**	**км трубопровода**		**0,1829**	**546824,34**	**191055,73**	**100014**	**34944**	**3973**	**70142**	**183769**
		НР - 99%; СП - 8%				**334048,00**	**53325,16**	**61097**	**9753**		**13612**	

16.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	8,12076		3989,00		32394,00				
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,056699		4343,00		246,00				
16.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	6,4015		75,00		480,00				
16.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,636492		1580,00		1006,00				
16.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,31093		2632,00		818,00				
16.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,627347	227,00				142,00			
16.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	13,5346	283,00				3830,00			
17	**2301-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**184,729**	**2117,00**	**--**	**391071**	**--**	**391071**	**--**	**422357**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31286**		
18	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 300мм.Прокладка**	**км трубопровода**		**0,1076**	**646536,61**	**240240,00**	**69567**	**25850**	**5260**	**45339**	**124098**	
		НР - 99%; СП - 8%				**357408,00**	**68210,98**	**38457**	**7340**		**9192**		
18.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	5,8642		3989,00		23392,00				
18.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,066712		4343,00		290,00				
18.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	3,766		75,00		282,00				
18.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,436856		1580,00		690,00				
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,454072		2632,00		1195,00				
18.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,369068	227,00				84,00			
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	18,292	283,00				5177,00			
19	**2301-0603-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**108,676**	**4643,00**	**--**	**504583**	**--**	**504583**	**--**	**544949**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40367**		
20	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**1,4**	**36013,17**	**10455,83**	**50418**	**14638**	**13509**	**27568**	**84226**	
		НР - 99%; СП - 8%				**15907,74**	**3982,82**	**22271**	**5576**		**6239**		
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,0252		4430,00		112,00				
20.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	2,6432		4837,00		12785,00				
20.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,042		226,00		9,00				
20.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,021		1580,00		33,00				
20.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,6454		2632,00		1699,00				
20.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,224	1696,00				380,00			
20.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,574	16897,00				9699,00			

20.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,1078	13318,00				1436,00		
20.11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,00112	22251,00				25,00		
20.12	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,00238	827752,00				1970,00		
21	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**13,16**	**29716,29**	**6929,27**	**391066**	**91189**	**154139**	**179853**	**616593**
		НР - 99%; СП - 8%				**11074,29**	**2730,42**	**145738**	**35932**		**45674**	
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,21056		4430,00		933,00			
21.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	14,05488		4837,00		67983,00			
21.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,34216		226,00		77,00			
21.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,17108		1580,00		270,00			
21.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	8,33028		2632,00		21925,00			
21.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	1,9082	1696,00				3236,00		
21.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	6,8432	16897,00				115630,00		
21.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	1,07912	13318,00				14372,00		
21.11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,009212	22251,00				205,00		
21.12	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,025004	827752,00				20697,00		
22	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**11808,00**	**--**	**23616**	**--**	**23616**	**--**	**25505**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1889**	
23	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**8**	**17521,00**	**--**	**140168**	**--**	**140168**	**--**	**151381**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11213**	
24	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**8049,00**	**--**	**16098**	**--**	**16098**	**--**	**17386**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1288**	
25	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**11208,00**	**--**	**22416**	**--**	**22416**	**--**	**24209**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1793**	
26	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**16**	**16245,00**	**--**	**259920**	**--**	**259920**	**--**	**280714**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20794**	

27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	11069,00	--	22138	--	22138	--	23909
						--	--	--	--		1771	
		СП - 8%										
28	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		8	24475,00	--	195800	--	195800	--	211464
						--	--	--	--		15664	
		СП - 8%										
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		10	5281,00	--	52810	--	52810	--	57035
						--	--	--	--		4225	
		СП - 8%										
30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	4797,00	--	33579	--	33579	--	36265
						--	--	--	--		2686	
		СП - 8%										
31	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7	9965,00	--	69755	--	69755	--	75335
						--	--	--	--		5580	
		СП - 8%										
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т		0,1884	544426,00	--	102570	--	102570	--	110775
						--	--	--	--		8206	
		СП - 8%										
33	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		9	18693,00	--	168237	--	168237	--	181696
						--	--	--	--		13459	
		СП - 8%										
34	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525
						--	--	--	--		1446	
		СП - 8%										
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодцев из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки		0,19	29344,20	2138,04	5575	406	4048	1122	7234
						5902,40	449,28	1121	85		536	
		НР - 93%; СП - 8%										
35.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0684		5939,00		406,00			
35.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0456	12257,00				559,00		
35.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,076	44650,00				3393,00		
35.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000437	216577,00				95,00		
35.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,00874	86,00				0,75		

36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**		**136,52**	**853,43**	**19,95**	**116511**	**2723**	**78218**	**33397**	**161900**
		НР - 93%; СП - 8%				**260,55**	**2,50**	**35570**	**341**		**11993**	
36.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,66214		753,00		2005,00			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,27304		2632,00		719,00			
36.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	327,648	224,00				73393,00		
36.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,021843	140313,00				3065,00		
36.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,032765	53700,00				1759,00		
37	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилающего слоя**		**5,4**	**8429,50**	**1665,69**	**45519**	**8995**	**19745**	**19256**	**69957**
		НР - 94%; СП - 8%				**3107,16**	**686,40**	**16779**	**3707**		**5182**	
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,486		4430,00		2153,00			
37.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,484		2724,00		6766,00			
37.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,022		15,00		75,00			
37.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,566	3430,00				5371,00		
37.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,486	3745,00				1820,00		
37.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,4	2312,00				12485,00		
37.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,81	86,00				70,00		
38	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**2,7**	**21037,42**	**7,20**	**56801**	**19**	**47305**	**8908**	**70966**
		НР - 94%; СП - 8%				**3509,94**	**--**	**9477**	**--**		**5257**	
38.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296		15,00		19,00			
38.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,837	1696,00				1420,00		
38.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	15115,00				41627,00		
38.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0027	15116,00				41,00		
38.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,4	766,00				4136,00		
38.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,945	86,00				81,00		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5776074**	**1208836**	**2746490**	**1650467**	**8020664**		
								1756243	**379758**	--	**594123**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8020664**						
		В ТОМ ЧИСЛЕ												
		Накладные расходы	Тенге					**1650469**						
		Сметная прибыль	Тенге					**492360**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**8020666**						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**8020666**						
		В ТОМ ЧИСЛЕ												
		- Накладные расходы	Тенге					**1650467**						
		- Сметная прибыль	Тенге					**594123**						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по Локальной смете № 6-2:						**8020666**						
			Локальная смета № 4-1											
			(Локальный сметный расчет)											
			сети 0,4 кВ											
	РАЗДЕЛ 1.Монтаж													
1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**332**	363,62	169,08	120721	56133	14868	47899	182110		
		НР - 72%; СП - 8%				149,76	50,62	49720	16807		13490			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0056	1,8592		5200		9668					
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16	маш.-ч	0,0322	10,6904		3708		39640					
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	10,6904		15		160					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,8592		3585		6665					
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назнач	кг	0,0004	0,1328	441				59				
	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-7	т	0,000008	0,002656	1812358				4814				
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,031872	1755				56				
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,13612	2807				382				
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,027622	380				10				
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0025	0,83	373				310				
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1992	1818				362				
	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой и	т	0,00001	0,00332	268794				892				
	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из угл	т	0,0001	0,0332	240429				7982				
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		**88**	513,25	438,37	45166	38577	--	14327	64253		
		НР - 72%; СП - 8%				74,88	151,25	6589	13310		4759			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0499	4,3912		5200		22834					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	4,3912		3585		15742					
3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		**264**	150,59	125,63	39755	33165	--	12983	56957		
		НР - 72%; СП - 8%				24,96	43,34	6589	11443		4219			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0143	3,7752		5200		19631					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	3,7752		3585		13534					

4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубо		**0,032**	1213920,14	--	38845	--	33099	4367	46669
		НР - 76%; СП - 8%				179550	--	5746	--		3457	
	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,3	0,0096	12257				118		
	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5	м3	0,08	0,00256	16838				43		
	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,48	280				134		
	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с	м	990	31,68	1011				32028		
	2302-1104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб	10 шт.	32	1,024	758				776		
5	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**32**	440,49	207,8	14096	6649	1457	5730	21412
		НР - 72%; СП - 8%				187,2	61,49	5990	1968		1586	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0056	0,1792		5200		932			
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16	маш.-ч	0,0426	1,3632		3708		5055			
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	1,3632		15		20			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	0,1792		3585		642			
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначе	кг	0,0004	0,0128	441				6		
	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-7	т	0,000008	0,000256	1812358				464		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,003072	1755				5		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001312	2807				4		
	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянисты	т	0,000005	0,00016	5882338				941		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,002662	380				1		
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0192	1818				35		
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		**5**	447,36	372,48	2237	1862	--	732	3207
		НР - 72%; СП - 8%				74,88	128,51	374	643		238	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0424	0,212		5200		1102			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,212		3585		760			
7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля		**15**	260,58	223,14	3909	3347	--	1236	5556
		НР - 72%; СП - 8%				37,44	76,99	562	1155		412	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0254	0,381		5200		1981			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	0,381		3585		1366			
8	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**154**	930,92	476,45	143361	73374	39236	39252	197222
		НР - 72%; СП - 8%				199,68	154,32	30751	23766		14609	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0059	0,9086		5200		4725			
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16	маш.-ч	0,0449	6,9146		3708		25639			
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	6,9146		15		104			
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	9,24		4291		39649			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,9086		3585		3257			
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначе	кг	0,001	0,154	441				68		
	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-7	т	0,000016	0,002464	1812358				4466		
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	38,192	192				7333		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,03773	1755				66		

	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	38,192	284				10847		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00154	2807				4		
	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые	т	0,000005	0,00077	5882338				4529		
	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-9	10 шт.	0,102	15,708	245				3848		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,032032	380				12		
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	4,4352	1818				8063		
9	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		**8**	24723,24	18408,39	197786	147267	599	72810	292244
		НР - 72%; СП - 8%				6240	6400,68	49920	51205		21648	
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,29	34,32		4291		147267			
	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-8	т	0,00001	0,00008	1374004				110		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1755				34		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2807				225		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	380				6		
	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0032	70134				224		
10	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Герметизация кабельных вводов**	проход кабеля		**4**	1158,67	--	4635	--	2289	1689	6830
		НР - 72%; СП - 8%				586,56	--	2346	--		506	
	2113-0406-0104	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диам	т	0,00006	0,00024	2133586				512		
	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,15	0,6	575				345		
	2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	0,72	2,88	497				1431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					610510	360375	91548	201025	876460
								158588	120295	--	64924	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					610510				
		Накладные расходы	Тенге					201025				
		Сметная прибыль	Тенге					64924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					876459				
	РАЗДЕЛ 2.Материалы											
11	2306-0137-0707 РСНБ	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,238**	1043539	--	248362	--	248362	--	268231
		СП - 8%				--	--	--	--		19869	
12	2306-0137-0708 РСНБ	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,28**	1334517	--	373665	--	373665	--	403558
		СП - 8%				--	--	--	--		29893	
13	2306-1703-1601 РСНБ	**Муфта концевая 1кВ КВТпН 4х(35-50)**	шт.		**8**	8670	--	69360	--	69360	--	74909
		СП - 8%				--	--	--	--		5549	
14	2113-0809-0801 РСНБ	**Лента сигнальная ЛСЭ-450**	кг		**6,75**	652	--	4401	--	4401	--	4753
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**695788**	--	**695788**	--	**751451**
								--	--	--	**55663**	

		Стоимость монтажных работ	Тенге					695788					
		Сметная прибыль	Тенге					55663					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					751451					
	РАЗДЕЛ 3.Строительные работы												
15	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта		**35,2**	50,91	50,91	1792	1792	--	432	2402
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,04	--	600		178	
	3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108	маш.-ч	0,00571	0,200992		8916		1792			
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**35,2**	34,2	34,2	1204	1204	--	305	1629
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,03	--	423		121	
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,283712		4243		1204			
17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		**4,4**	1696	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%				--	--	--	--		597	
18	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		**0,122**	44650	--	5447	--	5447	--	5883
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**15906**	**2996**	**12909**	**737**	**17973**
								--	**1023**	--	**1332**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15906				
		Накладные расходы	Тенге					737				
		Сметная прибыль	Тенге					1332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					17974				
		ИТОГО по акту выполненных работ:	**Тенге**					**1322204**	**363371**	**800245**	**201762**	**1645884**
								158588	**121318**	**0**	**121919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1645884				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Накладные расходы	Тенге					201762				
		Сметная прибыль	Тенге					121919				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ локальной смете 4-1:						1645884				
		Локальная смета № 4-2										
		(Локальный сметный расчет)										
		заземление										
	РАЗДЕЛ 1. Монтаж											

1	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		**78**	612,9	24,84	47806	1937	32667	9880	62302
		НР - 72%; СП - 8%				169,26	6,67	13202	520		4615	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0022	0,1716		5200		892			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварк	маш.-ч	0,0313	2,4414		176		430			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,1716		3585		615			
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000702	234282				164		
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,886	1818				5247		
	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой и	т	0,0013	0,1014	268795				2/256		
2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**6**	4453,62	197,72	26722	1186	19007	4949	34205
		НР - 72%; СП - 8%				1088,1	57,59	6529	346		2534	
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,019	0,114		5200		593			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварк	маш.-ч	0,175	1,05		176		185			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,114		3585		409			
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00039	234282				91		
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1818				2182		
	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из угл	т	0,0116	0,0696	240429				16734		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**74528**	**3123**	**51674**	**14829**	**96507**
								19731	**866**	--	**7149**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					74528				
		Накладные расходы	Тенге					14830				
		Сметная прибыль	Тенге					7149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96507				
	РАЗДЕЛ 2.Материалы											
3	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		**0,09828**	268795	--	26417	--	26417	--	28531
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		**0,1446**	240429	--	34766	--	34766	--	37547
		СП - 8%				--	--	--	--		2781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**61183**	--	**61183**	--	66078
								--	--	--	**4894**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					61183				
		Сметная прибыль	Тенге					4895				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66078				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы										
5	1101-0101-0501 РСН	**Грунты I группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта		**10,44**	50,91	50,91	532	532	--	128	712
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,04	--	178		53	
	3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108	маш.-ч	0,00571	0,059612		8916		532			
6	1101-0104-0402 РСН	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**10,44**	34,2	34,2	357	357	--	90	483
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,03	--	126		36	
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,084146		4243		357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**889**	**889**	--	**218**	**1195**
								--	**303**	--	**89**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					889				
		Накладные расходы	Тенге					218				
		Сметная прибыль	Тенге					89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1196				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**136600**	**4012**	**112857**	**15047**	**163780**
								19731	**1169**		**12132**	**0**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					163780				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Накладные расходы	Тенге					15047				
		Сметная прибыль	Тенге					12132				
		ИТОГО ПО локальной смете № 4-2:						**163780**				
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**Тенге**					**7234878**	**1576219**	**3659592**	**1867276**	**9830328**
								1934562	**502245**		**728174**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**9830330**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Накладные расходы	Тенге					1867276				
		Сметная прибыль	Тенге					728174				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:						**9830330**				
		Временные здания и сооружения 0,9%						88472,97				
		Дополнительные затраты при производстве СМП в зимнее время 1,323%						131225,76				
		Итого затрат						**10050028,73**				
		Непредвиденные работы и затраты-2						201000,57				

		Итого затрат						**10251029,31**				
		С учетом понижающего коэффициента в договорные цены					0,9	**9225926,38**				
		ИТОГО						**9225926,38**				

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

_____ Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"

Директор

_____ Абильдаев С.

Сметное расчетное проверено