Форма 2

Генподрядчик- ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование объекта "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сейтова в г.Шалкар Актюбинской области"

Основание: Договор №3 от 26.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены												
1	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**120.6**	**10043.60**	**2375.60**	**1211258.52**	**286497.36**	**400758.99**	**543311.30**	**1894935.40**
		НР - 93%; СП - 8%				**4344.96**	**499.20**	**524002.18**	**60203.52**		**140365.59**	
2	**С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**		**2780**	**26.00**	**–**	**72280.00**	**–**	**72280.00**	**–**	**78062.40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5782.40**	
3	**С121-030101-0403 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**30.955**	**48772.00**	**–**	**1509737.26**	**–**	**1509737.26**	**–**	**1630516.24**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**120778.98**	
4	**С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**		**80**	**12257.00**	**–**	**980560.00**	**–**	**980560.00**	**–**	**1059004.80**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		78444.80	
5	Е11-080201-1019 1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		43.46	13723.13	2197.43	596407.10	95500.31	140789.41	353572.49	1025978.00
		НР - 93%; СП - 8%				8286.18	461.76	360117.38	20068.09		75998.37	
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие												
6	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		613.64	5469.00	–	3355997.16	–	3355997.16	–	3624476.93
		СП - 8%				–	–	–	–		268479.77	
7	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0798	14213.92	1352.96	1134.27	107.97	2.50	972.31	2275.11
		НР - 91%; СП - 8%				12829.60	559.84	1023.80	44.68		168.53	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0798	217344.00	–	17344.05	–	17344.05	–	18731.58
		СП - 8%				–	–	–	–		1387.52	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0.34	20623.56	1079.64	7012.01	367.08	6243.77	435.07	8042.84
		НР - 91%; СП - 8%				1179.90	226.26	401.17	76.93		595.77	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.03408	217344.00	–	7407.08	–	7407.08	–	7999.65
		СП - 8%				–	–	–	–		592.57	
РАЗДЕЛ 3. отделочные работы тех подполья												
11	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		35.2	626.57	6.20	22055.09	218.38	4317.67	14103.51	39051.29
		НР - 80%; СП - 8%				497.70	3.13	17519.04	110.35		2892.69	
12	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		68.2	966.89	54.49	65942.24	3716.18	17950.49	37889.22	112137.97

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				**649.20**	**45.25**	**44275.58**	**3085.95**		**8306.52**	
13	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**3**	**966.89**	**54.49**	**2900.68**	**163.47**	**789.61**	**1666.68**	**4932.76**
		НР - 80%; СП - 8%				**649.20**	**45.25**	**1947.61**	**135.75**		**365.39**	
14	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**		**3**	**3898.19**	**32.58**	**11694.57**	**97.75**	**7470.86**	**3338.28**	**16235.47**
		НР - 80%; СП - 8%				**1375.32**	**15.63**	**4125.96**	**46.89**		**1202.63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**102592.58**	**4195.78**	**30528.62**	**56997.69**	**172357.49**
								67868.18	**3378.93**	--	**12767.22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**102592.58**				
	Материалы		Тенге					**30528.62**				
	Всего заработная плата		Тенге						**71247.11**			
		Накладные расходы	Тенге					**56997.69**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12767.22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**172357.49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62.90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71247.11**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**172357.49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62.90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71247.11**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9522380.41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**953412.71**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**386668.49**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**83772.14**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6521648.84**		
		- Накладные расходы	Тенге								**955288.86**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**705361.51**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**9,522,380.41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**953412.71**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**386668.49**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**83772.14**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6521648.84**		
		- Накладные расходы	Тенге								**955288.86**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**705361.51**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						83772,14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6521648,84		
		- Накладные расходы	Тенге								955288,86	
		- Сметная прибыль	Тенге								705361,51	
		Временные здания и сооружения	1,04%									99 032,76
		Итого										9 621 413,17
		Зимнее удорожание	1,44%									138 548,35
		Итого										9 759 961,52
		Непредвиденные расходы	2%									195 199,23
		Итого										9 955 160,75
		В текущих ценах 2020 г.	1,049901									10 451 933,22
		ИТОГО К ОПЛАТЕ										**10 451 933,22**

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Табосынов Н.

Субподрядчик :ТОО "Құрылыс-2015"

_____ Абильдаев С.