Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование объекта - "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

Основание: Договор №3 от 26.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12.00
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		452.88	200.85	192.16	90960.47	87023.75	41.88	19391.32	119,179.94
		НР - 72%; СП - 8%				8.60	50.87	3894.84	23037.55		8828.14	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		13.5864	1864.63	--	25333.64	--	--	18240.22	47,059.76
		НР - 72%; СП - 8%				1864.63	--	25333.64	--		3485.91	

3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		361.06	17.89	17.89	6458.14	6458.14	--	1761.35	8,877.05
		НР - 72%; СП - 8%				--	6.78	--	2446.33		657.56	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		9.182	810.65	--	7443.37	--	--	5359.23	13,826.80
		НР - 72%; СП - 8%				810.65	--	7443.37	--		1024.21	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		11	5465.95	1677.80	60125.45	18455.80	32703.00	15432.88	81,602.99
		НР - 93%; СП - 8%				815.15	693.44	8966.65	7627.84		6044.67	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		35	20623.56	1079.64	721824.73	37787.46	642740.77	44786.27	827,939.88
		НР - 91%; СП - 8%				1179.90	226.26	41296.50	7919.18		61328.88	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1.1296	217344.00	--	245511.78	--	245511.78	--	265,152.72
		СП - 8%				--	--	--	--		19640.94	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1.7835	209067.00	--	372870.99	--	372870.99	--	402,700.67
		СП - 8%				--	--	--	--		29829.68	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		40	853.43	19.95	34137.34	797.90	22917.52	9785.24	47,436.39
		НР - 93%; СП - 8%				260.55	2.50	10421.92	99.84		3513.81	
10	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		116	2000.48	44.10	232056.19	5115.75	202575.22	23602.09	276,110.94

		НР - 93%; СП - 8%				210.04	8.74	24365.22	1013.38		20452.66	
11	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		0.74	20676.64	5582.55	15300.72	4131.09	914.57	10144.43	27,480.76
		НР - 91%; СП - 8%				13858.18	1206.32	10255.05	892.68		2035.61	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0056	222453.00	--	1245.74	--	1245.74	--	1,345.40
		СП - 8%				--	--	--	--		99.66	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.07308	209067.00	--	15278.62	--	15278.62	--	16,500.91
		СП - 8%				--	--	--	--		1222.29	
14	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		138	3093.62	1705.75	426919.55	235393.49	--	325887.07	813,031.14
		НР - 118%; СП - 8%				1387.87	613.40	191526.06	84649.42		60224.53	
15	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		116	2141.29	1228.84	248390.13	142545.93	--	183980.24	466,960.00
		НР - 118%; СП - 8%				912.45	431.65	105844.20	50071.26		34589.63	
16	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		49	1616.96	908.89	79231.19	44535.66	--	59223.41	149,530.97
		НР - 118%; СП - 8%				708.07	316.20	34695.53	15493.80		11076.37	
17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		9.555	25666.00	--	245238.63	--	245238.63	--	264,857.72
		СП - 8%				--	--	--	--		19619.09	

18	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		30.74	23964.00	--	736653.36	--	736653.36	--	795,585.63
		СП - 8%				--	--	--	--		58932.27	
19	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		112.47	22647.00	--	2547108.09	--	2547108.09	--	2,750,876.74
		СП - 8%				--	--	--	--		203768.65	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4.5	21227.40	1079.64	95523.32	4858.39	85355.38	5758.23	109,384.08
		НР - 91%; СП - 8%				1179.90	226.26	5309.55	1018.18		8102.52	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1.744	209067.00	--	364612.85	--	364612.85	--	393,781.88
		СП - 8%				--	--	--	--		29169.03	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		350	853.43	19.95	298701.75	6981.63	200528.33	85620.82	415,068.38
		НР - 93%; СП - 8%				260.55	2.50	91191.80	873.60		30745.81	
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		54	2000.48	44.10	108026.16	2381.47	94302.26	10987.18	128,534.41
		НР - 93%; СП - 8%				210.04	8.74	11342.43	471.74		9521.07	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		1.7	36560.62	4626.15	62153.05	7864.45	38482.42	15786.63	84,174.85
		НР - 91%; СП - 8%				9297.75	906.92	15806.17	1541.77		6235.17	

25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.029	217344.00	--	6302.98	--	6302.98	--	6,807.21
		СП - 8%				--	--	--	--		504.24	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.6534	209067.00	--	136604.38	--	136604.38	--	147,532.73
		СП - 8%				--	--	--	--		10928.35	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01764	222453.00	--	3924.07	--	3924.07	--	4,238.00
		СП - 8%				--	--	--	--		313.93	
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		31.5	36560.62	4626.15	1151659.49	145723.69	713056.67	292516.95	1,559,710.55
		НР - 91%; СП - 8%				9297.75	906.92	292879.13	28568.07		115534.11	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.933732	217344.00	--	202941.05	--	202941.05	--	219,176.33
		СП - 8%				--	--	--	--		16235.28	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.2464	222453.00	--	54812.42	--	54812.42	--	59,197.41
		СП - 8%				--	--	--	--		4384.99	
31	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		161	443.45	249.42	71395.03	40157.33	5360.50	40730.19	121,095.24
		НР - 118%; СП - 8%				160.73	53.66	25877.21	8639.90		8970.02	
32	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		6.907	79562.00	--	549534.73	--	549534.73	--	593,497.51

		СП - 8%				--	--	--	--		43962.78	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.58674	240429.00	--	141069.31	--	141069.31	--	152,354.86
		СП - 8%				--	--	--	--		11285.54	
						РАЗДЕЛ 2. Стены						
35	С121-030101-0205 2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		93.184	61860.00	--	5764362.24	--	5764362.24	--	6,225,511.22
		СП - 8%				--	--	--	--		461148.98	
37	С121-030101-0205 2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		61.748	61860.00	--	3819731.28	--	3819731.28	--	4,125,309.78
		СП - 8%				--	--	--	--		305578.50	
38	С121-030101-0403 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		6.999	48772.00	--	341355.23	--	341355.23	--	368,663.65
		СП - 8%				--	--	--	--		27308.42	
44	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		286	5469.00	--	1564134.00	--	1564134.00	--	1689264.72
		СП - 8%				--	--	--	--		125130.72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**23,779,359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					906449.27				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						790211.91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						234364.54			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17588136.27		
		- Накладные расходы	Тенге								1168993.76	
		- Сметная прибыль	Тенге								1636303.30	
		Временные здания и сооружения	1.04%									247,305
		Итого										24,026,665
		Зимнее удорожание	1.44%									345,984
		Итого										24,372,649
		Непредвиденные расходы	2%									487,453
		Итого										24,860,101

		В текущих ценах 2020 г.	1.0499									26,100,645
		ИТОГО К ОПЛАТЕ										**26,100,645**

Принял: Генподрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.Н.

Сдал : Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.