Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ", г.Алматы, ТОЛЕ БИ, 83, 3 этаж**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководитель Қайржанұлы Рустем**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Проведение капитального ремонта зданий ГКП на ПХВ "Реабилитационного центра №2" расположенных по адресу г.Шымкент, улица Диваева 32**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент, Главный врач Сапаргалиева Айгуль Октябревна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)субподрядными организациями:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Архстрой-2005», заказ №KAZE-0083/21 от 27.12.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **руководителям ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр №2» управления здравоохранения города Шымкент от 2021 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Блок-А,А1,А2,А3,В, Д,Е,Ж,З

замена оконных блоков на ПВХ с устройством подоконников и сливов из оцинкованной стали;

- замена наружных дверных блоков на металлические 100%;

- замена внутренних дверных блоков на деревянные 100%;

- замена отделки откосов внутренних стен на улучшенная штукатурка из известково-песчаного раствора, шпаклевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной 2 раза - 100%;

- замена отделки наружных стен на Ленарный панель.

-устройство утепление наружных ограждающих конструкций "ISOVER OL-E" жесткие теплоизоляционные плиты из стекловолокно плотностью 50 кг/м3,толщ. 70мм

-устройство потолка из гипсокартонном с последующей шпатлевкой «Алинекс» и водоэмульсионной покраской за 2 раза - 100%;

-замена деревянных перекрытий и покрытий на металлическую балка (двутавр).

-устройство покрытия пола по назначению помещение (керамогранит, линолеум)

- замена кровли из асбестоцементные листы на металлочерепицы лист, с гидроизоляционный материал пленка «ЮТАФОЛ» с деревянной конструкции.

-устройство утеплителя покрытий "ISOVER OL-P" жесткие теплоизоляционные плиты из стекловолокно плотностью 80 кг/м3,толщ. 120мм.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Внутренний водопровод и канализация

В здании предусмотрены следующие системы:

а)водопровод хоз-питьевой и противопожарный

б)канализация хоз-быговая

На основании вышеизложенного в проекте принято решение полностью заменить сети системы водоснабжения и канализации, а также заменить сан.тех. приборы и установить новые электроводонагреватели.

Сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из чугунных канализационных трубопроводов. Магистральные сети хоз-бытовой канализации уложены в под полом с выпуском в дворовую канализационную сеть.

Водопровод хоз-питьевой и противопожарный.

Водопроводные сети запроектированы из стальных электросварных труб 57х3 ГОСТ 10704-91 и в санузлах выполнены из полипропиленовых трубопроводов диаметрами 32, 20мм по СТ РК ГОСТ 32415-2013. Монтаж полипропиленовых труб выполнять компрессионным методом. Магистральный водопровод прокладывается в подвале отрыто на отметке -1,400.Трубопроводы крепятся к стенам при помощи зажимов (клипсы) . Внутреннее пожаротушение предусмотрено согласно п .4.2.1 СП РК 4.01-101-2012. В зданиях предусматривается внутреннее пожаротушение с расходом 2,5 л/с - одна струи. 4.2.14 В зданиях высотой более 3 этажей при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху.

Отопление и вентиляция

Теплоснабжение.

Капитальным ремонтом отопления реабилитационного центра предусматривается замена трубопроводов отопления, изоляции, трубопроводной арматуры, тепловых узлов и распределительных гребенок. Трубопроводы системы теплоснабжение тепловых узлах - из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы теплового узла за изолированы минераловатной изоляцией по ГОСТ 21880-94 и грунтованы за 1 раз ГФ-21, и окрашены за 2 раза эмалью ПФ115.

Отопление

Подключение систем отопления здания выполнено от теплового узла, расположенного в повале здания. Система отопления - двухтрубная с прокладкой трубопроводов над полом и частично в конструкции пола. Трубопроводы системы отопления проложены открыто. В качестве нагревательных приборов использованы алюминиевые радиаторы . На радиаторах установлен воздухоспускного клапана типа "Маевского".

Вентиляция.

Проектом предусмотрена естественная вытяжная система вентиляции. Каналы естественной вытяжной системы вентиляции выводятся выше кровли на высоту 0,5м. от уровня кровли и установка вытяжных системы вентиляции .

Внутриплощадочные электрические сети.

- Управление наружным освещением предусматривается автоматическое по освещенности от фотореле, установленного в КТПН.

- Прибор учета электроэнергии предусматривается на существующий КТПН-10/0,4кВ.

- Кабели 1кВ прокладываются в траншее на глубине - 0,7 м, кабели 10кВ на глубине - 1м.

Слаботочный система

Настоящий проект предусматривает разработку следующих видов устройств связи и сигнализации:

1. Локальная компьютерная сеть

2. Видеонаблюдение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "**07**" **июля 2022 год;**

окончание работ "**31**" **декабря 2022 год;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97** % и фактически применено **97** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Проведение капитального ремонта зданий ГКП на ПХВ "Реабилитационного центра №2" расположенных по адресу г.Шымкент, улица Диваева 32**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

руководитель _____ Қайржанұлы Рустем

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013304 Республика Казахстан г. Алматы