Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

**Заказчик:** **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент**

**Подрядчик:** **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

**Технадзор:** **ТОО "Сайрам Құрылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: Проведение капитального ремонта зданий ГКП на ПХВ "Реабилитационного центра №2" расположенных по адресу г.Шымкент, улица Диваева 32**

**СПРАВКА № 4**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ (2) 2022года.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57 | 28.06.2022 | Бюджет | | ТОО "Строительная компания ШАХ" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 212 057 661 | | | | | | | | | |
| В том числе: в текущем месяце | 56 118 904 | 50 106 164 | | | | | | | 6 012 740 | 56 118 904 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | 56 118 904 | 50 106 164 | | | | | | | 6 012 740 | 56 118 904 |

**Заказчик:**
**Главный врач Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент**
_____ **/Сапаргалиева А.О./**

**Подрядчик**
**Руководитель ТОО"Строительная компания ШАХ"**
_____ **/ Кайржанулы Р./**

**Технадзор:**
**Заместитель директора ТОО "Сайрам Құрылыс**
_____ **/Шегебаева А.С./**
**Инженер-эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"**
_____ **/Зульхарнаев Е.А./**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент г.Шымкент, А.ДИВАЕВА, 32**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **70340010056**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, ТОЛЕ БИ, 83, 3 этаж**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**70140013304**

Договор (контракт) **Дог № 57 от 28.06.2022 г**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 23.09.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий ГКП на ПХВ "Реабилитационного центра №2" расположенных по адресу г.Шымкент, улица Диваева 32 | | | работа | 1 | 56 118 904 | 56 118 904 |
| ИТОГО | | | | | 1 | | 56 118 904 |

Сведения об использовании запасов , полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Кайржанулы Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приняття) работ (услуг) 23.09.2022.

**Форма №2**

**Заказчик** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент
организация, адрес, телефон, факс

**Автор проекта** ТОО "ҚазНұр "
организация, адрес, телефон, факс

**Технадзор** ТОО "Сайрам Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

**Генподрядчик** ТОО "Строительная компания ШАХ"
организация, адрес, телефон, факс

**Объект** Проведение капитального ремонта зданий ГКП на ПХВ "Реабилитационного центра №2" расположенных по адресу г.Шымкент, улица Диваева 32

**Договор** № 57 от 28.06. 2022 г.

# А К Т № 4
## о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ (2) 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. Блок А, В** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Экспликация полов (Монтаж) Блок А на отметке + 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип пола-1 -покрытие линолеум** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 161,74 | | 368,15 | 34,40 | 59545 | 5564 | 40642 | 14542 | 80014 |
| | | *НР - 24%, СП - 8%* | | | | 82,47 | 13,18 | 13339 | 2132 | | 5927 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 100116 С | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,051 | 8,24874 | 4926,00 | | | | 40633 | | |
| 2 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,9392 | | 24596,08 | 8,64 | 318254 | 112 | 263681 | 51193 | 399003 |
| | | *НР - 9,1%, СП - 8%* | | | | 4209,00 | -- | 54461 | -- | | 29556 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 13,197984 | 16339,00 | | | | 215642 | | |
| 3 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 161,74 | | 384,05 | 35,23 | 62116 | 5698 | -- | 55609 | 127143 |
| | | *НР - 9,1%, СП - 8%* | | | | 348,82 | 16,94 | 56418 | 2740 | | 9418 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | 70000 |
| 4 | С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 19,991064 | 50750,00 | – | 1014546 | – | 1014546 | – | 1095710 |
| 5 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | | – | – | – | – | | 81164 | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 161,74 | 801,91 | 32,87 | 129701 | 5317 | 61681 | 61363 | 206349 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 387,68 | 15,93 | 62703 | 2577 | | 15285 | |
| 5.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 3,299496 | 18651,00 | | | | 61539 | | |
| 6 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 161,74 | 105,49 | 5,58 | 17062 | 902 | 15385 | 1128 | 19645 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4,79 | 2,63 | 775 | 425 | | 1455 | |
| 6.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0051 0,824874 | 18651,00 | | | | 15385 | | |
| | | Тип пола-2 -покрытие керамогранитные | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 303,91 | 368,15 | 34,40 | 111884 | 10455 | 76366 | 27325 | 150346 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 82,47 | 13,18 | 25063 | 4006 | | 11137 | |
| 7.1 | 100116 С | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,051 15,49941 | 4926,00 | | | | 76350 | | |
| 8 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 303,91 | 801,91 | 32,87 | 243708 | 9989 | 115899 | 115301 | 387730 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 387,68 | 15,93 | 117820 | 4841 | | 28721 | |
| 8.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 6,199764 | 18651,00 | | | | 115632 | | |
| 9 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 303,91 | 1748,94 | 87,01 | 531520 | 26444 | 274348 | 220807 | 812513 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 759,20 | 13,73 | 230728 | 4173 | | 60186 | |
| 9.1 | 135512 С | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 340,3792 | 259,00 | | | | 88158 | | |
| 9.2 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00346 1,051529 | 137800,00 | | | | 144901 | | |
| 10 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 303,91 | 384,05 | 35,23 | 116717 | 10707 | -- | 104489 | 238902 |
| 11 | С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | | | 348,82 | 16,94 | 106010 | 5148 | | 17696 | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 37,563276 | 50750,00 | – | 1906336 | – | 1906336 | – | 2058843 |
| | | | | | – | – | – | – | | 152507 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 303,91 | | 801,91 | 32,87 | 243708 | 9989 | 115899 | 115301 | 387730 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 117820 | 4841 | | 28721 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0204 | 6,199764 | 18651,00 | | | | 115632 | | |
| 13 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 303,91 | | 105,49 | 5,58 | 32059 | 1696 | 28907 | 2120 | 36913 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4,79 | 2,63 | 1456 | 799 | | 2734 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0051 | 1,549941 | 18651,00 | | | | 28908 | | |
| | | **Тип пола-3 -покрытие керамические** | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 24,93 | | 368,15 | 34,40 | 9178 | 858 | 6264 | 2241 | 12333 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 82,47 | 13,18 | 2056 | 329 | | 914 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 100116 С | **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм** | м3 | 0,051 | 1,27143 | 4926,00 | | | | 6263 | | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,93 | | 801,91 | 32,87 | 19992 | 819 | 9508 | 9458 | 31806 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 9665 | 397 | | 2356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0204 | 0,508572 | 18651,00 | | | | 9485 | | |
| 16 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 24,93 | | 1748,94 | 87,01 | 43601 | 2169 | 22505 | 18113 | 66651 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 759,20 | 13,73 | 18927 | 342 | | 4937 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 135512 С | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б** | м2 | 1,12 | 27,9216 | 259,00 | | | | 7232 | | |
| 16.2 | 144669 С | **Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180** | т | 0,00346 | 0,086258 | 137800,00 | | | | 11886 | | |
| 17 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 24,93 | | 384,05 | 35,23 | 9574 | 878 | -- | 8571 | 19597 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 348,82 | 16,94 | 8696 | 422 | | 1452 | |
| 18 | С1234-101-0206<br>234-101-0206 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 4,317348 | | 50750,00 | -- | 219105 | -- | 219105 | -- | 236633 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17528 | |
| 19 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,93 | | 801,91 | 32,87 | 19992 | 819 | 9508 | 9458 | 31806 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 9665 | 397 | | 2356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0204 | 0,508572 | 18651,00 | | | | 9485 | | |

4

70000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 24,93 | | 105,49 | 5,58 | 2630 | 140 | 2371 | 174 | 3028 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 4,79 | 2,63 | 119 | 66 | | 224 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0051 | 0,127143 | 18651,00 | | | | 2371 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5111228 | 92556 | 4182951 | 817193 | 6402695 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 835721 | 33635 | -- | 474274 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 5111228 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1042965 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 869356 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3139987 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 817193 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 474274 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 6402695 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 663 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | 869356 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 6402695 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 663 |
| | | | | | | | | | 869356 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Экспликация полов (Монтаж) Блок А на отметке + 3,420

Тип пола-1 -покрытие линолеум

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 11,9184 | | 24596,08 | 8,64 | 293146 | 103 | 242878 | 47155 | 367525 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 4209,00 | -- | 50165 | -- | | 27224 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 12,156768 | 16339,00 | | | | 198629 | | |
| 22 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 148,98 | | 384,05 | 35,23 | 57216 | 5249 | -- | 51221 | 117112 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 348,82 | 16,94 | 51967 | 2524 | | 8675 | |
| 23 | С1234-161-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 18,413928 | | 50750,00 | -- | 934507 | -- | 934507 | -- | 1009268 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 74761 | |
| 24 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 148,98 | | 801,91 | 32,87 | 119469 | 4897 | 56815 | 56522 | 190070 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 387,68 | 15,93 | 57757 | 2373 | | 14079 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 3,039192 | 18651,00 | | | | 56684 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 148,98 | | 105,49 | 5,58 | 15716 | 831 | 14171 | 1039 | 18096 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 4,79 | 2,63 | 714 | 392 | | 1340 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0051 | 0,759798 | 18651,00 | | | | 14171 | | |
| | | Тип пола-2 -покрытие керамогранитные | | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 74,77 | | 801,91 | 32,87 | 59959 | 2458 | 28514 | 28367 | 95392 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 28987 | 1191 | | 7066 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 1,525308 | 18651,00 | | | | 28449 | | |
| 27 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 74,77 | | 1748,94 | 87,01 | 130768 | 6506 | 67497 | 54324 | 199900 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 759,20 | 13,73 | 56765 | 1027 | | 14807 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 135512 С | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 | 83,7424 | 259,00 | | | | 21689 | | |
| 27.2 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00346 | 0,258704 | 137800,00 | | | | 35649 | | |
| 28 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 74,77 | | 384,05 | 35,23 | 28715 | 2635 | -- | 25707 | 58776 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 348,82 | 16,94 | 26081 | 1267 | | 4354 | |
| 29 | С1234-101-0206<br>234-101-0206 РСНБ<br>РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 9,241572 | | 50750,00 | -- | 469010 | -- | 469010 | -- | 506531 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 37521 | |
| 30 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 74,77 | | 801,91 | 32,87 | 59959 | 2458 | 28514 | 28367 | 95392 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 387,68 | 15,93 | 28987 | 1191 | | 7066 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 1,525308 | 18651,00 | | | | 28449 | | |
| 31 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 74,77 | | 105,49 | 5,58 | 7887 | 418 | 7111 | 522 | 9081 |
| | | *НР - 94% СП - 8%* | | | | 4,79 | 2,63 | 358 | 197 | | 673 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0051 | 0,381327 | 18651,00 | | | | 7112 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2176352 | 25555 | 1849017 | 293224 | 2667143 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 301781 | 10162 | -- | 197566 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 2176352 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 445501 | | | | |
| | | | | | | | | | 311943 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1403517 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 293224 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 197566 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2667142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 311943 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | 2667142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 311943 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Отделка помещении Блок А на отметке 0,000** | | | | | | | | | | | |
| | Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1572,31 | | 1594,51 | 90,55 | 2507064 | 142372 | 677603 | 1437054 | 4259647 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 1073,00 | 69,47 | 1687089 | 109228 | | 315529 | |
| 32.1 | 102682 С | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | м3 | 0,0187 | 29,402197 | 20304,00 | | | | 596982 | | |
| 32.2 | 128234 С | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** | м2 | 0,0554 | 87,105974 | 891,00 | | | | 77611 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | 2507064 | 142372 | 677603 | 1437054 | 4259647 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1687089 | 109228 | -- | 315529 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2507064 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 677603 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 1796317 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1437054 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 315529 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4259647 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 1251 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | 1796317 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4259647 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 1251 |
| | | | | | | | | | 1796317 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4. Отделка помещении Блок А на отметке +3,420** | | | | | | | | | | | |
| | Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 699,05 | | 1594,51 | 90,55 | 1114642 | 63299 | 301262 | 638915 | 1893841 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 1073,00 | 69,47 | 750081 | 48563 | | 140285 | |
| 33.1 | 102682 С | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | м3 | 0,0187 | 13,072235 | 20304,00 | | | | 265419 | | |
| 33.2 | 128234 С | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** | м2 | 0,0554 | 38,72737 | 891,00 | | | | 34506 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | | **1114642** | **63299** | **301262** | **638915** | **1893841** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 750081 | 48563 | -- | 140285 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1114642 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 301263 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 798644 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 638915 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 140285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1893842 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 556 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 798644 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1893842 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 556 |
| | | | | | | | | 798644 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Металлические балки** | | | | | | | | | |
| | | **Перекрытия -236,92 м2** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 725,5675 | 5245,66 | 22,67 | 3806080 | 16449 | 3234107 | 517036 | 4668965 |
| | | *НР - 92% СП - 8%* | | | 765,64 | 8,92 | 555524 | 6472 | | 345849 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 134944 С | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм** | м2 | 1,15 834,402625 | 3811,00 | | | | 3179908 | | |
| 34.2 | 249436 С | **Краска аэрозольная, объемом 400 мл** | шт. | 0,02 14,51135 | 1090,00 | | | | 15817 | | |
| 34.3 | 290060 С | **Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный** | кг | 0,0426 30,909175 | 1015,00 | | | | 31373 | | |
| 35 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 9,95064 | 39194,30 | 5034,01 | 390008 | 50091 | 228928 | 110858 | 540935 |
| | | *НР - 91% СП - 8%* | | | 11154,00 | 1088,59 | 110989 | 10832 | | 40069 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1 | 100533 С | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,015 10,0999 | 20012,00 | | | | 202119 | | |
| 36 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6136228 | 22294,23 | 1433,85 | 13680 | 880 | 176 | 11726 | 27439 |
| | | *НР - 91% СП - 8%* | | | 20572,38 | 427,80 | 12624 | 263 | | 2033 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1 | 128065 С | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 3 1,840868 | 96,00 | | | | 177 | | |
| 37 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,2388154 | 441876,00 | -- | 105527 | -- | 105527 | -- | 113969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8442 | |
| 38 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3540769 | 346394,00 | -- | 122650 | -- | 122650 | -- | 132462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9812 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0207305 | 349485,00 | -- | 7245 | -- | 7245 | -- | 7825 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 580 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **4445190** | **67420** | **3698633** | **639620** | **5491595** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **679137** | **17567** | -- | **406785** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4445190** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **3463212** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **696704** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **235422** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **639620** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **406785** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **5491595** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **513** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | **696704** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **5491595** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **513** |
| | | | | | | | | **696704** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Технический этаж и вентиляционные Блок А** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 676,9 | 2613,51 | 105,89 | 1769085 | 71677 | 218124 | 1380290 | 3401325 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | 2185,38 | 31,07 | 1479284 | 21031 | | 251950 | |
| 40.1 | 279796 С | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | т | 0,0004 0,27076 | **700886,00** | | | | **189772** | | |
| 41 | С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** | м2 | 748,6514 | 4467,00 | -- | 3344226 | -- | 3344226 | -- | 3611764 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 267538 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5113311** | **71677** | **3562350** | **1380290** | **7013089** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1479284** | **21031** | -- | **519488** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **5113311** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **218124** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **1500315** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3344226** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1380290** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **519488** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **7013089** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1171** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | **1500315** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **7013089** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1171** |
| | | | | | | | | **1500315** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Технический этаж и вентиляционные Блок Б** | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 6,48754 | | 187252,93 | 1544,40 | 1214811 | 10020 | 1034175 | 157352 | 1481936 |
| | | *НР - 90% СП - 8%* | | | | 26299,00 | 650,41 | 170616 | 4220 | | 109773 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 131541 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 1,038006 | 139884,00 | | | | 145200 | | |
| 42.2 | 131578 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,83 | 5,384658 | 139884,00 | | | | 753228 | | |
| 43 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,74 | | 170313,78 | 1444,23 | 126032 | 1069 | 109665 | 14191 | 151441 |
| | | *НР - 90% СП - 8%* | | | | 20672,40 | 635,43 | 15298 | 470 | | 11218 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 131534 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,02 | 0,7548 | 139884,00 | | | | 105584 | | |
| 44 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 7,22754 | | 8954,59 | 63,79 | 64720 | 461 | 57054 | 6671 | 77102 |
| | | *НР - 90% СП - 8%* | | | | 996,84 | 28,67 | 7205 | 207 | | 5711 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,048425 | 1148617,00 | | | | 55621 | | |
| 45 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 13,88 | | 1835,83 | 28,50 | 25481 | 395 | 196 | 22569 | 51894 |
| | | *НР - 90% СП - 8%* | | | | 1793,22 | 13,48 | 24890 | 187 | | 3844 | |
| 46 | С1215-204-0302<br>215-204-0302 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,694 | | 139884,00 | -- | 97079 | -- | 97079 | -- | 104845 |
| | | Коньковая обрешетка | | | | -- | -- | -- | -- | | 7766 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 47 | С1215-204-0402<br>215-204-0402 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,218 | | 139884,00 | -- | 30495 | -- | 30495 | -- | 32935 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2440 | |
| 48 | С1215-204-0502<br>215-204-0502 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,2745 | | 139884,00 | -- | 38398 | -- | 38398 | -- | 41470 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3072 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,1865 | | 8954,59 | 63,79 | 10625 | 76 | 9366 | 1095 | 12658 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 996,84 | 28,67 | 1183 | 34 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,00795 | 1148617,00 | | | | 9131 | | |
| 50 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1219 | | 2613,51 | 105,89 | 3185869 | 129080 | 392811 | 2485704 | 6125299 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | | 2185,38 | 31,07 | 2663978 | 37874 | | 453726 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 50.1 | 279796 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0004 | 0,4876 | 700886,00 | | | | 341752 | | |
| 51 | С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 1348,214 | | 4467,00 | -- | 6022472 | -- | 6022472 | -- | 6504270 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 481798 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 10815982 | 141101 | 7791711 | 2687582 | 14583850 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2883170 | 42992 | -- | 1080286 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 10815982 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1603269 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 2926162 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6188444 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2687582 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1080286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 14583850 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 2291 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | 2926162 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 14583850 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 2291 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 31283769 | 603980 | 22063527 | 7893878 | 42311860 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8616263 | 283178 | -- | 3134213 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 31283769 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7751937 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 8899441 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 14311596 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7893878 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3134213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 42311860 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 6691 |
| | | | Тенге | | | | | | 8899441 | | | |
| | | | | | | | | 42311860 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 6691 |
| | | | | | | | | | 8899441 | | | |

## ОТДЕЛ 2. Блок Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8. Кровля** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 60 | 2781,87 | 105,89 | 166912 | 6353 | 29436 | 122348 | 312401 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 2185,38 | 31,07 | 131123 | 1864 | | 23141 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52.1 | 279796 С | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | т | 0,0004 0,024 | 700886,00 | | | | 16821 | | |
| 53 | С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** | м2 | 66,36 | 4467,00 | -- | 296430 | -- | 296430 | -- | 320144 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23714 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 463342 | 6353 | 325866 | 122348 | 632545 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 131123 | 1864 | -- | 46855 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 463342 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 29436 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 132987 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 296430 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 122348 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 46855 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 632545 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 104 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 132987 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 632545 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 104 |
| | | | | | | | | 132987 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3. Корпус А, В** | | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 54 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 2788,5 | 354,89 | 160,08 | 989611 | 446383 | 125511 | 404756 | 1505917 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 149,80 | 51,80 | 417717 | 144444 | | 111549 | |
| 55 | С1243-111-1008 243-111-1008 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-0,66** | км | 0,0055 | 1368557,00 | -- | 7527 | -- | 7527 | -- | 8129 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 602 | |
| 56 | С1243-111-1007 243-111-1007 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66** | км | 0,0175 | [illegible] | -- | | | | | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С1243-111-1006<br>243-111-1006 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,035 | 783222,00<br>-- | --<br>-- | 27413<br>-- | --<br>-- | 27413 | --<br>2193 | 29606 |
| 58 | С1243-106-0906<br>243-106-0906 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,03 | 4872137,00<br>-- | --<br>-- | 146164<br>-- | --<br>-- | 146164 | --<br>11693 | 157857 |
| 59 | С1243-106-0905<br>243-106-0905 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,065 | 2978584,00<br>-- | --<br>-- | 193608<br>-- | --<br>-- | 193608 | --<br>15489 | 209097 |
| 60 | С1243-106-0904<br>243-106-0904 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,103 | 1814564,00<br>-- | --<br>-- | 186900<br>-- | --<br>-- | 186900 | --<br>14952 | 201852 |
| 61 | С1243-106-0503<br>243-106-0503 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,433 | 751664,00<br>-- | --<br>-- | 325471<br>-- | --<br>-- | 325471 | --<br>26038 | 351509 |
| 62 | С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,882 | 468325,00<br>-- | --<br>-- | 413063<br>-- | --<br>-- | 413063 | --<br>33045 | 446108 |
| 63 | С1243-106-0501<br>243-106-0501 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 1,198 | 301095,00<br>-- | --<br>-- | 360712<br>-- | --<br>-- | 360712 | --<br>28857 | 389569 |
| 64 | С1243-201-3903<br>243-201-3903 РСНБ РК 2015 | **Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,0195 | 289894,00<br>-- | --<br>-- | 5653<br>-- | --<br>-- | 5653 | --<br>452 | 6105 |
| | | Трубы, короба и прочие материалы | | | | | | | | | |
| 65 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72% СП - 8%* | м | 2627 | 381 [illegible]<br>[illegible] | [illegible]<br>[illegible] | 1003091<br>838013 | 41412<br>[illegible] | 123469 | 610935<br>129122 | 1743151 |
| 66 | Ц13-[illegible]<br>1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72% СП - 8%* | м | 195 | 503,02<br>420,50 | 35,05<br>12,00 | 98089<br>81998 | 6835<br>2340 | 9256 | 60723<br>12705 | 171517 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5,5 | 571,54 | 44,65 | 3143 | 246 | 265 | 1958 | 5509 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 478,50 | 16,00 | 2632 | 88 | | 408 | |
| 68 | С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 2466,5 | 32,00 | -- | 78928 | -- | 78928 | -- | 85242 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6314 | |
| 69 | С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 527,5 | 45,00 | -- | 23738 | -- | 23738 | -- | 25637 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1899 | |
| 70 | С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 168 | 66,00 | -- | 11088 | -- | 11088 | -- | 11975 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 887 | |
| 71 | С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 9,5 | 102,00 | -- | 969 | -- | 969 | -- | 1047 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 72 | С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63 мм | м | 23 | 148,00 | -- | 3404 | -- | 3404 | -- | 3676 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 73 | С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2015 | Скоба С | шт. | 3 | 1480,00 | -- | 4440 | -- | 4440 | -- | 4795 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3901083 | 495076 | 2065647 | 1078372 | 5377811 |
| | | | | | | | 1340360 | 157380 | -- | 398355 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3778516 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 258502 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1497740 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1684579 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1078372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 388550 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5245438 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1028 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1497740 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4440 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4440 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 355 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4795 | | | | |
| | [illegible] | | Тенге | | | | 118127 | | | | |
| | [illegible] | | Тенге | | | | [illegible] | | | | |
| | [illegible] | | Тенге | | | | 5377810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1028 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1497740 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **48322215** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **10087746** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **1105409** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **442422** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **24455047** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **9094598** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **3579423** | |
| | ИТОГО с оборудованием | | Тенге | | | | | 48 322 215 | | | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | | | 0 | | | | |
| | Без оборудование | | Тенге | | | | | 48 322 215 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | Тенге | | | | | 579 867 | | | | |
| | Итого СМР с временным зданиям и сооружениям | | Тенге | | | | | 48 902 082 | | | | |
| | Доп.затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7% | | Тенге | | | | | 342 315 | | | | |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | | 49 244 396 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | | 984 888 | | | | |
| | ИТОГО сметная стоимость | | Тенге | | | | | 50 229 284 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2022г -100% , К=1,0500514 | | Тенге | | | | | 52 743 330 | | | | |
| | ИТОГО договорная стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95000000031 | | Тенге | | | | | 50 106 164 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | Тенге | | | | | 6 012 740 | | | | |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | | **56 118 904** | | | | |

**Заказчик:**

**Представитель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр №2" управления здравоохранения города Шымкент**

_____ /Тулепов С./

**Технадзор:**

**Инженер-эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"**

_____ /Зульхарнаев Е.А./

**Генподрядчик :**

**'уководитель ТОО "Строительная компания ШАХ**

_____ / Кайржанулы Р./