Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» 01. 2023 г.

Авторский надзор **ТОО «ИКАР-СТРОЙ», директор Кузенбаев Даниял Нурмаханбетович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице **авторский надзор Азанбеков А.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов №аттестатов и дата получения)

действующего на основании **№5/22 от 12 мая 2022 года**
(№ договора и дата)
по объекту **«Реконструкция здания сельского клуба в с.Бахар , Уйгурского района, Алматинской области ». Алматинская область, Уйгурский район, Бахарский с.о, с.Бахар**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель – Караласов Саят Маратұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Строительная компания ШАХ» лицензия ГСЛ№02711 от 29.10.2021г, Республика Казахстан, г.Алматы, Толе би 83**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Кайржанұлы Рустем**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2022 г;
(месяц, год)

окончание работ январь 2023 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 8 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ИКАР СТРОЙ», заказ 11/2020-РП

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **ГУ «Управление строительства Алматинской области» Алматинская область №16нк от 03.03. 2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО «ИКАР СТРОЙ» директор Кузенбаев Даниял Нурмаханбетович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

М.П. _____ *подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору **авторский надзор Азанбеков А.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П. _____ *подпись, дата*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» 02. 2023г.

Технический надзор **ТОО «MSK Engineering» Республиа Казахстан, г.Алматы, Абылай хана 60, 212 Манкеев Жомарт Нуркисаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта **Бейсенқұлұлы Аскар KZ02VJE00067285 от 21.07.2021 г., KZ29VJE00067284 от 21.07.2021 г., KZ56VJE00067283 от 21.07.2021 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора от **19.05.2022 №75/03/22**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Реконструкция здания сельского клуба в с. Бахар Уйгурского района Алматинской области» с.Бахар Уйгурского района Алматинской области**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области» руководитель Караласов Саят Маратұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Строительная компания ШАХ» лицензия ГСЛ№02711 от 29.10.2021г, Республики Казахстан, г.Алматы Толе би 83**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Кайыржанұлы Рустем**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями -
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице .
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май **2022 г;**
(месяц, год)
окончание работ январь **2023 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:7
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 8 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **343560,925 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **304317,818 тыс. тенге 68 тиын,** оборудования, инструмента и инвентаря **39243,105 тыс. тенге 32 тиын**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **326 382,878 тыс. тенге 86 тиын**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **289101,928 тыс. тенге 69 тиын**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **37 280,950 тыс. тенге 17 тиын;** прочие затраты**: -**
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ИКАР СТРОЙ», заказ 11/2020 РП

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Управление строительства Алматинской области», №16 нк от 03.03.2022года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «MSK Engineering» - директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору: **Бейсенқұлұлы Аскар KZ02VJE00067285 от 21.07.2021 г., KZ29VJE00067284 от 21.07.2021 г., KZ56VJE00067283 от 21.07.2021 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" 04 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания ШАХ» лицензия ГСЛ №02711 от 29.10.2021г, Республика Казахстан, г.Алматы, Толе би 83**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кайыржанулы Рустем**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция здания сельского клуба в с. Бахар, Уйгурского района, Алматинской области» Алматинская область, Уйгурский район, Бахарский с.о., с.Бахар**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
руководитель Нурашев Сапар Селханович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИКАР СТРОЙ», заказ№11/2020-РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области» приказ №16нк от 03.03.2022 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	М2	8145		8145	
- площадь застройки	М2	1020,9		1020,9	

- площадь покрытия в пределах участка	М2	2646,3		2646,3	
площадь озеленения в пределах	М2	4477,6		4477,6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание Дома культуры одноэтажное и включает в себя следующие помещения: помещения для посетителей (входная группа), зрительный зал на 247 мест, помещения для обслуживания артистов, библиотеку, кабинет директора, завхоза, кружковое помещение.*

Зрительный зал - до 300 мест, уровень комфортности - 3 по назначению -универсальный, с универсальными аккустическими характеристиками. По форме взаимосвязи со сценой (эстрадой) - зал с традиционной эстрадой. Тип сцены -стационарная. Зрительный зал по своим характеристикам и назначению относится к среднему универсальному залу с традиционной сценой. Зрительские места в зале размещены в виде партера и оснащены полумягкими стационарными креслами. Для инвалидов на колясках предусмотрены три места в первом ряду.

Для артистов предусмотрены костюмерные-артистические. Подсобное помещение предусмотрено для хранения бутафории и музыкальных инструментов.

В состав Дома культуры входит универсальная кружковая, предназначенная для хорового и театрально драмматического искусства, танцевального искусства.

Библиотека включает в себя читальный зал на 6 мест с кафедрой выдачи книг и книгохранилище. Библиотека оснащена компьютерами.

Блоки представляет собой одноэтажные здание, прямоугольной формы в плане. Конструктивная система блока-1 - здание с неполным каркасом, с несущими поперечными ж/б рамами в средней части здания, с поперечными несущими стенами в торцах, с заполнением каркаса кирпичной кладкой

Конструктивная система блоков-2,3,4 -- рамный ж/б каркас, с заполнением каркаса снаружи комплексной кладкой из керамического кирпича, марки М100, тол.380мм, с размерами 120х65х250, на ЦП растворе М-50.

Внутренние перегородки из четырех слойного гипсокартона марки ГКЛВО. Наружная отделка, заполнение оконных и дверных проемов. Наружная отделка ограждающих конструкций --декоративная штукатурка типа "Байрамикс", по утеплителю из минераловатной плиты; Наружные двери алюминиевые и стальные;

Оконные блоки - металлопластиковые, с двойным стеклопакетом, с энергосберегающими стеклами. Цоколь -керамическая цокольная плитка. Внутренняя отделка и заполнение дверных проемов. Проектом предусматривается отделка стен и потолков-гипсовыми, водоэмульсионными, масляными составами, а также устройство стеновых декорпанелей из ЛДСП в зрительном зале и в вестибюле .

Покрытия полов- из керамогранитной, керамической плитки, шпунтовых половых досок и износостойкого гомогенного линолеума. Внутренние двери-деревянные, алюминиевые и стальные; рабочие чертежи марки "АС"-крыши, входные узлы.

Источник теплоснабжения - проектируемая котельная с параметрами 95-70°С.

Выполнены отопление и вентиляция. ОТОПЛЕНИЕ. Система отопления принята двухтрубная горизонтальная. Параметры теплоносителя в системе отопления приняты 95-70°С.

Разводящие трубопроводы прокладываются преимущественно над полом, частично в конструкции пола. Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 на сварке с уклоном 0,002. Разъемные соединения допускаются в

местах установки нагревательных приборов и арматуры.
Нагревательные приборы- чугунные радиаторы МС-140 (0,15кВт/секц.). Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны Маевского.
Для регулировки теплового режима у нагревательных приборов устанавливаются радиаторные терморегуляторы RTR-N-П с термостатическими элементами RTR 7090.
Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола и трубопроводы теплового узла покрываются тепловой изоляцией "K-FLEX " в соответствии с требованиями МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Антикоррозийное покрытие изолированных трубопроводов-масляно-битумное в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются эмалевой краской за 2 раза.
Трубопроводы в местах пересечения покрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок, потолка, но на 30мм. выше поверхности чистого пола. Гильзы уплотняются в обязательном порядке. Водоснабжение

Водоснабжение объекта предусмотрено посредством ввода водопровода из стальных труб Ø89х3.5мм. Потребный напор на вводе в здание составляет 98 м.вод.ст.,на внутреннее пожаротушение-20,20 м.вод.ст. Гарантированный напор - 25 м.вод.ст.
На вводе запроектирован водомер марки Sensus и фильтр сетчатый ФМФ-80.
На обводной линии водомерного узла установлена электрозадвижка N=0,18кВт.
На внутреннее пожаротушение запроектированы пожарные краны. Расход холодной воды на внутреннее пожаротушение для кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - 2 струи расходом воды не менее 2,5 л/с каждая, согласно приложения Е п.Е.3 СП РК 3.02-107-2014. Суммарный расчетный расход воды на пожаротушение составит, согласно табл.3 СП РК 4.01-101-2012 , 2 струи по 2,6 л/с, итого 5,2л/с. Холодная вода подается к санитарным приборам.
Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей типа "Аристон".
Сети холодного и горячего водоснабжения прокладываются из стальных водогазопроводных труб. Ввод холодного водопровода изолируется трубчатой изоляцией Therma-FLEX толщина б=9мм, антикоррозийное покрытие масляно-битумное в два слоя по грунтовке ГФ-021.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются эмалевой краской ЭП-51 за 2 раза. Антикоррозийная защита изолированных труб выполняется масляно-битумным покрытием в два слоя по грунтовке ГФ-021.
Канализация: Отвод бытовых сточных вод от жилого дома предусматривается в существующую внутридворовую канализационную сеть Ø150. Канализация запроектирована из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-2014 Ø110-50мм.
Вентиляция сети обеспечивается вентиляционными стояками из полиэтиленовых труб Ø110мм.
Электрооборудование. Электроосвещение
В качестве главного вводно-распределительного устройства приняты панели ВРУ1-11-10УХЛ4 и ВРУ1-47-00УХЛ4, устанавливаемые в эл.щитовой. Учет эл. энергии осуществляется на ВРУ.
Нормы освещенности приняты в соответствии с СНиП РК 2.04-02-2011.
Проектом предусматривается рабочеее и эвакуационное освещение, а также ремонтное освещение теплоузла и электрощитовой. Групповые осветительные щитки приняты типа ЩРВ.Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. Типы светильников и мощности ламп указаны на планах.
Управление освещением предусматривается выключателями, установленными по месту.
В групповых сетях, питающих рабочие розетки, предусматривается установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Групповая осветительная сеть выполняется проводом марки ВВГ скрыто: -по

стенам - под слоем штукатурки;

-по потолку - в пустотах плит перекрытий;

Линии однофазной групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток выполнить 3-х проводными (фазный-L-, нулевой рабочий-N- и нулевой защитный -P-проводники).

Силовые токоприемники представлены электрорукосушительным оборудованием, электроводонагревателями, вентиляционным оборудованием, кинопроекционным оборудованием и технологическим оборудованием сцены.

Силовые щиты приняты серии ЩРВ. Силовые сети выполняются кабелем марки ВВГ скрыто: -

- по стенам - под слоем штукатурки;

-по потолку - в пустотах плит перекрытий;

Трубопроводы тепловых сетей прокладываются на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам. При монтаже трубопроводов скользящие опоры должны быть смещены относительного проектного положения на половину теплового удлинения трубопровода в месте крепления в сторону, обратную смещению трубопровода в рабочем состоянии. Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные прямошовные, из стали углеродистой обыкновенного качества ст 3 по ГОСТ 380-2005.

Запорная арматура для отключения ответвлений - стальная, а в нижних точках трубопроводов предусмотрены запорная арматура для слива воды из ковкого чугуна.

После завершения монтажных работ следует произвести гидравлические испытания трубопроводов.

Тепловая изоляция и защита трубопроводов от наружной коррозии. В качестве, основного теплоизоляционного материала принята минераловатные маты ISOVER толщиной 50 мм. Для защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей от коррозии принято покрытие трубопроводов органосиликатное покрытие ОС-51-03 с отвердителем в четыре слоя.

Для покровного слоя тепловой изоляции принят - стеклопластик рулонный РСТ .

<u>Водопровод хозяйственно-питьевой В1</u>

Монтаж подводящих сетей водопровода выполняется из полиэтиленовых "питьевых" труб.

Смотровой колодец на сети водопровода выполняется из сборных железобетонных элементов Ø1500мм.

<u>Канализация</u>

Трубопровод К1 выполнить из полипропиленовых гофрированных труб, кольцевой жёсткостью SN8DN/OD, по ГОСТ Р 54475-2011.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации отводятся в септик V= 10м3. Согласно СН РК 4.01-03-2011 санитарно-защитная зона от септика составляет 5м. Канализационные колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902-09-22.84.

Откачка сточных вод из септика производится по мере заполнения ассенизаторской машиной, согласованно с СЭС.

Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №81 (фид. 11-70И) проводом СИП-4 4х35 на ж/б опорах до объекта.

Телефонизация здания предусматривается от городских сетей связи.

Ввод в здание осуществить оптическим кабелем марки ОКТ-8 в полиэтиленовой трубе d=63 мм через отверстие в фундаменте и далее в полиэтиленовой трубе d=50 мм до проектируемого телекоммуникационного шкафа, устанавливаемого в гардеробной.

В шкафу устанавливаются:

- оптическая полка ODF (кросс) для подключения по оптике FTP-модулей;
- коммутатор с FTP-модулем для организации сети "Интернет" и телефонии;
- медиаконвертер для организации связи с Wi-Fi-Роутером.

Wi-Fi-Роутер устанавливается в вестибюле здания и обеспечивает беспроводной доступ интернет к сети "Интернет".

От коммутатора в кабельных каналах, через стены в трубах прокладывается сетевой UTP-кабель до абонентких розеток, устанавливаемых возле компьютеров.
К розеткам UTP-кабелем подключаются абонентские IP-телефоны.
От второго LAN-порта IP-телефона подключаются персональные компьютеры. 3ll Пожарная сигнализация
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии его развития и сигнализации о возникновении пожара.
По степени обеспечения надежности электроснабжения ПС относится к I-котегории.
Для оборудования здания клуба системой автоматической пожарной сигнализации применяются следующие средства:
- извещатель пожарный ручной "ИПР 3 СУ"; -
извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45"; -
оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП";
- оповещатель свето-звуковой "Маяк-12К". 16
Система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения объекта и записи событий на видеорегистратор.
Видеосигнал с видеокамер поступает на видеорегистратор с отображением событий на мониторе оператора. Видеорегистратор и монитор, расположены в помещении охраны.
Система выполнена на базе программно-аппаратного комплекса «EverFocus», призванным решать обширный спектр задач в области безопасности.
Телефонизация проектируемого объекта "Реконструкция в здании сельского клуба в село "Бахар" Уйгурского района Алматинской области" предусматривается от сельских сетей связи согласно техническим условям №032, выданных Уйгурским ЛТЦ ЦТО 02-го июня 2020 года.
На АТС-59 предусмотреть установку коммутатора RubyTech, оптической муфты и прокладку станционного оптического кабеля.
Проектом предусмотреть подвеску оптического кабеля ОКТ-8 от АТС-59 с. Бахар по существующим и проектируемым опорам ВЛС до объекта.
Ввод в здание выполнить через фундамент в отрезке полиэтиленовой трубы D=50 мм.
Далее по стенам до ODF-полки в телекоммуникационном шкафе кабель прокладывается в защитной полиэтиленовой трубе D=32 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

начало работ май 2022 г ;
(месяц, год)

окончание работ январь 2023 г ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
фактически, месяц: 8

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Уйгур. аудионалаг Су Кубыр» _____ Юлдашов В.Д.Р.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) 16.01.2023

МП.

Начальник Уйгурского РЭС _____ Домохунов В.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) 16.01.2023

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено в проекте.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено в проекте**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция здания сельского клуба в с. Бахар, Уйгурского района, Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Строительная компания ШАХ» _____ **Кайржанулы Рустем**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)