Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №51 2020-08-07

Наименование объекта: **Строительство 30 квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)**

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	07.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	140 652 875,98	38 322 321,44							4 598 678,56	42 921 000,00
Аванс										
Всего к оплате										42 921 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мондабаев Б.А.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "СКАПС"

_____ **Мынбаева С.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ **Исабаев В.С.**

"ВАНА-2015". Версия 20.2 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

16-17дм

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30 квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №51 2020-08-07

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 3 Стены										
	3.1 Стены.										
23	**1108-0201-0103**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**71**	32955,41	2454	2339834	174234	24371	443912	3006446
					6130,88	592	435292	42032	–	222700	
24	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**119,5**	31586,77	2454	3774619	293253	23978	638722	4766408
					5155,26	592	616054	70744	–	353067	
	3.2 Вентканалы										
44	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**3,49**	39686,53	4717,48	138506	16464	83575	38421	191081

				11022,06	1075,64	38467	3754	–	14154	
45 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %**	**т металлических изделий**	**0,1808**	348855,09	2300,88	63073	416	49278	12577	81702
				73998,89	801,99	13379	145	–	6052	
47 2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01296**	272556		3532		3532	–	3815
				–		–		–	283	
49 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,02928**	957821,04	1400,27	28045	41	20114	7196	38060
				269467,21	614,75	7890	18	–	2819	
50 2988-8888-8926	**Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01824**	5772		105		105	–	113
				–		–		–	8	
51 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка зонтов НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,42434**	677657,07	6193,15	287557	2628	256029	34865	348216
				68105,76	1524,72	28900	647	–	25794	
52 1113-0301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**51,08616**	164,84	2,7	8421	138	6347	1352	10555
				37,9	0,45	1936	23	–	782	
53 1113-0301-1409	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;**	**м2**	**153,25848**	263,93	1,72	40449	264	37265	2047	45896
				19,05	0,3	2920	46	–	3400	
	Итого по разделу 1					**8 492 292**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 144 838				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	487 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	504 593
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 179 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	629 059

Раздел 4 Перекрытие

4.5 Перекрытие на отм. +8,320

86	1107-0505-0101	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**50**	10767,74	1594,62	538387	79731	194267	335075	943339
					5287,78	391,46	264389	19573	–	69877	
88	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**15,1**	39382,98	4717,62	594683	71236	357015	166232	821788
					11021,99	1075,5	166432	16240	–	60873	
90	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6386**	240026		153281		153281	–	165543
					–		–		–	12262	
91	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,58982**	16715,27	1464,85	9859	864	18	8526	19856
					15219,9	664,61	8977	392	–	1471	

4.6 Плита монолитная Пм1

96	1106-0801-0106	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 % К=2,000;**	**м3**	**2**	54055,5	2849	108111	5698	56945	42524	162686
					22734	631	45468	1262	–	12051	

100	1126-0201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=2,000;**	**м3 изоляции**	**1,72**	16673,84	1766,86	28679	3039	–	20647	53272
					14906,98	887,79	25640	1527	–	3946	
		Итого по разделу 1					**2 166 484**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					510 906				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 568				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 994				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					761 526				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					573 004				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					160 480				
	Раздел 5 Кровля										
	5.1 Кровля										
104	2113-0209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**200**	326		65200		65200	–	70416
					–		–		–	5216	
110	2205-0111-0505	**Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5 °С до +35 °С**	**кг**	**10,56**	18479		195138		195138	–	210749
					–		–		–	15611	
112	2113-0206-0303	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,048**	244716		11746		11746	–	12686
					–		–		–	940	

113	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	728286	16022	16022	–	17304
					–	–	–	1282	
114	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,23424	282445	66160	66160	–	71453
					–	–	–	5293	
117	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	225164	7926	7926	–	8560
					–	–	–	634	
118	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	41,58	70	2911	2911	–	3144
					–	–	–	233	
119	2113-0206-0303	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1414	244716	34603	34603	–	37371
					–	–	–	2768	
121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	243102	4668	4668	–	5041
					–	–	–	373	
127	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112	1510	169120	169120	–	182650

				–	–	–	13530	
137	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6648**	272556	181195	181195	–	195691
					–	–	–	14496	
141	2107-0203-0303	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;**	**м3**	**0,524**	31325	16414	16414	–	17727
					–	–	–	1313	
142	2107-0203-0301	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;**	**м3**	**0,0244**	31325	764	764	–	825
					–	–	–	61	
143	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;**	**м3**	**0,4988**	31325	15625	15625	–	16875
					–	–	–	1250	
144	2113-0211-0501	**Петля накладная К=4,000;**	**шт.**	**8**	295	2360	2360	–	2549
					–	–	–	189	
146	2107-0510-1101	**Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм К=4,000;**	**м**	**9,36**	54	505	505	–	545
					–	–	–	40	

Итого по разделу 1 **853 586**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				790 357			
	- оборудование, тенге				0			
	- накладные расходы, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				36 169			
Раздел 6 Двери								
157 2109-0102-0217	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13, СТ РК 943-92**	м2	5,31258	15136 / –	80411 / –	80411 / –	– / 6433	86844
159 2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,24	40521 / –	131288 / –	131288 / –	– / 10503	141791
162 2109-0102-0114	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,3867	7441 / –	40082 / –	40082 / –	– / 3207	43289
163 2109-0102-0109	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	54,0531	5904 / –	319130 / –	319130 / –	– / 25530	344660
164 2109-0102-0111	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	32,43186	6865 / –	222645 / –	222645 / –	– / 17812	240457
165 2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	54,0531	4461 / –	241131 / –	241131 / –	– / 19290	260421

166	2109-0102-0110	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**47,8401**	7562	361767	361767	–	390708
					–	–	–	28941	
167	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**49,95252**	5645	281982	281982	–	304541
					–	–	–	22559	
168	2109-0102-0301	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	**3,492**	33112	115627	115627	–	124877
					–	–	–	9250	
172	2109-0404-0107	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	**6**	14158	84948	84948	–	91744
					–	–	–	6796	
		Итого по разделу 1				**2 029 332**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 879 011			
		- оборудование, тенге				0			
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				150 321			
	Раздел 7 Окна								
175	2109-0201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**108**	31297	3380076	3380076	–	3650482

				–	–	–	270406	
177	2109-0201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**76,5**	31297	2394221	2394221	–	2585759
				–	–	–	191538	
179	2109-0201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**5,72**	31297	179019	179019	–	193341
				–	–	–	14322	
181	2109-0205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	**136,4**	1614	220150	220150	–	237762
				–	–	–	17612	

Итого по разделу 1 **6 667 344**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 173 466
- оборудование, тенге 0
- накладные расходы, тенге 0
- сметная прибыль (8 %), тенге 493 878

Раздел 8 Перегородки

190	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**68**	1630		110840		110840	–	119707
					–		–		–	8867	
191	1126-0101-2202	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополистирола. Крепление перегородок НР = 76 %**	**м3 изоляции**	**1,47**	78523,13	1170,07	115429	1720	72864	31703	158903
					27785,71	591,84	40845	870	–	11771	
192	1110-0402-0602	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**862,5**	3703,67	32,3	3194415	27859	2227	1131672	4672174
					1444,57	13,3	1245942	11471	–	346087	

Итого по разделу 1 **6 697 178**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 752 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 73 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге 852 336
- оборудование, тенге 0
- накладные расходы, тенге 1 604 656
- сметная прибыль (8 %), тенге 496 086

Раздел 9 Полы

9.1 ТД129 с.2.144-1/88

194	1111-0101-0801	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %**	**м3 изоляции**	**16,56**	25885,39	1679,05	428662	27805	318580	87032	556950
					4968,42	622,58	82277	10310	–	41256	

195	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	414	1130,38	30,4	467978	12587	251020	198232	719507
					493,65	15,73	204371	6514	–	53297	
196	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	846	161,36	5,13	136509	4343	128083	5907	153809
					4,83	2,6	4083	2201	–	11393	

9.2 ТД61 с.2.144-1/88

198	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	828	852,39	30,35	705776	25132	363179	310664	1097755
					383,41	15,74	317465	13029	–	81315	
199	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3312	119,34	5,13	395268	17003	362570	22853	451571
					4,74	2,6	15695	8617	–	33450	

9.3 ТД135 с.2.144-1/88

201	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,26	25884,92	1678,57	32615	2115	24240	6621	42375
					4968,25	622,22	6260	784	–	3139	
202	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,5	1393,62	86,63	43899	2729	17530	22623	71844
					750,48	13,56	23640	427	–	5322	

203	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,5	852,35	30,35	26849	956	13816	11819	41761
					383,4	15,75	12077	496	–	3093	
204	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	126	119,34	5,13	15037	647	13793	870	17180
					4,74	2,6	597	328	–	1273	

9.4 ТД62 с.2.144-1/88

206	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63	852,38	30,35	53700	1912	27633	23637	83524
					383,41	15,73	24155	991	–	6187	
207	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-63	119,35	5,13	-7519	-323	-6897	-435	-8590
					4,75	2,6	-299	-164	–	-636	
208	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63	1393,6	86,63	87797	5458	35060	45245	143685
					750,46	13,56	47279	854	–	10643	

9.5 ТД135 с.2.144-1/88

210	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,08	25885,1	1678,85	53841	3492	40015	10931	69954

				4968,27	622,6	10334	1295	–	5182	
211	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	52	852,37	30,35	44323	1578	22808	19510	68940
					383,4	15,73	19937	818	–	5107	
212	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	208	119,35	5,13	24824	1068	22770	1435	28360
					4,74	2,6	986	541	–	2101	
9.6 ТД62 с.2.144-1/88											
214	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	104	852,38	30,36	88648	3157	45616	39020	137881
					383,41	15,73	39875	1636	–	10213	
215	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-104	119,35	5,13	-12412	-534	-11385	-718	-14180
					4,74	2,61	-493	-271	–	-1050	
9.7 ТД174 с.2.144-1/88											
217	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	65,5	249,18	33,08	16321	2167	8815	5820	23912
					81,51	13,02	5339	853	–	1771	
218	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,24	26734,16	6,68	140087	35	118246	20498	173432

				4161,45	–	21806	–	–	12847	
219	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**65,5**	1223,88	99,97	80164	6548	48150	26403	115092
					388,79	40,03	25466	2622	–	8525	
220	1111-0101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;**	**м2 покрытия**	**-131**	124,38	4,47	-16294	-585	-14242	-1669	-19400
					11,2	2,35	-1467	-308	–	-1437	
221	1111-0101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**65,5**	1018,82	76,92	66733	5038	185	59724	136574
					939,08	30,93	61510	2026	–	10117	

Итого по разделу 1 **4 091 936**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 920 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 122 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 599
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 783 969
- оборудование, тенге 0
- накладные расходы, тенге 916 022
- сметная прибыль (8 %), тенге 303 108

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 Квартиты

222	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**631,8**	862,22	4,81	544751	3039	259	303315	915910
					598,4	1,7	378069	1074	–	67845	

224	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**663,2**	1335,56	79,01	885743	52399	372	504329	1501278
					884,65	65,91	586700	43712	–	111206	
		Итого по разделу 1					**2 417 189**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					964 769				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 438				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 786				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					631				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					807 644				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					179 051				
		Раздел 11 Наружная отделка									
241	2105-0109-0722	**Металлосайдинг К=1,150;**	м2	**948,75**	2599		2465801		2465801	–	2663065
					–		–		–	197264	
		Итого по разделу 1					**2 663 065**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 465 801				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					197 264				

Локальная смета № 2-1-7
Электроснабжение
Раздел 1 Электроснабжение
1.1 Электросиловое оборудование

45	1308-0206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %**	м	**900**	382,95	2,53	344655	2277	151	149273	533443

	229,28	1,08	206352	972	–	39514
Итого по разделу 1			**533 443**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			206 352			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 277			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			972			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			151			
- оборудование, тенге			0			
- накладные расходы, тенге			149 273			
- сметная прибыль (8 %), тенге			39 514			

Итого	36 611 847,68
Оборудования	0,00
Временные здания и сооружения (0,9 %)	342 055,69
Всего	36 953 903,37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	617 000,00
Итого	37 570 903,37
Непредвиденные работы и затраты (2%)	751 418,07
Всего:	38 322 321,44
НДС 12%	4 598 678,56
Итого к оплате:	42 921 000,00

Принял (Заказчик)
Карагайского

_____ **Молдабаев Б.А.**

Технический надзор

ТОО "СКАПС" _____ **Мынбаева С.С.**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ **Исабаев В.С.**

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" _____ **Грохотов А.Н.**