"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан - 2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование объекта: Магазин (А) после перепланировки, пристройка (А3) А1, А2 по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, мкр. Боровской 68А

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 1 августа 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	24,1	302,59	18,89	7292	455	5158	1,24	30
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	4696	170	106	0,0345	1
2	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	312,7	358,58	3,43	112128	1073	22292	0,4552	142
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	23055	410	95	0,0063	2
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	118,6	434,19	3,94	51495	467	11673	0,5535	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	12110	177	95	0,00729	1
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,67	398,48	102,53	2259	581	1147	0,899	5
		м2 проемов		151,65	35,67	860	202	108	0,1393	1

5 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	118,6	911,25	11,72	108074	1390	23179	1,06	126
	м2 покрытия		171,68	4,39	20361	521	111	0,0214	3
6 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	62,2	1026,81	2,1	63868	131	19724	2	124
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	20713	49	95	0,0039	–
7 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	164,8	26,92	–	4436	–	3957	0,152	25
	м провода		24,75	–	4079	–	97	–	–
8 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	8	219,93	49,51	1759	396	1407	0,883	7
	шт		151,65	29,74	1213	238	97	0,131	1
9 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	–	106	–	85	0,187	1
	шт		29,48	–	88	–	97	–	–
10 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	7	34,7	–	243	–	200	0,188	1
	шт		29,48	–	206	–	97	–	–
11 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	82,4	343,48	3,96	28303	326	5088	0,297	24
	м трубопровода		52,2	1,49	4301	123	115	0,0073	1
12 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4327,14	34,73	38944	313	1257	0,682	6
	кВт		108,45	13,01	976	117	115	0,0635	1
	Всего прямые затраты				**418907**	**5132**			**557**
					92658	**2007**			**11**

В том числе стоимость: материалов, тенге	321117
Накладные расходы, тенге	95167
- заработная плата, тенге	14275
- трудоемкость, чел-ч	48
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30844
Всего	**544918**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**544918**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1393355**
- материалы, тенге	821096
- сметная заработная плата, тенге	278560
Налог (2 %)	27867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1421222**
НДС (12 %)	170547
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1591769**

Генподрядчик
ТОО "Арлан – 2004"

Субподрядчик
ТОО "Абсолют Строй Инвест"