Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140013977

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ҚОНАЕВ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА,13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №257/09/22 от 04.10.2022г. (Дамба Узынбулак) 34 420 960,73

Номер документа	Дата составления
17	29.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно- монтажные работы по обьекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области			Услуга	1	7 194 591,34	7 194 591,34	770 849,07
				Итого	1	x	7 194 591,34	770 849,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. упр / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			257/09/22	04.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"	34 420 960,73	6 423 742,27							770 849,07	7 194 591,34
аванс 30 %										2 158 377,4
Итого к оплате	**24 094 672,51**	**4 496 619,59**							539 594,35	**5 036 213,94**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Нурашев С.С.**

Технический надзор:
ТОО"МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бектаев Г.А.**

Подрядник:
ПК "СК Гранд Канал"
_____ **Сэбидолдаев Н.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №257/09/22 от 04.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2 за декабрь месяц 2022года

за декабрь
на Пруд Узынбулак

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-2. Гребень плотины и верхний откос
Раздел 2. Устройство дамбы

1	11 1137-0401-0102	Крепление верхного откоса монолитным геобетоном В22,5 НР=91% НР = 91 %	м3 конструкции	101	23354,91	763,22	2358846	77085	1760260	506046	3094083
					5163,38	342,5	521501	34593	–	229191	
2	12 1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	1010	172,38	11,97	174108	12090	125452	30944	221456
					36,2	8,85	36566	8940	–	16404	
3	16 1137-0401-0101	Устройство защитного слоя из монолитного бетона В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	10,1	18737,92	627,92	189253	6342	159558	23733	230025
					2312,18	270	23353	2727	–	17039	
4	17 1137-0401-0102	Устройство пояса из монолитного бетона В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	2,1	23354,29	762,86	49044	1602	36599	10522	64331
					5163,33	342,86	10843	720	–	4765	
5	18 1137-0401-0101	Устройство зуба из монолитного бетона В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	13,2	18737,73	627,88	247338	8288	208530	31018	300624
					2312,12	270,15	30520	3566	–	22268	
6	19 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,43953	65838,51	22533,16	28938	9904	453	20027	52882
					42274,7	7796,96	18581	3427	–	3917	
7	22 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	36	1094,39	871,11	39398	31360	8038	14530	58242
					–	373,72	–	13454	–	4314	
8	23 2404-0207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	5315		191340		191340		206647
									–	15307	

Локальная смета 2-1-3. Ковшовый водовыпуск-водосброс

Раздел 2. Шахта трубчатого водовыпуска-водосброса

9	21	1137-0401-0103	Устройство шахты трубчатого водовыпуска из монолитного бетона В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	15,2	25109,8	1091,32	381669	16588	283684	80492	499134
						5355,07	464,21	81397	7056	–	36973	
10	26	1139-0101-0101	Монтаж стоек НР = 69 %	т конструкций	0,3506	400824,3	117746,72	140529	41282	54606	37054	191790
						127327,44	25841,41	44641	9060	–	14207	
11	27	2105-0204-0802	швеллер горячекатаныи с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3506	312158,76		109443		109443		118198
12	28	1139-0401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3022	93563,86	29708,8	28275	8978	2882	13650	45279
						54318,33	11144,94	16415	3368	–	3354	
13	29	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3022	600636,18		181512		181512		196033
14	30	1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,30428	109796,9	34829,76	33409	10598	10766	9641	46494
						39585,25	6332,98	12045	1927	–	3444	
15	31	2106-0304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,30428	476617,44		145025		145025		156627

	32	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом НР = 69 %	т конструкций	0,09064	400816,42	117740,51	36330	10672	14117	9579	49582
						127327,89	25838,48	11541	2342	–	3673	
16	33	2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,09064	540121		48957		48957		52874
17	34	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС80х80) НР = 61 %	т	0,1672	379222,49	152212,92	63406	25450	3367	27449	98123
						206872,01	62254,78	34589	10409	–	7268	
18	35	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	97733	12529	97733	12529	5068	53414	163239
						80136	7428	80136	7428	–	12092	
			Раздел 3. Выходной оголовок									
19	47	1138-0101-0101	Каменная наброска из блужников НР = 93 %	м3 наброски	9	138,44	123	1246	1107	–	511	1898
						15,44	45,56	139	410	–	141	
20	48	2101-0701-0202	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	9	1900,26		17102		17102		18470
										–	1368	

Итого	**5 866 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	922 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 366 759
Накладные расходы, тенге	868 610

Сметная прибыль (8 %), тенге	434 520
Всего	**5 866 031**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	201 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	245 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 271**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 439 840**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 761 834**
НДС (12 %)	811 420
Итого	**7 573 254**
Итого с учетом скидки	**7 194 591,34**
Итого с учетом аванса	**5 036 213,94**

Заказчик:

ГУ"Управление строительства Алматинской области'

_____ Бектаев Г.А.

Технический надзор:

ТОО"МАСТЕР

_____

Авторский надзор:

ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Ержігіт М.Т.

Подрядчик:

ПК"СК-Гранд Канал"

_____ Сабидоллаев Н.С.