Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15»декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройЭлитРиэлти», г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 25/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Айтенова Пернехана Болатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) по ул. Лихарева, 2 г. Усть-Каменогорск, ВКО »**
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», заместитель руководителя Утебаев А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «СтройДомСервис»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» № Г-4/17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказом №26 от 23.10.2017года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Этажность - 1 этаж; площадь застройки - 36,2 м2: строительный объем - 115,8 м3; общая площадь - 22.55 м2: полезная площадь - 22.55 м2. Здание КПП прямоугольное, одноэтажное с продольными несущими стенами, размеры в осях 3,48х6,48 м. Высота этажа Н=2,5 м.

Конструктивная схема здания - продольно-стеновая. Пространственная конструктивная система из несущих продольных кирпичных стен.

Мауэрлат заанкерен в антисейсмический пояс с шагом 3м. Фундаменты - железобетонные монолитные ленточные, в основании бетонная подкладка.

Покрытие - деревянный дощатый настил по деревянным балкам, со звукоизоляцией из теплоизоляционных плит ISOVER OL-P - 150 мм, деревянными досками подшитыми диагонально с последующей облицовкой из гипсокартона.

Наружные стены здания выполнены из глиняного кирпича полнотелого марки М75, по ГОСТ 530-2012, толщина наружных стен 380 мм.

Крыша - четырехскатная, чердачная с кровлей из металлопрофиля по деревянным

стропильным конструкциям.

Утеплитель - плиты минераловатные на синтетическом связующем тип ПП-70 (ГОСТ 9573-2012) р=75кг/м3. Полы - керамогранит. Крыльца из монолитного ж/бетона по щебеночной подготовке. Окна - из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

Отопление здания КПП осуществляется с помощью электроконвекторов ЭВУБ 2,0 (220)
мощностью 2 кВт.

Вентиляция здания КПП естественная через оконные и дверные проемы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; ин
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) по ул. Лихарева, 2 г. Усть-Каменогорск, ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Айтенов Пернехан Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.