Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ҚОНАЕВ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА,13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №257/09/22 от 04.10.2022г.

Номер документа	Дата составления
14	**15.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно- монтажные работы по обьекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области			Услуга	1	27 226 369,38	27 226 369,38	2 917 111,01
				Итого	1	x	27 226 369,38	2 917 111,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук. управления / _____ / Нұрғалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Подрядчик: **ПК "СК Гранд Канал"**

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		257/09/22	04.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"	27 226 369,38	24 309 258,38							2 917 111,00	27 226 369,38
аванс 30 %										8 167 910,81
Итого к оплате	**19 058 458,57**	**17 016 480,87**							2 041 977,70	**19 058 458,57**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.

Технический надзор:

ТОО"МАСТЕР Металл Пласт"

Мастаев Н.А.

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

Сабидоллаев Н.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №257/09/22 от 04.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь месяц 2022года

на Пруд Узынбулак

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1. Механизированная очистка чаши пруда

1	1 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8752	345,28	329,34	3021934	2882422	1003	689725	4008592
					15,83	93,63	138509	819443	–	296933	
2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16628,8	42		698410		–		754283
3	3 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	8752	54,3	54,3	475238	475238	–	120727	643642
					–	19,16	–	167676	–	47677	

Локальная смета 2-1-2. Гребень плотины и верхний откос

Раздел 1. Устройство дамбы

4	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3200	33,31	33,31	106585	106585	–	30863	148444
					–	13,4	–	42865	–	10996	
5	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4594	206,98	197,41	950857	906883	351	217031	1261319
					9,5	56,12	43623	257809	–	93431	

6	3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7810	213		1663530		–		1796612
7	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4594	42,15	42,15	193623	193623	–	49187	262235
					–	14,87	–	68315	–	19425	
	5 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4594	34,96	34,96	160584	160584	–	40794	217488
					–	12,33	–	56658	–	16110	
8	6 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1010	1,12	1,12	1136	1136	–	329	1582
					–	0,45	–	457	–	117	
9	7 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4594	57,47	57,47	264034	264034	–	76514	367792
					–	23,13	–	106269	–	27244	

10	8 1101-0201-0308	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32158	6,12	6,12	196749	196749	–	57389	274469
					–	2,48	–	79707	–	20331	
11	9 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1010	148,74	–	150224	–	–	108161	279056
					148,74	–	150224	–	–	20671	
12	10 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	101	2798,6	311,62	282659	31474	136941	116314	430891
					1131,13	134,4	114244	13574	–	31918	
13	13 2942-0101-0000(пл)	Стоимость георешетки 160х160	м2	1010	1217		1229170		1229170		1327504
14	14 1139-0101-0105	Закладные части разного назначения массой до 15 т. Установка бесштрабным способом НР = 69 %	т конструкций	2,055	247530,9	109192,21	508676	224390	75637	171777	734889
					101532,36	19612,17	208649	40303	–	54436	
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,055	220506,66		453141		453141		489392
16	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06993	220506,66		15420		15420		16654

17	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3696	218635,98		80808		80808		87273
			Раздел 2. Устройство дороги							–	6465	
18	24	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	77	206,9	197,4	15931	15200	–	3637	21133
						9,49	56,12	731	4321	–	1565	
19	25	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	131	285		37335		–		40322
20	26	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77	42,14	42,14	3245	3245	–	824	4395
						–	14,87	–	1145	–	326	
			Локальная смета 2-1-3. Ковшовый водовыпуск-водосброс									
			Раздел 1. Входной оголовок									
21	1	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9	256,44	242,33	2308	2181	–	498	3030
						14,11	62,78	127	565	–	224	

22	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,2	4925,83	–	5911	–	–	4256	10980
					4925,83	–	5911	–	–	813	
23	3 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,6	2798,33	311,67	1679	187	813	692	2561
					1131,67	135	679	81	–	190	
24	4 1137-0401-0103	Монолитный ж/бетон дна и стенок В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	5,88	25109,69	1091,16	147645	6416	109741	31138	193086
					5355,1	464,29	31488	2730	–	14303	
25	5 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,3647	65837,67	22533,59	24011	8218	376	16617	43878
					42273,1	7795,45	15417	2843	–	3250	
26	6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0944	210194,46		19842		19842		21429
27	7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2703	218635,98		59097		59097		63825
28	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	13	619,62	1,31	8055	17	4	6347	15554

						618	–	8034	–	–	1152	
29	9	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0026	100384,62	7307,69	261	19	226	21	305
						6153,85	3846,15	16	10	–	23	
30	10	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,0416	144471,15	9375	6010	390	5129	500	7031
						11802,88	3413,46	491	142	–	521	
			Раздел 2. Шахта трубчатого водовыпуска-водосброса									
31	11	1137-0401-0201	Демонтаж разрушенного водовыпуск НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	6	6720,83	3106,67	40325	18640	–	26072	71709
						3614,17	1160,83	21685	6965	–	5312	
32	12	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1220	256,37	242,28	312771	295582	–	67494	410686
						14,09	62,75	17189	76552	–	30421	
33	13	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Доработка ручная НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	5506,67	–	33040	–	–	23789	61375
						5506,67	–	33040	–	–	4546	
34	14	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,4	2798,53	311,47	9515	1059	4610	3916	14505
						1131,18	134,41	3846	457	–	1074	
35	15	1137-0401-0101	Устройство бетонный подготовки под ж/б трубы В15 НР = 91 %	м3 конструкции	3,4	16935,59	628,24	57581	2136	47584	7988	70815
						2312,06	269,71	7861	917	–	5246	

36	16 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (монтаж ж/б труб) НР = 91 %	м3 сборных конструкций	8,4	13617,5	4921,31	114387	41339	18411	63640	192269
					6504,4	1821,07	54637	15297	–	14242	
37	17 2301-1202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	34	62323,22		2118989		2118989		2288508
38	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	132	619,58	1,3	81784	171	36	64446	157928
					618,01	–	81577	–	–	11698	
39	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0264	100719,7	7196,97	2659	190	2303	206	3094
					6287,88	3598,48	166	95	–	229	
40	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,4224	144467,33	9386,84	61023	3965	52075	5073	71384
					11796,88	3404,36	4983	1438	–	5288	
41	22 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,2316	65836,31	22532,48	81084	27751	1268	56118	148178
					42274,28	7797,17	52065	9603	–	10976	
42	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5213	218635,98		113975		113975		123093

43	24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7103	210194,46		149301		149301		161245
44	25	1137-0401-0101	Устройство тумбы из монолитного бетона В15 НР = 91 %	м3 конструкции	0,3	16940	630	5082	189	4199	705	6250
						2313,33	270	694	81	–	463	
45	36	5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС80х80 кстм=1,012;	ком.	1	140821		140821		–		140821
										140821	–	
		Раздел 3. Выходной оголовок										
46	37	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	256,33	242,25	3076	2907	–	664	4039
						14,08	62,75	169	753	–	299	
47	38	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	4925,83	–	5911	–	–	4256	10980
						4925,83	–	5911	–	–	813	
48	39	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,8	2798,33	311,67	5037	561	2440	2073	7679
						1131,11	134,44	2036	242	–	569	
49	40	1137-0401-0103	Монолитный ж/бетон дна и стенок В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	11,4	24509,12	1091,32	279404	12441	205915	60370	366956
						5355,09	464,3	61048	5293	–	27182	

50	41	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,7868	65836,3	22533,05	51800	17729	810	35850	94662
						42273,77	7797,41	33261	6135	–	7012	
51	42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,466	210194,46		97951		97951		105787
52	43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3208	218635,98		70138		70138		75749
53	44	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	23	619,57	1,3	14250	30	6	11229	27517
						618	–	14214	–	–	2038	
54	45	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0046	100869,57	7173,91	464	33	402	36	540
						6304,35	3478,26	29	16	–	40	
55	46	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,0736	144470,11	9388,59	10633	691	9074	884	12438
						11793,48	3410,33	868	251	–	921	

Локальная смета 2-1-4. Водораспредительное сооружение

Раздел 1. Входной оголовок

56	1	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	64	256,38	242,28	16408	15506	–	3541	21545

					14,09	62,75	902	4016	–	1596	
57	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы.Доработка ручная НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	64	4925,61	–	315239	–	–	226972	585588
					4925,61	–	315239	–	–	43377	
58	3 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,38	2797,37	310,53	1063	118	515	438	1621
					1131,58	134,21	430	51	–	120	
59	4 1137-0401-0103	Монолитный ж/бетон дна и стенок В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	1,32	25110,61	1091,67	33146	1441	24636	6991	43348
					5355,3	464,39	7069	613	–	3211	
60	5 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,2294	65841,33	22537,05	15104	5170	236	10452	27600
					42275,5	7794,25	9698	1788	–	2044	
61	6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2294	210194,46		48219		48219		52077
62	7 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	2,32	619,83	1,29	1438	3	1	1133	2777
					618,1	–	1434	–	–	206	
63	8 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0005	102000	8000	51	4	44	3	58
					6000	2000	3	1	–	4	

64	9	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,0075	144266,67	9200	1082	69	925	90	1266
						11733,33	3466,67	88	26	–	94	
65	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,2	2338,44	159,69	7483	511	3522	3568	11935
						1078,13	48,13	3450	154	–	884	
66	11	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,04	2080950	962225	83238	38489	4764	52176	146247
						999625	317950	39985	12718	–	10833	
67	12	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	19876,26		798231		798231		862089
68	13	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0015	302153		453		453		489
69	14	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	50,3	240,85	1,67	12115	84	10885	800	13948
						22,78	0,28	1146	14	–	1033	
			Раздел 2. Колодец управления затворами									
70	15	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,38	2797,37	310,53	1063	118	515	438	1621
						1131,58	134,21	430	51	–	120	

71	16 1107-0201-0201										
		Монтаж плит и колец диаметром до 1000 мм. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,78	14000	7505,13	10920	5854	283	8159	20605
					6132,05	2732,05	4783	2131	–	1526	
72	17 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26049,25		26049		26049		28133
73	18 2104-0301-0112										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19000,56		19001		19001		20521
74	19 1142-0102-0101										
		Монтаж ж/б плиты перекрытия НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	0,27	6485,19	600	1751	162	690	669	2614
					3329,63	314,81	899	85	–	194	
75	20 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21509,31		21509		21509		23230
76	21 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	21552	193	21552	193	19820	1619	25025
					1539	96	1539	96	–	1854	
77	22 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813
78	23 1122-0901-0101										
		Установка чугунный задвижки НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1275	28	1275	28	173	1077	2540

						1074	14	1074	14	–	188	
79	24	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909		25822
			Раздел 3. Водораспредительное сооружения							–	1913	
80	25	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,44	2798,77	311,48	6829	760	3309	2810	10410
						1131,15	134,43	2760	328	–	771	
81	26	1137-0401-0103	Устройство водораспредительного сооружения из монолитного ж/бетона В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	4,6	25109,35	1091,09	115503	5019	85851	24360	151052
						5355	464,35	24633	2136	–	11189	
82	27	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,67591	65835,69	22532,59	44499	15230	696	30797	81320
						42273,38	7796,9	28573	5270	–	6024	
83	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67591	210194,46		142073		142073		153439
84	29	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС100х100) НР = 61 %	т	0,136	379205,88	152198,53	51572	20699	2739	22326	79810

						206867,65	62250	28134	8466	–	5912		
85	30	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	97733	12529	97733	12529	5068	53414	163239	
						80136	7428	80136	7428	–	12092		
86	31	5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС100х100 кстм=1,012	ком.	1	196600		196600		–		196600	
87	32	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС60х60) НР = 61 %	т	0,058	379189,66	152172,41	21993	8826	1169	9521	34035	
						206862,07	62258,62	11998	3611	–	2521		
88	33	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	97733	12529	97733	12529	5068	53414	163239	
						80136	7428	80136	7428	–	12092		
89	34	5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС60х60кстм=1,012	ком.	1	124361		124361		–		124361	
90	35	1137-0401-0102	Крепление дна и откосов монолитным бетоном В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	2,4	23354,58	763,33	56051	1832	41827	12025	73522	
						5163,33	342,5	12392	822	–	5446		
91	36	1138-0101-0101	Наброска из блужника НР = 93 %	м3 наброски	1	137	122	137	122	–	57	210	
						15	46	15	46	–	16		
92	37	2101-0701-0202	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	1	1900,26		1900		1900		2052	

93	38 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,015	2678933,33	1252666,67	40184	18790	1983	25129	70538
					1294066,67	398133,33	19411	5972	–	5225	
94	39 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	28875,69		434868		434868		469657
									–	34789	
		Локальная смета 2-1-5. Магистральный канал									
95	1 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1012	256,37	242,28	259446	245188	–	55986	340667
					14,09	62,75	14258	63500	–	25235	
96	2 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	304	54,3	54,3	16507	16507	–	4193	22356
					–	19,16	–	5824	–	1656	

Итого	**22 239 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 804 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 330 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 921 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 841 092
- оборудование, тенге	461 782
- перевозка грузов, тенге	2 399 275
Накладные расходы, тенге	2 790 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 613 192

Всего	**22 239 872**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	749 166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	912 354
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**468 792**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**24 370 184**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**25 588 693**
НДС (12 %)	3 070 643
Итого	**28 659 336**
Итого с учетом скидки	**27 226 369,38**
Итого с учетом аванса	**19 058 458,57**

Заказчик:

ГУ"Управление строительства Алматинской области"

_____

Технический надзор:

ТОО"МАСТЕР"

_____ **Бектаев Г.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Ержігіт М.Т.**

Подрядчик:

ГК "СК Гранд Канал"

_____ **Сәбидоллаев Н.С.**