ФОРМА 2В

84380

ЗАКАЗЧИК **КГП на ПХВ"Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК БИН 030140001998 Адрес г.Нур-Султан, проспект Республика, 50/1**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277 Адрес г,Нур-Султан, Сауран, 10В**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения РВЛ имени Г. Мусрепова по ул. Абылай хана 90, в селе**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения РВЛ имени Г. Мусрепова по ул. Абылай хана 90, в селе**

Договор №0300140001998/220396/00 от 06.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ. (АС. Лист 11)					
		ОКНА					
1	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	**Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами**	м	25,0000		345,85	8646
		Итого оплата труда:				95,54	2389
		Итого эксплуатация машин:				3,66	91
		Итого материалов:				248,37	6209
		Накладные расходы	%	72		68,79	1720
		Сметная прибыль	%	8		33,17	829
		Сметная стоимость:				447,81	11195
2	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Приборы оконные. Установка**	комплект	28,0000		478,72	13404
		Итого оплата труда:				476,41	13339
		Итого эксплуатация машин:				3,91	109
		Накладные расходы	%	90		428,77	12006
		Сметная прибыль	%	8		72,60	2033
		Сметная стоимость:				980,09	27443
3	2113-0814-2105 РСНБ РК 2015	**Сетки москитные**	шт.	28,0000		2255,00	63140
		Сметная прибыль	%	8		180,40	5051
		Сметная стоимость:				2435,40	68191
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	20,1275		20791,85	418488
		Итого оплата труда:				17912,17	360527
		Итого эксплуатация машин:				1338,92	26949
		Итого материалов:				2166,53	43607
		Накладные расходы	%	76		13613,25	274001
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	55399
		Сметная стоимость:				37157,51	747888

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**24,9581**		**18308,00**	**456933**
		Сметная прибыль	%	8		1464,64	36555
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**493488**
6	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**402,5500**		**1501,29**	**604346**
		Итого оплата труда:				**895,62**	**360533**
		Итого эксплуатация машин:				**13,86**	**5578**
		Итого материалов:				**596,88**	**240275**
		Накладные расходы	%	90		806,06	324479
		Сметная прибыль	%	8		184,59	74306
		Сметная стоимость:				**2491,94**	**1003131**
7	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**422,6775**		**462,00**	**195277**
		Сметная прибыль	%	8		36,96	15622
		Сметная стоимость:				**498,96**	**210899**
8	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**402,5500**		**600,03**	**241544**
		Итого оплата труда:				**361,61**	**145564**
		Итого эксплуатация машин:				**3,03**	**1218**
		Итого материалов:				**236,31**	**95125**
		Накладные расходы	%	80		289,28	116451
		Сметная прибыль	%	8		71,15	28640
		Сметная стоимость:				**960,46**	**386635**
9	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**402,5500**		**428,68**	**172566**
		Итого оплата труда:				**205,58**	**82756**
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**608**
		Итого материалов:				**222,31**	**89490**
		Накладные расходы	%	80		164,46	66205
		Сметная прибыль	%	8		47,45	19102
		Сметная стоимость:				**640,60**	**257872**
10	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,6200**		**1065,86**	**109378**
		Итого оплата труда:				**869,81**	**89260**
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**1903**
		Итого материалов:				**183,23**	**18803**
		Накладные расходы	%	80		695,85	71408
		Сметная прибыль	%	8		140,94	14463
		Сметная стоимость:				**1902,64**	**195249**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,6200**		**554,93**	**56947**
		Итого оплата труда:				**434,17**	**44554**
		Итого эксплуатация машин:				**4,33**	**444**
		Итого материалов:				**118,48**	**12159**
		Накладные расходы	%	80		347,33	35643
		Сметная прибыль	%	8		72,18	7407
		Сметная стоимость:				**974,44**	**99997**
12	1212-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**818,0600**		**445,04**	**364068**
		Итого оплата труда:				**307,61**	**251643**
		Итого эксплуатация машин:				**3,87**	**3163**
		Итого материалов:				**135,45**	**110804**
		Накладные расходы	%	72		221,48	181183
		Сметная прибыль	%	8		53,32	43620
		Сметная стоимость:				**719,84**	**588871**
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**14,0000**		**220,76**	**3091**
		Итого оплата труда:				**220,76**	**3091**
		Накладные расходы	%	72		158,95	2225
		Сметная прибыль	%	8		30,38	425
		Сметная стоимость:				**410,09**	**5741**
14	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**14,0000**		**1205,03**	**16870**
		Итого оплата труда:				**735,10**	**10291**
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**99**
		Итого материалов:				**465,06**	**6511**
		Накладные расходы	%	80		588,08	8233
		Сметная прибыль	%	8		143,45	2008
		Сметная стоимость:				**1936,56**	**27112**
15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,0000**		**677,11**	**9480**
		Итого оплата труда:				**545,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**4,59**	**64**
		Итого материалов:				**129,60**	**1814**
		Накладные расходы	%	80		436,07	6105
		Сметная прибыль	%	8		89,05	1247
		Сметная стоимость:				**1202,23**	**16831**
16	1212-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**278,0000**		**527,68**	**146695**
		Итого оплата труда:				**366,12**	**101781**
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**1002**
		Итого материалов:				**159,72**	**44402**
		Накладные расходы	%	72		263,61	73282

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		63,30	17598
		Сметная стоимость:				**854,59**	**237576**
		ПОЛЫ					
17	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**30,0000**		**746,91**	**22407**
		Итого оплата труда:				**732,35**	**21971**
		Итого эксплуатация машин:				**29,35**	**880**
		Накладные расходы	%	72		527,29	15819
		Сметная прибыль	%	8		101,94	3058
		Сметная стоимость:				**1376,14**	**41284**
19	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**579,6400**		**1705,56**	**988610**
		Итого оплата труда:				**258,99**	**150122**
		Итого эксплуатация машин:				**12,55**	**7277**
		Итого материалов:				**1438,16**	**833618**
		Накладные расходы	%	94		243,45	141114
		Сметная прибыль	%	8		155,92	90378
		Сметная стоимость:				**2104,93**	**1220103**
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НАЛИЧНИКА ОКОННЫХ БЛОКОВ (без стоимости материалов)					
20	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**13,0000**		**207,41**	**2696**
		Итого оплата труда:				**198,11**	**2575**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**103**
		Итого материалов:				**4,51**	**59**
		Накладные расходы	%	69		136,70	1777
		Сметная прибыль	%	8		27,53	358
		Сметная стоимость:				**371,63**	**4831**
21	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлические обналичники. Облицовка**	**м2**	**13,0000**		**345,30**	**4489**
		Итого оплата труда:				**329,45**	**4283**
		Итого эксплуатация машин:				**11,27**	**147**
		Итого материалов:				**9,02**	**117**
		Накладные расходы	%	69		227,32	2955
		Сметная прибыль	%	8		45,81	596
		Сметная стоимость:				**618,43**	**8040**
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ					
22	**1203-0101-2008 РСНБ РК 2015**	**Между оконным блоком и стеной. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной**	**м стыка**	**162,4000**		**802,25**	**130286**
		Итого оплата труда:				**522,05**	**84781**
		Итого эксплуатация машин:				**455,23**	**73929**
		Накладные расходы	%	72		375,88	61042
		Сметная прибыль	%	8		94,25	15306
		Сметная стоимость:				**1272,38**	**206635**
23	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**6,4960**		**1422,00**	**9237**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		113,76	739
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**9976**
24	**1203-0101-2006 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный**	**м стыка**	**72,0000**		**778,71**	**56067**
		Итого оплата труда:				**526,02**	**37873**
		Итого эксплуатация машин:				**411,42**	**29622**
		Накладные расходы	%	72		378,73	27269
		Сметная прибыль	%	8		92,60	6667
		Сметная стоимость:				**1250,04**	**90003**
25	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,8800**		**1422,00**	**4095**
		Сметная прибыль	%	8		113,76	328
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**4423**
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НАЛИЧНИКОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ (без стоимости материалов)					
26	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**5,6000**		**207,41**	**1161**
		Итого оплата труда:				**198,11**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**44**
		Итого материалов:				**4,51**	**25**
		Накладные расходы	%	69		136,70	766
		Сметная прибыль	%	8		27,53	154
		Сметная стоимость:				**371,63**	**2081**
27	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлические обналичники. Облицовка**	**м2**	**5,6000**		**345,30**	**1934**
		Итого оплата труда:				**329,45**	**1845**
		Итого эксплуатация машин:				**11,27**	**63**
		Итого материалов:				**9,02**	**50**
		Накладные расходы	%	69		227,32	1273
		Сметная прибыль	%	8		45,81	257
		Сметная стоимость:				**618,43**	**3463**
28	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Расчистка существующих уплотнительных материалов из пены**	**м2**	**5,6000**		**152,90**	**856**
		Итого оплата труда:				**152,90**	**856**
		Накладные расходы	%	72		110,09	617
		Сметная прибыль	%	8		21,04	118
		Сметная стоимость:				**284,03**	**1591**
29	**1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Уплотнение замков сэндвич панелей из минераловатной плиты**	**м2**	**5,6000**		**368,74**	**2065**
		Итого оплата труда:				**367,79**	**2060**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**1**
		Итого материалов:				**0,81**	**5**
		Накладные расходы	%	90		331,01	1854
		Сметная прибыль	%	8		55,98	313
		Сметная стоимость:				**755,73**	**4232**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5600**		**18308,00**	**10252**
		Сметная прибыль	%	8		1464,64	820
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**11073**
		ПЛИТЫ ДЛЯ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА					
31	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**974,68**	**24367**
		Итого оплата труда:				**938,90**	**23472**
		Итого эксплуатация машин:				**45,21**	**1130**
		Накладные расходы	%	118		1107,90	27697
		Сметная прибыль	%	8		166,61	4165
		Сметная стоимость:				**2249,19**	**56230**
32	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**1761,17**	**44029**
		Итого оплата труда:				**1173,62**	**29340**
		Итого эксплуатация машин:				**56,52**	**1413**
		Итого материалов:				**542,82**	**13570**
		Накладные расходы	%	118		1384,87	34622
		Сметная прибыль	%	8		251,68	6292
		Сметная стоимость:				**3397,73**	**84943**
33	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**0,9500**		**89427,00**	**84956**
		Сметная прибыль	%	8		7154,16	6796
		Сметная стоимость:				**96581,16**	**91752**
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
36	1215-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы внутренние из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м**	**10,0000**		**4134,53**	**41345**
		Итого оплата труда:				**3051,12**	**30511**
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**419**
		Итого материалов:				**1061,85**	**10618**
		Накладные расходы	%	72		2196,80	21968
		Сметная прибыль	%	8		506,51	5065
		Сметная стоимость:				**6837,84**	**68378**
37	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**10,0000**		**929,00**	**9290**
		Сметная прибыль	%	8		74,32	743
		Сметная стоимость:				**1003,32**	**10033**
38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**37078,97**	**22247**
		Итого оплата труда:				**22073,20**	**13244**
		Итого эксплуатация машин:				**1084,92**	**651**
		Итого материалов:				**14411,65**	**8647**
		Накладные расходы	%	76		16775,63	10065
		Сметная прибыль	%	8		4308,37	2585
		Сметная стоимость:				**58162,96**	**34898**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6192**		**23984,00**	**14851**
		Сметная прибыль	%	8		1918,72	1188
		Сметная стоимость:				**25902,72**	**16039**
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
43	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**7,0000**		**271,85**	**1903**
		Итого оплата труда:				**271,85**	**1903**
		Накладные расходы	%	72		195,73	1370
		Сметная прибыль	%	8		37,41	262
		Сметная стоимость:				**504,98**	**3535**
44	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	**шт.**	**21,0000**		**271,85**	**5709**
		Итого оплата труда:				**271,85**	**5709**
		Накладные расходы	%	72		195,73	4110
		Сметная прибыль	%	8		37,41	786
		Сметная стоимость:				**504,98**	**10605**
45	1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Коробки. Смена**	**шт.**	**3,0000**		**72,92**	**219**
		Итого оплата труда:				**72,92**	**219**
		Накладные расходы	%	72		52,50	158
		Сметная прибыль	%	8		10,03	30
		Сметная стоимость:				**135,45**	**406**
46	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**42,0000**		**83,01**	**3486**
		Итого оплата труда:				**82,91**	**3482**
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**9**
		Накладные расходы	%	72		59,70	2507
		Сметная прибыль	%	8		11,42	479
		Сметная стоимость:				**154,12**	**6473**
47	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**42,0000**		**817,28**	**34326**
		Итого оплата труда:				**300,98**	**12641**
		Итого эксплуатация машин:				**403,33**	**16940**
		Итого материалов:				**242,16**	**10171**
		Накладные расходы	%	72		216,70	9102
		Сметная прибыль	%	8		82,72	3474
		Сметная стоимость:				**1116,70**	**46901**
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ. (АС. Лист 11)					
		ОКНА. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ					
1	1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,8	**Переплеты металлические. Демонтаж**	**м2 стеклопакетов**	**15,0000**		**1032,57**	**15489**
		Итого оплата труда:				**984,84**	**14773**
		Итого эксплуатация машин:				**68,83**	**1033**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		787,87	11818
		Сметная прибыль	%	8		145,64	2185
		Сметная стоимость:				**1966,08**	**29491**
2	**1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2**	**м2 стеклопакетов**	**15,0000**		**1415,38**	**21231**
		Итого оплата труда:				**1231,05**	**18466**
		Итого эксплуатация машин:				**86,04**	**1291**
		Итого материалов:				**124,67**	**1870**
		Накладные расходы	%	80		984,84	14773
		Сметная прибыль	%	8		192,02	2880
		Сметная стоимость:				**2592,24**	**38884**
3	**СТ ПРАЙС ТОО "BW-invest"**	**Стеклопакеты однокамерные, двойные 14мм, синего цвета на витражи**	**м2**	**15,0000**		**53571,43**	**803571**
		Сметная прибыль	%	8		4285,71	64286
		Сметная стоимость:				**57857,14**	**867857**
4	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**24,0000**		**793,65**	**19048**
		Итого оплата труда:				**524,84**	**12596**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**55**
		Итого материалов:				**267,60**	**6422**
		Накладные расходы	%	93		488,10	11714
		Сметная прибыль	%	8		102,54	2461
		Сметная стоимость:				**1384,28**	**33223**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
5	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5000**		**20791,85**	**51980**
		Итого оплата труда:				**17912,17**	**44780**
		Итого эксплуатация машин:				**1338,92**	**3347**
		Итого материалов:				**2166,53**	**5416**
		Накладные расходы	%	76		13613,25	34033
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	6881
		Сметная стоимость:				**37157,51**	**92894**
6	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,1000**		**18308,00**	**56755**
		Сметная прибыль	%	8		1464,64	4540
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**61295**
7	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**50,0000**		**1501,29**	**75065**
		Итого оплата труда:				**895,62**	**44781**
		Итого эксплуатация машин:				**13,86**	**693**
		Итого материалов:				**596,88**	**29844**
		Накладные расходы	%	90		806,06	40303
		Сметная прибыль	%	8		184,59	9229
		Сметная стоимость:				**2491,94**	**124597**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**52,5000**		**462,00**	**24255**
		Сметная прибыль	%	8		36,96	1940
		Сметная стоимость:				**498,96**	**26195**
9	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**50,0000**		**600,03**	**30002**
		Итого оплата труда:				**361,61**	**18080**
		Итого эксплуатация машин:				**3,03**	**151**
		Итого материалов:				**236,31**	**11815**
		Накладные расходы	%	80		289,28	14464
		Сметная прибыль	%	8		71,15	3557
		Сметная стоимость:				**960,46**	**48023**
10	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,0000**		**428,68**	**21434**
		Итого оплата труда:				**205,58**	**10279**
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**75**
		Итого материалов:				**222,31**	**11115**
		Накладные расходы	%	80		164,46	8223
		Сметная прибыль	%	8		47,45	2373
		Сметная стоимость:				**640,60**	**32030**
11	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитка заказчика)**	**м2 поверхности облицовки**	**2,0000**		**1957,45**	**3915**
		Итого оплата труда:				**1762,07**	**3524**
		Итого эксплуатация машин:				**22,75**	**46**
		Итого материалов:				**189,74**	**379**
		Накладные расходы	%	80		1409,65	2819
		Сметная прибыль	%	8		269,37	539
		Сметная стоимость:				**3636,47**	**7273**
		ПОЛЫ					
12	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные. Разборка**	**м3**	**1,1000**		**15081,40**	**16590**
		Итого оплата труда:				**11458,62**	**12604**
		Итого эксплуатация машин:				**6395,80**	**7035**
		Накладные расходы	%	84		9625,24	10588
		Сметная прибыль	%	8		1976,53	2174
		Сметная стоимость:				**26683,17**	**29351**
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5000**		**29022,99**	**43534**
		Итого оплата труда:				**3447,72**	**5172**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**11**
		Итого материалов:				**25568,07**	**38352**
		Накладные расходы	%	94		3240,86	4861
		Сметная прибыль	%	8		2581,11	3872
		Сметная стоимость:				**34844,95**	**52267**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0239**		**13989,12**	**335**
		Итого оплата труда:				**13159,62**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,56**	**32**
		Итого материалов:				**31,36**	**1**
		Накладные расходы	%	91		11975,25	287
		Сметная прибыль	%	8		2077,15	50
		Сметная стоимость:				**28041,52**	**671**
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0239**		**336490,00**	**8051**
		Сметная прибыль	%	8		26919,20	644
		Сметная стоимость:				**363409,20**	**8695**
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,0000**		**725,68**	**20319**
		Итого оплата труда:				**330,95**	**9267**
		Итого эксплуатация машин:				**27,24**	**763**
		Итого материалов:				**380,52**	**10655**
		Накладные расходы	%	94		311,09	8711
		Сметная прибыль	%	8		82,94	2322
		Сметная стоимость:				**1119,71**	**31352**
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,0000**		**1621,50**	**45402**
		Итого оплата труда:				**1031,65**	**28886**
		Итого эксплуатация машин:				**123,13**	**3448**
		Итого материалов:				**521,81**	**14611**
		Накладные расходы	%	94		969,75	27153
		Сметная прибыль	%	8		207,30	5804
		Сметная стоимость:				**2798,56**	**78360**
18	2206-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**28,5600**		**2215,00**	**63260**
		Сметная прибыль	%	8		177,20	5061
		Сметная стоимость:				**2392,20**	**68321**
		ПЛИТЫ ДЛЯ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА					
19	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**1621,50**	**19458**
		Итого оплата труда:				**1031,65**	**12380**
		Итого эксплуатация машин:				**123,13**	**1478**
		Итого материалов:				**521,81**	**6262**
		Накладные расходы	%	94		969,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		207,30	2488
		Сметная стоимость:				**2798,56**	**33583**
20	2206-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**12,2400**		**2215,00**	**27112**
		Сметная прибыль	%	8		177,20	2169
		Сметная стоимость:				**2392,20**	**29281**
		ОТМОСТКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Разборка**	**м3**	**24,5000**		**17026,69**	**417154**
		Итого оплата труда:				**12474,17**	**305617**
		Итого эксплуатация машин:				**8037,20**	**196911**
		Накладные расходы	%	84		10478,30	256718
		Сметная прибыль	%	8		2200,40	53910
		Сметная стоимость:				**29705,39**	**727782**
22	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,7000**		**6450,90**	**69025**
		Итого оплата труда:				**1772,93**	**18970**
		Итого эксплуатация машин:				**2099,60**	**22466**
		Итого материалов:				**3430,50**	**36706**
		Накладные расходы	%	93		1648,82	17642
		Сметная прибыль	%	8		647,98	6933
		Сметная стоимость:				**8747,71**	**93600**
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**14,0000**		**22263,41**	**311688**
		Итого оплата труда:				**1611,67**	**22563**
		Итого эксплуатация машин:				**1337,82**	**18729**
		Итого материалов:				**19591,99**	**274288**
		Накладные расходы	%	91		1466,62	20533
		Сметная прибыль	%	8		1898,40	26578
		Сметная стоимость:				**25628,43**	**358798**
24	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3650**		**16186,28**	**5908**
		Итого оплата труда:				**15188,60**	**5544**
		Итого эксплуатация машин:				**1685,70**	**615**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	91		13821,63	5045
		Сметная прибыль	%	8		2400,63	876
		Сметная стоимость:				**32408,54**	**11829**
25	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3650**		**336490,00**	**122819**
		Сметная прибыль	%	8		26919,20	9826
		Сметная стоимость:				**363409,20**	**132644**
26	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные (утепление цоколя). Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**3,5000**		**20791,85**	**72771**
		Итого оплата труда:				**17912,17**	**62693**
		Итого эксплуатация машин:				**1338,92**	**4686**
		Итого материалов:				**2166,53**	**7583**
		Накладные расходы	%	76		13613,25	47646
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	9633
		Сметная стоимость:				**37157,51**	**130051**
27	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**4,3400**		**18308,00**	**79457**
		Сметная прибыль	%	8		1464,64	6357
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**85813**
		ФАСАД					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные. Установка**	**решетка**	**23,0000**		**1638,59**	**37688**
		Итого оплата труда:				**1447,67**	**33296**
		Итого эксплуатация машин:				**63,89**	**1470**
		Итого материалов:				**143,13**	**3292**
		Накладные расходы	%	98		1418,71	32630
		Сметная прибыль	%	8		244,58	5625
		Сметная стоимость:				**3301,89**	**75943**
29	2305-0301-1100 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные**	**шт.**	**23,0000**		**5550,00**	**127650**
		Сметная прибыль	%	8		444,00	10212
		Сметная стоимость:				**5994,00**	**137862**
		КРЫЛЬЦО №1 парадная с пандусом					
30	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**		**5236,51**	**5237**
		Итого оплата труда:				**1772,93**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**2099,60**	**2100**
		Итого материалов:				**2216,10**	**2216**
		Накладные расходы	%	93		1648,82	1649
		Сметная прибыль	%	8		550,83	551
		Сметная стоимость:				**7436,16**	**7436**
31	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**3,9000**		**27374,88**	**106762**
		Итого оплата труда:				**18337,97**	**71518**
		Итого эксплуатация машин:				**15954,13**	**62221**
		Накладные расходы	%	84		15403,89	60075
		Сметная прибыль	%	8		3422,30	13347
		Сметная стоимость:				**46201,07**	**180184**
32	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Крыльца железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,9000**		**36424,83**	**142057**
		Итого оплата труда:				**7830,09**	**30537**
		Итого эксплуатация машин:				**2666,89**	**10401**
		Итого материалов:				**26493,80**	**103326**
		Накладные расходы	%	91		7125,38	27789
		Сметная прибыль	%	8		3484,02	13588
		Сметная стоимость:				**47034,23**	**183434**
33	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3208**		**268680,00**	**86203**
		Сметная прибыль	%	8		21494,40	6896
		Сметная стоимость:				**290174,40**	**93100**
34	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**375,86**	**5638**
		Итого оплата труда:				**273,01**	**4095**
		Итого эксплуатация машин:				**142,48**	**2137**

84380

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		188,38	2826
		Сметная прибыль	%	8		45,14	677
		Сметная стоимость:				**609,38**	**9141**
35	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,2927**		**32169,35**	**9417**
		Итого оплата труда:				**20734,63**	**6070**
		Итого эксплуатация машин:				**14658,70**	**4291**
		Итого материалов:				**578,05**	**169**
		Накладные расходы	%	69		14306,90	4188
		Сметная прибыль	%	8		3718,10	1088
		Сметная стоимость:				**50194,35**	**14694**
36	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2927**		**50876,99**	**14894**
		Итого оплата труда:				**33652,47**	**9851**
		Итого эксплуатация машин:				**20941,00**	**6130**
		Итого материалов:				**1714,99**	**502**
		Накладные расходы	%	69		23220,21	6797
		Сметная прибыль	%	8		5927,78	1735
		Сметная стоимость:				**80024,98**	**23427**
37	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**676,35**	**10145**
		Итого оплата труда:				**445,58**	**6684**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**3053**
		Итого материалов:				**83,84**	**1258**
		Накладные расходы	%	69		307,45	4612
		Сметная прибыль	%	8		78,70	1181
		Сметная стоимость:				**1062,51**	**15938**
38	**2110-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**17,2500**		**1936,00**	**33396**
		Сметная прибыль	%	8		154,88	2672
		Сметная стоимость:				**2090,88**	**36068**
39	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**(Фартук) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5000**		**2872,00**	**4308**
		Итого оплата труда:				**1152,12**	**1728**
		Итого эксплуатация машин:				**17,00**	**26**
		Итого материалов:				**1707,01**	**2561**
		Накладные расходы	%	92		1059,95	1590
		Сметная прибыль	%	8		314,56	472
		Сметная стоимость:				**4246,51**	**6370**
40	**1208-0101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие . Устройство настенных желобов**	**м**	**10,0000**		**248,73**	**2487**
		Итого оплата труда:				**247,03**	**2470**
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**33**
		Накладные расходы	%	72		177,86	1779
		Сметная прибыль	%	8		34,13	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**460,72**	**4607**
41	**2110-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**10,0000**		**621,00**	**6210**
		Сметная прибыль	%	8		49,68	497
		Сметная стоимость:				**670,68**	**6707**
42	**2110-0302-0307 РСНБ РК 2015**	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1048,00**	**1048**
		Сметная прибыль	%	8		83,84	84
		Сметная стоимость:				**1131,84**	**1132**
43	**2110-0302-0309 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**	**2,0000**		**360,00**	**720**
		Сметная прибыль	%	8		28,80	58
		Сметная стоимость:				**388,80**	**778**
44	**2110-0302-0311 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**10,0000**		**241,00**	**2410**
		Сметная прибыль	%	8		19,28	193
		Сметная стоимость:				**260,28**	**2603**
45	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**5,2000**		**494,57**	**2572**
		Итого оплата труда:				**494,43**	**2571**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**1**
		Накладные расходы	%	72		355,99	1851
		Сметная прибыль	%	8		68,04	354
		Сметная стоимость:				**918,61**	**4777**
46	**2110-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**5,2000**		**699,00**	**3635**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	291
		Сметная стоимость:				**754,92**	**3926**
47	**2110-0302-0305 РСНБ РК 2015**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**шт.**	**2,0000**		**759,00**	**1518**
		Сметная прибыль	%	8		60,72	121
		Сметная стоимость:				**819,72**	**1639**
48	**2110-0302-0306 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**2,0000**		**1282,00**	**2564**
		Сметная прибыль	%	8		102,56	205
		Сметная стоимость:				**1384,56**	**2769**
49	**2110-0302-0312 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**шт.**	**4,0000**		**461,00**	**1844**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	148
		Сметная стоимость:				**497,88**	**1992**
		КРЫЛЬЦО №2 с пандусом					
50	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**		**5236,51**	**5237**
		Итого оплата труда:				**1772,93**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**2099,60**	**2100**
		Итого материалов:				**2216,10**	**2216**
		Накладные расходы	%	93		1648,82	1649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		550,83	551
		Сметная стоимость:				**7436,16**	**7436**
51	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**3,03**		**27374,88**	**82884**
		Итого оплата труда:				**18337,97**	**55522**
		Итого эксплуатация машин:				**15954,13**	**48305**
		Накладные расходы	%	84		15403,89	46639
		Сметная прибыль	%	8		3422,30	10362
		Сметная стоимость:				**46201,07**	**139884**
52	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Крыльца железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,03**		**36424,83**	**110285**
		Итого оплата труда:				**7830,09**	**23707**
		Итого эксплуатация машин:				**2666,89**	**8075**
		Итого материалов:				**26493,80**	**80216**
		Накладные расходы	%	91		7125,38	21574
		Сметная прибыль	%	8		3484,02	10549
		Сметная стоимость:				**47034,23**	**142407**
53	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2468**		**268680,00**	**66310**
		Сметная прибыль	%	8		21494,40	5305
		Сметная стоимость:				**290174,40**	**71615**
54	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**375,86**	**1691**
		Итого оплата труда:				**273,01**	**1229**
		Итого эксплуатация машин:				**142,48**	**641**
		Накладные расходы	%	69		188,38	848
		Сметная прибыль	%	8		45,14	203
		Сметная стоимость:				**609,38**	**2742**
55	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,1033**		**32169,35**	**3324**
		Итого оплата труда:				**20734,63**	**2142**
		Итого эксплуатация машин:				**14658,70**	**1515**
		Итого материалов:				**578,05**	**60**
		Накладные расходы	%	69		14306,90	1478
		Сметная прибыль	%	8		3718,10	384
		Сметная стоимость:				**50194,35**	**5186**
56	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1033**		**50876,99**	**5257**
		Итого оплата труда:				**33652,47**	**3477**
		Итого эксплуатация машин:				**20941,00**	**2164**
		Итого материалов:				**1714,99**	**177**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		23220,21	2399
		Сметная прибыль	%	8		5927,78	612
		Сметная стоимость:				**80024,98**	**8268**
57	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**676,35**	**3044**
		Итого оплата труда:				**445,58**	**2005**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**916**
		Итого материалов:				**83,84**	**377**
		Накладные расходы	%	69		307,45	1384
		Сметная прибыль	%	8		78,70	354
		Сметная стоимость:				**1062,51**	**4781**
58	**2110-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,1750**		**1936,00**	**10019**
		Сметная прибыль	%	8		154,88	802
		Сметная стоимость:				**2090,88**	**10820**
59	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**(Фартук) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5000**		**2872,00**	**4308**
		Итого оплата труда:				**1152,12**	**1728**
		Итого эксплуатация машин:				**17,00**	**26**
		Итого материалов:				**1707,01**	**2561**
		Накладные расходы	%	92		1059,95	1590
		Сметная прибыль	%	8		314,56	472
		Сметная стоимость:				**4246,51**	**6370**
60	**1208-0101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие . Устройство настенных желобов**	**м**	**3,0000**		**248,73**	**746**
		Итого оплата труда:				**247,03**	**741**
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**10**
		Накладные расходы	%	72		177,86	534
		Сметная прибыль	%	8		34,13	102
		Сметная стоимость:				**460,72**	**1382**
61	**2110-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**3,0000**		**621,00**	**1863**
		Сметная прибыль	%	8		49,68	149
		Сметная стоимость:				**670,68**	**2012**
62	**2110-0302-0309 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**	**2,0000**		**360,00**	**720**
		Сметная прибыль	%	8		28,80	58
		Сметная стоимость:				**388,80**	**778**
63	**2110-0302-0311 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**2,0000**		**241,00**	**482**
		Сметная прибыль	%	8		19,28	39
		Сметная стоимость:				**260,28**	**521**
64	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**2,6000**		**494,57**	**1286**
		Итого оплата труда:				**494,43**	**1286**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**--**
		Накладные расходы	%	72		355,99	926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		68,04	177
		Сметная стоимость:				**918,61**	**2388**
65	**2110-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**2,6000**		**699,00**	**1817**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	145
		Сметная стоимость:				**754,92**	**1963**
66	**2110-0302-0305 РСНБ РК 2015**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**шт.**	**1,0000**		**759,00**	**759**
		Сметная прибыль	%	8		60,72	61
		Сметная стоимость:				**819,72**	**820**
67	**2110-0302-0306 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1282,00**	**1282**
		Сметная прибыль	%	8		102,56	103
		Сметная стоимость:				**1384,56**	**1385**
68	**2110-0302-0312 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**шт.**	**2,0000**		**461,00**	**922**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	74
		Сметная стоимость:				**497,88**	**996**
		КРЫЛЬЦО №3					
69	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство**	**м3 основания**	**0,5000**		**5236,51**	**2618**
		Итого оплата труда:				**1772,93**	**886**
		Итого эксплуатация машин:				**2099,60**	**1050**
		Итого материалов:				**2216,10**	**1108**
		Накладные расходы	%	93		1648,82	824
		Сметная прибыль	%	8		550,83	275
		Сметная стоимость:				**7436,16**	**3718**
70	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**0,5000**		**27374,88**	**13687**
		Итого оплата труда:				**18337,97**	**9169**
		Итого эксплуатация машин:				**15954,13**	**7977**
		Накладные расходы	%	84		15403,89	7702
		Сметная прибыль	%	8		3422,30	1711
		Сметная стоимость:				**46201,07**	**23101**
71	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Крыльца железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,5000**		**36424,83**	**18212**
		Итого оплата труда:				**7830,09**	**3915**
		Итого эксплуатация машин:				**2666,89**	**1333**
		Итого материалов:				**26493,80**	**13247**
		Накладные расходы	%	91		7125,38	3563
		Сметная прибыль	%	8		3484,02	1742
		Сметная стоимость:				**47034,23**	**23517**
72	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0148**		**268680,00**	**3979**
		Сметная прибыль	%	8		21494,40	318
		Сметная стоимость:				**290174,40**	**4297**
		КРЫЛЬЦО №4					

84380

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство**	**м3 основания**	**0,5000**		**5236,51**	**2618**
		Итого оплата труда:				**1772,93**	**886**
		Итого эксплуатация машин:				**2099,60**	**1050**
		Итого материалов:				**2216,10**	**1108**
		Накладные расходы	%	93		1648,82	824
		Сметная прибыль	%	8		550,83	275
		Сметная стоимость:				**7436,16**	**3718**
74	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Крыльца стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,5228**		**36424,83**	**19044**
		Итого оплата труда:				**7830,09**	**4094**
		Итого эксплуатация машин:				**2666,89**	**1394**
		Итого материалов:				**26493,80**	**13852**
		Накладные расходы	%	91		7125,38	3725
		Сметная прибыль	%	8		3484,02	1822
		Сметная стоимость:				**47034,23**	**24591**
75	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0148**		**268680,00**	**3979**
		Сметная прибыль	%	8		21494,40	318
		Сметная стоимость:				**290174,40**	**4297**
76	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,0000**		**1621,50**	**87561**
		Итого оплата труда:				**1031,65**	**55709**
		Итого эксплуатация машин:				**123,13**	**6649**
		Итого материалов:				**521,81**	**28178**
		Накладные расходы	%	94		969,75	52367
		Сметная прибыль	%	8		207,30	11194
		Сметная стоимость:				**2798,56**	**151122**
77	2206-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**55,0800**		**2215,00**	**122002**
		Сметная прибыль	%	8		177,20	9760
		Сметная стоимость:				**2392,20**	**131762**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
78	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Пожарная лестница. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**30,0000**		**859,79**	**25794**
		Итого оплата труда:				**772,81**	**23184**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**8**
		Итого материалов:				**86,85**	**2605**
		Накладные расходы	%	72		556,42	16693
		Сметная прибыль	%	8		113,30	3399
		Сметная стоимость:				**1529,51**	**45885**
		КРОВЛЯ					
79	1208-0101-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли рулонные существующие. Смена на кровли из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2 покрытия**	**280,0000**		**2411,03**	**675089**
		Итого оплата труда:				**1751,92**	**490536**
		Итого эксплуатация машин:				**10,51**	**2942**
		Итого материалов:				**653,59**	**183006**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1261,38	353186
		Сметная прибыль	%	8		293,79	82262
		Сметная стоимость:				**3966,20**	**1110537**
80	**2110-0403-1706 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**319,2000**		**1032,00**	**329414**
		Сметная прибыль	%	8		82,56	26353
		Сметная стоимость:				**1114,56**	**355768**
81	**2110-0403-2005 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**459,2000**		**1065,00**	**489048**
		Сметная прибыль	%	8		85,20	39124
		Сметная стоимость:				**1150,20**	**528172**
82	**1112-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**54,0000**		**3233,93**	**174632**
		Итого оплата труда:				**550,71**	**29738**
		Итого эксплуатация машин:				**33,79**	**1825**
		Итого материалов:				**2657,35**	**143497**
		Накладные расходы	%	92		506,65	27359
		Сметная прибыль	%	8		299,25	16159
		Сметная стоимость:				**4039,83**	**218151**
83	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**15,4900**		**2205,46**	**34163**
		Итого оплата труда:				**338,41**	**5242**
		Итого эксплуатация машин:				**19,61**	**304**
		Итого материалов:				**1853,05**	**28704**
		Накладные расходы	%	92		311,33	4823
		Сметная прибыль	%	8		201,34	3119
		Сметная стоимость:				**2718,14**	**42104**
		РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
84	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	**м3 изоляции**	**0,1884**		**25274,45**	**4762**
		Итого оплата труда:				**24366,63**	**4591**
		Итого эксплуатация машин:				**1693,10**	**319**
		Накладные расходы	%	76		18518,64	3489
		Сметная прибыль	%	8		3503,45	660
		Сметная стоимость:				**47296,54**	**8911**
85	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1884**		**10208,00**	**1923**
		Сметная прибыль	%	8		816,64	154
		Сметная стоимость:				**11024,64**	**2077**
86	**2110-0401-0603 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**4,3332**		**162,00**	**702**
		Сметная прибыль	%	8		12,96	56
		Сметная стоимость:				**174,96**	**758**
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
87	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	50,0000		164,25	8213
		Итого оплата труда:				163,44	8172
		Итого эксплуатация машин:				1,63	82
		Накладные расходы	%	72		117,68	5884
		Сметная прибыль	%	8		22,55	1128
		Сметная стоимость:				304,48	15224
88	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	50,0000		4593,73	229686
		Итого оплата труда:				2504,87	125244
		Итого эксплуатация машин:				916,07	45803
		Итого материалов:				1766,66	88333
		Накладные расходы	%	72		1803,51	90175
		Сметная прибыль	%	8		511,78	25589
		Сметная стоимость:				6909,01	345451
89	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	50,0000		11868,00	593400
		Сметная прибыль	%	8		949,44	47472
		Сметная стоимость:				12817,44	640872
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Установка системы биологической очистки сточных вод					
90	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	36,0000		150,74	5427
		Итого оплата труда:				41,46	1493
		Итого эксплуатация машин:				143,11	5152
		Накладные расходы	%	72		29,85	1075
		Сметная прибыль	%	8		14,45	520
		Сметная стоимость:				195,04	7021
91	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	9,0000		165,81	1492
		Итого оплата труда:				45,61	410
		Итого эксплуатация машин:				157,42	1417
		Накладные расходы	%	72		32,84	296
		Сметная прибыль	%	8		15,89	143
		Сметная стоимость:				214,54	1931
92	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,5000		5885,58	20600
		Итого оплата труда:				1482,40	5188
		Итого эксплуатация машин:				1679,68	5879
		Итого материалов:				3405,20	11918
		Накладные расходы	%	93		1378,63	4825
		Сметная прибыль	%	8		581,14	2034
		Сметная стоимость:				7845,35	27459
93	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Оборудование Система биологической очистки сточных вод. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1,0000		246029,22	246029
		Итого оплата труда:				189609,19	189609
		Итого эксплуатация машин:				56247,86	56248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17521,36**	**17521**
		Накладные расходы	%	61		115661,61	115662
		Сметная прибыль	%	8		28935,27	28935
		Сметная стоимость:				**390626,09**	**390626**
94	**Прайс ТОО «SeverGroupProject»**	**Система биологической очистки сточных вод**	**шт.**	**1,0000**		**1974250,00**	**1974250**
95	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**10,0000**		**13966,64**	**139666**
		Итого оплата труда:				**13093,64**	**130936**
		Итого эксплуатация машин:				**1609,20**	**16092**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	76		9951,17	99512
		Сметная прибыль	%	8		1913,42	19134
		Сметная стоимость:				**25831,23**	**258312**
96	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,0200**		**10208,00**	**10412**
		Сметная прибыль	%	8		816,64	833
		Сметная стоимость:				**11024,64**	**11245**
97	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**20,0000**		**422,33**	**8447**
		Итого оплата труда:				**340,60**	**6812**
		Итого эксплуатация машин:				**25,10**	**502**
		Итого материалов:				**62,40**	**1248**
		Накладные расходы	%	76		258,85	5177
		Сметная прибыль	%	8		54,49	1090
		Сметная стоимость:				**735,68**	**14714**
98	**2110-0401-0603 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**23,0000**		**162,00**	**3726**
		Сметная прибыль	%	8		12,96	298
		Сметная стоимость:				**174,96**	**4024**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО					
99	**1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**11,0000**		**153,18**	**1685**
		Итого оплата труда:				**153,18**	**1685**
		Накладные расходы	%	72		110,29	1213
		Сметная прибыль	%	8		21,08	232
		Сметная стоимость:				**284,54**	**3130**
100	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**11,0000**		**466,55**	**5132**
		Итого оплата труда:				**373,08**	**4104**
		Итого эксплуатация машин:				**36,64**	**403**
		Итого материалов:				**71,00**	**781**
		Накладные расходы	%	108		402,93	4432
		Сметная прибыль	%	8		69,56	765
		Сметная стоимость:				**939,04**	**10329**

РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**103,0000**		**316,56**	**32606**
		Итого оплата труда:				**205,24**	**21140**
		Итого эксплуатация машин:				**10,15**	**1046**
		Итого материалов:				**104,45**	**10758**
		Накладные расходы	%	72		147,77	15220
		Сметная прибыль	%	8		37,15	3826
		Сметная стоимость:				**501,48**	**51653**
102	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**103,0000**		**161,00**	**16583**
		Сметная прибыль	%	8		12,88	1327
		Сметная стоимость:				**173,88**	**17910**
103	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**110,0000**		**92,40**	**10164**
		Итого оплата труда:				**71,88**	**7906**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**193**
		Итого материалов:				**19,37**	**2130**
		Накладные расходы	%	72		51,75	5693
		Сметная прибыль	%	8		11,53	1269
		Сметная стоимость:				**155,68**	**17125**
104	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1100**		**168498,00**	**18535**
		Сметная прибыль	%	8		13479,84	1483
		Сметная стоимость:				**181977,84**	**20018**
105	1308-0305-0604 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания**	**шт.**	**6,0000**		**8395,75**	**50375**
		Итого оплата труда:				**6343,05**	**38058**
		Итого эксплуатация машин:				**2766,70**	**16600**
		Итого материалов:				**1157,31**	**6944**
		Накладные расходы	%	72		4567,00	27402
		Сметная прибыль	%	8		1037,02	6222
		Сметная стоимость:				**13999,77**	**83999**
106	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**6,0000**		**26520,00**	**159120**
		Сметная прибыль	%	8		2121,60	12730
		Сметная стоимость:				**28641,60**	**171850**
107	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1,0000**		**778,00**	**778**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	62
		Сметная стоимость:				**840,24**	**840**
108	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фотореле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**984,13**	**984**
		Итого оплата труда:				**869,30**	**869**
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**16**
		Итого материалов:				**101,57**	**102**
		Накладные расходы	%	72		625,90	626
		Сметная прибыль	%	8		128,80	129

84380

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1738,83**	1739
109	**2307-0216-0120 РСНБ РК 2015**	**Реле**	**шт.**	**1,0000**		**5342,00**	**5342**
		Сметная прибыль	%	8		427,36	427
		Сметная стоимость:				**5769,36**	**5769**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13309898**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3670035**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**766618**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**316396**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6898996**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**1974250**
	Накладные расходы		Тенге				**3164547**
	ИТОГО:		Тенге				**16474446**
	Сметная прибыль		Тенге				**1160016**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**17634461**
	ИТОГО с к согласно договора:		Тенге	**1,02796907**			**18127680,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**2175321,67**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20303002,22**

Подрядчик: ТОО "Tiberia Construction", г.Нур-Султан, Сауран, 10В

БИН/ИИН 051140003277

Директор _____ Айдарханов А.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС СКО", БИН 120140002638
Аттестат KZ65VJE00060428 от 15.12.2020г.

Эксперт _____ Брылев А.В.

Авторский надзор ТОО "СпектрСтройСевер ", БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект РЕСПУБЛИКА, 50/1 БИН 030140001998

Заместитель генерального директора _____ Ескендеров Г.Т.

Мадиев С.К.

Тулеков Т.Е.