Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Договор № 141 от «22» 05.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода Кайнар-Алатау в с/о Алатау Толебийского района,ЮКО

Наименование объекта: ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Земляные работы

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3122,21175	28,89	27,85	90188	86941	28698	0,01	23
				1,04	8,44	3247	26338	97	0,03	98
2	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	96,56325	262,72	-	25369	-	28667	1,85	178
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	25369	-	113	-	-
3	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	81,6	218,93	-	17865	-	20187	1,54	126
				218,93	-	17865	-	113	-	-
4	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов	2550,12483	3,35	3,35	8547	8547	2876	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,16	-	2965	97	-	10
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2550,12483	21,55	4,52	54945	11516	42126	0,11	275
				17,03	-	43429	-	97	-	-
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	210,455	122,18	-	25713	-	29056	0,89	186
				122,18	-	25713	-	113	-	-
7	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	276,250173	3,35	3,35	926	926	312	-	-
				-	1,16	-	321	97	-	1
8	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	493,5	1301,7	152,52	642389	75269	135258	1,02	503
				153,68	57,15	75841	28204	130	0,28	138
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	м3 Трубопроводы -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,2879	96338,9	47796,27	316753	157149	260505	286	940
				48375	12572,33	159052	41337	130	49,07	161
10	С130804-123-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	3405,7705	2301	-	7836678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-34-2	м -Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
12	СПРАЙС ЛИСТ стр.12	шт -Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ100 SDR 11 Д200	1	9820,93	-	9821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	СПРАЙС ЛИСТ стр.8	-Отвод 90град Д200 ПЭ100 SDR11	5	4953,37	-	24767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПРАЙС ЛИСТ стр.10	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д200	2	3107,15	-	6214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Прокладка газопровода Д200х18,2 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=280х25,4мм(11шт)								
16	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр Д280х25,4)	0,0765	111941,01	60473,38	8563	4626	6709	306	23
				51300	16165,35	3924	1237	130	63,72	5
		км								
17	С130804-123 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	77,265	4494	-	347229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм (Д200)	76,5	313,94	0,42	24016	32	15568	0,9	69
				156,38	0,16	11963	12	130	-	-
		м								
19	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	5	925,97	290,34	4630	1452	3876	2,74	14
		шт		486	110,25	2430	551	130	0,53	3
20	С130804-122 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	7,425	66	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	15,169	144	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Контрольные трубки 145шт (11шт. учтено в переходах)								
22	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	54	925,97	290,34	50002	15678	41857	2,74	148
		шт		486	110,25	26244	5953	130	0,53	29
23	С130804-122 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	80,19	66	-	5293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
		Сигнальный провод и опознавательные столбики								
24	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	-Прокладка сигнальной ленты км	2,4524	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	15866 3214	12651 1777	6639 133	6,3 4,2	15 10
25	СПРАЙС ЛИСТ стр.17	-Стоимость сигнальной ленты пм	2452,4	12,4 -	- -	30403 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (прокладка сигнального провода) м	2462,8	26,4 19,1	3,1 0,5	65018 47039	7635 1231	45857 95	0,11 -	271 7
27	СПРАЙС ЛИСТ стр.22	-Сигнальный медный провод ПС 1х4мм2 м	2462,8	30,01 -	- -	73920 -	- -	- -	- -	- -
		Ведомость объемов работ								
28	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм (Д200х18,2) стык	256	469,2 362	62,4 4,5	120115 92672	15974 1152	84442 90	2 0,03	512 7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9810448	400309		3288
	Тенге	538592	111579		470
Стоимость монтажных работ -	Тенге	274918	-	-	-
Материалы -	Тенге	21813	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	147086	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	73920	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	136938	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20541	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24711	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	436567	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	891
Сметная заработная плата -	Тенге	-	167627	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1274635	-	-	-
Материалы -	Тенге	21456	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	503084	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2184	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			491279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			617110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2005250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595651	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8260895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8260895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8756548	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11198365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	763278	-		-

ИТОГО:

9810448	400309	3288
538591	111578	470

Накладные расходы :

На монтажные работы	136938
На общестроительные работы	617110
Всего накладных расходов:	754047
Итого с накладными	10564496

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3288
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	470
- в накладных расходах, чел-ч.	377
Всего трудозатрат, чел-ч.:	4135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	633870
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11198366
Итого с временными, 3,4 %	11579110
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	11684480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11730796
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11846587
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	32421434
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	648429
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33069863
Итого с К= 0,94994657643	31414603
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3769752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3769752		
		Итого с НДС						**35184355**		

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «Service Pro& Co»

_____ Бейсенов И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Поктобе Строй Недвижимость"

_____ Шакимурат А.с.