Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		80/22	23.02.2022г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района"Павлодарской области	1 105 730,95	987 259,77							118 471,17	
Акт №1	**1 105 730,95**	987 259,77							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 105 730,95**	987 259,77							118 471,17	**1 105 730,95**
К оплате	***(Один миллион сто пять тысяч семьсот тридцать тенге) 95 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015", Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района"Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района"Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80/22 от 23.02. 2022 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 09.08.2022

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	115	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка	м	161	87,67	1,17	14115	188	0	10028	26075	Казахстан
						86,5	0,01	13927	2	0	1931		

2	132	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	250	215,78	2,32	53945	580	0	38443	99779 Казахстан
						213,46	0,11	53365	28	0	7391	
3	132	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	33	215,78	2,32	7121	77	0	5074	13171 Казахстан
						213,46	0,11	7044	4	0	976	
4	6	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,25	269,22	5,66	1144	24	0	812	2112 Казахстан
						263,56	1,66	1120	7	0	156	
5	10	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	9,54	3047,78	1283,88	29076	12248	0	15995	48677 Казахстан
						1763,9	564,81	16828	5388	0	3606	
6	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	3,828	1298,36	177,38	4970	679	0	3228	8854 Казахстан
						1120,98	50,12	4291	192	0	656	

7	2	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР=72 %									
				км трубопровода	0,02	1976229,92	870615,92	39525	17412	0	19201	63423	Казахстан
						1105614	227777,9	22112	4556	0	4698		
8	4	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР=72 %									
				км трубопровода	0,046	1472998,04	606077,04	67758	27880	0	34134	110044	Казахстан
						866921	163708,92	39878	7531	0	8151		
9	32	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=72 %									
				шт.	2	30810,02	9537,14	61620	19074	0	34645	103966	Казахстан
						21272,88	2786,12	42546	5572	0	7701		

10	14 1124-0108-0503	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля НР=72 %										
			1	2	589,38	0,62	1179	1	0	848	2189	Казахстан
					588,76	0,29	1178	1	0	162		
11	16 1124-0108-0505	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК НР=72 %										
			комплект	2	2131,24	131,72	4262	263	0	2899	7734	Казахстан
					1999,52	13,46	3999	27	0	573		
12	17 1124-0108-0506	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК НР=72 %										
			комплект	2	1538,17	62,06	3076	124	0	2126	5619	Казахстан
					1476,11	0,29	2952	1	0	416		

13	18	1124-0108-0501	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж. НР=72 %	ковер	1	3638,61	680,76	3639	681	0	2356	6474	Казахстан
						2957,85	314,47	2958	314	0	480		
14	20	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР=72 %	м3 изоляции	0,52	14112,07	986,65	7338	513	0	5080	13412	Казахстан
						13125,42	443,92	6825	231	0	993		
15	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2	6	1466,57	192,44	8799	1155	0	5891	15866	Казахстан
						1274,13	89,58	7645	537	0	1175		
16	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	18,1	401,94	31,34	7275	567	0	5028	13287	Казахстан
						370,6	15,21	6708	275	0	984		

17	7 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	18,1	19,78	10,62	358	192	0	185	586	Казахстан
					9,16	5,03	166	91	0	43		
18	9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	3,5	401,94	31,34	1407	110	0	972	2569	Казахстан
					370,6	15,21	1297	53	0	190		
19	10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	3,5	19,78	10,62	69	37	0	36	113	Казахстан
					9,16	5,03	32	18	0	8		
20	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	3,5	401,94	31,34	1407	110	0	972	2569	Казахстан
					370,6	15,21	1297	53	0	190		
21	13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	3,5	19,78	10,62	69	37	0	36	113	Казахстан

					9,16	5,03	32	18	0	8		
22	47 1115-0212-0204	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	7,3	927,84	16,5	6773	120	0	4829	12531	Казахстан
					911,34	7,45	6653	54	0	928		
23	49 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72 %	м шва	4,23	351,89	45,69	1488	193	0	933	2615	Казахстан
					306,2	0	1295	0	0	194		
24	50 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	15	577,45	45,88	8662	688	0	5970	15802	Казахстан
					531,57	21,19	7974	318	0	1171		
25	2 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	8,86	267,08	10,95	2366	97	0	1667	4356	Казахстан
					256,13	5,14	2269	46	0	323		

26	3 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8	1178,93	14,47	9431	116	0	6730	17454	Казахстан
					1164,46	3,86	9316	31	0	1293		
27	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	19,8	401,94	31,34	7958	621	0	5500	14535	Казахстан
					370,6	15,21	7338	301	0	1077		
28	13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	19,8	19,78	10,62	392	210	0	202	641	Казахстан
					9,16	5,03	181	100	0	48		
29	16 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	19	572,81	4,94	10883	94	0	7791	20168	Казахстан
					567,87	1,64	10790	31	0	1494		

30	18	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %									
				м2 окрашиваемой поверхности	9,2	202	3,03	1858	28	0	1327	3441 Казахстан
						198,97	1,41	1831	13	0	255	
31	20	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %									
				м2 отделываемой поверхности	2,1	366,71	4,94	770	10	0	549	1425 Казахстан
						361,77	1,64	760	3	0	106	
32	21	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %									
				м2 окрашиваемой поверхности	2,1	181,02	2,72	380	6	0	272	704 Казахстан
						178,3	1,27	374	3	0	52	

33	34	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 подстилающего слоя	6,9	3474,3	845,49	23973	5834	0	14767	41839 Казахстан
						2628,81	343,68	18139	2371	0	3099	
34	35	1111-0101-0202	Слои подстилающие шлаковые. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 подстилающего слоя	9,8	3601,84	1667,6	35298	16342	0	18821	58449 Казахстан
						1934,24	733,18	18956	7185	0	4330	
35	36	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1,8	241,35	26,52	434	48	0	284	776 Казахстан
						214,83	4,44	387	8	0	57	
36	37	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	3,6	4571,33	1853,2	16457	6672	0	8307	26745 Казахстан
						2718,13	486,88	9785	1753	0	1981	
37	38	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2	353,71	109,98	707	220	0	391	1186 Казахстан
						243,73	27,78	487	56	0	88	

38	39	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;									
				м2 стяжки	2	37,93	24,39	76	49	0	29	113 Казахстан
						13,54	6,45	27	13	0	8	
39	42	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %									
				м2 покрытия	7,3	1178,93	14,47	8606	106	0	6141	15927 Казахстан
						1164,46	3,86	8501	28	0	1180	
40	43	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР=72 %									
				м2 изолируемой поверхности	9,075	126,61	10,82	1149	98	0	766	2068 Казахстан
						115,79	1,47	1051	13	0	153	
41	44	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %									
				м2 кровли	9,075	169,36	15,35	1537	139	0	1042	2785 Казахстан
						154,01	5,48	1398	50	0	206	

42	45 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление мелкозернистым гравием НР=72 %	м3 утеплителя	9,075	4571,33	1853,2	41485	16818	0	20942	67420	Казахстан
					2718,13	486,88	24667	4418	0	4994		
43	49 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,65	178,26	3,8	651	14	0	463	1203	Казахстан
					174,46	1,72	637	6	0	89		
44	1 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	5	1287,09	147,02	6435	735	0	4336	11633	Казахстан
					1140,07	64,29	5700	321	0	862		
45	1 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	15,3	282,17	276,23	4317	4226	0	536	5242	Казахстан
					5,94	42,74	91	654	0	388		
46	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5,9	1781,78	0	10513	0	0	7569	19528	Казахстан
					1781,78	0	10513	0	0	1447		

47	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка песка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,268	18,79	18,79	24	24	0	7	33	Казахстан
					0	7,77	0	10	0	2		
48	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,268	169,23	78,62	215	100	0	117	358	Казахстан
					90,61	37,59	115	48	0	27		
49	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,364	18,79	18,79	26	26	0	8	36	Казахстан
					0	7,77	0	11	0	3		
50	8 1101-0102-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,024	398,15	383,8	806	777	0	122	1002	Казахстан
					14,35	69,17	29	140	0	74		
	Раздел 2 Трубопровод											
51	65 1310-0105-0601	Лента сигнальная НР=61 %	м провода	7	59,41	6,77	416	47	0	278	749	Казахстан

					52,64	2,43	368	17	0	55		
52	14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в	4	1231,18	1078,4	4925	4314	0	1152	6563	Казахстан
					152,78	247,23	611	989	0	486		
53	15 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	4	1918,57	174,37	7674	697	0	5230	13936	Казахстан
					1744,2	71,73	6977	287	0	1032		
54	17 8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=0	секция	3	12920	8007	38760	24021	0	16593	59781	Казахстан
					4913	2769	14739	8307	0	4428		

Итого	**977 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 046 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	331 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 421
Всего	**977 679**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 554**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**997 232**
понижающий коэф.к=0,9	897508,88

Генподрядные 10%	89 750,89
Итого	**987259,77**
НДС (12 %)	118471,17
Итого	**1 105 730,95**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)