Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

Форма №3-Кс

Договор подряда (контракт) № 57 от 01.06.2022

СПРАВКА № 1 от 14 июля 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		57	01.06.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	11 030 408,00	9 848 578,57							1 181 829,43	11 030 408,00
за месяц	11 030 408,00	9 848 578,57							1 181 829,43	11 030 408,00
удержание аванса 30%	3 309 122,40	2 954 573,57							354 548,83	3 309 122,40
удержание 5 %	551 520,40	492 428,93							59 091,47	551 520,40
К оплате:	7 169 765,20	6 401 576,07							768 189,13	7 169 765,20

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002109

Руководитель _____ Сачанов А.Т

Подрядчик
ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099

Руководитель _____ Молдашев Д.Ж

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Акбозат LTD " БИН 050140013499

Эксперт _____ Бердалы Н.Ж

Заказчик: КГУ Средняя общеобразовательная школа №14 г. Павлодара

Подрядчик: ТОО "BS-Stroy Company"

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодар" отдела образования города Павлодара, управления Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Катаева, 36

Акт
приемки выполненных работ ИЮЛЬ 2022 год

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1215-0101-0303	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	611,46	16,05	2446	64	–	1739	4520	
						595,41	8,15	2382	33	–	335		
2	2	1215-0101-0302	Кран фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	353,09	5,67	1412	23	–	1009	2615	
						347,42	2,88	1390	12	–	194		
3	3	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	450	940,21	7,96	423095	3582	28373	282629	762182	
						869,2	3,11	391140	1400	–	56458		
4	4	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	50	739,05	5,61	36953	281	2748	24499	66368	

					678,48	2,04	33924	102	–	4916	
5	5 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	600	429,63	3,28	257778	1968	19152	170912	462985
					394,43	1,2	236658	720	–	34295	
6	6 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	34	1177,09	52,89	40021	1798	–	28178	73655
					1124,2	26,84	38223	913	–	5456	
7	7 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	67	1704,95	90,19	114232	6043	–	80104	209883
					1614,76	45,76	108189	3066	–	15547	
8	8 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	100	143,42	13,83	14342	1383	–	9769	26040
					129,59	6,09	12959	609	–	1929	
9	9 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,0364	117		1759		–	–	1900
					–		–		–	141	
10	10 412-102-0111	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км К=11,000;	т·км	165,4004	45		7443		–	–	8038
					–		–		–	595	
Раздел 2 Отопление											
11	11 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	275	5099,8	77,18	1402445	21225	1081605	221018	1753340

					1089,51	26,74	299615	7354	–	129877	
12	12 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	175	4102,07	53,18	717862	9307	536302	126392	911794
					984,31	18,8	172254	3290	–	67540	
13	13 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	160	1949,06	20,29	311850	3246	238514	51365	392272
					438,06	7,81	70090	1250	–	29057	
14	14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	400	1355,52	20,29	542208	8116	358868	128411	724269
					438,06	7,81	175224	3124	–	53650	
15	15 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	450	1658,21	20,29	746195	9131	539937	144462	961910
					438,06	7,81	197127	3515	–	71253	
16	16 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	420	1533,98	20,29	644272	8522	451765	134831	841431
					438,06	7,81	183985	3280	–	62328	
17	17 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	450	99,44	1,21	44748	545	2129	30294	81045

					93,5	–	42075	–	–	6003		
18	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	1430	96	1,21	137280	1730	1845	96268	252232	
					93,5	–	133705	–	–	18684		
19	19 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	100	17480,17	176,84	1748017	17684	1639575	71397	1964967	
					907,58	84,05	90758	8405	–	145553		
20	20 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	152	278		42256		42256	–	45636	
					–		–		–	3380		
21	21 242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80	шт.	4	111416		445664		445664	–	481317	Казахстан
					–		–		–	35653		
22	22 242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5653		11306		11306	–	12210	
					–		–		–	904		
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	30,5	94,51	2,66	2883	81	1339	1059	4257	
					47,94	0,28	1462	9	–	315		

24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	542,5	161,96	3,77	87863	2045	55406	22124	118786
					56,06	0,58	30413	315	–	8799	

Всего		**10 163 652**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 221 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		96 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		37 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 456 784
- перевозка грузов, тенге		9 202
- накладные расходы, тенге		1 626 460
в т.ч. зарплата, тенге		146 382
- сметная прибыль (8 %), тенге		752 862
Всего		**10 163 652**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**203 273**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		**10 366 925**
Коэффициент скидки	**0,95**	**9 848 579**
НДС (12 %)		**1 181 829**
Итого		**11 030 408**

Заказчик:

Руководитель СОШ №14 г. Павлодара _____ **А.Т. Сачанов**

Авторский надзор "ИП Сембина" _____ **А.К. Сембина**

Технадзор ТОО "Акбузат LTD" _____ **Н.Ж. Бердалы**

Подрядчик:

Директор ТОО "BS-Stroy Company" _____ **Д.Ж. Молдашев**