Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 01 июня 2022г

Акт приемки выполненных работ №3 от 05.09.2022

на Капитальный ремонт системы отопления

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей.	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление

1	13 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-93	1949,06	20,29	-181263	-1887	-138636	-29856	-228009
					438,06	7,81	-40740	-726	–	-16890	
2	14 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-143	1355,52	20,29	-193839	-2901	-128295	-45907	-258926
					438,06	7,81	-62643	-1117	–	-19180	
3	15 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-50	1658,21	20,29	-82911	-1015	-59993	-16052	-106880
					438,06	7,81	-21903	-391	–	-7917	

4	16 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-370	1533,98	20,29	-567573	-7507	-397983	-118780	-741261
					438,06	7,81	-162082	-2890	–	-54908	
5	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	-606	96	1,21	-58176	-733	-782	-40796	-106890
					93,5	–	-56661	–	–	-7918	
6	19 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	-230	17480,17	176,84	-4020439	-40673	-3771023	-164214	-4519425
					907,58	84,05	-208743	-19332	–	-334772	
7	20 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	-90	3894,72	34,58	-350525	-3112	-318256	-21978	-402303
					323,96	15,21	-29156	-1369	–	-29800	

8	33 1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах НР=72 %	шт.	-11	461,36	4,69	-5075	-52	-68	-3571	-9338
					450,47	0,44	-4955	-5	–	-692	
9	34 242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-11	3573		-39303		-39303	–	-42447
					–		–		–	-3144	
10	38 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0438	336976		14760		14760	–	15941
					–		–		–	1181	
11	39 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	450	461,57	77,5	207707	34875	31640	113257	346641

					313,76	35,8	141192	16110	–	25677
12	40 234-303-0518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 89 мм К=1,100;	м	302,5	4005		1211513		1211513	–	1308434
					–		–		–	96921
13	41 234-303-0516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	192,5	3636		699930		699930	–	755924
					–		–		–	55994

Итого **-3 988 539**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-445 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-23 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-9 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 896 496
- накладные расходы, тенге	-327 897
в т.ч. зарплата, тенге	-29 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	-295 448
Всего	**-3 988 539**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-79 771**
Итого по смете в текущих ценах 2022 года,	**-4 068 310**
корректировка к акту №1	**533**
корректировка к акту №2	**217**
Итого по смете в текущих ценах 2021 года,	**-4 067 560**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**-4 271 147**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к =0,95	**-4 057 590,09**
НДС (12 %)	-486 910,81
Итого	**-4 544 500,90**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS Stroy Company"

БИН 080640018099

Директор _____Молдашев Д.Ж

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН 050140013499

Эксперт _____Бердалы Н.Ж

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара
БИН 970440002109

Директор _____Сачанов А.Т

Авторский надзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Сембина А.К
БИН 731030450040

Эксперт _____Сембина А.К

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 36

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 01 июня 2022г

Акт приемки выполненных работ №4 от 05.09.2022 года

на Корректирующея смета № 1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить.										
1	13	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах НР=72 %	шт.	108	461,36	4,69	49827	507	670	35063	91681	
						450,47	0,44	48651	48	–	6791		
2	14	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	2561		276588		276588	–	298715	

	15 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	8	2392,97	126,23	19144	1010	2193	11647	33254
					1992,56	29,5	15940	236	–	2463	
4	16 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
					–		–		–	941	
5	17 242-105-0106	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	10315		61890		61890	–	66841
					–		–		–	4951	
6	18 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	12	193,79	–	2325	–	38	1647	4290
					190,59	–	2287	–	–	318	
7	19 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	278		3336		3336	–	3603
					–		–		–	267	
8	20 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2361,04	94,3	4722	189	548	2891	8222
					1992,56	14,75	3985	30	–	609	

	21	242-202-0303									
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5653		11306		11306	–	12210
					–		–		–	904	
10	22	1118-0301-0104									
		Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	285,68	1196,06	17,34	341690	4954	127756	151698	532859
					731,52	5,99	208981	1711	–	39471	
11	23	245-103-0106									
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	910	2182		1985620		1985620	–	2144470
					–		–		–	158850	
12	24	245-103-0110									
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	857	2281		1954817		1954817	–	2111202 Казахстан
					–		–		–	156385	
13	25	1219-0101-0104									
		Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	30	1657,96	–	49739	–	–	35812	92395
					1657,96	–	49739	–	–	6844	
14	26	1146-0302-0405									
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=72 %	отверстие	28	905,54	372,7	25355	10436	–	14276	42801
					532,84	175,28	14920	4908	–	3170	

		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4290,47	292,48	8581	585	947	5170	14851
					3524,25	65,31	7049	131	–	1100	
16	28	242-105-0108									
		Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	24831		49662		49662	–	53635
					–		–		–	3973	
17	29	1211-0101-0207									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм/ за радиаторами/ НР=72 %	м2	160	3392,77	15,82	542843	2531	80224	332189	945035
					2875,55	8,03	460088	1285	–	70003	
18	30	1115-0206-0203									
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	210	1159,93	7,73	243585	1623	87293	111752	383764
					736,52	2,58	154669	542	–	28427	

31 1115-0405-0105

Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	210	446,6	3,34	93786	701	30410	45361	150279
			298,45	1,55	62675	326	–	11132	

Итого	**7 002 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 028 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 685 066
- накладные расходы, тенге	747 506
в т.ч. зарплата, тенге	67 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	518 726
Всего	**7 002 816**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 056**
Итого по смете в текущих ценах 2022 года,	**7 142 872**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**7 500 383**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к =0,95	**7 125 363,83**
НДС (12 %)	855 043,66
Итого	**7 980 407,49**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS-Stroy Company"
БИН 030640001099

Директор _____ Молташев Д.Ж

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Акбозат ТП"
БИН 080140013499

Эксперт _____ Бердны Н.Ж

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара
БИН 970440002109

Директор _____ Сачанов А.Т

Авторский надзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Сембина А.К
БИН 731030450040

Эксперт _____ Сембина А.К