Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 1**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Абылайхана, д.49/3 н.п. 1

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**1,89**		**1485,27** **1274,28**	**210,99** **120,05**	**2807,16** **2408,39**	**398,77** **226,89**	--	**2213,64** **401,66**	**5422,46**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,9115	1,7227	1398,00		2408,39				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,1463							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286		2726,00		398,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,146286		1551,00		226,89			
2	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=0,8**	**Потолки. Демонтаж отделки внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**37,87**		**592,36** **587,98**	**4,38** **1,70**	**22432,52** **22266,65**	**165,87** **64,38**	--	**17864,82** **3223,79**	**43521,13**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,33928	12,8485	1733,00		22266,65				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,0333							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,015148		2726,00		41,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,015148		1551,00		23,49			
2.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,009089		5729,00		52,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,009089		2647,00		24,06			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00024	0,009089		3515,00		31,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,009089		1853,00		16,84			
2.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,00736	0,278723		146,00		40,69			
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**1,89**		**1485,27** **1274,28**	**210,99** **120,05**	**2807,16** **2408,39**	**398,77** **226,89**	--	**2213,64** **401,66**	**5422,46**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,9115	1,7227	1398,00		2408,39				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,1463							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286		2726,00		398,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,146286		1551,00		226,89			
4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**112,8**		**296,20** **296,20**	-- --	**33411,36** **33411,36**	-- --	--	**28065,54** **4918,15**	**66395,05**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	25,741	1298,00		33411,36				
5	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**4,08**		**1441,92** **1434,23**	**7,69** **3,71**	**5883,04** **5851,67**	**31,38** **15,14**	--	**4693,44** **846,12**	**11422,60**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8276	3,3766	1733,00		5851,67				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0082							
5.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,054835		16,00		0,88			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00816		3515,00		28,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00816		1853,00		15,12			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,096288		19,00		1,83			
6	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	24,44		870,91 534,06	4,84 2,66	21285,04 13052,43	118,29 65,01	8114,32	9444,55 2458,37	33187,96
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3378	8,2558	1581,00		13052,43				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0391							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02444		2726,00		66,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02444		1551,00		37,91			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,014664		3515,00		51,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,014664		1853,00		27,17			
6.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001075	2414,00				2,60		
6.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**17,3524**	**288,00**				**4997,49**		
6.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,39104	170,00				66,48		
6.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,006232	14741,00				91,87		
6.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	1,24644	127,00				158,30		
6.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,058656	30,00				1,76		
6.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**18,5744**	**88,00**				**1634,55**		
6.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**0,982488**	**1182,00**				**1161,30**		
7	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	26,1		1049,11 982,99	66,12 35,82	27381,77 25656,04	1725,73 934,90	--	19145,48 3722,18	50249,43
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,743	19,3923	1323,00		25656,04				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,5194							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,09135		2726,00		249,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,09135		1551,00		141,68			
7.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,42804		3332,00		1426,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,42804		1853,00		793,16			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,85608		59,00		50,51			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**1,15101**	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**116008,05** **105054,93**	**2838,81** **1533,21**	**8114,32** --	**83641,12** **15971,93**	**215621,10**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**116008,05**				
	Материалы		Тенге					**8114,32**				
	Всего заработная плата		Тенге						**106588,14**			
		Накладные расходы	Тенге					**83641,11**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15971,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**215621,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**106588,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**215621,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**106588,14**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.АС										
8	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**4,08**		**7415,67** **1792,79**	**9,62** **4,63**	**30255,93** **7314,58**	**39,25** **18,89**	**22902,10**	**5866,78** **2889,82**	**39012,53**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,0345	4,2208	1733,00		7314,58				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0102							
8.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,068544		16,00		1,10			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0102		3515,00		35,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0102		1853,00		18,90			
8.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,12036		19,00		2,29			
8.6	**272088 С**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**1,05**	**4,284**	**5338,00**				**22867,99**		
8.7	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,0408**	**836,00**				**34,11**		
9	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**37,87**		**1012,07** **734,97**	**5,48** **2,13**	**38327,09** **27833,31**	**207,52** **80,66**	**10286,26**	**22331,18** **4852,66**	**65510,93**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,4241	16,0607	1733,00		27833,31				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0417							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,018935		2726,00		51,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,018935		1551,00		29,37			
9.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,011361		5729,00		65,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,011361		2647,00		30,07			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,011361		3515,00		39,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,011361		1853,00		21,05			
9.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	0,348404		146,00		50,87			
9.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,94675	302,00				285,92		
9.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**104,10463**	**86,00**				**8953,00**		
9.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,030296	196,00				5,94		
9.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	4,43079	235,00				1041,24		
10	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,8**		**843,19** **652,08**	**5,82** **3,09**	**95111,83** **73554,62**	**656,49** **348,55**	**20900,72**	**59122,54** **12338,75**	**166573,12**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,39	43,992	1672,00		73554,62				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1918							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,02256		2726,00		61,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02256		1551,00		34,99			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1692		3515,00		594,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1692		1853,00		313,53			
10.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,34968	90,00				31,47		
10.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,94752	170,00				161,08		
10.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,071064**	**220158,00**				**15645,31**		
10.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**57,528**	**88,00**				**5062,46**		
11	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**26,1**		**4648,44** **2540,17**	**19,30** **9,56**	**121324,28** **66298,44**	**503,73** **249,52**	**54522,11**	**53238,36** **13965,01**	**188527,65**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,547	40,3767	1642,00		66298,44				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,1279							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,05481		2726,00		149,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,05481		1551,00		85,01			
11.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,03654		5729,00		209,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03654		2647,00		96,72			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,03654		3515,00		128,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03654		1853,00		67,71			
11.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	0,60813		27,00		16,42			
11.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,522	90,00				46,98		
11.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	10,44	79,00				824,76		
11.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	0,3915	30,00				11,74		
11.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	104,4	42,00				4384,80		
11.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	7,83	235,00				1840,05		
11.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1,02**	**26,622**	**1781,00**				**47413,78**		
12	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,8**		**1433,42** **935,82**	**21,40** **8,19**	**161689,78** **105560,50**	**2413,92** **923,83**	**53715,36**	**85187,46** **19750,18**	**266627,42**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,5597	63,1342	1672,00		105560,50				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,4738							
12.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,20304		2726,00		553,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,20304		1551,00		314,92			
12.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,13536		5729,00		775,48			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,13536		2647,00		358,30			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,13536		3515,00		475,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,13536		1853,00		250,82			
12.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	4,1736		146,00		609,35			
12.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**1263,1344**	**40,00**				**50525,38**		
12.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,4512	196,00				88,44		
12.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	13,1976	235,00				3101,44		
13	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**2,18**		**877,53**	**0,35**	**1913,02**	**0,76**	**221,95**	**1217,32**	**3380,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**775,37**	**0,19**	**1690,31**	**0,41**		**250,43**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,481	1,0486	1612,00		1690,31				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000218		3515,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000218		1853,00		0,40			
13.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,00218	90,00				0,20		
13.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0359**	**0,078262**	**748,00**				**58,54**		
13.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,155**	**0,3379**	**483,00**				**163,21**		
14	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**2,3**		**932,88**	**0,35**	**2145,62**	**0,81**	**241,28**	**1370,85**	**3797,79**
		НР - 72%; СП - 8%				**827,62**	**0,19**	**1903,53**	**0,44**		**281,32**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,592	1,3616	1398,00		1903,53				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023		3515,00		0,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00023		1853,00		0,43			
14.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0023	90,00				0,21		
14.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0394**	**0,09062**	**748,00**				**67,78**		
14.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,156**	**0,3588**	**483,00**				**173,30**		
15	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,89**		**2178,46**	**96,51**	**4117,29**	**182,41**	**963,46**	**2755,69**	**7422,82**
		НР - 90%; СП - 8%				**1572,18**	**47,86**	**2971,42**	**90,46**		**549,84**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,9753	1,8433	1612,00		2971,42				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,0478							
15.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,297864		13,00		3,87			
15.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00378		2726,00		10,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		1551,00		5,86			
15.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,090153		16,00		1,44			
15.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00378		5729,00		21,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		2647,00		10,01			
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,040257		3515,00		141,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,040257		1853,00		74,60			
15.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,077112		47,00		3,62			
15.9	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00189	50613,00				95,66		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**0,4536**	**1712,00**				**776,56**		
15.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,7267	15,00				85,90		
15.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,013627	392,00				5,34		
16	**С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**1,89**		**20527,00**	**--**	**38796,03**	**--**	**38796,03**	**--**	**41899,71**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3103,68**	
17	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**1**		**3481,00**	**--**	**3481,00**	**--**	**3481,00**	**--**	**3759,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**278,48**	
18	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015**	**Ручка раздельная**	**пара**	**1**		**3663,00**	**--**	**3663,00**	**--**	**3663,00**	**--**	**3956,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**293,04**	
19	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**		**520,00**	**--**	**1040,00**	**--**	**1040,00**	**--**	**1123,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**501864,87**	**4004,89**	**210733,27**	**231090,19**	**791591,46**
								287126,71	**1712,76**	**--**	**58636,40**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**493680,87**				
		Материалы	Тенге					**163753,25**				
		Всего заработная плата	Тенге						**288839,47**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**38796,03**				
		Накладные расходы	Тенге					**231090,18**				
		Сметная прибыль	Тенге					**57981,69**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**782752,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**172,92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**288839,47**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**8184,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8184,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**654,72**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**8838,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**791591,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**172,92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**288839,47**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО										
20	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**5**		**247,81**	**2,18**	**1239,05**	**10,90**	**--**	**888,73**	**2298,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,63**	**1,24**	**1228,15**	**6,20**		**170,22**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1789	0,8945	1373,00		1228,15				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004							
20.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,004		2726,00		10,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004		1551,00		6,20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0.3**	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**5**		**61,64** **60,25**	**1,39** **0,68**	**308,21** **301,26**	**6,95** **3,40**	--	**219,36** **42,21**	**569,77**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,11589	0,5795	1733,00		301,26				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0015							
21.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,00075		5729,00		4,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,00075		2647,00		1,99			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,00075		3515,00		2,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,00075		1853,00		1,39			
22	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0.3**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	**шт.**	**6**		**494,69** **337,45**	**157,24** **73,58**	**2968,15** **2024,71**	**943,44** **441,48**	--	**1775,66** **379,50**	**5123,31**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,627	3,762	1794,00		2024,71				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,1962							
22.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01635	0,0981		6102,00		598,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,0981		2647,00		259,67			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01635	0,0981		3515,00		344,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,0981		1853,00		181,78			
23	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**35**		**125,40** **125,13**	**0,27** **0,16**	**4389,00** **4379,55**	**9,45** **5,60**	--	**3157,31** **603,70**	**8150,01**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0964	3,374	1298,00		4379,55				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0035							
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0035		2726,00		9,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035		1551,00		5,43			
24	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**5**		**3389,99** **2025,13**	**27,73** **13,50**	**16949,95** **10125,65**	**138,65** **67,50**	**6685,65**	**7339,07** **1943,12**	**26232,14**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,2112	6,056	1672,00		10125,65				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,03							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,015		5729,00		85,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,015		2647,00		39,70			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,015		3515,00		52,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,015		1853,00		27,79			
24.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	23531,00				3,71		
24.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,015	652,00				9,78		
24.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**10,2**	**649,00**				**6619,80**		
24.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,14	374,00				52,36		
25	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma** *СП - 8%*	**шт.**	**5**		9669,00 --	--	48345,00 --	--	48345,00 --	-- **3867,60**	**52212,60**
26	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**5**		742,53 **669,46**	4,62 **2,25**	3712,65 **3347,30**	23,10 **11,25**	342,25	2418,16 **490,46**	**6621,27**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3863	1,9315	1733,00		3347,30				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,005							
26.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0025		5729,00		14,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025		2647,00		6,62			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0025		3515,00		8,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025		1853,00		4,63			
26.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	23531,00				3,71		
26.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0155	448,00				6,94		
26.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,102**	**951,00**				**97,00**		
26.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**0,51**	**460,00**				**234,60**		
27	**С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		4543,00 --	--	4543,00 --	--	4543,00 --	-- **363,44**	**4906,44**
28	**С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		1294,00 --	--	1294,00 --	--	1294,00 --	-- **103,52**	**1397,52**
29	**С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		1556,00 --	--	1556,00 --	--	1556,00 --	-- **124,48**	**1680,48**
30	**С1247-102-0176 247-102-0176 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		43037,00 --	--	86074,00 --	--	86074,00 --	-- **6885,92**	**92959,92**
31	**С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		1556,00 --	--	1556,00 --	--	1556,00 --	-- **124,48**	**1680,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W** *СП - 8%*	шт.	20	107,46 --	--	2149,20 --	--	2149,20 --	-- 171,94	2321,14
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт** *СП - 8%*	шт.	20	291,43 --	--	5828,60 --	--	5828,60 --	-- 466,29	6294,89
34	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт** *СП - 8%*	шт.	1	229,50 --	--	229,50 --	--	229,50 --	-- 18,36	247,86
35	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт** *СП - 8%*	шт.	1	409,82 --	--	409,82 --	--	409,82 --	-- 32,79	442,61
36	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 10 Вт** *СП - 8%*	шт.	2	455,36 --	--	910,72 --	--	910,72 --	-- 72,86	983,58
37	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 12 Вт** *СП - 8%*	шт.	1	646,61 --	--	646,61 --	--	646,61 --	-- 51,73	698,34
38	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3** *СП - 8%*	шт.	8	151,18 --	--	1209,44 --	--	1209,44 --	-- 96,76	1306,20
39	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток	шт.	11	410,42 410,42	--	4514,62 4514,62	--	--	3250,53 621,21	8386,36
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,241 2,651	1703,00		4514,62				
40	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	6	345,00 --	--	2070,00 --	--	2070,00 --	-- 165,60	2235,60
41	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	5	411,00 --	--	2055,00 --	--	2055,00 --	-- 164,40	2219,40
42	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55** *СП - 8%*	шт.	2	829,00 --	--	1658,00 --	--	1658,00 --	-- 132,64	1790,64
43	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм** *СП - 8%*	шт.	4	129,00 --	--	516,00 --	--	516,00 --	-- 41,28	557,28
44	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20** *СП - 8%*	шт.	11	479,00 --	--	5269,00 --	--	5269,00 --	-- 421,52	5690,52
45	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	35	493,61	2,71	17276,35	94,85	1523,20	11282,54	30843,61

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**447,38**	**0,34**	**15658,30**	**11,90**		**2284,71**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2627	9,1945	1703,00		15658,30				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,0049							
45.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	1,3475		16,00		21,56			
45.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0035		5729,00		20,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035		2647,00		9,26			
45.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0014		3515,00		4,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0014		1853,00		2,59			
45.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	2,5515		19,00		48,48			
45.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	0,595	450,00				267,75		
45.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,056	448,00				25,09		
45.9	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**4,2**	**227,00**				**953,40**		
45.10	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,14**	**1978,00**				**276,92**		
46	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**		468325,00	--	7024,88	--	7024,88	--	**7586,87**
		СП - 8%				--	--	--	--		**561,99**	
47	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**		**301095,00**	--	**6021,90**	--	**6021,90**	--	**6503,65**
		СП - 8%				--	--	--	--		**481,75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**230724,65**	**1227,34**	**187917,77**	**30331,35**	**281940,48**
								41579,54	**547,33**	--	**20884,48**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**182334,82**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2466,19**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**179366,67**				
		Накладные расходы	Тенге					**1775,66**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14728,85**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**198839,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2466,19**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**48389,83**				
		Материалы	Тенге					**8551,10**				
		Всего заработная плата	Тенге						**39660,68**			
		Накладные расходы	Тенге					**28555,70**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6155,63**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**83101,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24,70**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39660,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**281940,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**42126,87**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
48	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	**т**	**2,59336**		**2781,87** **2781,87**	**--** **--**	**7214,39** **7214,39**	**--** **--**	**--**	**5194,36** **992,70**	**13401,45**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2,1432	5,5581	1298,00		7214,39				
48.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**2,59336**	**--**				**--**		
49	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**2,59336**		**891,00** **--**	**--** **--**	**2310,68** **--**	**--** **--**		**--** **184,85**	**2495,53**
50	**С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	**т·км**	**77,8008**		**51,00** **--**	**--** **--**	**3967,84** **--**	**--** **--**		**--** **317,43**	**4285,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**13492,91** **7214,39**	**--** **--**	**--** **--**	**5194,36** **1494,98**	**20182,25**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**13492,91**				
		Всего заработная плата	Тенге						**7214,39**			
		Транспортные расходы	Тенге					**6278,52**				
		Накладные расходы	Тенге					**5194,36**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1494,98**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20182,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5,56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7214,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**20182,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5,56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7214,39**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**1309335,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**440976,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**8071,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3793,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**406765,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**6279,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**350257,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**96988,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1 309 336**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**15 712**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**1 325 048**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время										**29 151**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**1 354 199**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**27 084**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**1 381 283**
		НДС 12%	**Тенге**									**165 754**
		Итого с НДС	**Тенге**									**1 547 037,04**
		Итого со скидкой к-0,9911204 с НДС	**Тенге**									**1 533 300**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан — Тлеулин Ч.М.

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор
ТОО "Шынар Проект и Компания" — Тұрсынбай А.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "AIRI" — Камалов Ш.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" — Бирманов К.А.