Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "BS-StroyCompany", Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Чокина, 24, 109** наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Молдашев Дархан Жумабекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**Капитальный ремонт системы отопления здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г,Павлодар, Катаева, 36 руководитель СачановАсхатТюлюгенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "BS-StroyCompany"БИН 030640018099Республика Казахстан,Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Чокина, 24, 109 ГСЛ № 19022686 от 19.11.2019г, руководитель Молдашев Дархан Жумабекович

наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Сембина А.К.», город ПавлодарNo 06-0323/21 от 28.10.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону**.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Проектные решения

Отопление

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, технических
условий, технического заключения, дефектного акта и в соответствии с

требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Расчетные параметры наружного воздуха: температура наружного воздуха в холодный период tн= минус 34,6°С. Источником теплоснабжения является - ТЭЦ-АО «АК» с параметрами 130-70°С. Схема присоединения системы отопления - независимая. Схема присоединения системы ГВС - закрытая. Параметры теплоносителя системы отопления после теплового узла 90-70°С. Существующая система отопления демонтируется. Капитальный ремонт включает замену стояков, радиаторов отопления и разводку трубопроводов. Замена водоподогревателей и тепловых узлов в проекте не предусмотрена. Система отопления - двухтрубная, с нижней разводкой, магистральные трубопроводы проложены в техподполье. В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы. Регулировка теплоотдачи радиаторов осуществляется при помощи регулировочных вентилей. Удаление воздуха из системы отопления производится кранами Маевского, установленными на каждом радиаторе. В нижних точках предусмотрены краны для опорожнения системы. Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Для снижения потерь тепла магистральные трубопроводы в подвале, изолировать трубчатой изоляцией из вспененного каучука.

Трубопроводы системы отопления покрываются антикоррозийным покрытием - 2 слоя краски БТ-177 по одному слою грунтовки ГФ-021. Монтаж и крепление трубопроводов вести по типовым чертежам серии 5.904-69. Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». Все трубопроводы, после окончания монтажа, должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления. В спортивном зале и рекреациях младших классов ограждения отопительных приборов съемные решетки использовать существующие.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июль 2022 года;**
месяц,год
окончание работ **август 2022 года**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;
фактически, месяц: **2**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара»**

готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Молдашев Дархан Жумабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, печать

Место печати (при наличии)