Заказчик: КСК «ДАМУ»

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Стройка: «Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала и подъездов жилого дома №10 в микрорайоне "Каратау" (2) в г.Тараз Жамбылской области»

Объект: Жилой дом №10 в микрорайоне "Каратау" (2)

Договор подряда (контракт) №063/20 от 18.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кровля					
1.	1.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	80,0000000	268,39	21471
2.	2.	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Разборка мельких покрытий и обделок из листовой стали-поясков, сандриков, желобов,отливов, свесов и т.п. Разборка	м	128,6000000	140,33	18047
3.	3.	12-190101-0102 РСНБ РК 2015	Отверстия в железобетонных конструкциях. Пробивка вручную	отверстие	180,0000000	1318,05	237249
4.	4.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2540000	675355,59	171540
5.	5.	21-130201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2540000	253316,93	64343
6.	6.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича	м3 кладки	16,2400000	15399,54	250089
7.	7.	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,4960000	49165,88	319382

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	Заделка отверстия в железобетонных конструкциях	отверстие	180,0000000	1401,31	252235
9.	9.	Тпрайс	Химический анкер FisCHEr для заделки отверстий	шт	36,0000000	6500,00	234000
10.	10.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	29,1700000	103411,74	3016520
11.	11.	21-100103-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный Н45-750-0,7, толщиной стали 0,7 мм СТ РК	м2	833,8575000	2230,53	1859946
12.	12.	Тпрайс	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0936400	1029000,00	96356
	Раздел: Узел управления подвала						
13.	13.	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером 1, 2. демонтаж	узел	1,0000000	19843,89	19844
14.	14.	23-051206-0601 РСНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1,№2	шт.	1,0000000	14420,53	14421
15.	15.	12-150102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики диам 159мм. Демонтаж	шт.	2,0000000	2679,25	5359
16.	16.	12-160101-1516 РСНБ РК 2015	Кран диаметром до 50 мм. Демонтаж	м	4,0000000	653,20	2613
17.	17.	23-040901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные пробно-спускные 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	7672,54	30690
18.	18.	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж	задвижка	4,0000000	2243,33	8973
19.	19.	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	30952,73	123811
20.	20.	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,0000000	723,75	4342

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	1415,10	11321
22.	22.	23-041013-0204 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	5417,12	10834
23.	23.	23-051501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	4,0000000	508,96	2036
24.	24.	Тпрайс	Крепления для трубопроводов	кг	20,0000000	1325,70	26514
	Раздел: Отопление						
25.	25.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы центрального отопления на сварке , диаметр до 76 мм. Разборка	м трубопровода	272,0000000	1115,41	303391
26.	26.	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 25 мм. Разборка	м трубопровода	54,0000000	636,95	34396
27.	27.	12-150101-0501 РСНБ РК 2015	Вентили диаметром 25 мм. Демонтаж	шт.	108,0000000	1464,24	158137
28.	28.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	272,0000000	2826,04	768684
29.	29.	23-010701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,0000000	753,84	40707
30.	30.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,0000000	535,36	28909
31.	31.	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	54,0000000	2533,71	136820
32.	32.	23-040501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54,0000000	1538,43	83075

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	12,0000000	723,75	8685
34.	34.	23-020301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,0000000	382,12	41269
35.	35.	23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,0000000	222,63	24044
36.	36.	Тпрайс	Адаптер д 25 мм	шт	108,0000000	3520,00	380160
37.	37.	Тпрайс	Крепления для трубопроводов	кг	20,0000000	1325,70	26514
	Раздел: Горячее водоснабжение						
38.	38.	12-160101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения труб диаметром 40 мм. Разборка	м	124,0000000	1209,52	149981
39.	39.	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 25 мм. Разборка	м трубопровода	23,0000000	636,95	14650
40.	40.	23-010701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	62,0000000	2301,29	142680
41.	41.	23-010701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	62,0000000	1784,65	110648
42.	42.	23-010701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14,0000000	753,84	10554
43.	43.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром	м	9,0000000	535,36	4818

1	2	3	4	5	6	7	8
			20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009				
44.	44.	12-150101-0501 РСНБ РК 2015	Вентили диаметром 25 мм. Демонтаж	шт.	42,0000000	1464,24	61498
45.	45.	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	42,0000000	2533,71	106416
46.	46.	23-020301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,0000000	382,12	16049
47.	47.	23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,0000000	222,63	9350
48.	48.	Тпрайс	Адаптер д 25 мм	шт	42,0000000	3520,00	147840
49.	49.	23-021104-2801 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	20,0000000	1698,35	33967
		Раздел: Холодное водоснабжение					
50.	50.	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка	м трубопроводов	62,0000000	1034,28	64125
51.	51.	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм. Разборка	м трубопроводов	14,0000000	601,27	8418
52.	52.	23-010701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	62,0000000	2301,29	142680
53.	53.	23-010701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14,0000000	753,84	10554
54.	54.	12-150101-0501 РСНБ РК 2015	Вентили диаметром 25 мм. Демонтаж	шт.	14,0000000	1464,24	20499
55.	55.	23-040501-0128 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15ч8р	шт.	14,0000000	2533,71	35472

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005				
56.	56.	23-020301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000000	382,12	5350
57.	57.	23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000000	222,63	3117
58.	58.	Тпрайс	Адаптер д 25 мм	шт	14,0000000	3520,00	49280
59.	59.	23-021104-2801 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	20,0000000	1698,35	33967
		Раздел: Канализация					
60.	60.	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	112,0000000	1319,23	147754
61.	61.	12-150101-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Прокладка	м трубопровода с фасонными частями	112,0000000	1236,10	138444
62.	62.	23-010604-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	112,0000000	1027,69	115101
63.	63.	12-150102-1108 РСНБ РК 2015	Установка прочистка и промывка диам.100мм	шт	14,0000000	4997,06	69959
64.	64.	23-020101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 100 мм,	шт.	30,0000000	1434,17	43025
65.	65.	23-020101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы диам.100мм	шт.	18,0000000	1258,01	22644
66.	66.	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники прямой 100x100x100	шт.	26,0000000	2267,35	58951
67.	67.	12-160101-1301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Вырезка и врезка контрольного участка для определения	м трубопровода	26,0000000	7844,64	203961

1	2	3	4	5	6	7	8
			внутреннего состояния				
68.	68.	12-190101-0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах до 200мм. Пробивка вручную	отверстие	20,0000000	2548,23	50965
69.	69.	23-021104-2801 РСНБ РК 2015	Крепления стал.полосы в подвале для труб с 0110х3,5	кг	14,5000000	1698,35	24626
70.	70.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,0000000	2551,25	45923
71.	71.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Устроиство песчаного основания для трубопроводов канализации	м3 грунта	1,8000000	8474,79	15255
72.	72.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2000000	1463,89	23715
		Раздел: Подвальное освещение					
73.	73.	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	195,0000000	408,45	79647
74.	74.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	195,0000000	511,02	99649
75.	75.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195,0000000	122,33	23854
76.	76.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1950000	251135,95	48972
77.	77.	Т	Гофрированные защитные трубки	м	195,0000000	195,00	38025
78.	78.	13-080104-0501 РСНБ РК 2015	Устройство автоматов до 25А. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	37415,47	149662
79.	79.	12-170101-2401 РСНБ РК 2015	Патроны. Устройство патрона подвесного с лампочкой	шт.	26,0000000	610,46	15872

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	80.	23-070219-0306 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	26,0000000	377,82	9823
81.	81.	ТС123-070104-0300	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт	26,0000000	450,00	11700
82.	82.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза	м2 фасада	1920,0000000	114,16	219193
		Раздел: Благоустройство территорий здания					
83.	83.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8490000	236135,16	200479
		Раздел: Входная группа					
84.	84.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8650000	236135,16	204257
85.	85.	21-100103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм СТ РК Н35-750-0,7	м2	32,5000000	2271,89	73837
86.	86.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,0640000	251135,95	16073
		Раздел: Ремонт подъездов					
87.	87.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	302,0000000	274,40	82869
88.	88.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	900,0000000	396,19	356567
89.	89.	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное . Разборка	м2	32,8000000	2687,09	88136
90.	90.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	32,8000000	4570,70	149919

1	2	3	4	5	6	7	8
			поворотных				
91.	91.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,4000000	13093,32	214730
92.	92.	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	16,4000000	23284,68	381869
93.	93.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	19,6000000	1562,34	30622
94.	94.	11-090403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	19,6000000	3877,02	75990
95.	95.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000000	5673,82	17021
96.	96.	21-090403-0301 РСНБ РК 2015	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003	шт.	4,0000000	106472,98	425892
97.	97.	Тпрайс	Стоимость дверных блоков с домофоном	комплект	4,0000000	120000,00	480000
98.	98.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1950000	251135,95	48972

ИТОГО: 14522587

В том числе :

Накладные расходы	2095728
Сметная прибыль	965348
Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор	404350
Проектные работы	141190
Затраты на осуществление авторского надзора	59890

1	2	3	4	5	6	7	8

Резерв средств Заказчика на непредвиденные затраты и работы 2%	599110
Итого	15727127
Налог на добавленную стоимость 12%	1887255
Всего с НДС 12%	17614382

ЗАКАЗЧИК:
КСК «ДАМУ»
Директор _____ Жарасов Ж.К.

Технадзор:
ТОО «Астык Строй»
Технадзор _____ Даузов Ф.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Директор _____ Есдаулетов Г.Б.

КГУ «Отдел жилищных отнощений акимата города Тараз»

Руководитель _____ Ералиев Г.Н.

Состав комиссии жилого дома №10 мкр. «Каратау» (2)

кв. 35 _____ Кайназар Г.
кв. 27 _____ Шаханова Б.
кв. 33 _____ Майлыкулов Б.Б.
кв. 1 _____ Займанова К.С.
кв. 18 _____ Зайнуллин А.С.
кв. 39 _____ Байдильдаева Г.Ж.
кв. 35 _____ Ибрагимов К.