Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

По объекту: **Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области**

«Заказчик»: **ГУ «Жалагашский районный отдел образования»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области	**46602,683**		**38582,930**	**14133,095**	**38582,930**	**14133,095**	**6098,574**	**2233,934**
	Всего к оплате							**6098,574**	

Заказчик: _____ Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Технадзор: _____ Б.Наурызбаев

Подрядчик _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1690,22	32,87	-	55558	-	27779	0,23	386						
		м2		32,87	-	55558	-	50	-	-						
2	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1030,03	25,7	-	26472	-	12508	0,18	183						
		м2		25,7	-	26472	-	47,25	-	-						
3	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	50	270,9	23,78	13545	1189	6402	1,65	83						
		м2		247,12	8,98	12356	449	50	0,04	2						
4	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	787,07	46,44	-	36552	-	20231	0,34	264						
		1м2		46,44	-	36552	-	55,35	0,01	7						
5	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	787,07	11,07	0,04	8713	31	4814	0,08	60						
		1м2		11,03	0,02	8681	16	55,35	-	-						
		ПРОЕМЫ														
6	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,04	249,97	19	3510	267	3773	1,3	18						
		м2		217,73	6,18	3057	87	120	0,03	-						
7	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	50	99,63	5,58	4982	279	5770	0,59	29						
		м2		94,05	2,12	4703	106	120	0,01	1						
8	E0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	87,15	190,3	0,56	16585	49	3822	0,26	23						
		м		40,86	0,09	3561	8	107,1	-	-						
9	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	99,77	183,02	31,37	18260	3130	11213	0,9	90						

	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		---	---	---	---	---	---	---
			151,65	11,86	15130	1183	60	0,14	14
	м2								
10	E0110-23-2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	69,04	169,95	31,12	15324	2149	6959	0,8	55
			---	---	---	---	---	---	---
			138,83	11,77	9585	812	60	0,12	8
	м2								
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
11	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1817	168,08	4,07	305394	7387	260708	0,74	1345
			---	---	---	---	---	---	---
			135,68	0,97	246531	1762	105	0,05	94
	м2								
12	E0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	140,88	320,17	6,33	45105	892	46617	1,79	252
			---	---	---	---	---	---	---
			312,75	2,39	44060	337	105	0,01	2
	м2								
13	E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1800,49	16,44	0,12	29600	216	26051	0,09	166
			---	---	---	---	---	---	---
			13,73	0,05	24721	90	105	-	-
	м2								
14	E0162-36-1 -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1990,53	25,7	-	51157	-	48343	0,18	354
			---	---	---	---	---	---	---
			25,7	-	51157	-	94,5	-	-
	м2								
15	E0161-1-5 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	2317,56	68,62	4	159042	9270	126938	0,37	863
			---	---	---	---	---	---	---
			57,35	0,61	132912	1414	94,5	-	8
	м2								
16	E0115-152-2-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	75,07	9,9	0,12	743	9	536	0,04	3
			---	---	---	---	---	---	---
			6,75	0,05	507	4	105	-	-
	м2								
17	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73,22	822,61	2,1	60231	154	25662	2	146
			---	---	---	---	---	---	---
			333	0,79	24382	58	105	-	-
	м2								
18	E0115-156-1-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1624,17	136,4	1,65	221529	2680	42907	0,13	214
			---	---	---	---	---	---	---
			24,53	0,63	39841	1023	105	-	5
	м2								
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	E0167-4-1 -Демонтаж скрытой электропроводки	2250	3,69	-	8303	-	8070	0,03	57
			---	---	---	---	---	---	---
			3,69	-	8303	-	97,2	-	-
	м								
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

	накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		86,85	35,93	3821	1581	108	0,16	7
	шт								
21	Е0121-17-12-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	16	135,55	-	2169	-	2146	0,78	12
			124,2	-	1987	-	108	-	-
	шт								
22	Е0121-18-6 -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	154	325,07	92,47	50060	14240	42522	1,26	194
			203,18	52,49	31290	8083	108	0,23	36
	шт								
23	Е0121-18-5 -Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	28	235,27	53,84	6587	1507	5606	0,96	27
			153,45	31,93	4297	894	108	0,14	4
	шт								
24	С151704-1 -Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	16	457	-	7312	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
25	С151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	5	561	-	2805	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
26	С151706-79 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	86	99	-	8514	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
27	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	44	24	-	1056	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
28	С151706-60 -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	32	17	-	544	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1276751	56671		4850
	Тенге	789461	21484		188
Стоимость монтажных работ -	Тенге	94824	-	-	-
Материалы -	Тенге	6616	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60255	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20231	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64179	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9627	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69882	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1181928	-	-	-
Материалы -	Тенге	382785	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	750689	-	-
Местные материалы -	Тенге	20987	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	681034	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	341
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	102155	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111778	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1974739	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5017
Сметная заработная плата -	Тенге	-	852845	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2143282	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5411
Сметная заработная плата -	Тенге	-	922727	-	-
Временные здания и сооружения, 1,44%		30863			
Всего		2174145			
Зимние удорожания, 1,35 %		29351			
Затраты на выслугу лет, 1 %		21741			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		8697			
Итого в базовых ценах 2001 года		**2233934**			
Итого в текущих ценах 2014 год К=2,38968		5338388			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		106768			
Всего		5445156			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		653419			
Итого		**6098574**			

Заказчик:_____Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Технадзор:_____Б.Наурызбаев

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»