Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

По объекту: **Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области**

«Заказчик»: **ГУ «Жалагашский районный отдел образования»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области	**46602,683**		**10524,173**	**3855,050**	**10524,173**	**3855,050**	**10524,173**	**3855,050**
	Всего к оплате							**10524,173**	

Заказчик: _____ Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Подрядчик: _____ К.Турлыбеков
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ Б.Наурызбаев

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2700	32,87	-	88749	-	44375	0,23	616
		м2		32,87	-	88749	-	50	-	-
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1545,04	25,7	-	39708	-	18762	0,18	275
		м2		25,7	-	39708	-	47,25	-	-
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	100	158,38	23,78	15838	2378	7179	0,91	91
		м2		134,6	8,98	13460	898	50	0,04	4
4	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	145,7	116,63	10,56	16993	1539	8689	0,7	102
		1м2		106,07	1,67	15454	243	55,35	0,01	2
5	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1100	46,44	-	51084	-	28275	0,34	370
		1м2		46,44	-	51084	-	55,35	0,01	9
6	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1100	11,07	0,04	12177	44	6728	0,08	84
		1м2		11,03	0,02	12133	22	55,35	-	-
		ПОЛЫ								
7	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	270,57	486,38	6,38	131601	1726	23935	0,45	121
		м2		69,53	2,39	18813	647	123	0,01	3
8	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	445,55	248,45	2,58	110697	1150	14386	0,32	143
		м2		51,53	0,97	22959	432	61,5	-	2

9	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	716,12	1163,05	11,03	83288	7899	43742	0,6	430
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		95,18	4,14	68160	2965	61,5	0,02	14
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	431,7	168,08	4,07	72558	1755	61941	0,74	319
				---	---	---	---	---	---	---
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	58573	419	105	0,05	22
		м2								
11	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой	584,54	25,7	-	15023	-	14196	0,18	104
				---	---	---	---	---	---	---
		окраски с земли и лесов		25,7	-	15023	-	94,5	-	-
		м2								
12	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	257,51	68,62	4	17671	1030	14104	0,37	96
				---	---	---	---	---	---	---
		цементно-известковым при толщине намета до 5 мм		57,35	0,61	14768	157	94,5	-	1
		м2								
13	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по	1299,34	328,96	2,65	427431	3442	353996	1,43	1858
				---	---	---	---	---	---	---
		камню стен гладких		297,56	0,72	386631	936	105	0,03	36
		м2								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2000	3,69	-	7380	-	7173	0,03	51
				---	---	---	---	---	---	---
		м		3,69	-	7380	-	97,2	-	-
15	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	239	8,42	-	2012	-	1956	0,06	14
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		8,42	-	2012	-	97,2	-	-
16	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	757	9,32	0,23	7055	174	6725	0,06	48
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		9,09	0,05	6881	38	97,2	-	-
17	Ц0108-599-2	-Демонтаж щиток осветительный, устанавливаемый в нише	9	239,24	16,84	2153	152	1917	1,2	11
				---	---	---	---	---	---	---
		распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		222,4	1,8	2002	16	95	0,01	-
		шт								
18	Ц0108-603-1	-Демонтажящик с понижающим трансформатором	1	87,28	5,28	87	5	79	0,4	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		82	0,92	82	1	95	0,01	-
19	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	810	26,92	-	21805	-	21651	0,15	123
				---	---	---	---	---	---	---
		м		24,75	-	20048	-	108	-	-
20	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	220	26,92	-	5922	-	5881	0,15	33
				---	---	---	---	---	---	---
		м		24,75	-	5445	-	108	-	-
21	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на	1,2	39800	-	47760	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на	1,25	16600	-	20750	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

	напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
23	С151607-174-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,6	24900	-	39840	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
24	С151607-178-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,25	58200	-	14550	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
25	С151607-170-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,25	40500	-	10125	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
26	С151607-126-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,6	82200	-	49320	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
27	С151607-127-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,4	127900	-	51160	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-71 -Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40х6,7 мм	100	387	-	38700	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
29	С151601-381-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,235	63700	-	14970	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-366-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0325	159700	-	5190	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
31	С151601-368-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,0275	360600	-	9917	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
32	С151601-382-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,055	248700	-	13679	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
33	С151603-31	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,05	93800	-	4690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
34	С151601-549	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,25	940900	-	235225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м								
35	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	25	66	-	1650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С151801-19	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	3	204	-	612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	124	51,07	0,69	6333	86	7212	0,33	41
				50,38	0,11	6247	14	115,2	-	-
		м								
40	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	28	88,41	1,24	2475	35	2818	0,57	16
				87,17	0,2	2441	6	115,2	-	-
		м								
41	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	89,5	116,9	1,81	10463	162	11896	0,75	67
				115,09	0,29	10301	26	115,2	-	-
		м								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ								
42	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	49,5	693,07	10,34	34307	512	5121	0,43	21
				76,95	3,87	3809	192	128	0,02	1
		м								
43	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-

	мм								
	м								
44	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	17,5	362,67	4,19	6347	73	1376	0,34	6
				59,85	1,58	1047	28	128	0,01	-
	м									
45	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	41,5	364,67	4,19	15134	174	3263	0,34	14
				59,85	1,58	2484	66	128	0,01	-
	м									
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
46	E0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	56,5	145,63	3,27	8228	185	9300	0,85	48
				142,36	0,52	8043	29	115,2	-	-
	м									
47	E0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	131	118,01	1,59	15459	208	17607	0,69	90
				116,42	0,25	15251	33	115,2	-	-
	м									
48	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
	компл			238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
49	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
	компл			98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	71	620,54	0,64	44058	45	9674	0,58	41
				106,2	0,25	7540	18	128	-	-
	м									
51	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	36,5	748,88	1,43	27334	52	4808	0,56	20
				102,38	0,54	3737	20	128	-	-
	м									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2727707	22923	5269
	Тенге	861919	7231	98
Стоимость монтажных работ -	Тенге	577223	-	-
Материалы -	Тенге	2235	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52207	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	522505	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53452	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8018	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37841	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	668516	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	365

Сметная заработная плата -	Тенге	-	60225	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1933657	-	-	-
Материалы -	Тенге	950235	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	753401	-	-
Местные материалы -	Тенге	215777	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	632365	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	316
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	94855	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153961	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2719983	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4963
Сметная заработная плата -	Тенге	-	848255	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	216827	-	-	-
Материалы -	Тенге	113413	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63543	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38700	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	75735	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11360	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17554	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	310116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	74903	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3698615	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5747
Сметная заработная плата -	Тенге	-	983383	-	-
Временные здания и сооружения, 1,44%		53260			
Всего		3751875			
Зимние удорожания, 1,35 %		50650			
Затраты на выслугу лет, 1 %		37518			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		15007			
Итого в базовых ценах 2001 года		**3855050**			
Итого в текущих ценах 2014 год К=2,38968		9212336			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		184247			
Всего		9396583			
Резервная на непредвиденную стоимость, 12 %		1127590			
Итого		**10524173**			

Заказчик:_____ Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Подрядчик:_____ К.Турлыбеков
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____ Б.Наурызбаев