Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

По объекту: **Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области**

«Заказчик»: **ГУ «Жалагашский районный отдел образования»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области	**46602,683**		**32484,356**	**11899,161**	**32484,356**	**11899,161**	**13787,191**	**5050,308**
	Всего к оплате							**13787,191**	

Заказчик: _____ Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Подрядчик: _____ К.Турлыбеков
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ Б.Наурызбаев

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Капитальный ремонт здания средней школы №32 в ауле Мадениет Жалагашского района Кызылординской области

ФОРМА 2

АКТ N3 от 30.10.2014

Приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	50	270,9	23,78	13545	1189	6402	1,65	83				
				247,12	8,98	12356	449	50	0,04	2				
2	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	868,3	168,08	4,07	145941	3530	124586	0,74	643				
				135,68	0,97	117811	842	105	0,05	45				
3	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	134	320,17	6,33	42903	848	44340	1,79	240				
				312,75	2,39	41909	320	105	0,01	2				
4	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	1200	16,44	0,12	19728	144	17363	0,09	110				
				13,73	0,05	16476	60	105	-	-				
5	E0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	1000	68,62	4	68620	4000	54772	0,37	372				
				57,35	0,61	57350	610	94,5	-	3				
6	E0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	2500	9,9	0,12	24488	300	17850	0,04	110				
				6,75	0,05	16875	125	105	-	1				
7	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	500	121,98	1,88	60990	940	41486	0,47	234				
				78,3	0,72	39150	360	105	-	2				
8	E0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	324,83	328,96	2,65	106856	860	88499	1,43	465				
				297,56	0,72	96656	234	105	0,03	9				

		ПОЛЫ							
9	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	200	486,38	6,38	9727	1276	17692	0,45	89
		м2		69,53	2,39	13906	478	123	0,01	2
10	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	200	1163,05	11,03	232610	2206	12216	0,6	120
		м2		95,18	4,14	19036	828	61,5	0,02	4
		ПРОЕМЫ								
11	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	87,04	182,63	18,74	15896	1632	16549	0,91	79
		м2		152,26	6,18	13253	538	120	0,03	3
12	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	87,04	6920	-	602317	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,08	5240	-	5659	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	12,96	8050	-	104328	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	50	99,63	5,58	4982	279	5770	0,59	29
		м2		94,05	2,12	4703	106	120	0,01	1
16	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	57,23	2860	-	163678	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	40	183,02	31,37	7321	4101	4496	0,9	36
		м2		151,65	11,86	6066	1427	60	0,14	6
18	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	2250	-	13230	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

19	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	127,2	2260 -	- -	28747 -	- -	- -	- -	- -
20	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	39,6	2260 -	- -	89496 -	- -	- -	- -	- -
21	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	21,84	2250 -	- -	49140 -	- -	- -	- -	- -
22	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,89	2470 -	- -	4668 -	- -	- -	- -	- -
23	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	4,8	2470 -	- -	11856 -	- -	- -	- -	- -
24	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	7,2	12700 -	- -	91440 -	- -	- -	- -	- -
25	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	10	2980 -	- -	29800 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	3	1960 -	- -	5880 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	9	1500 -	- -	13500 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	57	1380 -	- -	78660 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	2000	26,92 24,75	- -	53840 49500	- -	26730 54	0,15 -	304 -
30	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на	1,1	39800	-	43780	-	-	-	-

	напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
31	С151607-166- Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	1,25	16600	-	20750	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	С151607-174- Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	1,6	24900	-	39840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33	С151607-178- Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,25	58200	-	14550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	С151607-170- Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,25	40500	-	10125	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	С151607-126- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 1000м	0,6	82200	-	49320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	С151607-127- Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 1000м	0,4	127900	-	51160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	С151601-549- Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 1000м Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	0,25	940900	-	235225	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
38	Е0121-18-6 - Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	50	325,07	92,47	16253	4623	6903	1,26	63
			203,18	52,49	10159	2624	54	0,23	12

39	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	23[illegible]	538	1001	0,96	10
				153,45	31,93	1535	319	54	0,14	1
		шт								
40	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	31	871	-	27001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	13	158	-	2054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С151702-16	-Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	24	2740	-	65760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	180	2290	-	412200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С151702-39	-Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	38	1400	-	53200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	360	101	-	36360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	656	6,98	7
				1215	-	1215	-	54	-	-
		шкаф								
47	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000	-	112000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	75-6-83	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3122-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	94100	-	94100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
49	75-6-А10	-Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94	2	105300	-	210600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	7	9460	-	66220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	2	5310	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	412333	26467		2994
	---	---	---		---
	Тенге	505349	9321		92
Стоимость оборудования -	Тенге	416700	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	416700	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1212681	-	-	-
Материалы -	Тенге	6946	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65352	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1138165	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35290	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74878	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1322849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	414
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70646	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2493950	-	-	-
Материалы -	Тенге	375613	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	449318	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1551124	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	102967	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	452022	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	226
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67803	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	176758	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3122730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2915
Сметная заработная плата -	Тенге	-	517121	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4862279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3329
Сметная заработная плата -	Тенге	-	587767	-	-

СМР	4445579
Оборудование	416700
Временные здания и сооружения, 1,44%	64016
Всего	4926295
Зимние удорожания, 1,35 %	60879
Затраты на выслугу лет, 1 %	45096
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	18038
Итого в базовых ценах 2001 года	**5050308**
Итого в текущих ценах 2001 год, Коз 2,38968	12068620
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	241372
Всего	12309992
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1477199
Итого	**13787191**

Заказчик: _____ Б.Бердаулетов
Начальник ГУ «Жалагашский районный отдел образования»

Подрядчик: _____ К.Турлыбеков
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ Б.Наурызбаев