Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

«21» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «КазЕвроСтрой», Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шелекбаева Данияра Акешбековича.

фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя организации

по объекту: «Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области».

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в лице руководителя Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: -ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283, ГСЛ №003828 от 11.06.2021 Директор Жуман М.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана: ПК «Актюбгражданпроект», заказ 18724562.

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена: ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ №126 от 08.07.2020г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется во всех объектах (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Схема водоснабжения:

Схема водоснабжения в с.Кораши объединенная хоз-питьевая-противопажарная. Она включает в себя расходы на хозяйствено-питьевые нужды населения (то есть все виды водопользования, обусловленные бытом людей) и расходы воды на пожаротушение. Вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в резервуары исходной воды по V=100м3, затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Кораши. Обеззараживание воды проектируется через ультрафиолетовый стерилизатор, который устанавливается в помещении насосной станции 2-го подъем.

Оборудование скважин:

Напор насосов, устанавливаемых в скважинах для забора воды, определяется следующими величинами: отметка земли у скважины – 170,0; подъем воды в скважине до поверхности земли – 63,0м; отметка верхней точки резервуара – 157,7; потери напора в насосной станции – 2,0м;

В скважинах установлены насосы SP7-23 с шкафом AKVA MP204 Q=5.86 м3/час, H=100,0 мс электродвигателем NN кВт производства GRUNDFOS. Герметизация оголовка скважин выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009и с учетом эксплуатации в особых условиях. Автоматический режим работы агрегата в скважине обеспечивается устройством контроля и защиты электродвигателя с формированием сигналов на пуск и остановку от датчика уровня воды в резервуаре

Резервуар хранения воды:

На площадке II подъема находятся 2 резервуара по 100 м3, монолитные железобетонные по типовому проекту ТП РК 100 РВ. В плане резервуары имеют размеры 6,0х6,0 м. Резервуары для воды оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами, спускными и переливными трубопроводами, вентиляционным устройством, скобами, люками-лазами для прохода людей не менее 700 мм. Крышки люков имеют устройство для запирания и пломбирования. Спускной трубопровод выполнен д=100мм и имеет уклон не менее 0,005 в сторону спускного трубопровода. Оборудование резервуаров обеспечивает независимое включение и опорожнение каждого резервуара.

Пожаротушение:

Наружное пожаротушение выполнено от пожарных гидрантов, располагаемых на водопроводной сети вдоль дорог, на расстоянии не более 150,0 м друг от дурга. Неприкасаемый запас воды 3-часовой на пожаротушение хранится в резервуарах чистой воды у насосной станции 2-го подъема.

Насосная станция 2-го подъема:

Для подачи воды из резервуаров чистой воды в сеть предусмотрена насосная станция 2-го подъема. Насосная станция, подающая воду в объединённую сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода. Насосная станция повышенного давления имеет 4 насоса АКВА Е

4СМ10-2 (3 рабочих, 1 резервный), в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами. Режим работы насосов: один работает при расходе хозяйственно питьевого водозабора, два включаются при пожаре, один - резервный. При аварийном затоплении насосной предусмотрено автоматическое включение дренажного насоса Unilift KP250A1 в зависимости от уровня воды в приямке.

Водопроводные сети:

Сети водопровода приняты кольцевые с тупиковыми ответвлениями. Водопроводные сети выполнены с подводой ввода непосредственно к границе жилых домов и во все здания культурно-бытового назначения. Величина минимального свободного напора в сети принята для 2-х этажной застройки – 14,0 м. В местах установки необходимой запорной арматуры, выполнены водопроводные колодцы д=100 мм по тип пр 901-09-11.84.

Внеплощадочные сети водоснабжения:

Вода из подземной водозаборной скважины по водоводам подается в резервуар исходной воды. Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб д=63х3,0 SDR21 ГОСТ 18599-2001.

Подземная насосная станция на скважине:

Насосная станция представляет собой подземную камеру, устраиваемую над устьем скважины. Диаметр камеры принят 2,0, высота – 2,4. Для утепления выполнена грунтовая засыпка перекрытия и установка второй крыши люка. Дгище – монолитная бетонная плита, толщиной 800 мм из бетона кл.В20, W6. Ограждающими конструкциями камеры является железобетонные кольца д=2,0м. Покрытие камеры – монолитная плита толщиной 200 мм из бетона кл.В20, W6

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __май 2022 г.__
месяц, год

окончание работ __декабрь 2022г.__
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __12 мес.__

фактически, месяц: __8 мес.__

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий и (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по коммунальному и инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Байганин ЖТУ (АО Казахтелеком) вед. инженер Жокинск департаменті

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – «Желі» дивизионы»
Байланыс желісін пайдалану департаменті
ЖЖК ТКО Байганин ЖТУ
Актюбинский департамент эксплуатации сети доступа–
Объединение «Дивизион «Сеть» – филиал АО «Казахтелеком»
Байганинский ЛТУ ЦТО МС

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Байганин ТОО Мортуалинды, директор Бромин Н.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Байг. УЭС Алеков Е.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. цеха ИЭС Тасбаев К.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати

«Казактелеком» АҚ филиалы ЖДБ 14-МЖТТ
142-ЖККЦ-мен келісілді
Согласовано с ЛОС №2 ТУСМ-14 ОДС
Филиал АО «Казактелеком»
Күні Дата Қолы Подпись

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения. В проекте не предусмотрено

Раурмонова Б.А.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «КазЕвроСтрой» Шелекбаева Д.А.

фамилия, имя, отчество/при наличии/руководителя организации, подпись, дата

место печати
(при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
«КазЕвроСтрой»
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАР ГОРОДЫ