Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК «ДАМУ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, подвала и кровли жилого дома № 31 в микрорайоне "Каратау" (2) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, подвала и кровли жилого дома №31**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №63/21 от 11.10.2021г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройсто кровли										
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	112	158,33	0,24	17733	26	1	12748	32919	
						158,08	0	17705	0		2438		
2	2	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Повса в опилубке. Устройство	м3	23,44	30935,22	3927,27	725122	92055	406812	185364	983324	
						9652,5	1330,84	226255	31195		72839		
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3806	225938		85992		85992		92871	
											6879		
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08635	234691		20266		20266		21887	
											1621		
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг	1т	0,82838	725133,39	1305,39	600686	1081	542382	41528	693592	
						69078	549,96	57223	456		51377		
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	4,991	97042,36	1404,49	484438	7010	363718	83822	613613	
						22763	562,92	113610	2810		45453		
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм	м3	9,648	97042,36	1404,49	936265	13551	703097	162035	1186164	
						22763	562,92	219617	5431		87864		
8	8	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм	м3	5,208	18739,72	1332,33	97596	6939	23980	50119	159533	
						12803	562,92	66678	2932		11817		
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылиц, конькового бруса, вертикальной связи, затяжек сечением 50х150мм	м3	8,896	18739,72	1332,33	166709	11852	40961	85610	272504	
						12803	562,92	113895	5008		20186		
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72	1332,33	8245	586	2026	4234	13478	
						12803	562,92	5633	248		998		
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные	м3	1,684	97042,36	1404,49	163419	2365	122721	28282	207038	
						22763	562,92	38333	948		15336		
12	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1410,1	648,05	32,38	913812	45654	607666	196072	1198675	
						184,73	8,39	260493	11829		88791		
13	13	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,987	57274		629269		629269		679611	
											50342		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	17,12	3617,12	24,42	61925	418	34945	19269	87689	
						1551,55	11,66	26563	200		6496		
15	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,867	8812,24	56,98	272007	1759	243620	19724	315070	
						862,68	24,81	26628	766		23338		
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытии в настилы по фермам. Огнезащита	м2	1198,585	306,82	2,64	367744	3168	325368	29224	428725	
						32,71	1,15	39208	1380		31757		
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилам	1г	0,56	891873,39	1305,39	499449	731	366660	95304	642333	
						235818	549,96	132058	308		47580		
18	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,56	234117		131106		131106		141594	
											10488		
19	19	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	180	292,31	125,28	52616	22550	0	28954	88095	
						167,03	56,38	30066	10148		6526		
20	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	60,46	0,89	36878	542	0	26162	68083	
						59,57	0	36336	0		5043		
21	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,27622	568252,53	2229,53	156963	616	64625	66227	241045	
						332061	942,52	91722	260		17855		
22	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	2,4	77138,23	660,28	185132	1585	78721	76012	282035	
						43677,48	311,04	104826	746		20892		
23	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	1410,1	771,72	21,12	1088200	29784	124125	680530	1910228	
						662,57	7,72	934291	10889		141498		
24	24	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1621,615	2220		3599985		3599985		3887984	
											287999		
25	25	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	190	96,21	21,44	18280	4073	1327	10257	30820	
						67,79	7,19	12880	1365		2283		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8034	225938		181519		181519		196040	
											14521		
27	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	190	1634,98	9,87	310646	1874	239299	50362	389889	
						365,65	2,5	69473	475		28881		
28	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	70	930,78	11,55	65155	808	41837	16352	88027	
						321,57	2,87	22510	201		6521		
29	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1375		96250		96250		103950	
											7700		
30	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	164	1611,62	1072,86	264306	175949	43862	59534	349747	
						271,31	232,87	44495	38191		25907		
31	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,384	134788		51759		51759		55899	
											4141		
32	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1837,08	3	220449	361	129638	65227	308531	
						753,76	1,19	90451	142		22854		
33	33	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	495122	1288569	
						114119,04	492,48	684714	2955		95450		
34	34	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6	12111		72666		72666		78479	
											5813		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	6	12576,83	26,94	75461	162	62735	9102	91328	
						2094,05	12,96	12564	78		6765		
36	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м	128	6676,98	133,14	854653	17042	733451	79886	1009303	
						813,75	53,07	104160	6793		7476,3		
37	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090	
						6596,8	346,28	39581	2078		11636		
38	38	С121-090105-0605	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий** и сооружений **СТ РК 950-92**	м2	8,7	8052		70052		70052		75657	
											5604		
39	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092		59499	
											4407		
40	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17	86,09	21422	904	3331	12629	36775	
						1636,88	33,61	17187	353		2724		
41	41	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2220		26807		26807		28951	
											2145		
42	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	1,983492	1947,03	0	3862	0	2	2779	7172	
						1946,03	0	3860	0		531		
43	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,983492	573		1137				1227	
											91		
44	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами нне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,983492	476		944				1020	
											76		
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									18606063	
			Раздел: 2. Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков										
45	45	Е11-100109-0104 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2	49,5	7180,7	53,88	355445	2667	63901	208915	609509	
						5835,9	25,92	288877	1283		45149		
46	46	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	245	648,05	32,38	158772	7932	105580	34067	208266	
						184,73	8,39	45260	2055		15427		
47	47	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	245	771,72	21,12	189071	5175	21566	118240	331896	
						662,57	7,72	162330	1892		24585		
48	48	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	281,75	2220		625485		625485		675524	
											50039		
49	49	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463	
						479,38	2,56	8629	46		1442		
50	50	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18	903		16254		16254		17554	
											1300		
51	51	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	12	930,78	11,55	11169	139	7172	2803	15090	
						321,57	2,87	3859	34		1118		
52	52	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	912		10944		10944		11820	
											876		
53	53	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	60	60,46	0,89	3628	53	0	2573	6697	
						59,57	0	3574	0		496		
54	54	Е11-060301-0401	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0010055	568252,53	2229,53	571	2	235	241	877	
						332061	942,52	334	1		65		
55	55	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металлосайдингом		52,5	261,48	2,96	13728	156	565	9419	24998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		247,76	1,43	13007	75		1852		
56	56	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	52,71	2400		126504		126504		136624	
											10120		
			Итого по разделу: 2. Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									2058318	
			Раздел: 3. Электроосвещение входной группы										
57	57	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742	
						276,1	3,46	26920	338		4277		
58	58	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900		4212	
											312		
59	59	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904	
						75,3	0,63	7342	61		1178		
60	60	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810		3035	
											225		
61	61	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041	
											373		
62	62	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682	
						1664,05	674,12	9984	4045		3828		
63	63	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904		9616	
											712		
64	64	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868		3097	
											229		
65	65	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019	
						444,18	0,94	2665	6		372		
66	66	С123-070218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	827		4962		4962		5359	
											397		
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение входной группы									160707	
			Раздел: 4. Электроосвещение подъездов										
67	67	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068	
						276,1	3,46	33132	416		5264		
68	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	40		4800		4800		5184	
											584		
69	69	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575	
						75,3	0,63	9036	76		1450		
70	70	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	28825		3459		3459		3736	
											277		
71	71	С123-070202-0104	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	30	778		23340		23340		25207	
											1867		
72	72	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещении в подъезде		30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	208439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		1009,5	828,06	30285	24842		14847		
73	73	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30	6630		198900		198900		214812	
											15912		
			Итого по разделу: 4. Электроосвещение подъездов									540021	
			Раздел: 5. Подвальное освещение										
74	74	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	2	5494,99	2718,64	10990	5437	169	5400	17701	
						2692	1057,73	5384	2115		1311		
75	75	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля	м	145	88,38	0,85	12816	124	0	9158	23731	
						87,53	0,19	12692	27		1758		
76	76	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	2	26797,19	3311,37	53594	6623	36204	9612	68262	
						5384	1290,68	10768	2581		5056		
77	77	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4	шт.	2	163999		327998		327998		354238	
											26240		
78	78	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203	
						276,1	3,46	99396	1247		15793		
79	79	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	360	40		14400		14400		15552	
											1152		
80	80	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468	
						75,3	0,63	11295	94		1812		
81	81	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	541147		78466		78466		84744	
											6277		
82	82	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593		7638		7638		8249	
											611		
83	83	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	240	96,37	1,53	23129	366	4691	13121	39149	
						75,3	0,63	18072	151		2900		
84	84	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28825		6918		6918		7471	
											553		
85	85	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6	4786	105,11	28716	631	12761	11169	43076	
						2554	31,48	15324	189		3191		
86	86	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	562		3372		3372		3642	
											270		
87	87	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18	495,18	3,88	8913	70	121	6296	16426	
						484,56	1,26	8722	23		1217		
88	88	С123-070220-0514	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	18	404		7272		7272		7854	
											582		
89	89	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	4670,06	3471,53	140102	104146	4056	39513	193984	
						1063,34	765,98	31900	22980		14369		
90	90	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3697		110910		110910		119783	
											8873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	30	678,03	10,39	20341	312	243	14328	37442	
						659,54	3,78	19786	113		2773		
92	92	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	199		5970		5970		6448	
											478		
93	93	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	778		9336		9336		10083	
											747		
			Итого по разделу: 5. Подвальное освещение									**1295506**	
			Раздел: 6. Фасад										
94	94	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обшивка вручную	м2	45	401,04	0,03	18047	1	263	12804	33318	
						395,17	0	17783	0		2468		
95	95	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	127,8	764,27	1,89	97674	241	35947	44353	153389	
						481,11	0,91	61486	116		11362		
96	96	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	12	2610,68	3,91	31328	47	23065	5931	40240	
						684,71	1,78	8217	21		2981		
97	97	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	614	274,36	2,4	168456	1476	139399	19973	203503	
						44,92	0,26	27581	159		15074		
98	98	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	426	208,54	1,4	88838	598	41981	33506	132132	
						108,59	0,65	46260	276		9788		
99	99	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	188	806,04	3,82	151536	717	46029	75666	245378	
						557,39	1,61	104789	303		18176		
100	100	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10	559,67	1,66	5597	17	1340	3057	9346	
						423,98	0,57	4240	6		692		
			Итого по разделу: 6. Фасад									**817306**	
			Раздел: 7. Ремонт подъездов										
101	101	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694	
						161,62	0	64973	0		8940		
102	102	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156	
						233,36	0	245024	0		33715		
103	103	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690	1527,51	453,16	1053983	312679	207141	433546	1606531	
						774,15	98,53	534164	67983		119002		
104	104	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатурки на бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	1452	2583,99	207,9	3751951	301866	655304	2058710	6275513	
						1924,78	44,45	2794781	64538		464853		
105	105	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	1452	274,36	2,4	398368	3489	329653	47233	481249	
						44,92	0,26	65225	376		35648		
106	106	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	398	641,84	5,74	255453	2286	71559	131421	417823	
						456,3	2,31	181607	921		30950		
107	107	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402	775,32	6,01	311677	2418	78793	166643	516586	
						573,3	2,44	230467	982		38266		
108	108	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		652	806,04	3,82	525538	2488	159634	262416	850991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		557,39	1,61	363417	1050		63036		
			Итого по разделу: 7. Ремонт подъездов									10724543	
			ИТОГО:					24748885	1355236	14119965	6920068	34202464	
								9271602	339606		2533513		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		684049					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34886520	
			Проектные работы									250000	
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									200000	
			ИТОГО									35336520	
			Налог на добавленную стоимость, 12%									4240382	
			Итого с НДС									39576902	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есдаулетов Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "РДК-01"**

Место печати (при наличии)
КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараз»

Состав комиссии жилого дома №31 мкр. «Каратау» (2)

Принял (Заказчик)

КСК «ДАМУ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарасов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор Сериков Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Ералиев Г.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

В сети финансиров
А. Жанабаев

Казиева Н. 29 кв
Эмирова С.А 13 кв
Пасько П.М. 73
Шиллер И.Э. кв. 60
Бжиноков кв 29
Фалалеева Г.
Пантелеев Б.М. кв 75