Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоэтажного дома №5 1-го микрорайона города Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **05.07.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
16	16	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности	м2	2803.100	300.49	842316
			Накладные расходы				*215139*
			Сметная прибыль				*62394*
17	17	12-120101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	571.510	192.18	109830
			Накладные расходы				*38350*
			Сметная прибыль				*8136*
18	18	12-120101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	1088.600	192.18	209203
			Накладные расходы				*73048*
			Сметная прибыль				*15497*
19	19	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	254.700	431.79	109976
			Накладные расходы				*24349*
			Сметная прибыль				*8146*
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
20	20	11-150402-0202	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнийорганическая	м2	1560.000	976.49	1523326
			Накладные расходы				*145589*
			Сметная прибыль				*112839*

21	21	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	240.000	2968.04	712329
			Накладные расходы				*148757*
			Сметная прибыль				*52765*
22	22	11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	240.000	831.53	199566
			Накладные расходы				*42030*
			Сметная прибыль				*14783*
23	23	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	240.000	9953.87	2388928
			Накладные расходы				*89973*
			Сметная прибыль				*176958*
24	24	11-150108-1001	Ступени.Облицовка гранитными плитами	м2	3.600	27029.72	97307
			Накладные расходы				*30650*
			Сметная прибыль				*7208*
25	25	22-060301-0109	Керамогранит глазурованный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1 954-2010	м2	3.672	1782.41	6545
			Накладные расходы				*246*
			Сметная прибыль				*485*
26	26	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	573.300	6237.27	3575826
			Накладные расходы				*1142559*
			Сметная прибыль				*264876*
27	27	12-110102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	394.200	6275.02	2473612
			Накладные расходы				*792204*
			Сметная прибыль				*183231*
28	28	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов и балконных плит по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	142.920	2792.81	399148
			Накладные расходы				*125483*
			Сметная прибыль				*29567*
29	29	11-090601-0102	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т констр	0.10176	67885.22	6908
			Накладные расходы				*2393*
			Сметная прибыль				*512*
30	30	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т Г ОСТ 23118-2012	т	0.10176	153704.80	15641
			Накладные расходы				*589*
			Сметная прибыль				*1159*
			ВХОД В ЭЛЕКТРОЩИТОВУЮ				
31	31	11-060401-0103	Лестницы железобетонные. Устройство	м3	3.960	27318.69	108182

			Накладные расходы				*13203*
			Сметная прибыль				*8014*
32	32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.103	21864.08	2252
			Накладные расходы				*712*
			Сметная прибыль				*167*
33	33	21-050309-0301	Сетки арматурные из арматурной проволки В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.018	256500.00	4617
			Накладные расходы				*174*
			Сметная прибыль				*342*
34	34	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0.103	179524.27	18491
			Накладные расходы				*696*
			Сметная прибыль				*1370*
35	35	11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т констр	0.172	62104.65	10682
			Накладные расходы				*2441*
			Сметная прибыль				*791*
36	36	21-060801-0301	'Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.172	436238.37	75033
			Накладные расходы				*2826*
			Сметная прибыль				*5558*
37	37	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.976	81.90	817
			Накладные расходы				*122*
			Сметная прибыль				*61*
38	38	11-120101-0716	Покрытия кровельные. Устройство	м2	2.250	4057.33	9129
			Накладные расходы				*903*
			Сметная прибыль				*676*
39	39	11-120101-0716	Покрытия кровельные /карболюкс/. Устройство	м2	8.740	4057.44	35462
			Накладные расходы				*3508*
			Сметная прибыль				*2627*
			ПРОДУХИ				
40	40	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т констр	0.115	67886.96	7807
			Накладные расходы				*2705*
			Сметная прибыль				*578*
41	41	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.115	389852.17	44833
			Накладные расходы				*1689*

			Сметная прибыль				*3321*
42	42	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6.670	82.01	547
			Накладные расходы				*81*
			Сметная прибыль				*40*
			ОТМОСТКА				
43	43	11-110101-0102	Грунт.Уплотнение щебнем	м2	139.440	221.82	30930
			Накладные расходы				*5947*
			Сметная прибыль				*2291*
44	44	11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2	0.10176	3704.80	377
			Накладные расходы				*30*
			Сметная прибыль				*28*
45	45	11-110101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406 /ДО 150ММ	м2	0.10176	727.20	74
			Накладные расходы				*6*
			Сметная прибыль				*5*
46	46	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	0.10176	884.43	90
			Накладные расходы				*19*
			Сметная прибыль				*7*
47	47	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2	0.10176	167.06	17
			Накладные расходы				*6*
			Сметная прибыль				*1*
			Водоснабжение и канализация				
62	62	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубоп	25.000	2312.36	57809
			Накладные расходы				*19402*
			Сметная прибыль				*4282*
63	63	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубоп	10.000	2360.30	23603
			Накладные расходы				*8370*
			Сметная прибыль				*1748*
64	64	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубоп	30.000	1776.80	53304
			Накладные расходы				*18883*
			Сметная прибыль				*3948*

65	65	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубоп	30.000	2253.43	67603
			Накладные расходы				*23589*
			Сметная прибыль				*5008*
66	66	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубоп	500.000	2955.79	1477896
			Накладные расходы				*508003*
			Сметная прибыль				*109474*
67	67	23-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - до д=25 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	477.370	111.55	53253
			Накладные расходы				*2006*
			Сметная прибыль				*3945*
68	68	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28.140	160.98	4530
			Накладные расходы				*171*
			Сметная прибыль				*336*
69	69	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9.370	237.99	2230
			Накладные расходы				*84*
			Сметная прибыль				*165*
70	70	23-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.650	366.85	8676
			Накладные расходы				*327*
			Сметная прибыль				*643*
71	72	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	4.680	84546.37	395677
			Накладные расходы				*96587*
			Сметная прибыль				*29309*
73	73	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт,сбор	1.000	2097.00	2097
			Накладные расходы				*583*
			Сметная прибыль				*155*
74	74	21-040102-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	595.000	94.25	56079
			Накладные расходы				*20101*
			Сметная прибыль				*4154*
75	75	11-200301-0205	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	86.590	575.30	49815
			Накладные расходы				*1876*
			Сметная прибыль				*3690*

76	76	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	60.000	636.67	38200
			Накладные расходы				*13740*
			Сметная прибыль				*2830*
77	77	23-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт	60.000	19143.22	1148593
			Накладные расходы				*43259*
			Сметная прибыль				*85081*
78	78	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60.000	14769.78	886187
			Накладные расходы				*57110*
			Сметная прибыль				*65643*
79	79	11-180501-0101	Насосы , масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1.000	22906.00	22906
			Накладные расходы				*7370*
			Сметная прибыль				*1697*
80	80	54-020406-0301	Насос ручной БКФ-4	шт	1.000	37406.00	37406
			Накладные расходы				*1409*
			Сметная прибыль				*2771*
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
81	81	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1.000	4395.00	4395
			Накладные расходы				*771*
			Сметная прибыль				*326*
82	82	23-030301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт	1.000	161244.00	161244
			Накладные расходы				*6073*
			Сметная прибыль				*11944*
83	83	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4.000	2510.25	10041
			Накладные расходы				*3188*
			Сметная прибыль				*744*
84	84	23040101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3.000	7592.00	22776
			Накладные расходы				*858*
			Сметная прибыль				*1687*
85	85	23-041001-0501	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р,DN 50 ГОСТ 11823-91	шт	1.000	16998.00	16998
			Накладные расходы				*640*
			Сметная прибыль				*1259*

86	86	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1.000	2696.00	2696
			Накладные расходы				*218*
			Сметная прибыль				*200*
87	87	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	1.000	307.00	307
			Накладные расходы				*77*
			Сметная прибыль				*23*
88	88	11-181001-0104	Фильтр , диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1.000	20797.00	20797
			Накладные расходы				*1262*
			Сметная прибыль				*1541*
89	89	23-051206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт	2.000	37158.50	74317
			Накладные расходы				*2799*
			Сметная прибыль				*5505*
			Т3,Т4				
90	90	23-040501-0130	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	1.000	3464.00	3464
			Накладные расходы				*130*
			Сметная прибыль				*257*
91	91	23-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	24.000	1538.33	36920
			Накладные расходы				*1390*
			Сметная прибыль				*2735*
92	92	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	60.000	1436.02	86161
			Накладные расходы				*3245*
			Сметная прибыль				*6382*
93	93	11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт	60.000	23432.48	1405949
			Накладные расходы				*127564*
			Сметная прибыль				*104144*
94	94	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубоп	10.000	2312.40	23124
			Накладные расходы				*7761*
			Сметная прибыль				*1713*
95	95	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубоп	20.000	2360.30	47206
			Накладные расходы				*16739*
			Сметная прибыль				*3497*

96	96	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубоп	45.000	1776.78	79955
			Накладные расходы				*28325*
			Сметная прибыль				*5923*
97	97	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубоп	50.000	2253.42	112671
			Накладные расходы				*39316*
			Сметная прибыль				*8346*
98	98	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубоп	1115.000	2955.79	3295708
			Накладные расходы				*1132848*
			Сметная прибыль				*244127*
99	99	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1002.385	125.80	126096
			Накладные расходы				*4749*
			Сметная прибыль				*9340*
100	100	23010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	45.450	204.14	9278
			Накладные расходы				*349*
			Сметная прибыль				*687*
101	101	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42.210	355.22	14994
			Накладные расходы				*565*
			Сметная прибыль				*1111*
102	102	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18.740	650.80	12196
			Накладные расходы				*459*
			Сметная прибыль				*903*
103	103	23-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9.460	1137.21	10758
			Накладные расходы				*405*
			Сметная прибыль				*797*
104	104	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоля	4.360	84546.33	368622
			Накладные расходы				*89983*
			Сметная прибыль				*27305*
105	105	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.сбор	1.000	2097.00	2097
			Накладные расходы				*583*

			Сметная прибыль				*155*
106	106	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	1240.000	94.25	116872
			Накладные расходы				*41892*
			Сметная прибыль				*8657*
107	107	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	166.760	575.31	95938
			Накладные расходы				*3613*
			Сметная прибыль				*7106*
108	108	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	60.000	636.67	38200
			Накладные расходы				*13740*
			Сметная прибыль				*2830*
109	109	23-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) DN 15	шт	60.000	6266.70	376002
			Накладные расходы				*14161*
			Сметная прибыль				*27852*
			К1				
110	110	11-170101-0106	Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60.000	3234.67	194080
			Накладные расходы				*66746*
			Сметная прибыль				*14376*
111	111	23-040501-0127	Умывальник керамический	шт	60.000	10284.02	617041
			Накладные расходы				*23239*
			Сметная прибыль				*45707*
112	112	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный	шт	60.000	2553.93	153236
			Накладные расходы				*5771*
			Сметная прибыль				*11351*
113	113	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60.000	3997.55	239853
			Накладные расходы				*127564*
			Сметная прибыль				*104144*
114	114	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	60.000	16123.03	967382
			Накладные расходы				*36434*
			Сметная прибыль				*71658*
115	115	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	60.000	2721.97	163318
			Накладные расходы				*53661*
			Сметная прибыль				*12098*
116	116	23-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт	60.000	4819.58	289175

			Накладные расходы				*10891*
			Сметная прибыль				*21420*
117	117	23-030102-1240	Смеситель	шт	60.000	2553.93	153236
			Накладные расходы				*5771*
			Сметная прибыль				*11351*
118	118	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	60.000	3416.43	204986
			Накладные расходы				*69933*
			Сметная прибыль				*15184*
119	119	23-030102-0130	'Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт	60.000	25966.03	1557962
			Накладные расходы				*58677*
			Сметная прибыль				*115405*
120	120	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубоп	135.000	902.76	121872
			Накладные расходы				*45192*
			Сметная прибыль				*9028*
121	121	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубоп	370.000	871.94	322619
			Накладные расходы				*118941*
			Сметная прибыль				*23898*
122	122	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	134.73	296.86	39996
			Накладные расходы				*1506*
			Сметная прибыль				*2963*
123	123	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	369.26	903.83	333749
			Накладные расходы				*12570*
			Сметная прибыль				*24722*
124	124	23-020301-0510	Ревизия DN 110, PN 16	шт	24.000	7124.42	170986
			Накладные расходы				*6440*
			Сметная прибыль				*12666*
125	125	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	258.000	1285.80	331737
			Накладные расходы				*90795*
			Сметная прибыль				*24573*
126	126	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	144.000	1895.33	272927
			Накладные расходы				*74738*
			Сметная прибыль				*20217*
127	127	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	60.000	76.02	4561

			Накладные расходы				*172*
			Сметная прибыль				*338*
128	128	11-160901-0501	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт	шт	138.000	80.10	11054
			Накладные расходы				*416*
			Сметная прибыль				*819*
129	129	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	24.000	126.46	3035
			Накладные расходы				*114*
			Сметная прибыль				*225*
130	130	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	120.000	396.85	47622
			Накладные расходы				*1794*
			Сметная прибыль				*3528*
131	131	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	60.000	163.27	9796
			Накладные расходы				*369*
			Сметная прибыль				*726*
132	132	23-020601-1403	Прочистка DN 100	шт	12.000	1317.58	15811
			Накладные расходы				*595*
			Сметная прибыль				*1171*
133	133	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоля	0.110	84545.45	9300
			Накладные расходы				*2270*
			Сметная прибыль				*689*
134	134	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.сбор	3.000	2097.33	6292
			Накладные расходы				*1748*
			Сметная прибыль				*466*
135	135	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	505.000	94.25	47598
			Накладные расходы				*17061*
			Сметная прибыль				*3526*
136	136	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	279.110	575.30	160573
			Накладные расходы				*6048*
			Сметная прибыль				*11894*
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
147	147	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт	1	5059.00	5059
			Накладные расходы				*1171*
			Сметная прибыль				*375*

148	148	51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-63	шт	1	216620.00	216620
			Накладные расходы				*8158*
			Сметная прибыль				*16046*
149	149	13-110201-0101	Щит распределительный,устанавливаемый на стене	шт	15	6042.73	90641
			Накладные расходы				*15598*
			Сметная прибыль				*6714*
150	151	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	15	20041.87	300628
			Накладные расходы				*11322*
			Сметная прибыль				*22269*
152	152	Ц13-080305-1002	Счетчик,устанавливаемый на готовомосновании трехфазный	шт	60.00	1270.02	76201
			Накладные расходы				*22406*
			Сметная прибыль				*5645*
153	153	С123-070501-0802	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	60.00	3282.17	196930
			Накладные расходы				*7417*
			Сметная прибыль				*14587*
154	154	Ц13-080303-0602	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 100 А	шт	60	4102.27	246136
			Накладные расходы				*51759*
			Сметная прибыль				*18232*
155	155	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	60	515.72	30943
			Накладные расходы				*1165*
			Сметная прибыль				*2292*
156	156	Ц13-080304-0203	Щит распределительный,устанавливаемый на стене	шт	60	6042.73	362564
			Накладные расходы				*62394*
			Сметная прибыль				*26857*
157	157	С123-070201-0701	Щиты квартирные	шт	60	8744.98	524699
			Накладные расходы				*19761*
			Сметная прибыль				*38867*
158	158	Ц13-080303-0602	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 100 А	шт	60	4102.27	246136
			Накладные расходы				*51759*
			Сметная прибыль				*18232*
159	159	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	295	472.08	139263
			Накладные расходы				*5245*

			Сметная прибыль				*10316*
160	160	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	235	472.08	110938
			Накладные расходы				*4178*
			Сметная прибыль				*8218*
161	161	С123-070204-1438	Устройство защитного отключения 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	60	5136.42	308185
			Накладные расходы				*11607*
			Сметная прибыль				*22829*
162	162	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60.00	915.33	54920
			Накладные расходы				*16124*
			Сметная прибыль				*4068*
163	163	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт	60.00	793.63	47618
			Накладные расходы				*1793*
			Сметная прибыль				*3527*
164	164	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	1	1645.00	1645
			Накладные расходы				*449*
			Сметная прибыль				*122*
165	165	С123-070216-0902	Фотореле ФР-2	шт	1	23981.00	23981
			Накладные расходы				*903*
			Сметная прибыль				*1776*
166	166	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями,среды	шт	31	1887.87	58524
			Накладные расходы				*15153*
			Сметная прибыль				*4335*
167	167	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный уплотненныйс креплением винтами или болтами для помещений с т яжелыми условиями среды	шт	60	18532.88	1111973
			Накладные расходы				*29426*
			Сметная прибыль				*8294*
168	168	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	31	970.77	30094
			Накладные расходы				*1133*
			Сметная прибыль				*2229*
169	169	С123-070101-0748	Светильники, тип НПО22-100-201 ГУ ГОСТ 17677-82	шт	60	1098.97	65938
			Накладные расходы				*2483*
			Сметная прибыль				*4884*
170	170	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт	300.00	1046.12	313836
			Накладные расходы				*11820*

			Сметная прибыль				*23247*
171	171	Ц13-080305-0202	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	120.00	1711.28	205353
			Накладные расходы				*29309*
			Сметная прибыль				*15211*
172	172	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый,тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	120	220.50	26460
			Накладные расходы				*997*
			Сметная прибыль				*1960*
173	173	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт	30	1845.27	55358
			Накладные расходы				*13748*
			Сметная прибыль				*4101*
174	174	С123-070102-1333	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82	шт	30	1939.73	58192
			Накладные расходы				*2192*
			Сметная прибыль				*4311*
175	175	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, ЛБ36	шт	30	538.60	16158
			Накладные расходы				*609*
			Сметная прибыль				*1197*
176	176	С123-070104-0202	Лампы энергосберегающие	шт	91	726.92	66150
			Накладные расходы				*2491*
			Сметная прибыль				*4900*
177	177	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	135	413.56	55830
			Накладные расходы				*16427*
			Сметная прибыль				*4136*
178	178	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный	шт	135	278.04	37536
			Накладные расходы				*1414*
			Сметная прибыль				*2780*
179	179	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	180	413.56	74440
			Накладные расходы				*21902*
			Сметная прибыль				*5514*
180	180	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный	шт	180.00	291.82	52527
			Накладные расходы				*1978*
			Сметная прибыль				*3891*
181	181	Ц13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт	27.00	1078.44	29118

			Накладные расходы				*7815*
			Сметная прибыль				*2157*
182	182	С123-070218-1802	Выключатель герметичный	шт	27	753.37	20341
			Накладные расходы				*766*
			Сметная прибыль				*1507*
183	183	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом.Монтаж при скрытой проводке	шт	900	491.44	442294
			Накладные расходы				*128563*
			Сметная прибыль				*32763*
184	184	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	300	579.57	173871
			Накладные расходы				*6548*
			Сметная прибыль				*12879*
185	185	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактам и,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	600	383.59	230155
			Накладные расходы				*8668*
			Сметная прибыль				*17048*
186	186	Ц13-100702-0501	Коробки. Монтаж на стене	шт	1662	667.56	1109488
			Накладные расходы				*324920*
			Сметная прибыль				*82184*
187	187	С123-070202-0102	Коробки ответвительные У996	шт	240	189.55	45492
			Накладные расходы				*1713*
			Сметная прибыль				*3370*
188	188	С123-061707-0202	Коробка протяжная У275	шт	120	113.74	13649
			Накладные расходы				*514*
			Сметная прибыль				*1011*
189	189	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	60	3814.73	228884
			Накладные расходы				*8620*
			Сметная прибыль				*16954*
190	190	С123-070202-0901	Коробки установочные	шт	1242.00	36.76	45652
			Накладные расходы				*1719*

			Сметная прибыль				*3382*
191	191	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	1536.67	4610
			Накладные расходы				*1318*
			Сметная прибыль				*341*
192	192	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	шт	3	8117.00	24351
			Накладные расходы				*917*
			Сметная прибыль				*1804*
193	193	С123-070101-2202	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,т ип РВО-542У2,длина кабеля 12 м	шт	3	4460.67	13382
			Накладные расходы				*504*
			Сметная прибыль				*991*
194	194	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа М036-40'10	шт	0.3	586.67	176
			Накладные расходы				*7*
			Сметная прибыль				*13*
195	195	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7033	772.92	5435939
			Накладные расходы				*813469*
			Сметная прибыль				*402662*
196	196	Ц13-080201-0705	'Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	1279.00	7674
			Накладные расходы				*1264*
			Сметная прибыль				*568*
197	197	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.92026	216675.57	632749
			Накладные расходы				*23831*
			Сметная прибыль				*46870*
198	198	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3.8148	137931.74	526182
			Накладные расходы				*19817*
			Сметная прибыль				*38976*
199	199	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0714	144551.82	10321
			Накладные расходы				*389*
			Сметная прибыль				*765*
200	200	С123-060128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3672	812295.75	298275
			Накладные расходы				*11234*
			Сметная прибыль				*22094*

201	201	С123-060128-1018	Кабели силовые ВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.00612	12461764.71	76266
			Накладные расходы				*2872*
			Сметная прибыль				*5649*
202	202	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3978	118592.26	47176
			Накладные расходы				*1777*
			Сметная прибыль				*3495*
203	203	С123-060131-1109	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.1275	1610933.33	205394
			Накладные расходы				*7736*
			Сметная прибыль				*15214*
204	204	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	390	272.65	106333
			Накладные расходы				*23235*
			Сметная прибыль				*7877*
205	205	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	125	305.80	38225
			Накладные расходы				*8581*
			Сметная прибыль				*2831*
206	206	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля	м кабеля	390	273.97	106847
			Накладные расходы				*22754*
			Сметная прибыль				*7915*
207	207	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125	516.76	64595
			Накладные расходы				*14131*
			Сметная прибыль				*4785*
208	208	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	128.75	360.97	46475
			Накладные расходы				*1750*
			Сметная прибыль				*3443*
209	209	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	401.7	44.85	18017
			Накладные расходы				*679*
			Сметная прибыль				*1335*
210	210	Ц13-100707-0501	Коробки. Монтаж на стене	шт.	1510	667.56	1008019
			Накладные расходы				*295204*
			Сметная прибыль				*74668*
211	211	С123-070202-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 ммКоробки ответвительные У996	шт.	835	189.55	158274
			Накладные расходы				*5961*
			Сметная прибыль				*11724*

212	212	С123-070202-0901	Коробки установочные	шт.	675	36,76	24811
			Накладные расходы				*934*
			Сметная прибыль				*1838*
			ИТОГО:				2209028
			В том числе :				
			Накладные расходы				8304957
			Сметная прибыль				3473408
			Итого с временными		0,8 %	17672,22	2226700,22
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	14028,21	2240728,44

3. ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.