Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоэтажного дома №5 1-го микрорайона города Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **05.07.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРОВЛЯ				
5	5	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	670.460	1034.05	693291
			Накладные расходы			*110.97*	*74402*
			Сметная прибыль			*76.60*	*51355*
6	6	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	670.460	903.46	605733
			Накладные расходы			*81.24*	*54465*
			Сметная прибыль			*66.92*	*44869*
7	7	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрыт ия	670.460	3670.97	2461236
			Накладные расходы			*328.28*	*220097*
			Сметная прибыль			*271.92*	*182314*
8	8	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	670.460	708.77	475199
			Накладные расходы			*127.57*	*85528*
			Сметная прибыль			*52.50*	*35200*

9	9	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм измен ения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	670.460	95.62	64107
			Накладные расходы			*6.00*	*4023*
			Сметная прибыль			*7.08*	*4749*
10	10	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3 дре весины в конструкции	30.301	90120.07	2730728
			Накладные расходы			*13036.36*	*395015*
			Сметная прибыль			*6675.56*	*202276*
11	11	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки	м2 потолков	207.166	3313.60	686464
			Накладные расходы			*361.58*	*74907*
			Сметная прибыль			*245.45*	*50849*
12	12	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древеси ны в конструкции	30.301	7151.23	216689
			Накладные расходы			*624.51*	*18923*
			Сметная прибыль			*529.72*	*16051*
13	13	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,п окрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной покрытия	1055.290	250.15	263986
			Накладные расходы			*22.88*	*24149*
			Сметная прибыль			*18.53*	*19555*
14	14	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой дл иной до 1 м	т	0.0187	570462.11	10651
			Накладные расходы			*128402.54*	*2397*
			Сметная прибыль			*42256.45*	*789*
15	15	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.947	337674.20	319709
			Накладные расходы			*12717.61*	*12041*
			Сметная прибыль			*25012.90*	*23682*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				
16	16	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.440	21330.84	30716
			Накладные расходы			*2296.28*	*3307*

			Сметная прибыль			*1580.06*	*2275*
17	17	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные /ЗД-1,2/ весом до 20 кг.Установка	!	0.080	250362.52	20029
			Накладные расходы			*31533.29*	*2523*
			Сметная прибыль			*18545.37*	*1484*
18	18	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные /ИМ-1/.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной д о 1 м	т	0.002	570462.11	1141
			Накладные расходы			*128402.54*	*257*
			Сметная прибыль			*42256.45*	*85*
19	19	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0.136	200815.42	27263
			Накладные расходы			*15293.31*	*2076*
			Сметная прибыль			*14875.22*	*2019*
20	20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные /МС/ весом до 4 кг.Установка	т	0.032	432904.48	14000
			Накладные расходы			*91364.83*	*2955*
			Сметная прибыль			*32067.00*	*1037*
21	21	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы /Косоуры /прямолинейные.Монтаж	т конструкций	0.116	74577.41	8663
			Накладные расходы			*20076.83*	*2332*
			Сметная прибыль			*5524.25*	*642*
22	22	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0.116	274152.47	31846
			Накладные расходы			*10325.23*	*1199*
			Сметная прибыль			*20307.59*	*2359*
23	23	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных ианкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.250	116453.23	29125
			Накладные расходы			*4385.91*	*1097*
			Сметная прибыль			*8626.17*	*2157*
24	24	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие.Устройство по готово му основанию	м ступеней	15.5	1622.92	25155
			Накладные расходы			*592.78*	*9188*

			Сметная прибыль			*120.22*	*1863*
25	25	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15.5	1753.24	27175
			Накладные расходы			*66.03*	*1023*
			Сметная прибыль			*129.87*	*2013*
26	26	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Устан овка	м ограждения	100.5	10818.35	1087244
			Накладные расходы			*708.09*	*71163*
			Сметная прибыль			*801.36*	*80537*
27	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	133.620	80.60	10770
			Накладные расходы			*12.13*	*1621*
			Сметная прибыль			*5.97*	*798*
28	28	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0.101	79929.21	8073
			Накладные расходы			*23218.04*	*2345*
			Сметная прибыль			*5920.68*	*598*
29	29	21-050204-9902 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0.101	311029.40	31414
			Накладные расходы			*11714.11*	*1183*
			Сметная прибыль			*23039.21*	*2327*
30	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5.858	80.60	472
			Накладные расходы			*12.13*	*71*
			Сметная прибыль			*5.97*	*35*
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1				
31	31	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	207.774	126.33	26248
			Накладные расходы			*25.70*	*5339*
			Сметная прибыль			*9.36*	*1944*
32	32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	6.426	1986.07	12762

			Накладные расходы			*730.12*	*4692*
			Сметная прибыль			*147.12*	*945*
33	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205.834	31.27	6437
			Накладные расходы			*5.18*	*1065*
			Сметная прибыль			*2.32*	*477*
34	34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6.366	1139.58	7255
			Накладные расходы			*418.93*	*2667*
			Сметная прибыль			*84.41*	*537*
35	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212.200	190.59	40443
			Накладные расходы			*59.42*	*12609*
			Сметная прибыль			*14.12*	*2996*
36	36	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4.5	4076.40	18344
			Накладные расходы			*615.84*	*2771*
			Сметная прибыль			*301.96*	*1359*
37	37	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5	326910.51	1634553
			Накладные расходы			*110724.61*	*553623*
			Сметная прибыль			*24215.59*	*121078*
38	38	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	30	367964.39	11038932
			Накладные расходы			*122407.75*	*3672233*
			Сметная прибыль			*27256.62*	*817699*
39	39	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2253.42	4507
			Накладные расходы			*786.31*	*1573*
			Сметная прибыль			*166.92*	*334*
40	40	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	485.42	3883

			Накладные расходы			*18.28*	*146*
			Сметная прибыль			*35.96*	*288*
41	41	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40.4	1466.60	59251
			Накладные расходы			*55.24*	*2232*
			Сметная прибыль			*108.64*	*4389*
42	42	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.858	94.31	175
			Накладные расходы			*3.55*	*7*
			Сметная прибыль			*6.99*	*13*
43	43	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2371.55	2372
			Накладные расходы			*766.14*	*766*
			Сметная прибыль			*175.67*	*176*
44	44	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1432.95	2866
			Накладные расходы			*474.85*	*950*
			Сметная прибыль			*106.14*	*212*
45	45	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2484.78	2485
			Накладные расходы			*791.05*	*791*
			Сметная прибыль			*184.06*	*184*
46	46	23-040101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17357.15	17357
			Накладные расходы			*653.71*	*654*
			Сметная прибыль			*1285.71*	*1286*
47	47	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	7592.08	15184
			Накладные расходы			*285.94*	*572*
			Сметная прибыль			*562.38*	*1125*
48	48	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2533.54	2534

			Накладные расходы			*95.42*	*95*
			Сметная прибыль			*187.67*	*188*
49	49	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2095.68	6287
			Накладные расходы			*582.72*	*1748*
			Сметная прибыль			*155.24*	*466*
50	50	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	шт.	3	0.00	0
51	51	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3189.47	6379
			Накладные расходы			*977.04*	*1954*
			Сметная прибыль			*236.26*	*473*
52	52	23-030103-1006 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, ГОСТ 8220-85	шт.	2	370889.19	741778
			Накладные расходы			*13968.57*	*27937*
			Сметная прибыль			*27473.27*	*54947*
53	53	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка под гидрант	шт.	2	86564.56	173129
			Накладные расходы			*3260.23*	*6520*
			Сметная прибыль			*6412.19*	*12824*
54	54	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2597.87	20783
			Накладные расходы			*97.84*	*783*
			Сметная прибыль			*192.43*	*1539*
55	55	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	10	17773.61	177736
			Накладные расходы			*3477.61*	*34776*
			Сметная прибыль			*1316.56*	*13166*
56	56	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.1	13861.27	139999
			Накладные расходы			*522.05*	*5273*
			Сметная прибыль			*1026.76*	*10370*

57	57	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1446.93	14469
			Накладные расходы			*488.74*	*4887*
			Сметная прибыль			*107.18*	*1072*
58	58	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.01	4440907.15	44409
			Накладные расходы			*366352.17*	*3664*
			Сметная прибыль			*328956.08*	*3290*
59	59	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.014	1316824.52	18436
			Накладные расходы			*290089.96*	*4061*
			Сметная прибыль			*97542.56*	*1366*
60	60	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	94.25	471
			Накладные расходы			*33.78*	*169*
			Сметная прибыль			*6.98*	*35*
61	61	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	97.97	3919
			Накладные расходы			*33.92*	*1357*
			Сметная прибыль			*7.26*	*290*
62	62	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.005	70682.16	353
			Накладные расходы			*26084.35*	*130*
			Сметная прибыль			*5235.72*	*26*
63	63	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.04	76206.67	3048
			Накладные расходы			*26292.42*	*1052*
			Сметная прибыль			*5644.94*	*226*
64	64	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11001.78	11002
			Накладные расходы			*2862.26*	*2862*
			Сметная прибыль			*814.95*	*815*

65	65	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель	шт.	2	857.90	1716
			Накладные расходы			*32.31*	*65*
			Сметная прибыль			*63.55*	*127*
66	66	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта DN 100	шт.	2	235.22	470
			Накладные расходы			*8.86*	*18*
			Сметная прибыль			*17.42*	*35*
67	67	23-020601-0104 РСНБ РК 2015	Муфта DN 150	шт.	2	472.46	945
			Накладные расходы			*17.79*	*36*
			Сметная прибыль			*35.00*	*70*
68	68	11-220601-0503 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.04	175866.73	7035
			Накладные расходы			*40474.98*	*1619*
			Сметная прибыль			*13027.16*	*521*
			Раздел: КОЛОДЦЫ				
69	69	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.5	34486.14	51729
			Накладные расходы			*6817.91*	*10227*
			Сметная прибыль			*2554.53*	*3832*
70	70	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	19754.49	19754
			Накладные расходы			*744.00*	*744*
			Сметная прибыль			*1463.30*	*1463*
71	71	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14329.56	28659
			Накладные расходы			*539.69*	*1079*
			Сметная прибыль			*1061.45*	*2123*

72	72	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18828.96	18829
			Накладные расходы			*709.14*	*709*
			Сметная прибыль			*1394.74*	*1395*
73	73	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1675.48	1675
			Накладные расходы			*63.10*	*63*
			Сметная прибыль			*124.11*	*124*
74	74	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2229.53	2230
			Накладные расходы			*83.97*	*84*
			Сметная прибыль			*165.15*	*165*
75	75	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11280.20	11280
			Накладные расходы			*424.84*	*425*
			Сметная прибыль			*835.57*	*836*
76	76	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	636.16	1272
			Накладные расходы			*23.96*	*48*
			Сметная прибыль			*47.12*	*94*
77	77	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0.055	381786.88	20998
			Накладные расходы			*14379.00*	*791*
			Сметная прибыль			*28280.51*	*1555*
78	78	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкцийколодца	0.920	37276.13	34294
			Накладные расходы			*9675.04*	*8901*
			Сметная прибыль			*2761.19*	*2540*
79	79	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	9969.52	9970
			Накладные расходы			*375.48*	*375*
			Сметная прибыль			*738.48*	*738*

80	80	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	5733.25	11467
			Накладные расходы			*215.93*	*432*
			Сметная прибыль			*424.69*	*849*
81	81	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	8938.60	8939
			Накладные расходы			*336.65*	*337*
			Сметная прибыль			*662.12*	*662*
82	82	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	9949.49	9949
			Накладные расходы			*374.72*	*375*
			Сметная прибыль			*737.00*	*737*
83	83	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2229.53	2230
			Накладные расходы			*83.97*	*84*
			Сметная прибыль			*165.15*	*165*
84	84	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1675.48	1675
			Накладные расходы			*63.10*	*63*
			Сметная прибыль			*124.11*	*124*
85	85	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11280.20	11280
			Накладные расходы			*424.84*	*425*
			Сметная прибыль			*835.57*	*836*
86	86	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	636.16	1272
			Накладные расходы			*23.96*	*48*
			Сметная прибыль			*47.12*	*94*
87	87	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1.2	8904.20	10685
			Накладные расходы			*1996.46*	*2396*
			Сметная прибыль			*659.57*	*791*

88	88	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1523,30	18280
			Накладные расходы			*84,98*	*1020*
			Сметная прибыль			*112,84*	*1354*
			ИТОГО:				27079460
			В том числе :				
			Накладные расходы				6411648
			Сметная прибыль				2005886
			Итого с временными		0,8 %	216636,00	27296096
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	171965,00	27468061

3 ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.